Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А № 8
стоимости и затрат выполненных строительных работ за октябрь месяц 2023г.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	364 675 545,33	37 823 935,71							4 538 872	42 362 808,00
Итого	364 675 545,33	37 823 935,71							4 538 872	42 362 808,00
перечисленный аванс										
Удержание аванса 30%	35 688 781,80								0	0,0
Удержание гарантии 5%	29 793 602,24	1 891 196,79							226 944	2 118 140,4
Удержание аванса за 2022 год										
ИТОГО	299 193 161,29	35 932 738,93							4 311 929	40 244 667,60

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ Шотт О.П.
БИН 060140014053

Технический надзор
ТОО "ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ Накышбеков Е.К.
БИН131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____ Мурсалимов К.Е.
БИН 040840003535

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка
Договор № 23 от 28.03.2022 г.

АКТ № 8
приемки выполненных работ за октябрь 2023 года

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1											
			РАЗДЕЛ 1..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-168шт.,д.2,0-2шт.											
1	83	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	6		9067,20 5733,68	2801,96 942,04	54403 34402	16812 5652	3189	39654 7525	101581	
2	84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1		4313,28 3577,45	312,82 141,20	4313 3577	313 141	423	3681 640	8634	
3	85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	13		2943,75 2502,53	134,06 60,51	38269 32533	1743 787	3993	32986 5700	76956	
4	88	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	6		87336,00 --	-- --	524016 --	-- --	524016	-- 41921	565937	
5	89	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	1		67774,00 --	-- --	67774 --	-- --	67774	-- 5422	73196	
6	90	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	13		25168,00 --	-- --	327184 --	-- --	327184	-- 26175	353359	
7	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,2603521		1936832,53 753682,05	708717,35 226424,70	504258 196223	184516 58950	123519	252621 60550	817429	
8	94	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	10		14000,00 --	-- --	140000 --	-- --	140000	-- 11200	151200	
9	95	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	12		10240,00 --	-- --	122880 --	-- --	122880	-- 9830	132710	
10	96	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4		7233,00 --	-- --	28932 --	-- --	28932	-- 2315	31247	
11	97	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	15		4249,00 --	-- --	63735 --	-- --	63735	-- 5099	68834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	26	3746,83	544,37	97418	14154	–	82722	194551	
						3202,46	11,30	83264	294		14411		
13	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	26	17658,00	–	459108	–	459108	–	495837	
						–	–	–	–		36729		
14	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	4	2953,44	408,44	11814	1634	–	10098	23665	
						2545,00	5,04	10180	20		1753		
15	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	6046,00	–	24184	–	24184	–	26119	
						–	–	–	–		1935		
16	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	15	1812,72	278,31	27191	4175	–	22807	53998	
						1534,41	1,41	23016	21		4000		
17	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	15	2452,00	–	36780	–	36780	–	39722	
						–	–	–	–		2942		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2532259	223347	1925717	444569	3214975	
								383195	65865	–	238147		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2532259					
		Материалы		тенге				131125					
		Всего заработная плата		тенге					449060				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1794593					
			Накладные расходы	тенге				444569					
			Сметная прибыль	тенге				238147					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3214975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232	
			Сметная заработная плата	тенге					449060				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3214975					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232	
			Сметная заработная плата	тенге					449060				
			РАЗДЕЛ 3.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2 **РАЗДЕЛ 4..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.**										
18	71	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	7	9067,20	2801,96	63470	19613	3721	46263	118511	
						5733,68	942,04	40136	6594		8779		
19	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	7	2943,75	134,06	20606	939	2149	17762	41437	
						2502,53	60,51	17518	424		3069		
20	76	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	7	87336,00	–	611352	–	611352	–	660260	
						–	–	–	–		48908		
21	78	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	7	25168,00	–	176176	–	176176	–	190270	
						–	–	–	–		14094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	80	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14000,00	--	28000	--	28000	--	30240	
			СП - 8%			--	--	--	--		2240		
23	81	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	24	10240,00	--	245760	--	245760	--	265421	
			СП - 8%			--	--	--	--		19661		
24	83	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	13	4249,00	--	55237	--	55237	--	59656	
			СП - 8%			--	--	--	--		4419		
25	84	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404	
			СП - 8%			--	--	--	--		178		
26	85	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	26	3746,83	544,37	97418	14154	--	82722	194551	
			НР - 99%, СП - 8%			3202,46	11,30	83264	294		14411		
27	86	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	17658,00	--	459108	--	459108	--	495837	
			СП - 8%			--	--	--	--		36729		
28	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1812,72	278,31	23565	3618	--	19766	46797	
			НР - 99%, СП - 8%			1534,41	1,41	19947	18		3466		
29	90	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	2452,00	--	31876	--	31876	--	34426	
			СП - 8%			--	--	--	--		2550		
30	91	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1634,50	165,15	1635	165	--	1455	3337	
			НР - 99%, СП - 8%			1469,35	0,40	1469	--		247		
31	92	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	--	1018	--	1018	--	1099	
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1817447	38489	1616623	167968	2144246	
								162334	7330	--	158832		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1817447					
		Материалы		тенге				5871					
		Всего заработная плата		тенге					169664				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1610753					
			Накладные расходы	тенге				167968					
			Сметная прибыль	тенге				158832					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2144247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101	
			Сметная заработная плата	тенге					169664				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2144247					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101	
			Сметная заработная плата	тенге					169664				
			РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3										
			РАЗДЕЛ 7.,Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.										
32	81	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	13	9067,20	2801,96	117874	36426	6910	85916	220094	
			НР - 99%, СП - 8%			5733,68	942,04	74538	12247		16383		
33	82	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4313,28	312,82	12940	939	1269	11044	25983	
			НР - 99%, СП - 8%			3577,45	141,20	10732	424		1919		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	83	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	16	2943,75 2502,53	134,06 60,51	47100 40040	2145 968	4915	40599 7016	94714	
35	87	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200 *СП - 8%*	шт.	13	87336,00 --	-- --	1135368 --	-- --	1135368	-- 90829	1226197	
36	88	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150 *СП - 8%*	шт.	3	67774,00 --	-- --	203322 --	-- --	203322	-- 16266	219588	
37	89	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	16	25168,00 --	-- --	402688 --	-- --	402688	-- 32215	434903	
38	92	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	25	14000,00 --	-- --	350000 --	-- --	350000	-- 28000	378000	
39	93	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	36	10240,00 --	-- --	368640 --	-- --	368640	-- 29491	398131	
40	94	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	14	7233,00 --	-- --	101262 --	-- --	101262	-- 8101	109363	
41	95	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	23	4249,00 --	-- --	97727 --	-- --	97727	-- 7818	105545	
42	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	61	3746,83 3202,46	544,37 11,30	228557 195350	33206 689	--	194079 33811	456447	
43	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	61	17658,00 --	-- --	1077138 --	-- --	1077138	-- 86171	1163309	
44	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	14	2953,44 2545,00	408,44 5,04	41348 35630	5719 71	--	35344 6135	82827	
45	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	14	6046,00 --	-- --	84644 --	-- --	84644	-- 6772	91416	
46	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1812,72 1534,41	278,31 1,41	41693 35291	6401 32	--	34971 6133	82797	
47	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	23	2452,00 --	-- --	56396 --	-- --	56396	-- 4512	60908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				4366697 391581	84836 14431	3899279 --	401953 381492	5150142	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4366697					
		Материалы		тенге				13094					
		Всего заработная плата		тенге					406012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3877185					
			Накладные расходы	тенге				401953					
			Сметная прибыль	тенге				381492					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5150142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	тенге					406012				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5150142					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								242	
			Сметная заработная плата	тенге					406012				

РАЗДЕЛ 8.ВКЛЮЧЕНИЕ 21.06.23.

РАЗДЕЛ 10.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2

РАЗДЕЛ 11..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.

48	вкл	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,966	1936832,53	708717,35	1870980	684621	458302	937315	3032959	
			НР - 99% СП - 8%			753682,05	226424,70	728057	218726		224664		
49	вкл	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	47,673744	114,90	3,23	5478	154	2277	2115	8201	
			НР - 69% СП - 8%			63,92	0,38	3047	18		607		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**				1876458	684775	460579	939430	3041160	
								731104	218744	--	225271		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1876458					
		Материалы		тенге				460578					
		Всего заработная плата		тенге					949848				
			Накладные расходы	тенге				939430					
			Сметная прибыль	тенге				225271					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3041159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441	
			Сметная заработная плата	тенге					949848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				3041159					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441	
			Сметная заработная плата	тенге					949848				

РАЗДЕЛ 13.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3

РАЗДЕЛ 14..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.

50	вкл	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	3,3323	1936832,53	708717,35	6454107	2361659	1580953	3233350	10462453	
			НР - 99% СП - 8%			753682,05	226424,70	2511495	754515		774997		
51	вкл	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	114,683986	114,90	3,23	13177	371	5475	5089	19727	
			НР - 69% СП - 8%			63,92	0,38	7331	44		1461		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				6467284	2362030	1586428	3238439	10482180	
								2518826	754559	--	776458		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6467284					
		Материалы		тенге				1586430					
		Всего заработная плата		тенге					3273385				
			Накладные расходы	тенге				3238439					
			Сметная прибыль	тенге				776458					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10482181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1523	
			Сметная заработная плата	тенге					3273385				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				10482181					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1523	
			Сметная заработная плата	тенге					3273385				

РАЗДЕЛ 15.ВКЛЮЧЕНИЕ 26.07.23.

РАЗДЕЛ 17.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2

РАЗДЕЛ 18..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.6 Прокладка трубопроводов д.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	вкл	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%, СП - 8%*	установка	2	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	47824 4433	43391 3586	--	7939 4461	60224	
53	вкл	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	184,785	8737,19 1194,44	4955,45 1028,84	1614502 220715	915693 190114	478094	406721 161698	2182921	
54	вкл	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм *СП - 8%*	м	188,4807	237,00 --	-- --	44670 --	-- --	44670	-- 3574	48244	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				1706996 225148	959084 193700	522764 --	414660 169733	2291389	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1706996					
		Материалы		тенге				478094					
		Всего заработная плата		тенге					418848				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				44670					
			Накладные расходы	тенге				414660					
			Сметная прибыль	тенге				169733					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2291389					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	тенге					418848				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				2291389					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212	
			Сметная заработная плата	тенге					418848				

РАЗДЕЛ 19.Включение 07.09.23

РАЗДЕЛ 20.ЛС № 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1

РАЗДЕЛ 21..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.4 Прокладка трубопроводов д.110

55	вкл	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%, СП - 8%*	м	42	8737,19 1194,44	4955,45 1028,84	366962 50166	208129 43211	108667	92444 36753	496159	
56	вкл	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	42,84	2542,00 --	-- --	108899 --	-- --	108899	-- 8712	117611	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				475861 50166	208129 43211	217566 --	92444 45465	613770	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				475861					
		Материалы		тенге				108667					
		Всего заработная плата		тенге					93377				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				108899					
			Накладные расходы	тенге				92444					
			Сметная прибыль	тенге				45465					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				613770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	тенге					93377				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге				613770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	тенге					93377				

РАЗДЕЛ 23.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2

РАЗДЕЛ 24..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения

3.6 Прокладка трубопроводов д.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	вкл	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99%, СП - 8%	установка	3	23911,95 2216,41	21695,54 1793,03	71736 6649	65087 5379	--	11908 6692	90336	
58	вкл	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР - 99%, СП - 8%	м	266,4997	8737,19 1194,44	4955,45 1028,84	2328459 318318	1320626 274186	689515	586579 233203	3148241	
59	вкл	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм СП - 8%	м	271,829694	237,00 --	-- --	64424 --	-- --	64424	-- 5154	69578	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				2464619 324967	1385713 279565	753939 --	598487 245049	3308155	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2464619					
			Материалы	тенге				689515					
			Всего заработная плата	тенге					604532				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				64424					
			Накладные расходы	тенге				598487					
			Сметная прибыль	тенге				245049					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3308155					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307	
			Сметная заработная плата	тенге					604532				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				3308155					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307	
			Сметная заработная плата	тенге					604532				

РАЗДЕЛ 25..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.

60	вкл	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,883	1936832,53 753682,05	708717,35 226424,70	1710223 665501	625797 199933	418925	856780 205360	2772363	
61	вкл	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	$м^2$	43,5775513	114,90 63,92	3,23 0,38	5007 2785	141 17	2081	1934 555	7496	
62	вкл	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	1	7233,00 --	-- --	7233 --	-- --	7233	-- 579	7812	
63	вкл	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%, СП - 8%	шт.	1	2953,44 2545,00	408,44 5,04	2953 2545	408 5	--	2525 438	5916	
64	вкл	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	6046,00 --	-- --	6046 --	-- --	6046	-- 484	6530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				1731462 670831	626346 199955	434285 --	861239 207416	2800117	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1731462					
			Материалы	тенге				421005					
			Всего заработная плата	тенге					870786				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				13279					
			Накладные расходы	тенге				861239					
			Сметная прибыль	тенге				207416					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2800117					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405	
			Сметная заработная плата	тенге					870786				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				2800117					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405	
			Сметная заработная плата	тенге					870786				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								33046135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5458152					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6572749				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1777360				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						11408182			
			- Накладные расходы	тенге							7159189		
			- Сметная прибыль	тенге							2447863		

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
					строительно-	оборудова	прочие	
1		2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	**33 046 135**			**33 046 135**
			Временные здания и сооружения-1,3%x0,8=1,04%	Тенге	343 680			343 680
			Итого:	**Тенге**	**33 389 815**	**-**		**33 389 815**
			Зимнее удорожание-3,3%x1,2=3,96%	Тенге	1 322 237			1 322 237
			итого		**34 712 051**	**-**	**-**	**34 712 051**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	694 241			694 241
			ИТОГО:	**Тенге**	**35 406 292**	**-**	**-**	**35 406 292**
			в том числе на 2022 год-13,566%		4 803 218	-	-	4 803 218
			в том числе на 2023 год-86,434%		30 603 075	-	-	30 603 075
			в том числе в текущих ценах на 2022 год-13,566% K=1		4 803 218	-	-	4 803 218
			НДС на 2022 год-12%				576 386	576 386
			Итого в текущих ценах на 2022год		**4 803 218**	**-**	**576 386**	**5 379 604**
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-86,434% K=1.079		33 020 718	-	-	33 020 718
			НДС на 2023 год-12%				3 962 486	3 962 486
			Итого в текущих ценах на 2023год		**33 020 718**	**-**	**3 962 486**	**36 983 204**
			Налог на добавленную стоимость-12%				4 538 872	4 538 872
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**37 823 935**	**-**	**4 538 872**	**42 362 808**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Накышбеков Е.К.**
БИН 131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Авторский надзор:
Расценки проверены
ТОО "Гипроводхоз"
ГИП _____ **Кокашев Т.М.**
БИН 980440003239

Инженер сметчик _____ **Мисонова В.А.**

Составил Мисонова