Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Приложение №4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
Форма 3

С П Р А В К А № 10
стоимости и затрат выполненных строительных работ за ноябрь месяц **2023г.**

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		23	28.03.2022				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка	407 661 365,33	28 291 112,50							3 394 934	31 686 046,00
Итого	**407 661 365,33**	**28 291 112,50**							**3 394 934**	**31 686 046,00**
перечисленный аванс										
Удержание аванса 30%	35 688 781,8								0	0,0
Удержание гарантии 5%	31 942 893,24	1 414 555,63							169 747	1 584 302,3
Удержание аванса за 2022 год										
ИТОГО	**340 029 690,29**	**26 876 556,88**							**3 225 187**	**30 101 743,70**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____ **Шотт О.П.**
БИН 060140013053

Технический надзор
ТОО "КУРЫЛЫС-САНАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ **Накышбеков Е.К.**
БИН131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____ **Мурсалимов К.Е.**
БИН 040840003535

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

Наименование стройки -Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинск, 2-ая очередь. Корректировка

Договор № 23 от 28.03.2022 г.

АКТ № 10
приемки выполненных работ за ноябрь месяц

Составлен(а) в ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 1													
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы													
1	5	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	48,9213	267,86	267,86	13104	13104	--	2151	16476	
			НР - 72%; СП - 89%			--	61,07	--	2988		1221		
2	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,0006094	4849,69	--	3	--	--	2	6	
			НР - 72%			4849,69	--	3	--		--		
3	8	1101-0104-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа грунтов 3	м^3 грунта	0,0007	67,52	67,52	1	--	--	--	1	
						--	19,33	--	--		--		
4	10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Отвозка вытесненного грунта самосвалами в населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	0,00068	212,00	--	1	--		--	1	
						--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				тенге				13109	13104	--	2153	16484	
								3	2988	--	1221		
Стоимость общестроительных работ				тенге				13109					
Всего заработная плата				тенге					2991				
			Накладные расходы	тенге				2153					
			Сметная прибыль	тенге				1221					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				16483					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					2991				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				16483					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	тенге					2991				
РАЗДЕЛ 2..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения													
3.1 Прокладка трубопроводов д.250													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	32	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,0000004	-12636,00	--	-1	--	-1	--	-1	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			3.3 Прокладка трубопроводов д.160										
6	39	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4,4	17218,23	8412,10	75760	37013	32543	12785	95628	
			НР - 99%; СП - 8%			1410,07	1524,88	6204	6709		7084		
7	40	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,488	5157,00	--	23145	--	23145	--	24997	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1852		
			3.4 Прокладка трубопроводов д.110										
8	43	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	70,6	8737,19	4955,45	616846	349855	182664	155394	834019	
			НР - 99%; СП - 8%			1194,44	1028,84	84327	72636		61779		
9	44	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	72,012	2542,00	--	183055	--	183055	--	197699	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14644		
			3.5 Прокладка трубопроводов д.63										
10	47	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19,4	8737,19	4955,45	169501	96135	50194	42700	229178	
			НР - 99%; СП - 8%			1194,44	1028,84	23172	19959		16976		
11	48	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	19,788	857,00	--	16958	--	16958	--	18315	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1357		
			3.6 Прокладка трубопроводов д.32										
12	51	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3	8737,19	4955,45	26212	14867	7762	6603	35440	
			НР - 99%; СП - 8%			1194,44	1028,84	3583	3087		2625		
13	52	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	3,06	237,00	--	725	--	725	--	783	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		58		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				1112201	497870	497045	217482	1436058	
								117286	102391	--	106375		
Стоимость общестроительных работ				тенге				1112201					
Материалы				тенге				273162					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		тенге					219677				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				223883					
			Накладные расходы	тенге				217482					
			Сметная прибыль	тенге				106375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1436058					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111	
			Сметная заработная плата	тенге					219677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге				1436058					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111	
			Сметная заработная плата	тенге					219677				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы круглые железобетонные д.1,5-168шт.,д.2,0-2шт.											
14	54	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72478	33775,68	13645,98	92031	37183	12506	57249	161222	
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	42342	15485		11942		
15	55	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	4,08717	284,00	--	1161	--	1161	--	1254	
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
16	56	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	36151,00	--	216906	--	216906	--	234258	
			СП - 8%			--	--	--	--		17352		
17	57	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	20269,00	--	121614	--	121614	--	131343	
			СП - 8%			--	--	--	--		9729		
18	58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	28337,00	--	340044	--	340044	--	367248	
			СП - 8%			--	--	--	--		27204		
19	59	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	6	34718,00	--	208308	--	208308	--	224973	
			СП - 8%			--	--	--	--		16665		
20	60	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	17075,00	--	102450	--	102450	--	110646	
			СП - 8%			--	--	--	--		8196		
21	61	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7405,00	--	44430	--	44430	--	47984	
			СП - 8%			--	--	--	--		3554		
22	62	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	6	11534,00	--	69204	--	69204	--	74740	
			СП - 8%			--	--	--	--		5536		
23	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	12579,00	--	75474	--	75474	--	81512	
			СП - 8%			--	--	--	--		6038		
24	65	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	80,3106	1206,93	29,55	96929	2374	60745	31744	138968	
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	33810	324		10294		
25	79	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	26	90154,30	275,92	2344012	7174	2256969	82111	2620212	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	79869	3071		194090		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1		244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	26	83999,00				2183974			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	83713,55	275,92	334854	1104	321463	12632	375285	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	12287	473		27799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1		244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	4	79867,00				319468			
27		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	79984,55	275,92	399923	1380	383184	15791	448971	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	15359	591		33257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1		244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	5	76138,00				380690			
28	82	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	14876,61	6948,92	14877	6949	648	9523	26352	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	7280	2339		1952		
29	83	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	9067,20	2801,96	45336	14010	2658	33045	84651	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	28668	4710		6270		
30	84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	11	4313,28	312,82	47446	3441	4653	40496	94977	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	39352	1553		7035		
31	85	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2943,75	134,06	44156	2011	4607	38061	88795	
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	37538	908		6577		
32	86	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1779,56	44,69	1780	45	162	1577	3626	
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	1573	20		269		
33	87	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	168709,00	--	168709	--	168709	--	182206	
			СП - 8%			--	--	--	--		13497		
34	88	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	87336,00	--	436680	--	436680	--	471614	
			СП - 8%			--	--	--	--		34934		
35	89	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	11	67774,00	--	745514	--	745514	--	805155	
			СП - 8%			--	--	--	--		59641		
36	90	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	15	25168,00	--	377520	--	377520	--	407722	
			СП - 8%			--	--	--	--		30202		
37	91	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940,00	--	18940	--	18940	--	20455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1515		
38	92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2772	-1936832,53	-708717,35	-536890	-196457	-131512	-268969	-870327	
			НР - 99%; СП - 85%			-753682,05	-226424,70	-208921	-62765		-64469		
39	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей	$м^2$	12,36849	-114,90	-3,23	-1421	-40	-590	-549	-2127	
			НР - 69%; СП - 85%			-63,92	-0,38	-791	-5		-158		
40	94	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	14000,00	--	28000	--	28000	--	30240	
			СП - 8%			--	--	--	--		2240		
41	95	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	19	10240,00	--	194560	--	194560	--	210125	
			СП - 8%			--	--	--	--		15565		
42	96	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	7233,00	--	115728	--	115728	--	124986	
			СП - 8%			--	--	--	--		9258		
43	97	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	31	4249,00	--	131719	--	131719	--	142257	
			СП - 8%			--	--	--	--		10538		
44	98	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	-2226,00	--	-2226	--	-2226	--	-2404	
			СП - 8%			--	--	--	--		-178		
45	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	3746,83	544,37	63696	9254	--	54088	127206	
			НР - 99%; СП - 8%			3202,46	11,30	54442	192		9423		
46	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	17658,00	--	300186	--	300186	--	324201	
			СП - 8%			--	--	--	--		24015		
47	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	2953,44	408,44	47255	6535	--	40393	94659	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	40720	81		7012		
48	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	6046,00	--	96736	--	96736	--	104475	
			СП - 8%			--	--	--	--		7739		
49	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	31	1812,72	278,31	56194	8628	--	47134	111594	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	47567	44		8266		
50	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	2452,00	--	76012	--	76012	--	82093	
			СП - 8%			--	--	--	--		6081		
51		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,908	27280,39	12,72	188453	88	151300	34841	241157	
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	37065	--		17864		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				тенге				7106300	-96321	6934462	229167	7922304	
								268160	-32979	--	586837		
Стоимость общестроительных работ				тенге				7106300					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Материалы		тенге				3066792					
		Всего заработная плата		тенге					235181				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3867669					
			Накладные расходы	тенге				229167					
			Сметная прибыль	тенге				586837					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7922304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188	
			Сметная заработная плата	тенге					235181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				7922304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188	
			Сметная заработная плата	тенге					235181				
				РАЗДЕЛ 4.,Подключение абонентов									
				5.1 Узел А(77абонентов)									
52	112	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	2953,44	408,44	44302	6127	--	37868	88744	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	38175	76		6574		
53	113	241-215-0144 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x1"	шт.	15	3788,00	--	56820	--	56820	--	61366	
			СП - 8%			--	--	--	--		4546		
54	114	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1569,50	131,85	23543	1978	--	21355	48490	
			НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	21565	6		3592		
55	115	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	15	151,00	--	2265	--	2265	--	2446	
			СП - 8%			--	--	--	--		181		
56	116	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	3964,61	175,11	59469	2627	18160	38470	105774	
			НР - 98%; СП - 8%			2578,82	38,18	38682	573		7835		
57	117	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	5675,00	--	85125	--	85125	--	91935	
			СП - 8%			--	--	--	--		6810		
				5.2 Узел Б (197 абонентов)									
58	118	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	49	1812,72	278,31	88823	13637	--	74503	176391	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	75186	69		13066		
59	119	241-215-0132 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110x1"	шт.	49	1721,00	--	84329	--	84329	--	91075	
			СП - 8%			--	--	--	--		6746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	120	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	49	1569,50	131,85	76906	6461	--	69760	158399	
			НР - 99%; СП - 8%			1437,65	0,40	70445	20		11733		
61	121	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	49	151,00	--	7399	--	7399	--	7991	
			СП - 8%			--	--	--	--		592		
62	122	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	49	3964,61	175,11	194266	8581	59323	125668	345529	
			НР - 98%; СП - 8%			2578,82	38,18	126362	1871		25595		
63	123	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	5675,00	--	278075	--	278075	--	300321	
			СП - 8%			--	--	--	--		22246		
			5.3 Узел В (61 абонентов)										
64	124	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	-1634,50	-165,15	-1635	-165	--	-1455	-3337	
			НР - 99%; СП - 8%			-1469,35	-0,40	-1469	--		-247		
65	125	241-215-0115 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x1"	шт.	1	-1204,00	--	-1204	--	-1204	--	-1300	
			СП - 8%			--	--	--	--		-96		
66	126	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	-1569,50	-131,85	-1570	-131	--	-1424	-3233	
			НР - 99%; СП - 8%			-1437,65	-0,40	-1438	--		-239		
67	127	241-211-0412 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1"	шт.	1	-151,00	--	-151	--	-151	--	-163	
			СП - 8%			--	--	--	--		-12		
68	128	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	-3964,61	-175,11	-3965	-175	-1211	-2565	-7052	
			НР - 98%; СП - 8%			-2578,82	-38,18	-2579	-38		-522		
69	129	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	-5675,00	--	-5675	--	-5675	--	-6129	
			СП - 8%			--	--	--	--		-454		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				987122	38940	583255	362180	1457247	
								364929	2577	--	107946		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				737352					
			Всего заработная плата	тенге					202635				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				506983					
			Накладные расходы	тенге				200607					
			Сметная прибыль	тенге				75038					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1012997					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	тенге					202635				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				249770					
		Материалы		тенге				76272					
		Всего заработная плата		тенге					164871				
			Накладные расходы	тенге				161573					
			Сметная прибыль	тенге				32908					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				444251					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	тенге					164871				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1457248					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220	
			Сметная заработная плата	тенге					367506				
РАЗДЕЛ 6.ЛС № 02-02 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 2													
РАЗДЕЛ 7..Прокладка футляров методом горизонтального бурения													
2.1Прокладка футляра д355													
70		1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,02193	214513,86	--	4704	--	2035	2642	7934	
			НР - 99%; СП - 8%			121693,26	--	2669	--		588		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге				4704	--	2035	2642	7934	
								2669	--	--	588		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				4704					
		Материалы		тенге				2036					
		Всего заработная плата		тенге					2669				
			Накладные расходы	тенге				2642					
			Сметная прибыль	тенге				588					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7934					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					2669				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				7934					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	тенге					2669				
РАЗДЕЛ 8..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения													
3.1. Прокладка трубопроводов д.250													
71	18	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	2	23911,95	21695,54	47824	43391	--	7939	60224	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	4433	3586		4461		
3.2. Прокладка трубопроводов д.200													
72	22	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	2	23911,95	21695,54	47824	43391	--	7939	60224	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	4433	3586		4461		
73	25	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,59112	163286,67	--	259809	--	93842	164308	458046	
			НР - 99%; СП - 8%			104308,51	--	165967	--		33929		
3.3 Прокладка трубопроводов д.160													
74	29	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,93802	138117,65	--	129557	--	31714	96865	244536	
			НР - 99%; СП - 8%			104308,51	--	97843	--		18114		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					3,5 Прокладка трубопроводов д.63								
75	37	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,74389	90617,72	--	67410	--	2748	64015	141939	
			НР - 99%; СП - 8%			86923,76	--	64662	--		10514		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				552424	86782	128304	341066	964969	
								337338	7172	--	71479		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				552424					
		Материалы		тенге				128303					
		Всего заработная плата		тенге					344510				
			Накладные расходы	тенге				341066					
			Сметная прибыль	тенге				71479					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				964969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224	
			Сметная заработная плата	тенге					344510				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				964969					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224	
			Сметная заработная плата	тенге					344510				
			РАЗДЕЛ 9..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-178шт.,д.2,0-1шт.										
76	42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,1648602	-31329,54	-13645,98	-67824	-29542	-4641	-45485	-122373	
			НР - 99%; СП - 8%			-15539,73	-5682,90	-33641	-12303		-9065		
77	43	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	2,1648602	-284,00	--	-615	--	-615	--	-664	
			СП - 8%			--	--	--	--		-49		
78	44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	-36151,00	--	-72302	--	-72302	--	-78086	
			СП - 8%			--	--	--	--		-5784		
79	45	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	-20269,00	--	-40538	--	-40538	--	-43781	
			СП - 8%			--	--	--	--		-3243		
80	46	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	-28337,00	--	-113348	--	-113348	--	-122416	
			СП - 8%			--	--	--	--		-9068		
81	47	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	-34718,00	--	-69436	--	-69436	--	-74991	
			СП - 8%			--	--	--	--		-5555		
82	48	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	-17075,00	--	-34150	--	-34150	--	-36882	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2732		
83	49	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	-7405,00	--	-14810	--	-14810	--	-15995	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1185		
84	50	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	-11534,00	--	-23068	--	-23068	--	-24913	
			СП - 8%			--	--	--	--		-1845		
85	51	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	-12579,00	--	-25158	--	-25158	--	-27171	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2013		
86		1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,3147	-1936832,53	-708717,35	-2546354	-931751	-623737	-1275661	-4127776	
			НР - 99%; СП - 8%			-753682,05	-226424,70	-990866	-297681		-305761		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	64,8826803	-114,90	-3,23	-7455	-210	-3098	-2879	-11160	
			НР - 69%; СП - 8%			-63,92	-0,38	-4147	-25		-827		
88	67	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	91174,55	275,92	455873	1380	439134	15791	509397	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	15359	591		37733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1		244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	5	87328,00				436640			
89		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28	90154,30	275,92	2524320	7726	2430582	88427	2821767	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	86012	3308		209020		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1		244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	28	83999,00				2351972			
90		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	83713,55	275,92	585995	1932	562560	22107	656750	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	21503	827		48648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1		244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	7	79867,00				559069			
91		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	79984,55	275,92	79985	276	76637	3158	89795	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		6651		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1		244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	1	76138,00				76138			
92	70	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	14876,61	6948,92	14877	6949	648	9523	26352	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	7280	2339		1952		
93	71	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8	9067,20	2801,96	72538	22415	4254	52872	135442	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	45869	7536		10033		
94	72	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4313,28	312,82	4313	313	423	3681	8634	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	3577	141		640		
95	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2943,75	134,06	11775	536	1229	10150	23679	
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	10010	242		1754		
96	74	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1779,56	44,69	5339	135	485	4732	10876	
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	4719	61		806		
97	75	242-101-0506 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	168709,00	--	168709	--	168709	--	182206	
			СП - 8%			--	--	--	--		13497		
98	76	242-101-0505 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	87336,00	--	698688	--	698688	--	754583	
			СП - 8%			--	--	--	--		55895		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	77	242-101-0504 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	67774,00	--	67774	--	67774	--	73196	
			СП - 8%			--	--	--	--		5422		
100	78	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	25168,00	--	100672	--	100672	--	108726	
			СП - 8%			--	--	--	--		8054		
101	79	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18940,00	--	56820	--	56820	--	61366	
			СП - 8%			--	--	--	--		4546		
102	81	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10	10240,00	--	102400	--	102400	--	110592	
			СП - 8%			--	--	--	--		8192		
103	82	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5	7233,00	--	36165	--	36165	--	39058	
			СП - 8%			--	--	--	--		2893		
104	83	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	4249,00	--	25494	--	25494	--	27534	
			СП - 8%			--	--	--	--		2040		
105	84	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2226,00	--	4452	--	4452	--	4808	
			СП - 8%			--	--	--	--		356		
106	85	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3746,83	544,37	44962	6533	--	38179	89793	
			НР - 99%; СП - 8%			3202,46	11,30	38430	136		6651		
107	86	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	17658,00	--	211896	--	211896	--	228848	
			СП - 8%			--	--	--	--		16952		
108	87	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2953,44	408,44	11814	1634	--	10098	23665	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	10180	20		1753		
109	88	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	6046,00	--	24184	--	24184	--	26119	
			СП - 8%			--	--	--	--		1935		
110	89	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1812,72	278,31	10876	1669	--	9123	21599	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	9206	8		1600		
111	90	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	2452,00	--	14712	--	14712	--	15889	
			СП - 8%			--	--	--	--		1177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	91	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	-1634,50	-165,15	-4904	-495	--	-4365	-10011	
			НР - 99%; СП - 8%			-1469,35	-0,40	-4408	-1		-741		
113	92	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1018,00	--	2036	--	2036	--	2199	
			СП - 8%			--	--	--	--		163		
114	93	1122-1101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Врезка в существующие сети днам. 225 мм	врезка	1	88333,58	29823,48	88334	29824	40128	27233	124812	
			НР - 99%; СП - 8%			18382,00	9125,96	18382	9126		9245		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,001	20922,00				21			
115	94	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	30,11888	12074,57	2624,84	363673	79057	141558	164201	570104	
			НР - 94%; СП - 8%			4749,78	1049,98	143058	31624		42230		
116		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,52972	27280,39	12,72	205414	96	164917	37977	262862	
			НР - 94%; СП - 8%			5365,49	--	40401	--		19471		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				тенге				2974128	-801523	4351656	-831138	2314432	
								-576004	-253933	--	171441		
Стоимость общестроительных работ				тенге				2974128					
Материалы				тенге				3231076					
Всего заработная плата				тенге					-829937				
Стоимость материалов и конструкций				тенге				1120577					
			Накладные расходы	тенге				-831138					
			Сметная прибыль	тенге				171441					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				2314431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-299	
			Сметная заработная плата	тенге					-829937				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2314431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-299	
			Сметная заработная плата	тенге					-829937				
РАЗДЕЛ 11.ЛС № 02-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. УЧАСТОК 3													
РАЗДЕЛ 12.Прокладка футляров методом горизонтального бурения													
2.2Прокладка футляра д355													
117	18	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
118	22	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	23,9	12636,00	--	302000	--	302000	--	326160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24160		
2.2 Прокладка футляров д.315													
119		1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120		1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	0,0048	26681,05	12334,46	128	59	60	20	160	
			НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	9	11		12		
121		241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,004896	20163,00	--	99	--	99	--	107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
122		1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,0048	2176,06	13,77	10	--	1	9	20	
			НР - 99%; СП - 8%			1811,38	4,24	9	--		2		
123		241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	0,0048	8037,00	--	39	--	39	--	42	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3		
			2.3. Прокладка футляров д.250										
124		1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
125		1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6	26681,05	12334,46	160086	74007	74348	25439	200367	
			НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	11731	13964		14842		
126		241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	6,12	12636,00	--	77332	--	77332	--	83519	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6187		
			2.3 Прокладка футляров д.200										
127		1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	5	23911,95	21695,54	119560	108478	--	19847	150559	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	11082	8965		11153		
128		1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	104	17218,23	8412,10	1790696	874859	769190	302182	2260309	
			НР - 99%; СП - 8%			1410,07	1524,88	146647	158588		167431		
129		241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	106,08	8037,00	--	852565	--	852565	--	920770	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68205		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				3374251	1122491	2075634	359404	4032349	
								176126	186907	--	298696		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3374251					
		Материалы		тенге				843599					
		Всего заработная плата		тенге					363033				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1232035					
			Накладные расходы	тенге				359404					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	тенге				298696					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				тенге				4032351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	тенге					363033				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12				тенге				4032351					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183	
			Сметная заработная плата	тенге					363033				
РАЗДЕЛ 13..Прокладка трубопроводов методом горизонтального бурения													
3.1Прокладка трубопроводов д.315													
130	24	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	-23911,95	-21695,54	-23912	-21696	--	-3969	-30112	
			НР - 99%; СП - 8%			-2216,41	-1793,03	-2216	-1793		-2231		
131	27	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,028	255051,52	--	7141	--	3734	3373	11356	
			НР - 99%; СП - 8%			121693,26	--	3407	--		841		
3.2Прокладка трубопроводов д.250													
132	28	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	-23911,95	-21695,54	-23912	-21696	--	-3969	-30112	
			НР - 99%; СП - 8%			-2216,41	-1793,03	-2216	-1793		-2231		
133	29	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	4,9951	26681,05	12334,46	133275	61611	61897	21178	166809	
			НР - 99%; СП - 8%			1955,23	2327,37	9767	11625		12356		
134	30	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм	м	5,095002	12636,00	--	64380	--	64380	--	69530	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5150		
3.3Прокладка трубопроводов д.200													
135	32	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	5	-23911,95	-21695,54	-119560	-108478	--	-19847	-150559	
			НР - 99%; СП - 8%			-2216,41	-1793,03	-11082	-8965		-11153		
136	33	1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	104	-17218,23	-8412,10	-1790696	-874859	-769190	-302182	-2260309	
			НР - 99%; СП - 8%			-1410,07	-1524,88	-146647	-158588		-167431		
137	34	241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200x11,9 мм	м	106,08	-8037,00	--	-852565	--	-852565	--	-920770	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-68205		
3.5Прокладка трубопроводов д.110													
138	40	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	41	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	1,95	-8737,19	-4955,45	-17038	-9663	-5046	-4292	-23036	
			НР - 99%; СП - 8%			-1194,44	-1028,84	-2329	-2006		-1706		
140	42	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1,989	2542,00	--	5056	--	5056	--	5460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		404		
			3.6Прокладка трубопроводов д.63										
141	44	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	3969	30112	
			НР - 99%; СП - 8%			2216,41	1793,03	2216	1793		2231		
142	45	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	6	-8737,19	-4955,45	-52423	-29733	-15523	-13206	-70880	
			НР - 99%; СП - 8%			-1194,44	-1028,84	-7167	-6173		-5250		
143	46	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6,12	-857,00	--	-5245	--	-5245	--	-5665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-420		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				-2627675	-961122	-1512502	-314976	-3178064	
								-154051	-164107	--	-235414		
		Стоимость общестроительных работ		тенге				-2627675					
		Материалы		тенге				-724129					
		Всего заработная плата		тенге					-318158				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				-788374					
			Накладные расходы	тенге				-314976					
			Сметная прибыль	тенге				-235414					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				-3178065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-160	
			Сметная заработная плата	тенге					-318158				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				-3178065					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-160	
			Сметная заработная плата	тенге					-318158				
			РАЗДЕЛ 14..Колодцы круглые железобетонные д.1,5-109шт.,д.2,0-17шт.										
144	48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,8771345	63674,95	13801,25	819951	177720	298623	412953	1331537	
			НР - 99%; СП - 8%			26683,55	5709,12	343608	73517		98632		
145	50	ТССЦ РК 8.04-08-2022 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	$м^3$	12,1275879	284,00	--	3444	--	3444	--	3720	
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
146	51	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	36151,00	--	180755	--	180755	--	195215	
			СП - 8%			--	--	--	--		14460		
147	52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	20269,00	--	101345	--	101345	--	109453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		8108		
148	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	28337,00	--	283370	--	283370	--	306040	
			СП - 8%			--	--	--	--		22670		
149	54	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	5	34718,00	--	173590	--	173590	--	187477	
			СП - 8%			--	--	--	--		13887		
150	59	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	5	17075,00	--	85375	--	85375	--	92205	
			СП - 8%			--	--	--	--		6830		
151	60	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7405,00	--	37025	--	37025	--	39987	
			СП - 8%			--	--	--	--		2962		
152	61	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	11534,00	--	57670	--	57670	--	62284	
			СП - 8%			--	--	--	--		4614		
153	63	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	5	12579,00	--	62895	--	62895	--	67927	
			СП - 8%			--	--	--	--		5032		
154		1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,0386	-1936832,53	-708717,35	-2011594	-736074	-492746	-1007759	-3260902	
			НР - 99%; СП - 8%			-753682,05	-226424,70	-782774	-235165		-241548		
155		1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,53956	-114,90	-3,23	-4888	-137	-2032	-1887	-7317	
			НР - 69%; СП - 8%			-63,92	-0,38	-2719	-16		-542		
156	76	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	91174,55	275,92	182349	552	175653	6316	203758	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	6144	236		15093		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1		244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	87328,00				174656			
157		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	19	90154,30	275,92	1712932	5242	1649324	60004	1914771	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	58366	2244		141835		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1		244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	19	83999,00				1595981			
158		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	83713,55	275,92	1171990	3863	1125121	44213	1313500	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	43006	1654		97296		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1		244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	14	79867,00				1118138			
159		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	10	79984,55	275,92	799846	2759	766368	31581	897941	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	30719	1181		66514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1		244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	10	76138,00				761380			
160		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	76339,55	275,92	76340	276	72992	3158	85858	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		6360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1		244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	72493,00				72493			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161		1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	69302,55	275,92	69303	276	65955	3158	78258	
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	3072	118		5797		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1		244-404-0103	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	65456,00				65456			
162	79	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	20215,73	9515,50	20216	9516	723	13049	35926	
			НР - 99%; СП - 8%			9977,36	3203,51	9977	3204		2661		
163	80	1122-0901-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	задвижка или клапан	8	14876,61	6948,92	119013	55591	5180	76187	210815	
			НР - 99%; СП - 8%			7280,27	2339,25	58242	18714		15616		
164	81	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	9067,20	2801,96	81605	25217	4785	59481	152372	
			НР - 99%; СП - 8%			5733,68	942,04	51603	8478		11287		
165	82	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	4313,28	312,82	21566	1564	2115	18407	43171	
			НР - 99%; СП - 8%			3577,45	141,20	17887	706		3198		
166	83	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	2943,75	134,06	20606	939	2149	17762	41437	
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	17518	424		3069		
167	84	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1779,56	44,69	1780	45	162	1577	3626	
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	1573	20		269		
168	85	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	1	420627,00	--	420627	--		--	420627	
						--	--	--	--	420627	--		
169	86	242-101-0506 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250**	шт.	8	168709,00	--	1349672	--	1349672	--	1457646	
			СП - 8%			--	--	--	--		107974		
170	87	242-101-0505 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	9	87336,00	--	786024	--	786024	--	848906	
			СП - 8%			--	--	--	--		62882		
171	88	242-101-0504 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	5	67774,00	--	338870	--	338870	--	365980	
			СП - 8%			--	--	--	--		27110		
172	89	242-101-0503 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	7	25168,00	--	176176	--	176176	--	190270	
			СП - 8%			--	--	--	--		14094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	90	242-101-0501 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18940,00	--	18940	--	18940	--	20455	
			СП - 8%			--	--	--	--		1515		
174	91	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	6	16841,00	--	101046	--	101046	--	109130	
			СП - 8%			--	--	--	--		8084		
175	92	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10	14000,00	--	140000	--	140000	--	151200	
			СП - 8%			--	--	--	--		11200		
176	93	241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	20	10240,00	--	204800	--	204800	--	221184	
			СП - 8%			--	--	--	--		16384		
177	94	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	9	7233,00	--	65097	--	65097	--	70305	
			СП - 8%			--	--	--	--		5208		
178	95	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	36711	
			СП - 8%			--	--	--	--		2719		
179	96	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2226,00	--	2226	--	2226	--	2404	
			СП - 8%			--	--	--	--		178		
180	97	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	6295,42	2106,09	37773	12636	--	32972	76405	
			НР - 99%; СП - 8%			4189,33	1361,56	25136	8169		5660		
181	98	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	36967,00	--	221802	--	221802	--	239546	
			СП - 8%			--	--	--	--		17744		
182	99	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	3746,83	544,37	41215	5988	--	34998	82310	
			НР - 99%; СП - 8%			3202,46	11,30	35227	124		6097		
183	100	241-214-0114 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	17658,00	--	194238	--	194238	--	209777	
			СП - 8%			--	--	--	--		15539		
184	101	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2953,44	408,44	26581	3676	--	22721	53246	
			НР - 99%; СП - 8%			2545,00	5,04	22905	45		3944		
185	102	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	6046,00	--	54414	--	54414	--	58767	
			СП - 8%			--	--	--	--		4353		
186	103	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1812,72	278,31	14502	2226	--	12164	28799	
			НР - 99%; СП - 8%			1534,41	1,41	12275	11		2133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
187	104	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2452,00	–	19616	--	19616	--	21185	
			СП = 8%			--	--	--	--		1569		
188	105	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1634,50	165,15	1635	165	--	1455	3337	
			НР = 99%; СП = 8%			1469,35	0,40	1469	--		247		
189	106	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1018,00	–	1018	--	1018	--	1099	
			СП = 8%			–	--	–	--		81		
190	110	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	35,9216	12074,57	2624,84	433738	94288	168830	195836	679940	
			НР = 94%; СП = 8%			4749,78	1049,98	170620	37717		50366		
191		1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	8,9804	27280,39	12,72	244989	114	196691	45293	313505	
			НР = 94%; СП = 8%			5365,49	--	48184	--		23223		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**				8995475	-333558	8733293	83639	9771793	
								175110	-78501	420627	692680		
		Стоимость оборудования		тенге				420627					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				420627					
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8574848					
		Материалы		тенге				4039893					
		Всего заработная плата		тенге					96609				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4693400					
			Накладные расходы	тенге				83639					
			Сметная прибыль	тенге				692680					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				9351167					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206	
			Сметная заработная плата	тенге					96609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		тенге				9771794					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206	
			Сметная заработная плата	тенге					96609				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								24745507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				711566					
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					-433337				
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					-227485				
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						21793177			
		- Перевозка грузов		тенге				1					
		- Оборудование, инвентарь		тенге						420627			
		- Накладные расходы		тенге							45161[9]		
		- Сметная прибыль		тенге							1801849		

№ п/п		№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	Сметная стоимость, тенге		Всего, тенге
					оборудование,	прочие	
1		2	3	4	6	7	8
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	**420 627**		**24 745 507**
			Временные здания и сооружения-1,3%х0,8=1,04%	Тенге			252 979
			Итого:	**Тенге**	**420 627**		**24 998 486**
			Зимнее удорожание-3,3%х1,2=3,96%	Тенге			973 283
			итого		**420 627**	-	**25 971 769**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			511 023
			ИТОГО:	**Тенге**	**420 627**	-	**26 482 792**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 2022 год-13,566%		57 062	-	3 592 656						
			в том числе на 2023 год-86,434%		363 565	-	22 890 136						
			в том числе в текущих ценах на 2022 год-13,566% К=1		57 062	-	3 592 656						
			НДС на 2022 год-12%			431 119	431 119						
			Итого в текущих ценах на 2022год		**57 062**	**431 119**	**4 023 774**						
			в том числе в текущих ценах на 2023 год-86,434% К=1.079		392 286	-	24 698 457						
			НДС на 2023 год-12%			2 963 815	2 963 815						
			Итого в текущих ценах на 2023год		**392 286**	**2 963 815**	**27 662 272**						
			Налог на добавленную стоимость-12%			3 394 934	3 394 934						
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**449 349**	**3 394 934**	**31 686 046**						

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шахтинск"

Руководитель _____Шотт О.П.
БИН 060140014053

Технический надзор:
ТОО "ҚҰРЫЛЫС САПАСЫ"

Эксперт технического надзора _____ Накышбеков Е.К.
БИН 131140019101

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания НурайСтрой"

Технический директор _____Мурсалимов К.Е.
БИН 040840003535

Авторский надзор:
Расценки проверены
ТОО "Гипроводхоз"
ГИП _____ Акашев Т.М.
БИН 980440003239

Инженер сметчик _____ Мисонова В.А.