СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за июль месяц 2021 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Туран города Шымкент, ЮКО (улица №2)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Туран города Шымкент, ЮКО (улица №2)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за июль 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС № 4-1 СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЭП-10кВ									
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3,837	209,27	199,70	803	766	--	233	1118
					9,57	74,60	37	286		83	
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,558	34,02	34,02	87	87	--	22	118
					--	12,07	--	31		9	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,558	151,99	72,61	389	186	--	207	643
					79,38	32,92	203	84		48	
4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2,558	79,82	67,95	204	174	7	45	269
					8,97	15,30	23	39		20	
5	Е11-010205-0501	Устройство подстилающего слоя измягкого грунта для постели. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,279	741,63	--	949	--	--	683	1762
					741,63	--	949	--		131	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройствопостели	м кабеля	21,316	512,11	436,87	10916	9312	--	3487	15555
					75,24	151,95	1604	3239		1152	
7	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	21,316	446,45	371,21	9516	7913	--	3136	13665
					75,24	129,11	1604	2752		1012	
8	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012, М-75	1000 шт.	0,085	26181,00	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
9	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22,955	602,67	331,30	13834	7605	1048	5421	20796
					225,72	102,27	5181	2348		1540	
10	Ц13-080201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	17,217	634,61	326,80	10926	5626	766	4484	16643
					263,34	98,41	4534	1694		1233	
11	С123-060617-1409	Кабели силовые с изоляциейиз сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,040	5673326,00	--	227908	--	227908	--	246141
					--	--	--	--		18233	
12	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,300	157802,09	91116,30	47307	27315	1073	21971	74820
					63108,50	28503,42	18919	8545		5542	
13	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-31х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,899	471758,00	--	424280	--	424280	--	458222
					--	--	--	--		33942	
14	Ц13-080103-1501	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	4,919	5036,87	963,05	24776	4737	1534	14510	42429
					3762,00	334,95	18505	1648		3143	
15	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п)ГОСТ 30011.1-2012, MCR-20	шт.	14,757	7430,00	--	109645	--		--	109645
					--	--	--	--	109645	--	
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПН-63/10/0,4 КВ									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
16	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы	подстанция	0,820	10820,70	6416,70	8871	5261	927	4213	14131
					3273,00	3150,42	2683	2583		1047	
		Фундамент под КТПН 1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-040406-0103	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи(с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	1,640	11514,00	--	18879	--	18879	--	20390
					--	--	--	--		1510	
18	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,012	589400,00	--	7152	--	7152	--	7724
					--	--	--	--		572	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	0,820	34933,58	8832,14	28640	7241	8721	12138	44040
					15463,80	3043,11	12678	2495		3262	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
20	51-080102-0406	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силовоготрансформатора 63 кВА, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	0,820	804541,00	--	659591	--		--	659591
					--	--	--	--	659591	--	
21	51-080101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	0,820	535376,00	--	438920	--		--	438920
					--	--	--	--	438920	--	
22	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	0,820	1241,66	87,55	1018	72	17	687	1841
					1132,74	30,45	929	25		136	
23	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TXPLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,820	48437,00	--	39710	--	39710	--	42887
					--	--	--	--		3177	
24	Ц13-080103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	0,820	3492,43	675,38	2863	554	253	1613	4834
					2508,00	224,66	2056	184		358	
25	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с однойтягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,820	6337,45	200,11	5196	164	920	2997	8849
					5016,00	61,92	4112	51		655	
26	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3	шт.	0,820	79440,00	--	65128	--		--	65128
					--	--	--	--	65128	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080103-1501	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	1,640	5036,87 3762,00	963,05 334,95	8259 6168	1579 549	512	4837 1048	14143
28	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,460	7430,00 --	-- --	18274 --	-- --	18274	-- --	18274
29	51-080401-1303	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,460	7035,00 --	-- --	17303 --	-- --	17303	-- --	17303
		Заземление									
30	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24,595	539,41 169,96	25,46 6,70	13267 4180	626 165	8461	3128 1312	17707
31	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,031	223137,00 --	-- --	6915 --	-- --	6915	-- 553	7468
32	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,559	4508,86 1092,60	201,00 57,86	29572 7166	1318 379	21088	5433 2800	37805
33	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,062	251727,00 --	-- --	15561 --	-- --	15561	-- 1245	16806
34	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,739	3020,42 849,80	172,86 42,63	17334 4877	992 245	11465	3687 1682	22703
35	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	216827,00 --	-- --	29491 --	-- --	29491	-- 2359	31850
		ОТВЕТВЛЕНИЕ УО-3									
		Стальные конструкции									
36	С124-040207-1901	Траверса ТМ62	шт.	0,820	9265,00 --	-- --	7596 --	-- --	7596	-- 608	8203
37	С124-040207-1910	Траверса ТМ61	шт.	0,820	2212,00 --	-- --	1813 --	-- --	1813	-- 145	1959
38	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	1,640	1116,07 --	-- --	1830 --	-- --	1830	-- 146	1976
39	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП1	м	0,820	924,11 --	-- --	758 --	-- --	758	-- 61	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	617053,00	--	32	--	32	--	34
					--	--	--	--		3	
41	С124-040102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	2,460	2967,00	--	7297	--	7297	--	7881
					--	--	--	--		584	
42	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,460	55,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
43	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	4,919	529,00	--	2602	--	2602	--	2810
					--	--	--	--		208	
44	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	1,640	165,00	--	271	--	271	--	292
					--	--	--	--		22	
45	С124-040207-5007	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98, RP150	шт.	2,460	5395,00	--	13269	--	13269	--	14331
					--	--	--	--		1062	
		КАБЕЛЬНАЯ МУФТА КМ-1 (на сущ. опоре)									
		Стальные конструкции									
46	С124-040207-1901	Траверса ТМ-2012	шт.	0,820	9265,00	--	7596	--	7596	--	8203
					--	--	--	--		608	
47	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,820	1116,07	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
48	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	0,820	41817,06	19230,26	34283	15766	6180	13192	51273
					15048,00	7300,47	12337	5985		3798	
		Линейная арматура									
49	С124-040207-4302	Ограничители перенапряжения ОПН п- 10/13,7-10/650 УХЛ 1	шт.	2,460	7171,00	--	17637	--	17637	--	19048
					--	--	--	--		1411	
50	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	0,820	165,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
51	С124-040207-5310	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТР 51177-98, BIC-15.50	шт.	0,820	491,00	--	403	--	403	--	435
					--	--	--	--		32	
52	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	5,739	139,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С124-040207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,739	70,00	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--		32	
54	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,820	24518,80	18173,95	20101	14900	61	7451	29757
					6270,00	6352,99	5140	5208		2204	
55	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружней установки на напряжение 10кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86 HOT3.1202L	шт.	0,820	27954,00	--	22918	--	22918	--	24751
					--	--	--	--		1833	
56	С124-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,460	765,00	--	1882	--	1882	--	2032
					--	--	--	--		151	
		Стандартные изделия									
57	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	157802,09	91116,30	388	224	9	180	614
					63108,50	28503,42	155	70		45	
58	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,007	471758,00	--	3481	--	3481	--	3759
					--	--	--	--		278	
59	С121-130203-0203	Шайбы оцинкованные, диаметр10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,098	827,00	--	81	--	81	--	88
					--	--	--	--		7	
60	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=2000 мм	т	0,001	115674,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
61	С123-010103-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,165	2805,00	--	14488	--	14488	--	15647
					--	--	--	--		1159	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ А20-1Н С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ И КАБЕЛЬНОЙМУФТОЙ									
62	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,820	14068,87	6876,00	11534	5637	548	6487	19463
					6524,18	3367,20	5349	2761		1442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	1,640	37200,00	--	60996	--	60996	--	65875
					--	--	--	--		4880	
64	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.	1,640	2384,32	1336,00	3909	2191	--	2045	6431
					1048,32	510,45	1719	837		476	
65	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	1,640	3109,00	--	5098	--	5098	--	5506
					--	--	--	--		408	
		Стальные конструкции									
66	ПРАЙС-ЛИСТ	ТРАВЕРСА ТМ-6	шт	0,820	16071,43	--	13176	--	13176	--	14230
					--	--	--	--		1054	
67	ПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-2	шт	1,640	1785,71	--	2928	--	2928	--	3162
					--	--	--	--		234	
68	ПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА ОГ-2	шт	0,820	1785,71	--	1464	--	1464	--	1581
					--	--	--	--		117	
69	С124-040201-0644	Накладка ОГ-5	шт.	0,820	258,00	--	212	--	212	--	228
					--	--	--	--		17	
70	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,820	1116,07	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
71	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт	1,640	3562,50	--	5841	--	5841	--	6309
					--	--	--	--		467	
72	ПРАЙС-ЛИСТ	БОЛТ Б-5	шт	0,820	776,79	--	637	--	637	--	688
					--	--	--	--		51	
73	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт	0,820	4160,71	--	3411	--	3411	--	3684
					--	--	--	--		273	
74	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	м	4,919	924,11	--	4546	--	4546	--	4909
					--	--	--	--		364	
75	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	шт	0,820	9642,86	--	7906	--	7906	--	8538
					--	--	--	--		632	
76	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	шт	0,820	1955,36	--	1603	--	1603	--	1731
					--	--	--	--		128	
77	С124-040207-0904	Вал привода РА6	комплект	1,640	2697,00	--	4422	--	4422	--	4776
					--	--	--	--		354	
78	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА4	шт	0,820	1428,57	--	1171	--	1171	--	1265
					--	--	--	--		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН Р2	шт	2,460	1794,64	--	4414	--	4414	--	4767
					--	--	--	--		353	
80	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	шт	0,820	1883,93	--	1545	--	1545	--	1668
					--	--	--	--		124	
81	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	шт	3,279	852,68	--	2796	--	2796	--	3020
					--	--	--	--		224	
82	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	шт	2,460	883,93	--	2174	--	2174	--	2348
					--	--	--	--		174	
83	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗП1	м	4,919	924,11	--	4546	--	4546	--	4909
					--	--	--	--		364	
84	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 80х80х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,820	6319,74	297,30	5181	244	3942	771	6428
					1214,00	91,35	995	75		476	
85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	251727,00	--	3612	--	3612	--	3900
					--	--	--	--		289	
86	ПРАЙС-ЛИСТ	СКОБА КМ-3	шт	2,460	656,25	--	1614	--	1614	--	1743
					--	--	--	--		129	
87	С124-040201-0645	Скобы для крепления провода КМ-5	10 шт.	0,164	245,00	--	40	--	40	--	43
					--	--	--	--		3	
		Линейная арматура									
88	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	0,820	13976,66	4017,28	11459	3294	93	7512	20488
					9846,34	1606,65	8072	1317		1518	
89	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с однойтягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,820	6337,45	200,11	5196	164	920	2997	8849
					5016,00	61,92	4112	51		655	
90	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	0,820	79440,00	--	65128	--		--	65128
					--	--	--	--	65128	--	
91	Ц13-080201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,820	24518,80	18173,95	20101	14900	61	7451	29757
					6270,00	6352,99	5140	5208		2204	
92	С123-061703-1505	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружней установки на напряжение 10кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-A-M ГОСТ 13781.0-86 НОТ3.1202L	шт.	0,820	27954,00	--	22918	--	22918	--	24751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1833	
93	Ц13-080103-1501	Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	0,820	5036,87	963,05	4129	790	255	2418	7072
					3762,00	334,95	3084	275		524	
94	51-080401-1302	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,460	7430,00	--	18274	--		--	18274
					--	--	--	--	18274	--	
95	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 2 0-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	3,279	1780,00	--	5837	--	5837	--	6304
					--	--	--	--		467	
96	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,279	55,00	--	180	--	180	--	195
					--	--	--	--		14	
97	С124-040204-1303	Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,379	314,00	--	2317	--	2317	--	2502
					--	--	--	--		185	
98	С124-040206-0614	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-7 0-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,460	765,00	--	1882	--	1882	--	2032
					--	--	--	--		151	
99	С124-040206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,919	765,00	--	3763	--	3763	--	4064
					--	--	--	--		301	
100	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС -2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,640	513,00	--	841	--	841	--	908
					--	--	--	--		67	
101	С124-040207-1810	Наконечники 16-8-6М	шт.	1,640	462,00	--	758	--	758	--	818
					--	--	--	--		61	
102	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	157802,09	91116,30	388	224	9	180	614
					63108,50	28503,42	155	70		45	
103	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х7 0-35, /ОШИНОВКА/ ГОСТ Р 52373-2005	км	0,007	471758,00	--	3481	--	3481	--	3759
					--	--	--	--		278	
104	С123-061002-0112	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 70 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	2300563,00	--	1886	--	1886	--	2037
					--	--	--	--		151	
		Стандартные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С121-130202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ1759.0-87	т	0,000	711235,00	--	128	--	128	--	139
					--	--	--	--		10	
106	С121-130202-0202	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	736413,00	--	18	--	18	--	20
					--	--	--	--		1	
107	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,090	801,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
108	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8мм ГОСТ 11371-78	кг	0,025	881,00	--	22	--	22	--	23
					--	--	--	--		2	
109	С121-130203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,000	872082,00	--	21	--	21	--	23
					--	--	--	--		2	
110	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р51177-98	комплект	3,279	529,00	--	1735	--	1735	--	1874
					--	--	--	--		139	
111	С124-040204-1901	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98, UU 7-16	шт.	2,460	1922,00	--	4727	--	4727	--	5105
					--	--	--	--		378	
112	С124-040106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90, SML 70/20	шт.	2,460	5643,00	--	13879	--	13879	--	14989
					--	--	--	--		1110	
113	С124-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТР 51177-98, DN-70	шт.	4,919	1816,00	--	8933	--	8933	--	9648
					--	--	--	--		715	
114	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	4,099	165,00	--	676	--	676	--	730
					--	--	--	--		54	
115	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=4,1 м	т	0,002	115674,00	--	237	--	237	--	256
					--	--	--	--		19	
		ОПОРА АНКЕРНАЯ А20-1Н С КР-1									
116	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,820	14068,87	6876,00	11534	5637	548	6487	19463
					6524,18	3367,20	5349	2761		1442	
117	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	1,640	37200,00	--	60996	--	60996	--	65875
					--	--	--	--		4880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.	1,640	2384,32	1336,00	3909	2191	--	2045	6431
					1048,32	510,45	1719	837		476	
119	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	1,640	3109,00	--	5098	--	5098	--	5506
					--	--	--	--		408	
		Стальные конструкции									
120	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98, ТМ-53	шт.	0,820	9265,00	--	7596	--	7596	--	8203
					--	--	--	--		608	
121	С124-040207-1910	Траверсы стальные ТМ-54	шт.	0,820	2212,00	--	1813	--	1813	--	1959
					--	--	--	--		145	
122	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт	0,820	4160,71	--	3411	--	3411	--	3684
					--	--	--	--		273	
123	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт	1,640	3562,50	--	5841	--	5841	--	6309
					--	--	--	--		467	
124	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	м	2,460	924,11	--	2273	--	2273	--	2455
					--	--	--	--		182	
		Линейная арматура									
125	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	3,279	1780,00	--	5837	--	5837	--	6304
					--	--	--	--		467	
126	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,279	55,00	--	180	--	180	--	195
					--	--	--	--		14	
127	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	2,460	165,00	--	406	--	406	--	438
					--	--	--	--		32	
128	С124-040106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АП ГОСТ 28856-90, SML 70/20	шт.	2,460	5643,00	--	13879	--	13879	--	14989
					--	--	--	--		1110	
129	С124-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТР 51177-98, DN-70	шт.	2,460	1816,00	--	4466	--	4466	--	4824
					--	--	--	--		357	
130	С124-040204-1901	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98, UU 7-16	шт.	2,460	1922,00	--	4727	--	4727	--	5105
					--	--	--	--		378	
131	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,559	529,00	--	3470	--	3470	--	3747
					--	--	--	--		278	
		Стандартные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	617053,00	--	127	--	127	--	138
					--	--	--	--		10	
		Стальные конструкции									
133	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА1	шт	0,820	9642,86	--	7906	--	7906	--	8538
					--	--	--	--		632	
134	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА2	шт	0,820	1955,36	--	1603	--	1603	--	1731
					--	--	--	--		128	
135	ПРАЙС-ЛИСТ	ВАЛ ПРИВОДА РА3	шт	1,640	1066,96	--	1749	--	1749	--	1889
					--	--	--	--		140	
136	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН РА5	шт	0,820	1428,57	--	1171	--	1171	--	1265
					--	--	--	--		94	
137	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х7	шт	2,460	852,68	--	2097	--	2097	--	2265
					--	--	--	--		168	
138	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х8	шт	0,820	883,93	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
139	С121-130814-2401	Сталь круглая оцинкованнаядиаметром от 10 мм до 12 мм, КРУГ 10 L=4,65 м	т	0,002	115674,00	--	266	--	266	--	287
					--	--	--	--		21	
		Линейная арматура									
140	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощьюмеханизмов	комплект	0,820	13976,66	4017,28	11459	3294	93	7512	20488
					9846,34	1606,65	8072	1317		1518	
141	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с однойтягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	0,820	6337,45	200,11	5196	164	920	2997	8849
					5016,00	61,92	4112	51		655	
142	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10 У1	шт.	0,820	79440,00	--	65128	--		--	65128
					--	--	--	--	65128	--	
143	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН КМ-1	шт	0,820	1883,93	--	1545	--	1545	--	1668
					--	--	--	--		124	
144	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,002	157802,09	91116,30	259	149	7	120	409
					63108,50	28503,42	103	47		30	
145	С123-061201-0803	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х7 0-35 ГОСТ Р 52373-2005 /ОШИНОВКА/	км	0,005	471758,00	--	2321	--	2321	--	2506
					--	--	--	--		186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-130202-0204	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	711235,00	--	128	--	128	--	139
					--	--	--	--		10	
147	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,090	801,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
148	С124-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,919	819,00	--	4029	--	4029	--	4351
					--	--	--	--		322	
		ОПОРА УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП20-1Н									
149	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	0,820	14068,87	6876,00	11534	5637	548	6487	19463
					6524,18	3367,20	5349	2761		1442	
150	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1,640	37200,00	--	60996	--	60996	--	65875
					--	--	--	--		4880	
151	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ (плита анкерная П-3и). Установка	шт.	1,640	2384,32	1336,00	3909	2191	--	2045	6431
					1048,32	510,45	1719	837		476	
152	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	1,640	3109,00	--	5098	--	5098	--	5506
					--	--	--	--		408	
		Стальные конструкции									
153	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов оцинкованная ТМ-52	шт.	0,820	9265,00	--	7596	--	7596	--	8203
					--	--	--	--		608	
154	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	0,820	1116,07	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
155	ПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН У-1	шт	0,820	4160,71	--	3411	--	3411	--	3684
					--	--	--	--		273	
156	ПРАЙС-ЛИСТ	СТЯЖКА Г-1	шт	1,640	3562,50	--	5841	--	5841	--	6309
					--	--	--	--		467	
157	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П1	м	0,574	924,11	--	530	--	530	--	573
					--	--	--	--		42	
		Линейная арматура									
158	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	2,460	1780,00	--	4378	--	4378	--	4728
					--	--	--	--		350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2,460	55,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
160	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	0,820	165,00	--	135	--	135	--	146
					--	--	--	--		11	
161	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р51177-98	комплект	4,919	529,00	--	2602	--	2602	--	2810
					--	--	--	--		208	
		Стандартные изделия									
162	С121-130202-0106	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	617053,00	--	32	--	32	--	34
					--	--	--	--		3	
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П20-1Н									
163	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,099	6982,05	2974,90	28621	12195	2741	15723	47891
					3338,46	1456,14	13685	5969		3548	
164	С121-040405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК2387-2013	шт.	4,099	37200,00	--	152489	--	152489	--	164689
					--	--	--	--		12199	
		Стальные конструкции									
165	С124-040207-1901	Траверса для крепления проводов ТМ-51	шт.	4,099	9265,00	--	37979	--	37979	--	41017
					--	--	--	--		3038	
166	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОМУТ Х1	шт	4,099	1116,07	--	4575	--	4575	--	4941
					--	--	--	--		366	
167	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П1	м	4,099	924,11	--	3788	--	3788	--	4091
					--	--	--	--		303	
		Линейная арматура									
168	С124-040102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93, IF 27	шт.	12,298	1780,00	--	21890	--	21890	--	23641
					--	--	--	--		1751	
169	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12,298	55,00	--	676	--	676	--	730
					--	--	--	--		54	
170	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98, SD 35	шт.	4,099	165,00	--	676	--	676	--	730
					--	--	--	--		54	
171	С124-040207-4704	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТР 51177-98	комплект	24,595	529,00	--	13011	--	13011	--	14052
					--	--	--	--		1041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3443649	171318	1632171	187032	3804544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				182776	63777	1457390	173863	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1457390				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1457390				
		Материалы	Тенге				1176443				
		Всего заработная плата	Тенге				58401				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					125970			
		Накладные расходы	Тенге				934778				
		Сметная прибыль	Тенге				90698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				101371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1368512				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					125970			97
		Материалы	Тенге				788177				
		Всего заработная плата	Тенге				15323				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					120584			
		Местные материалы	Тенге				230143				
		Накладные расходы	Тенге				371881				
		Сметная прибыль	Тенге				96335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				70761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				955273				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					120584			95
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7152				
		Сметная прибыль	Тенге				7152				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				572				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7724				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14488				
		Сметная прибыль	Тенге				14488				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3804546				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								246554			193
		РАЗДЕЛ 2. ЛС № 4-2 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-0,4кВ									
172	Е11-010101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметУСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ 1 КАБЕЛЯ**	м3 грунта	860,132	209,27	199,70	179998	171767	--	52126	250695
					9,57	74,60	8232	64166		18570	
173	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,602	1872,02	--	49800	--	--	35856	92508
					1872,02	--	49800	--		6852	
174	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	478,062	34,02	34,02	16264	16264	--	4156	22054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	478,062	--	12,07	--	5772		1634	
					151,99	72,61	72660	34711	--	38653	120218
					79,38	32,92	37949	15737		8905	
176	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	478,062	79,82	67,95	38159	32486	1386	8352	50233
					8,97	15,30	4287	7314		3721	
177	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта	119,516	814,54	--	97350	--	--	70092	180837
					814,54	--	97350	--		13395	
178	Е11-010205-0501	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОСТЕЛИ. Группа грунтов 1	м3 грунта	289,238	741,63	--	214507	--	--	154445	398469
					741,63	--	214507	--		29516	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
179	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4 609,114	512,11	436,87	2360394	2013604	--	753929	3363469
					75,24	151,95	346790	700334		249146	
180	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	528,794	150,28	125,20	79465	66203	--	26127	114040
					25,08	43,54	13262	23026		8447	
181	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,586	2379494,40	--	1394817	--	1314516	61029	1572314
					136990,00	--	80301	--		116468	
182	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4 824,731	366,45	170,33	1768024	821774	220225	699311	2664722
					150,48	50,83	726025	245240		197387	
183	Ц13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля	10,658	521,73	228,63	5561	2437	718	2241	8425
					225,72	66,28	2406	706		624	
184	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	618,976	442,82	209,50	274093	129677	27987	111344	416272
					188,10	61,74	116429	38215		30835	
185	Ц13-080201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	579,624	379,87	172,38	220180	99917	25773	89130	334055
					163,02	50,55	94490	29302		24745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6771273	3388841	1590605	2106791	9588311
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1791828	1129812	--	710245	
	Материалы		Тенге				4707717				
	Всего заработная плата		Тенге				274702	2336226			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1682082				
		Сметная прибыль	Тенге				511184				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6900984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2336226			1780
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2063556				
	Материалы		Тенге				1315903				
	Всего заработная плата		Тенге					585414			
		Накладные расходы	Тенге				424710				
		Сметная прибыль	Тенге				199061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2687327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					585414			631
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9588310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2921639			2412
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13392857
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1974604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3560158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1193589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3222776		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1457390		
		- Накладные расходы	Тенге							2293823	
		- Сметная прибыль	Тенге							884108	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13 392 857**
		НДС 12%									1 607 143
		ВСЕГО ПО АКТУ									**15 000 000**

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**