Генподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099

Субподрядчик: ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928

Стройка: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

Объект: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

СПРАВКА №1 за май месяц 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/1-18	04.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»	78 716,23	70 282,35							8 433,88	78 716,23
ИТОГО К ОПЛАТЕ		70 282,35							8 433,88	78 716,23

Принял (Генподрядчик)
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Директор _____ **Кусайнов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Stroy Company 2017»
БИН 170840020928

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Генподрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099

Субподрядчик: ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928

Наименование объекта: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

Договор подряда №22/1-18 от 04.04.2018г.

Акт выполненных работ №1
за 24 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных учасстков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (замена разрушенной кладки)	м3	1,76		10 263,63	18064
2	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	12,00		832,92	9995
3	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ. 100 мм	м2 утепляемого покрытия	12,00		417,13	5006
4	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом с уклоном 20…140 мм К=0,080	м3 утеплителя	3,520		3 541,35	12466
5	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	12,00		531,55	6379
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06		11 237,51	674
7	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,00		365,37	4384
8	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	20,00		184,28	3686
9	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	3,00		1 195,95	3588
10	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство покрытия тамбура	м2 кровли	1,20		2 972,00	3566
	ИТОГО:		**Тенге**				**67 808**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- Накладные расходы	Тенге				
		- Сметная прибыль	Тенге				

Всего	**67 808**
Временные здания и сооружения (1,5%)	813,70
Дополнительные затраты на строительсво (2,42%)	1 660,65
Итого	**70 282,35**
НДС (12 %)	8 433,88
Итого	**78 716,23**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ВЕК-ТЕМІР Құрылыс"
БИН 051240019099

Директор _____ **Кусайнов А.Р.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Stroy Company 2017»
БИН 170840020928

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**