Генподрядчик: ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099

Субподрядчик: ТОО «Кром-Строй Сервис», БИН 080240005282

Стройка: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

Объект: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

СПРАВКА №1 за май месяц 2018 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/2-18	04.04.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»	80 079,08	71 499,18							8 579,90	80 079,08
ИТОГО К ОПЛАТЕ		71 499,18							8 579,90	80 079,08

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099

Директор Кусаинов А.Р.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Кром-Строй Сервис»
БИН 080240005282

Директор Краснов Е.Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.1)

Генподрядчик: ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс", БИН 051240019099

Субподрядчик: ТОО «Кром-Строй Сервис», БИН 080240005282

Наименование объекта: «Капитальный ремонт кровли гаражей по адресу г. Павлодар, ул. Лермонтова, 50»

Договор подряда №22/2-18 от 04.04.2018г.

Акт выполненных работ №1
за 24 мая 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (замена разрушенной кладки)	м3	1,50		10 263,63	15395
2	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	13,00		832,92	10828
3	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой, толщ. 100 мм	м2 утепляемого покрытия	13,00		417,13	5423
4	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом с уклоном 20…140 мм К=0,080	м3 утеплителя	3,600		3 541,35	12749
5	12-080101-2001 РСНБ РК 2015	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	12,00		531,55	6379
6	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08		11 237,51	899
7	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,00		365,37	4750
8	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	18,00		184,28	3317
9	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт сборных конструкций	4,00		1 195,95	4784
10	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство покрытия тамбура	м2 кровли	1,50		2 972,00	4458
	ИТОГО:		**Тенге**				**68 982**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				
		- Накладные расходы	Тенге				
		- Сметная прибыль	Тенге				

Всего	**68 982**
Временные здания и сооружения (1,5%)	827,78
Дополнительные затраты на строительсво (2,42%)	1 689,40
Итого	**71 499,18**
НДС (12 %)	8 579,90
Итого	**80 079,08**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ВЕК-TEMIR Курылыс"
БИН 051240019099

Директор_____ Кусаинов А.Р.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Кром-Строй Сервис»
БИН 080240005282

Директор_____ Краснов Е.Н.