СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	10 622 809	11 897 546	10 622 809	11 897 546
2					
	Итого затраты подрядчика	**10 622 809**	**11 897 546**	**10 622 809**	**11 897 546**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.

Форма 2

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

Стройка :Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ливневая канализация									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	81,912	1150,93	1017,15	94275	83317	--	30988	135284
		НР - 108%; СП - 8%			133,78	216,51	10958	17735		10021	
2	1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	819,1185	1053,28	6,58	862761	5386	--	653557	1637624
		НР - 76%; СП - 8%			1046,71	3,14	857376	2568		121305	
3	1106-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитная бетонная обойма марка бетона В30,F150. Устройство**	м3	219,651	2596,55	299,65	570335	65819	--	479671	1134007
		НР - 91%; СП - 8%			2296,90	102,87	504516	22595		84001	
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	2730,4	352,72	28,05	963063	76579	--	867488	1976996
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	886484	36375		146444	
5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	5460,8	8,79	4,78	48000	26087	--	31906	86299
		НР - 94%; СП - 8%			4,01	2,20	21913	12030		6392	

6	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	128,034	16909,21	7624,09	2164953	976142	--	1831209	4315855
		НР - 118%; СП - 8%			9285,12	2835,66	1188811	363061		319693	
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство решеток водоприемных,чугунных	шт.	401,1	1585,80	184,10	636064	73843	--	591456	1325722
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	562222	35209		98202	
8	1127-0601-0601 РСНБ РК 2015	Швы расширения. Устройство	м2 покрытия	26,433	4,79	0,68	127	18	--	124	271
		НР - 108%; СП - 8%			4,12	0,23	109	6		20	
9	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00975	597861,62	238923,62	5829	2330	--	4126	10751
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	3500	668		796	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10622809**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4035889				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1309520			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					490245			
		- Накладные расходы	Тенге							4490525	
		- Сметная прибыль	Тенге							786874	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							10622809	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					1274737	
		Стоимость строительства	**Тенге**							**11 897 546**	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ **Ракитский Е.**