СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 071 311	9 039 868	8 071 311	9 039 868
2					
	Итого затраты подрядчика	**8 071 311**	**9 039 868**	**8 071 311**	**9 039 868**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____Ракитский Е.

Форма 2

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

Стройка :Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство сетей газоснабжение									
1	1125-0129-0101	**Панели для подключения. Устройство**	**шт.**	**35**	**25785,86**	**3529,46**	**902505**	**123531**	**--**	**762466**	**1664971**
		НР - 91%			**22256,40**	**1682,87**	**778974**	**58900**		**--**	
2	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7РГазопроводы	**Изготовление панели**	**т конструкций**	**0,0945**	**336073,00**	**140619,00**	**31759**	**13288**	**--**	**13977**	**45736**
		НР - 69%			**195454,00**	**18896,10**	**18470**	**1786**		**--**	
3	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3РГазопроводы	**Ковер. Устройство**	**колонка**	**35**	**4626,30**	**227,55**	**161921**	**7964**	**--**	**135482**	**297402**
		НР - 88%			**4398,75**	**--**	**153956**	**--**		**--**	
4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РГазопроводы	**Подушка. Устройство**	**м3**	**1,4**	**3548,98**	**1671,27**	**4969**	**2340**	**--**	**2859**	**7827**
		НР - 91%			**1877,71**	**366,16**	**2629**	**513**		**--**	
5	1125-0129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3РГазопроводы	**Кабель, вес 1 м до 3 кг. Прокладка**	**м кабеля**	**2310**	**615,35**	**428,72**	**1421449**	**990347**	**--**	**611642**	**2033091**
		НР - 91%			**186,62**	**104,34**	**431101**	**241032**		**--**	
6	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 применРГазопроводы	**Лента сигнальная ЛСГ 200. Прокладка в траншее**	**км**	**2,193**	**56463,66**	**26511,66**	**123825**	**58140**	**--**	**61985**	**185810**
		НР - 72%			**29952,00**	**9304,68**	**65685**	**20405**		**--**	

7	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%*	стык	32	599,40 579,20	20,20 --	19181 18534	646 --	--	11306 --	30487
8	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%*	стык	67	748,24 724,00	24,24 --	50132 48508	1624 --	--	29590 --	79722
9	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%*	стык	159	1047,94 1013,60	34,34 --	166622 161162	5460 --	--	98309 --	264932
10	1339-0201-0522	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 24 мм. *НР - 61%*	стык	13	3012,15 2896,00	116,15 --	39158 37648	1510 --	--	22965 --	62123
11	1339-0101-0107 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопроводы диаметром до 550 мм. Очистка поверхности металлическими щетками *НР - 61%*	стык	9	877,80 877,80	-- --	7900 7900	-- --	--	4819 --	12719
12	1339-0101-0207 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопроводы наружным диаметром до 550 мм. Протирка бензином поверхности *НР - 61%*	стык	9	250,80 250,80	-- --	2257 2257	-- --	--	1377 --	3634
13	1125-0128-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3РГазопроводы	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 500 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования *НР - 91%*	стык	1	36806,51 2884,20	33922,31 6859,53	36807 2884	33922 6860	--	8867 --	45673
14	1339-0201-0532 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%*	стык	8	3017,20 2896,00	121,20 --	24138 23168	970 --	--	14132 --	38270
15	1339-0201-0558 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 14 мм. Контроль изоляционного покрытия труб искровым дефектоскопом *НР - 61%*	м	95	1513,65 1448,00	65,65 --	143797 137560	6237 --	--	83912 --	227708
16	1339-0201-0562 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 14 мм. Контроль изоляционного покрытия труб методом катодной поляризации *НР - 61%*	м	95	1503,55 1448,00	55,55 --	142837 137560	5277 --	--	83912 --	226749

17	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РГазопроводы К=0,63	Трубопроводы промысловые диаметром до 63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,157	567138,73	486045,76	89041	76309	--	23549	112590
		НР - 91%			81092,97	83734,50	12732	13146		--	
18	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РГазопроводы	Трубопроводы промысловые диаметром до 90 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,492	900220,20	771501,20	442908	379579	--	117137	560046
		НР - 91%			128719,00	132911,90	63330	65393		--	
19	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РГазопроводы	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,448	900220,20	771501,20	1303519	1117134	--	344746	1648265
		НР - 91%			128719,00	132911,90	186385	192456		--	
20	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РГазопроводы	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,102	1668900,62	1444637,62	170228	147353	--	43605	213833
		НР - 91%			224263,00	245521,50	22875	25043		--	
21	1125-0210-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15РГазопроводы К=1,66	Трубопроводы промысловые диаметром 500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,089	2770375,03	2398098,45	246563	213431	--	63159	309723
		НР - 91%			372276,58	407565,69	33133	36273		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8071311
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2346452				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3185063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					661808			
		- Накладные расходы	Тенге							2539796	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							8071311	
		НДС (12%)	Тенге		12%					968557	
		Стоимость строительства	Тенге							9 039 868	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.