СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	10 616 240	11 890 189	10 616 240	11 890 189
2					
	Итого затраты подрядчика	**10 616 240**	**11 890 189**	**10 616 240**	**11 890 189**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Форма 4

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

Стройка :Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за март 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство сетей 0,4кВ и 10кВ									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,935	61499,34	31221,00	426498	216518	--	226967	705742
		НР - 80%; СП - 8%			30278,34	10631,41	209980	73729		52277	
2	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	234	5387,58	3613,50	1260694	845559	--	583564	1991799
		НР - 80%; СП - 8%			1774,08	1343,25	415135	314321		147541	
3	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,4	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Демонтаж оборудования**	подстанция	1	30157,64	16614,44	30158	16614	--	13849	47527
		НР - 72%; СП - 8%			13543,20	5691,94	13543	5692		3521	
4	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	4,774255	536,00	--	2559	--		--	2764
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
5	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	т	194,22	492,00	--	95556	--		--	103201
		СП - 8%			--	--	--	--		7644	
6	4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Оборудование. Погрузка**	шт	1	1395,00	--	1395	--		--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км/на базу/**									
		СП - 8%	т	202,394255	469,00	--	94923	--		--	102517
					--	--	--	--		7594	
8	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**									
		СП - 8%	т	4,774255	368,00	--	1757	--		--	1897
					--	--	--	--		141	
9	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**									
		СП - 8%	т	194,22	492,00	--	95556	--		--	103201
					--	--	--	--		7644	
10	4131-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Оборудование. Разгрузка**									
		СП - 8%	шт	1	1395,00	--	1395	--		--	1507
					--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2010491	1078691	--	824380	3061662
	Стоимость монтажных работ		Тенге				638658	393741	--	226791	
	Всего заработная плата		Тенге				30158				
		Накладные расходы	Тенге					19235			
		Сметная прибыль	Тенге				13849				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				47527				
		Сметная заработная плата	Тенге								14
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19235			
	Всего заработная плата		Тенге				1980333				
	Транспортные расходы		Тенге					1013164			
		Накладные расходы	Тенге				293141				
		Сметная прибыль	Тенге				810531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3014134				
		Сметная заработная плата	Тенге								771
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1013164			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3061661				
		Сметная заработная плата	Тенге								785
								1032399			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ									
11	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	19	6313,36	2974,90	119954	56523	--	72878	208258
					3338,46	1456,14	63431	27667		15427	
12	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	57	511,61	10,01	29162	570	--	20723	53875
					501,60	3,35	28591	191		3991	
13	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			м	0,5	478,01	4,55	239	2	--	171	443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			473,46	0,91	237	--		33	
14	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,89	63259,17	23332,71	119560	44099	--	74471	209554
		НР - 80%; СП - 8%			39926,46	9327,09	75461	17628		15522	
				Мачтовый рубильник с предохранителями на концевой опоре К3							
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	13400,18	6876,00	80401	41256	--	47479	138110
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	39145	20203		10230	
16	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	24	511,61	10,01	12279	240	--	8726	22684
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	12038	80		1680	
17	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	6	4374,75	102,75	26249	617	--	18587	48422
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	30,45	25632	183		3587	
18	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	18	4218,33	2572,85	75930	46311	--	32980	117623
		НР - 72%; СП - 8%			1645,48	899,29	29619	16187		8713	
19	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,7	102498,90	52035,00	276747	140495	--	147275	457944
		НР - 80%; СП - 8%			50463,90	17719,02	136253	47841		33922	
20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	13400,18	6876,00	53601	27504	--	31652	92073
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	26097	13469		6820	
21	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	44	511,61	10,01	22511	440	--	15997	41588
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	22070	147		3081	
22	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	478,01	4,55	239	2	--	171	443
		НР - 72%; СП - 8%			473,46	0,91	237	--		33	
				Мачтовый рубильник с предохранителями на концевой опоре АО3							
23	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	13400,18	6876,00	13400	6876	--	7913	23018
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8	511,61	10,01	4093	80	--	2909	7561
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	4013	27		560	
25	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	478,01	4,55	239	2	--	171	443
		НР - 72%; СП - 8%			473,46	0,91	237	--		33	
26	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4374,75	102,75	4375	103	--	3098	8070
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	30,45	4272	30		598	
27	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	3	4218,33	2572,85	12655	7719	--	5497	19604
		НР - 72%; СП - 8%			1645,48	899,29	4936	2698		1452	
28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	13400,18	6876,00	40201	20628	--	23739	69055
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	19573	10102		5115	
29	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	12	511,61	10,01	6139	120	--	4363	11342
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	6019	40		840	
30	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	478,01	4,55	239	2	--	171	443
		НР - 72%; СП - 8%			473,46	0,91	237	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				898210	393590	--	518971	1530553
							504621	159863	--	113375	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				194347				
	Всего заработная плата		Тенге					157724			
		Накладные расходы	Тенге				113561				
		Сметная прибыль	Тенге				24633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				332541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					157724			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				703863				
	Всего заработная плата		Тенге					506760			
		Накладные расходы	Тенге				405408				
		Сметная прибыль	Тенге				88742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1198013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								417
		Сметная заработная плата	Тенге					506760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1530554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					664484			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж ВЛ-10кВ									
31	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	14	6313,36	2974,90	88387	41649	--	53700	153453
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	46738	20386		11367	
32	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	14	2384,32	1336,00	33380	18704	--	17458	54906
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	14676	7146		4067	
33	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные. Установка**	т	0,3864	43391,67	24221,67	16767	9359	--	8408	27189
		НР - 80%; СП - 8%			19170,00	8030,85	7407	3103		2014	
34	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	14	511,61	10,01	7162	140	--	5090	13233
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	7022	47		980	
35	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	5	20887,30	11068,30	104437	55342	--	60962	178631
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	49095	27108		13232	
36	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013**	шт.	15	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
37	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	15	2384,32	1336,00	35765	20040	--	18705	58828
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	15725	7657		4358	
38	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, СТ РК 937-92**	шт.	15	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
39	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	**Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям**	м	20	154,74	23,51	3095	470	--	1993	5495
		НР - 72%; СП - 8%			131,23	7,15	2625	143		407	
40	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	75	511,61	10,01	38371	751	--	27267	70889
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	37620	251		5251	
		Установка разъединителя на концевой опоре К10-1.2с									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	10	13400,18	6876,00	134002	68760	--	79131	230183
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	65242	33672		17051	
42	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	20	2384,32	1336,00	47686	26720	--	24940	78437
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	20966	10209		5810	
43	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	20	154,74	23,51	3095	470	--	1993	5495
		НР - 72%; СП - 8%			131,23	7,15	2625	143		407	
		Изоляторы.Линейная арматура и электрооборудования									
44	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	120	511,61	10,01	61393	1201	--	43628	113422
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	60192	402		8402	
45	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10	30154,35	22630,35	301544	226304	--	111131	445689
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	7910,91	75240	79109		33014	
		Установка разъединителя на угловой анкерной опоре УА10-1.2с									
46	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	20887,30	11068,30	41775	22137	--	24385	71452
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	19638	10843		5293	
47	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	2384,32	1336,00	14306	8016	--	7482	23531
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	6290	3063		1743	
48	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	30	511,61	10,01	15348	300	--	10907	28356
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	15048	100		2100	
49	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30154,35	22630,35	60309	45261	--	22226	89138
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	7910,91	15048	15822		6603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1006820	545622	--	519406	1648327
		Стоимость монтажных работ	Тенге				461198	219204	--	122099	
		Всего заработная плата	Тенге				490316				
		Накладные расходы	Тенге					311437			
		Сметная прибыль	Тенге				224235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				57164				
							771715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					311437			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				516504				
Всего заработная плата			Тенге					368965			
		Накладные расходы	Тенге				295172				
		Сметная прибыль	Тенге				64934				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				876610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					368965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1648325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								530
		Сметная заработная плата	Тенге					680402			
		РАЗДЕЛ 4.Электроснабжение ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ совместной подвески									
50	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	25	6313,36	2974,90	157834	74373	--	95892	274024
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	83462	36404		20298	
51	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	25	2384,32	1336,00	59608	33400	--	31175	98046
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	26208	12761		7263	
52	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные. Установка**	т	0,69	43391,67	24221,67	29940	16713	--	15015	48552
		НР - 80%; СП - 8%			19170,00	8030,85	13227	5541		3596	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-10кВ									
53	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	50	511,61	10,01	25580	500	--	18178	47259
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	25080	167		3501	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-0,4кВ									
54	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	100	511,61	10,01	51161	1001	--	36356	94518
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	50160	335		7001	
		Угловые анкерные опоры УА10/0,38-1									
55	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	20887,30	11068,30	41775	22137	--	24385	71452
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	19638	10843		5293	
56	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6	2384,32	1336,00	14306	8016	--	7482	23531
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	6290	3063		1743	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-10кВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	30	511,61	10,01	15348	300	--	10907	28356
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	15048	100		2100	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-0,4кВ									
58	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	16	511,61	10,01	8186	160	--	5817	15123
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	8026	54		1120	
		Мачтовый рубильник с предохранителями на угловой анкерной опоре									
59	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	20887,30	11068,30	20887	11068	--	12192	35726
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	9819	5422		2646	
60	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	3	2384,32	1336,00	7153	4008	--	3741	11766
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	3145	1531		872	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-10кВ									
61	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	15	511,61	10,01	7674	150	--	5453	14178
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	7524	50		1050	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-0,4кВ									
62	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8	511,61	10,01	4093	80	--	2909	7561
		НР - 72%; СП - 8%			501,60	3,35	4013	27		560	
63	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4374,75	102,75	4375	103	--	3098	8070
		НР - 72%; СП - 8%			4272,00	30,45	4272	30		598	
64	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	3	4218,33	2572,85	12655	7719	--	5497	19604
		НР - 72%; СП - 8%			1645,48	899,29	4936	2698		1452	
		Установка разъединителя и мачтовый рубильник с предохранителями на анкерной опоре А10/0,38-1									
65	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	13400,18	6876,00	26800	13752	--	15826	46037
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3410	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2384,32	1336,00	9537	5344	--	4988	15687
		НР - 80%, СП - 8%			1048,32	510,45	4193	2042		1162	
		Изоляторы.Линейная арматура и электрооборудования ВЛ-10кВ									
67	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	42	511,61	10,01	21487	420	--	15270	39698
		НР - 72%, СП - 8%			501,60	3,35	21067	141		2941	
68	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30154,35	22630,35	60309	45261	--	22226	89138
		НР - 72%, СП - 8%			7524,00	7910,91	15048	15822		6603	
		Изоляторы.Линейная арматура ВЛ-0,4кВ									
69	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	8	511,61	10,01	4093	80	--	2909	7561
		НР - 72%, СП - 8%			501,60	3,35	4013	27		560	
70	1308-0303-0128 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с приводом, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4374,75	102,75	8750	206	--	6196	16141
		НР - 72%, СП - 8%			4272,00	30,45	8544	61		1196	
71	1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	6	4218,33	2572,85	25310	15437	--	10993	39208
		НР - 72%, СП - 8%			1645,48	899,29	9873	5396		2904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				616861	260227	--	356505	1051236
							356634	109249	--	77869	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				249020				
	Всего заработная плата		Тенге					202512			
		Накладные расходы	Тенге				145808				
		Сметная прибыль	Тенге				31586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				426415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					202512			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				367841				
	Всего заработная плата		Тенге					263371			
		Накладные расходы	Тенге				210697				
		Сметная прибыль	Тенге				46283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				624821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					263371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1051235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					465883			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ									
72	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	185	199,92	189,83	36986	35118	--	7309	47838
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	1868	8283		3544	
73	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишнего грунта/	м3 грунта	91,12	267,68	258,12	24391	23520	--	5045	31791
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	871	6136		2355	
74	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (лишний грунт)	тенге за 1 тонну	177,684	176,00	--	31272	--		--	33774
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
75	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	91,12	20,07	17,16	1829	1564	--	622	2647
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	266	598		196	
76	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	185	36,94	36,94	6834	6834	--	1455	8953
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	2021		663	
77	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	185	151,99	72,61	28118	13432	--	14958	46522
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	14685	6090		3446	
78	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,494	127720,00	--	190814	--	--	145018	362699
		НР - 76%; СП - 8%			127720,00	--	190814	--		26867	
79	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	737	512,11	436,87	377428	321977	--	120554	537821
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	55452	111984		39839	
80	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	332	397,60	209,50	132004	69555	--	59722	207064
		НР - 72%; СП - 8%			188,10	61,74	62449	20497		15338	
81	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	138	454,35	228,63	62701	31551	--	29013	99051
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	66,28	31149	9146		7337	
82	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	405	1260,86	784,34	510647	317657	--	210732	779090
		НР - 72%; СП - 8%			476,52	246,15	192991	99693		57710	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1308-0201-0815 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	155	1536,46	859,30	238151	133191	--	104640	370214
		НР - 72%, СП - 8%			677,16	260,47	104960	40373		27423	
84	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	685,51	384,55	20565	11536	--	9027	31960
		НР - 72%, СП - 8%			300,96	116,98	9029	3509		2367	
85	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35	822,02	433,28	28771	15165	--	13026	45141
		НР - 72%, СП - 8%			388,74	128,18	13606	4486		3344	
86	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	11461,10	175,10	11461	175	--	8170	21201
		НР - 72%, СП - 8%			11286,00	60,90	11286	61		1570	
87	1308-0201-2703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	10119,55	87,55	10120	88	--	7245	18754
		НР - 72%, СП - 8%			10032,00	30,45	10032	30		1389	
88	1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	3	34139,40	26615,40	102418	79846	--	36349	149868
		НР - 72%, СП - 8%			7524,00	9304,05	22572	27912		11101	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1814510	1061209	--	772885	2794388
							722029	340822	--	206991	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1494266				
	Всего заработная плата		Тенге					831218			
		Накладные расходы	Тенге				598477				
		Сметная прибыль	Тенге				167419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2260163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								647
		Сметная заработная плата	Тенге					831218			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				320244				
	Всего заработная плата		Тенге					231632			
	Транспортные расходы		Тенге				31272				
		Накладные расходы	Тенге				174408				
		Сметная прибыль	Тенге				39572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					231632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2794386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								870
		Сметная заработная плата	Тенге					1062850			

РАЗДЕЛ 6.Заземление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**94**	**1022,66**	**172,86**	**96130**	**16249**	**--**	**60400**	**169052**
		НР - 72%; СП - 8%			**849,80**	**42,63**	**79881**	**4007**		**12522**	
90	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**940**	**212,69**	**18,45**	**199933**	**17347**	**--**	**134347**	**361022**
		НР - 72%; СП - 8%			**194,24**	**4,26**	**182586**	**4007**		**26742**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**296063**	**33596**	**--**	**194747**	**530074**
							262467	**8014**	**--**	**39264**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**296063**				
	Всего заработная плата		Тенге					**270481**			
		Накладные расходы	Тенге				**194746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**39265**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**530074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**530074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**221**
		Сметная заработная плата	Тенге					**270481**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10616240**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2945606**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3372935**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1230893**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**324413**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3186894**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**786389**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**10616240**	
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**					**1273949**	
		Стоимость строительства	**Тенге**							**11 890 189**	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ **Ракитский Е.**