СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 год

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	9 095 172	10 186 593	9 095 172	10 186 593
2					
	Итого затраты подрядчика	**9 095 172**	**10 186 593**	**9 095 172**	**10 186 593**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМК и Ж7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги КХ-83 "Шымкент-Сайрам-Карамурт" км 0-8,0 в Сайрамском районе ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Дорожная одежда									
1	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	850,0	1748,53	1544,19	1486247	1312562	0	495192	2139954
					204,34	335,09	173686	284825		158515	
2	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2075,0	749,38	30,44	1554967	63167	0	1636752	3447057
					718,94	11,43	1491801	23710		255338	
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1100,0	282,91	21,09	311205	23203	0	270408	628142
					261,82	2,51	288002	2759		46529	
4	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	700,0	168,91	126,77	118236	88738	0	60015	192512
					42,14	37,24	29499	26071		14260	
5	Е11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	700,0	256,32	224,54	179423	157177	0	78943	279034
					31,78	72,64	22245	50850		20669	
6	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,8	1725,21	1725,21	4831	4831	0	2627	8055
					0	868,84	0	2433		597	
7	Е11-270602-0101 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство/до 12см/	м2	4000,0	366,21	259,94	1464855	1039760	0	757755	2400418
					106,27	69,13	425095	276529		177809	
		Итого по разделу: 3. Дорожная одежда									**5119764,16**
		ИТОГО:					5119764	2689437		3301692	9095172
							2430327	667177		673717	
		Итого в текущих ценах									**9095172**
		НДС			12 %						**1091421**
		Итого с НДС									**10 186 593**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.