СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	8 944 311	10 017 628	8 944 311	10 017 628
2					
	Итого затраты подрядчика	**8 944 311**	**10 017 628**	**8 944 311**	**10 017 628**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Форма 2в пр.3-1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

(наименование, адрес)

Объект : Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Установка барьерных ограждений#									
1	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	96	538,96 288,37	250,59 41,63	51740 27683	24057 3996	0	34213 6876	92829
3	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	96	538,96 288,37	250,59 41,63	51740 27683	24057 3996	0	34213 6876	92829
5	Е11-270901-0506	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	2150	702,27 437,84	264,43 45,81	1509881 941356	568525 98492	0	1123035 210633	2843549
7	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	96	538,96 288,37	250,59 41,63	51740 27683	24057 3996	0	34213 6876	92829
9	Е11-270901-0502	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	96	538,96 288,37	250,59 41,63	51740 27683	24057 3996	0	34213 6876	92829
11	Е11-270901-0506	Ограждения металлические барьерные типа 11ДД высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	850	702,27 437,84	264,43 45,81	596930 372167	224763 38942	0	443998 83274	1124202
		Итого по разделу: Установка барьерных ограждений#									4339067
		Раздел: Знаки									
13	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	307	4141,03 3356,8	784,23 249,44	1271295 1030538	240758 76578	0	1195684 197358	2664337
14	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	172	723,81 723,81	0 0	124495 124495	0 0	0	134455 20716	279666
35	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Ф1/	м3 грунта	190	1195,34 1195,34	0 0	227115 227115	0 0	0	163523 31251	421889
36	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	52,2	1733,78 751,14	982,64 383,18	90503 39210	51294 20002	0	55067 11646	157216
37	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	307	1617,86 711,33	906,53 317,5	496683 218379	278305 97473	0	372705 69551	938939
40	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,4	741,63 741,63	0 0	22546 22546	0 0	0	16233 3102	41881

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		159,6	124,75	118,73	19911	18950	0	3985	25808
			м3 грунта		6,02	28,66	961	4573		1912	
42	С341-020101-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км		263,34	111		29231				31569
			т							2338	
43	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		159,6	16,47	14,08	2629	2248	0	894	3805
			м3 грунта		2,39	5,39	381	860		282	
44	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		159,6	151,99	72,61	24257	11588	0	12904	40134
			м3 уплотненного грунта		79,38	32,92	12669	5254		2973	
			м3								
		Итого по разделу: Знаки									4605244
		ИТОГО:					4622436	1492659		3659335	8944311
							3100549	358158		660202	
		Итого в текущих ценах									8944311
		НДС			12 %		1073317				
		Итого с НДС									10017628

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.