СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	13 307 525	14 904 428	13 307 525	14 904 428
2					
	Итого затраты подрядчика	**13 307 525**	**14 904 428**	**13 307 525**	**14 904 428**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____Ракитский Е.

Форма 2

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй
Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"
Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переустройство сетей газоснабжение									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6113	158,34	150,34	967932	919037	--	191285	1159217
		НР - 72%			8,00	35,46	48895	216778		--	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	189	1195,34	--	225919	--	--	162662	388581
		НР - 72%			1195,34	--	225919	--		--	
3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5727	32,52	32,52	186246	186246	--	39658	225904
		НР - 72%			--	9,62	--	55080		--	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	575	741,63	--	426437	--	--	307035	733472
		НР - 72%			741,63	--	426437	--		--	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5727	151,99	72,61	870432	415823	--	463052	1333484
		НР - 72%			79,38	32,92	454609	188519		--	
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	113	1137,17	154,91	128500	17505	--	114795	243296
		НР - 99%			982,26	43,89	110995	4960		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РГазопроводы	Трубы водопроводные полиэтиленовые, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,157	685826,12	222451,12	107675	34925	--	86656	194331
		НР - 99%			463375,00	94151,46	72750	14782		--	
8	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РГазопроводы	Трубы водопроводные полиэтиленовые, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,94	729927,88	245927,88	1416060	477100	--	1126780	2542840
		НР - 99%			484000,00	102681,02	938960	199201		--	
9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1370,93	894,00	148060	96552	--	76411	224471
		НР - 99%			476,93	237,73	51508	25675		--	
10	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2020,26	1316,39	12122	7898	--	6261	18383
		НР - 99%			703,87	350,18	4223	2101		--	
11	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РГазопроводы	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,612	654041,12	432786,52	400273	264865	--	203974	604247
		НР - 99%			221254,60	115402,22	135408	70626		--	
		Опознавательные и предупредительные знаки									
12	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Опознавательные и предупредительные знаки. Установка опознавательного знака	знак	87	1646,40	--	143237	--	--	130345	273582
		НР - 91%			1646,40	--	143237	--		--	
13	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РГазопроводы	Бетонирование столба. Устройство	м3	1,305	6283,25	1143,15	8200	1492	--	6402	14602
		НР - 91%			5140,10	251,01	6708	328		--	
14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РГазопроводы	Стойка. Установка	шт.	87	4141,03	784,23	360269	68228	--	338842	699111
		НР - 108%			3356,80	249,44	292042	21701		--	
15	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7РГазопроводы	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,4168902	336073,00	140619,00	1148325	480480	--	505363	1653688
		НР - 69%			195454,00	18896,10	667845	64566		--	
16	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РГазопроводы	Знаки опознавательные и предупредительные. Монтаж	т конструкций	3,4168902	39970,39	13220,59	136574	45173	--	69715	206290
		НР - 69%			26749,80	2820,02	91401	9636		--	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РГазопроводы К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3075201	88,68	4,67	27	1	--	18	45
		НР - 69%			84,02	0,50	26	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 РГазопроводы К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3075201	52,38	3,30	16	1	--	11	27
		НР - 69%			49,08	0,50	15	--		--	
19	1131-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3РГазопроводы	Ковер. Устройство	колонка	84	4626,30	227,55	388609	19114	--	325156	713765
		НР - 88%			4398,75	--	369495	--		--	
20	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7РГазопроводы	Изготовление кожуха из полутруб под ковер	т конструкций	0,63798	336073,00	140619,00	214408	89712	--	94358	308766
		НР - 69%			195454,00	18896,10	124696	12055		--	
21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Трубка контрольная. Устройство	шт.	65,5	5393,57	2067,21	353279	135402	--	263435	616714
		НР - 99%			3326,36	736,17	217877	48219		--	
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод седельный/	шт.	84	1370,93	894,00	115158	75096	--	59431	174589
		НР - 99%			476,93	237,73	40062	19969		--	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	84	1370,93	894,00	115158	75096	--	59431	174589
		НР - 99%			476,93	237,73	40062	19969		--	
24	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РГазопроводы	Подушка. Устройство	м3	3,36	3548,98	1671,27	11925	5615	--	6861	18785
		НР - 91%			1877,71	366,16	6309	1230		--	
25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 РГазопроводы	Засыпка щебнем трубки и кожуха	м3 основания	6,72	2485,19	1666,64	16700	11200	--	9470	26170
		НР - 93%			818,55	696,68	5501	4682		--	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РГазопроводы К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,8	88,68	4,67	1490	78	--	980	2470
		НР - 69%			84,02	0,50	1411	8		--	
27	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РГазопроводы	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0068	729927,88	245927,88	4964	1672	--	3950	8913
		НР - 99%			484000,00	102681,02	3291	698		--	
28	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РГазопроводы	Футляры из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,4314	986710,86	378960,86	425667	163484	--	321525	747193
		НР - 99%			607750,00	145085,40	262183	62590		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13307525**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4741866**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3591797**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1043373**			
		- Накладные расходы	Тенге							**4973862**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**13307525**	
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**					**1596903**	
		Стоимость строительства	**Тенге**							**14 904 428**	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.