СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Июль месяц 2021 г.

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	13 344 324	14 945 643	13 344 324	14 945 643
2					
	Итого затраты подрядчика	**13 344 324**	**14 945 643**	**13 344 324**	**14 945 643**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Форма 2

Генподрядчик ТОО "Отау-Строй
Подрядчик ТОО "СМК и Ж7"
Объект Строительство улицы без названия (от автомобильной дороги А-2 до развязки на пересечении автомобильных дорог ЗЕЗК-КХ-15) в городе Шымкент

Договор

А К Т
о приемке выполненных работ за Июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Напорную канализацию									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж									
1	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 СНиП8.02-05-2002 п.2.8 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,053	2096359,57 677655,00	1418704,57 385371,23	111107 35916	75191 20425	--	55777 13351	180235
2	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 СНиП8.02-05-2002 п.2.8 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,067	1455526,36 493515,00	962011,36 288119,50	97520 33066	64455 19304	--	51846 11949	161315
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	18,841	94,00 --	-- --	1771 --	-- --		-- 142	1913
4	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	т	18,841	231,00 --	-- --	4352 --	-- --		-- 348	4700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				214751	139646	--	107623	348163
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68981	39729	--	25790	
		Всего заработная плата	Тенге				214751				
		Транспортные расходы	Тенге					108710			
		Накладные расходы	Тенге				6123				
		Сметная прибыль	Тенге				107623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				348163				
		Сметная заработная плата	Тенге					108710			128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				348163				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					108710			128

РАЗДЕЛ 2.Канализация (К4Н проектируемая)

5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2784	199,92	189,83	556583	528473	--	109990	719898
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	44,78	28110	124654		53326	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	134	1872,02	--	250851	--	--	180613	465981
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	250851	--		34517	
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1560	267,68	258,12	417579	402673	--	86370	544265
		НР - 72%; СП - 8%			9,56	67,34	14906	105053		40316	
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км(лишнего грунта во временный отвал)**	т	3042	113,00	--	343746	--		--	371246
		СП - 8%			--	--	--	--		27500	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1560	20,07	17,16	31316	26769	--	10649	45322
		НР - 72%; СП - 8%			2,91	6,57	4547	10243		3357	
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2189	36,94	36,94	80865	80865	--	17219	105931
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,93	--	23915		7847	
11	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2189	71,22	71,22	155897	155897	--	33196	204221
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,06	--	46105		15127	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	730	814,54	--	594611	--	--	428120	1104550
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	--	594611	--		81819	
13	1101-0104-0501	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96**	м3 грунта	1636	32,52	32,52	53204	53204	--	11329	69695
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,62	--	15735		5163	
14	1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=4	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1636	62,74	62,74	102643	102643	--	21856	134459

		НР - 72%; СП - 8%									
15	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 песком			--	18,55	--	30356		9960	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	51	741,63	--	37823	--	--	27233	70260
16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками			741,63	--	37823	--		5204	
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	3825	151,99	72,61	581352	277724	--	309267	961869
					79,38	32,92	303629	125909		71250	
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	38	1137,17	154,91	43212	5887	--	38604	88362
18	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			982,26	43,89	37326	1668		6545	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,083	4246882,62	2364507,62	352491	196254	--	207451	604738
19	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием			1882375,00	642285,38	156237	53310		44795	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,101	2974227,26	1603352,26	300397	161939	--	185089	524325
20	1122-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1600 мм. Укладка футляра			1370875,00	480199,16	138458	48500		38839	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	14093697,12	9963197,12	591935	418454	--	256344	916141
21	1122-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка футляра			4130500,00	2034570,38	173481	85452		67862	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,064	10260277,12	6550527,12	656658	419234	--	343097	1079735
22	1122-1401-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр			3709750,00	1705283,22	237424	109138		79980	
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	42	1576,95	21,99	66232	923	--	65015	141747
23	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр			1554,96	8,65	65308	363		10500	
		НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	64	1423,86	19,38	91127	1240	--	89449	195022
24	1122-1401-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1600 мм. Заделка битумом и прядью			1404,48	7,27	89887	465		14446	
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	20303,64	5474,44	20304	5474	--	14805	37917
25	1122-1401-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1400 мм. Заделка битумом и прядью			14829,20	125,40	14829	125		2809	
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	18276,00	4918,40	18276	4918	--	13323	34127
26	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка			13357,60	100,32	13358	100		2528	
			т фасонных частей	4,15694	654041,12	432786,52	2718810	1799068	--	1385468	4432619

		НР - 99%; СП - 8%			221254,60	115402,22	919742	479720		328342	
27	1122-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	0,17952	423689,34	288869,34	76061	51858	--	37563	122713
		НР - 99%; СП - 8%			134820,00	76533,00	24203	13739		9090	
28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0124	966420,14	497995,54	11984	6175	--	7478	21018
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	5808	1745		1557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8153958	4699673	--	3879528	12996161
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3110539	1276295	--	962679	
		Всего заработная плата	Тенге				8153958				
		Транспортные расходы	Тенге					4386834			
		Накладные расходы	Тенге				343746				
		Сметная прибыль	Тенге				3879526				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				962679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12996162				
		Сметная заработная плата	Тенге								3622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4386834			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12996162				
		Сметная заработная плата	Тенге								3622
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4386834			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									13344324
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3179520				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4839319			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1316024			
		- Перевозка грузов	Тенге				349869				
		- Накладные расходы	Тенге							3987151	
		- Сметная прибыль	Тенге							988469	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							13344324	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					1601319	
		Стоимость строительства	**Тенге**							14 945 643	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.