*Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420*

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

# С П Р А В К А №4

**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года**

| Код | Код | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Номер | Дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 24/д-ок | 17.03.2023г. | 4 | 16.11.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | Дополнит.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке:** | 1 150 798 386,00 | 85 348 271,43 | | | | | | | 10 241 792,57 | 95 590 064,00 |
| **удержание аванса 30%** | 345 239 515,80 | 25 604 481,43 | | | | | | | 3 072 537,77 | 28 677 019,20 |
| **гарантийный взнос 5%** | 57 539 919,30 | 4 267 413,57 | | | | | | | 512 089,63 | 4 779 503,20 |
| **Всего к оплате** | 748 018 950,90 | 55 476 376,43 | | | | | | | 6 657 165,17 | 62 133 541,60 |

**Место печати (при наличии)**
**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"**

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Место печати (при наличии)**
**Подрядчик:**
**Технический директор**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Место печати (при наличии)**
**Технический надзор:**
**Директор ТОО "Кабылан эксперт"**

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

**Акт №6 приемки выполненных работ**
**за ноябрь 2023 года**

**Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29936843** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 6073487 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *3023703* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3371990 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *818302* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 20491366 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1680 | | |
| | | **Раздел 1.** | **Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)** | | | | **19231308** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3584116 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1784419* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 2993548 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *745139* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 12653644 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1065 | | |
| **1** | **1** | **1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.** | **м$^3$** | **51,07** | **63446** | **3240187** |
| **2** | **2** | **212-101-2308** *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.** | **м$^3$** | **51,83605** | **120447** | **6243497** |
| **3** | **3** | **214-210-0502** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.** | **т** | **6,74** | **314390** | **2118989** |
| **4** | **4** | **214-210-0101** *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,17** | **340531** | **57890** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 235-303-0505<br>*РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.** | **кг** | **103,56** | **34785** | **3602335** |
| 6 | 6 | 1106-1401-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/устройство кислотностойкого слоя раствором ARENA PolyElast PE/.** | **$м^2$ поверхности** | **205,16** | **19343** | **3968410** |
| **Раздел 2.** | | | **Плита перекрытия ПМ-1 лист5-6** | | | | **2921618** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 904867 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *450431* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 157240 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *30096* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1859511 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 242 | | |
| 7 | 7 | 1106-1801-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Перекрытия толщиной свыше 20 см. Возведение в мелкощитовой опалубке.** | **$м^2$ конструкций перекрытий** | **53,5** | **10231** | **547358** |
| 8 | 8 | 212-101-2308<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.** | **$м^3$** | **10,8605** | **120447** | **1308115** |
| 9 | 9 | 1106-1802-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Конструкции ступеней/перекрытий/ монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки.** | **$м^2$** | **61,924** | **6996** | **433220** |
| 10 | 10 | 1106-1801-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку.** | **т арматуры** | **1,40218** | **55090** | **77246** |
| 11 | 11 | 1106-0301-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.** | **т** | **1,40218** | **79911** | **112050** |
| 12 | 12 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.** | **т** | **1,29518** | **314390** | **407192** |
| 13 | 13 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,107** | **340531** | **36437** |
| **Раздел 3.** | | | **Монолитная стена МС-1 лист 7** | | | | **7783917** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1584504 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *788853* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 221202 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *43067* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5978211 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 373 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1106-0401-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство.** | $м^3$ | 35,77 | 61140 | 2186978 |
| 15 | 15 | 212-101-2308<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.** | $м^3$ | 36,30655 | 120447 | 4373015 |
| 16 | 16 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.** | т | 3,66373 | 314390 | 1151840 |
| 17 | 17 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | т | 0,21168 | 340531 | 72084 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **29936843** |
| **Оборудования** | **Тенге** | - |
| **Прочие** | **Тенге** | - |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **29 936 843** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2% | Тенге | 2 454 821 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **32 391 664** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 1 619 583 |
| Непредвиденные работы и затраты 5% | Тенге | 1 619 583 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **35 630 831** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.** | **Тенге** | **35 630 831** |
| **Итого в текущих ценах** | **Тенге** | **36 806 648** |
| Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1 | Тенге | 19 953 265 |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075 | Тенге | 16 853 383 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **4 416 798** |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **41 223 446** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"**

_____ **А. Халелов**

М.П.

**Авторский надзор:**
**Главный инженер проекта**
**ТОО "ЖайыкСтройПроект"**

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

**Технадзор:**
**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Қабылдау эксперт"**

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

**Подрядчик:**
**Технический директор**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

**Акт №7 приемки выполненных работ**
**за ноябрь 2023 года**

**Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **37240675** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1879991 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *925328* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1164825 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *288183* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4116521 |
| | | | перевозки | тенге | | | 25741 |
| | | | оборудование | тенге | | | 30053571 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 456 | | |
| | | | | | Демонтажные работы | | |
| **1** | **8** | **1107-0601-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Камеры со стенками из бетонных блоков. Демонтаж.** | **м³ конструкции** | **26** | **40860** | **1062360** |
| **2** | **9** | **414-104-0501** *РСНБ РК 2022* | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка.** | **т** | **22,8** | **254** | **5791** |
| **3** | **10** | **411-102-0105** *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.** | **т·км** | **114** | **175** | **19950** |
| | | | | | Монтажные работы | | |
| | | | | | Камера1 | | |
| **4** | **23** | **1122-0301-0114** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.** | **км трубопровода** | **0,0154** | **15517780** | **238974** |
| **5** | **24** | **241-102-0312** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм.** | **м** | **15,4** | **148510** | **2287054** |
| **6** | **25** | **1122-0601-0214** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.** | **км трубопровода** | **0,0154** | **27528625** | **423941** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 1122-1201-0114<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка.** | **фланец** | **10** | **115061** | **1150610** |
| 8 | 27 | 241-116-0222<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм.** | **шт.** | **10** | **129875** | **1298750** |
| 9 | 28 | 1122-0901-0210<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32* | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка.** | **задвижка или клапан** | **2** | **349837** | **699674** |
| 10 | 29 | **Прайс** | **Задвижка с металлическим клином Д=800 с уменьшиной длиной PN 10 с электоприводом AUMA.** | **шт** | **2** | **15026785,71** | **30053571** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **37240675** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **30 053 571** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **7 187 104** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2% | Тенге | 589 343 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **7 776 447** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 388 822 |
| Непредвиденные работы и затраты 5% | Тенге | 1 891 501 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **10 056 770** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.** | **Тенге** | **40 110 341** |
| **Итого в текущих ценах** | **Тенге** | **41 433 982** |
| Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1 | Тенге | 22 461 791 |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075 | Тенге | 18 972 191 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **4 972 078** |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **46 406 060** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"**

_____ **А. Халелов**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Главный инженер проекта**
**ТОО "ЖайыкСтройПроект"**

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

**Технадзор:**
**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Кабылан эксперт"**

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

**Подрядчик:**
**Технический директор**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

**Форма 2В**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

**Акт №8 приемки выполненных работ**
**за ноябрь 2023 года**

**Локальная смета №06-01-02. Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

| № п.п. | № по ЛС | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **5781030** |
| | | | *из них:* | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 897027 |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *446681* |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 472026 |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *95435* |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4411977 |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 223 | | |
| | | | | | Устройство камер 2 | | |
| 1 | 33 | 1108-0101-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.** | **$м^3$ основания** | **7,94** | **21986** | **174569** |
| 2 | 34 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Подготовка бетонная. Устройство.** | **$м^3$** | **7,94** | **39216** | **311375** |
| 3 | 35 | 1106-0401-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм. Устройство.** | **$м^3$** | **15,13** | **70106** | **1060704** |
| 4 | 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм.** | **т** | **1,89536** | **314413** | **595926** |
| 5 | 37 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.** | **т** | **0,07788** | **340531** | **26521** |
| 6 | 43 | 1111-0101-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28* | **Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя.** | **$м^2$ изолируемой поверхности** | **18,7** | **5410** | **101167** |
| 7 | 44 | 1107-0501-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка.** | **шт. сборных конструкций** | **62** | **7885** | **488870** |
| 8 | 45 | 1107-0501-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка.** | **шт. сборных конструкций** | **17** | **5934** | **100878** |
| 9 | 46 | 1107-0501-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11* | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка.** | **шт. сборных конструкций** | **25** | **5310** | **132750** |
| 10 | 47 | 221-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018.** | **$м^3$** | **41,346** | **50527** | **2089089** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 56 | 1108-0101-0307<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28* | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.** | **$м^2$ поверхности** | **147,6** | **4737** | **699181** |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого по смете, в том числе:** | **Тенге** | **5781030** |
| **Оборудования** | **Тенге** | **-** |
| **Прочие** | **Тенге** | **-** |
| **Строительно-монтажных работ** | **Тенге** | **5 781 030** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2% | Тенге | 474 044 |
| **Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,** | **Тенге** | **6 255 074** |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | 312 754 |
| Непредвиденные работы и затраты 5% | Тенге | 312 754 |
| **Итого со сметной прибылью и непредвиденными** | **Тенге** | **6 880 582** |
| **Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.** | **Тенге** | **6 880 582** |
| **Итого в текущих ценах** | **Тенге** | **7 107 641** |
| Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1 | Тенге | 3 853 126 |
| Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075 | Тенге | 3 254 515 |
| **НДС 12%** | **Тенге** | **852 917** |
| **ВСЕГО по акту** | **Тенге** | **7 960 558** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"**

_____ **А. Халелов**

м.п.

**Авторский надзор:**
**Главный инженер проекта**
**ТОО "ЖайыкСтройПроект"**

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

**Технадзор:**
**Эксперт технического надзора**
**ТОО "Қабылан эксперт"**

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

**Подрядчик:**
**Технический директор**
**ТОО "Компания НурайСтрой"**

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.