Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь с 01.12.2023г. по 15.12.2023г.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		24/д-ок	17.03.2023г.	4	16.11.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 275 135 509,00	74 226 976,79							8 907 237,21	83 134 214,00
удержание аванса 30%	382 540 652,70	22 268 093,04							2 672 171,16	24 940 264,20
гарантийный взнос 5%	63 756 775,45	3 711 348,84							445 361,86	4 156 710,70
Всего к оплате	828 838 080,85	48 247 534,91							5 789 704,19	54 037 239,10

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **Р. Нургалин**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №10 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №02-01-02. Здания КНС-2. Общестроительные работы КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26720180**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6402920
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3187507*
			машины и механизмы	тенге			2574413
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*595590*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17742847
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1756		
		Раздел 1.	**Устройство монолитной стены внутри резервуара(одностороннее и двустороннее усиление)**				**11618016**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2164823
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1077798*
			машины и механизмы	тенге			1808747
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*450231*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7644446
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	643		
1	**1**	**1106-0401-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство.**	**$м^3$**	**30,84**	**63446**	**1956675**

2	2	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	31,3026	120447	3770304
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	4,074	314390	1280825
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,104	340531	35415
5	5	235-303-0505 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая тиксотропного типа двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С/Химический анкер BIT-EX/.	кг	62,58	34785	2176845
6	6	1106-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм/устройство кислотностойкого слоя раствором ARENA PolyElast PE/.	$м^2$ поверхности	123,97	19343	2397952
		Раздел 2.	**Ригель РМ1 лист 9**				**883139**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			190355
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*94763*
			машины и механизмы	тенге			40445
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7350*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			652339
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
7	18	1106-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.	$м^3$	3,28	87526	287085
8	19	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.	$м^3$	3,3292	120447	400992
9	20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.	т	0,4062	314390	127705
10	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,1978	340531	67357

		Раздел 3.	**Ригель РМ2 лист 10**				**1543299**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			331960
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165257*
			машины и механизмы	тенге			70534
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12819*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1140805
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	81		
11	**22**	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	**$м^3$**	**5,72**	**87526**	**500649**
12	**23**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**5,8058**	**120447**	**699291**
13	**24**	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**0,72344**	**314390**	**227442**
14	**25**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,3404**	**340531**	**115917**
		Раздел 4.	**Ригель РМ3 лист 11**				**1261740**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			273925
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*136366*
			машины и механизмы	тенге			58203
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10578*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			929612
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
15	**26**	**1106-0701-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м.**	**$м^3$**	**4,72**	**87526**	**413123**
16	**27**	**212-101-2308** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**4,7908**	**120447**	**577037**

17	28	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**0,56488**	**314390**	**177593**
18	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,276**	**340531**	**93987**
		Раздел 5.	**Плита перекрытия ПМ-2 лист 12-13**				**11413986**
			из тех:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3441857
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1713323*
			машины и механизмы	тенге			596484
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*114612*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7375645
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	919		
19	30	1106-1801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Перекрытия толщиной свыше 20 см. Возведение в мелкощитовой опалубке.**	**$м^2$ конструкций перекрытий**	**200,2**	**10231**	**2048246**
20	31	212-101-2308 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W10/W12/.**	**$м^3$**	**40,6406**	**120447**	**4895038**
21	32	1106-1802-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Конструкции ступеней/перекрытий/ монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки.**	**$м^2$**	**212,129**	**6996**	**1484054**
22	33	1106-1801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку.**	**т арматуры**	**6,63142**	**55090**	**365325**
23	34	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм.**	**т**	**6,63142**	**79911**	**529923**
24	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм.**	**т**	**6,38092**	**314390**	**2006097**
25	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.**	**т**	**0,2505**	**340531**	**85303**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**26720180**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**26 720 180**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	2 191 055
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**28 911 235**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 445 562
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 445 562
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**31 802 358**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**31 802 358**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**32 851 836**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	17 809 321
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	15 042 515
НДС 12%	**Тенге**	**3 942 220**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**36 794 056**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №11 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31928104**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5220010
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2537615*
			машины и механизмы	тенге			4270142
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1025696*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			22345382
			перевозки	тенге			92578
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1344		
					Демонтажные работы		
1	**1**	**1101-0101-0368** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.**	**м^3 грунта**	**762,129**	**454**	**346007**
2	**2**	**1101-0205-0208** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*** ***ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.***	**м^3 грунта**	**23,571**	**16815**	**396346**

3	3	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	762,129	64	48776
4	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	23,571	3803	89641
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	762,129	607	462612
6	6	1122-0301-0118 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм.Демонтаж.	км трубопровода	0,105561	19992542	2110433
7	7	1123-0601-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые.	$м^3$ конструкций колодца	9,333	87621	817767
8	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	82	254	20828
9	10	411-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	410	175	71750
					Монтажные работы		
					Напорный коллектор		
10	18	1122-0301-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,109	15517780	1691438
11	19	241-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм.	м	109	148510	16187590
12	20	1122-0601-0214 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,109	27528625	3000620
13	21	1122-0801-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка.	т фасонных частей	2,25	1799076	4047921
14	22	241-112-0255 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 820х10,0 мм.	шт.	5	527275	2636375

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**31928104**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**31 928 104**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	2 618 105
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**34 546 209**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 727 310
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	1 727 310
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**38 000 829**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**38 000 829**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**39 254 857**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	21 280 464
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	17 974 392
НДС 12%	**Тенге**	**4 710 583**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**43 965 440**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

М.П.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск", ЗКО, г. Уральск, К. Аманжолов 69/1, БИН 0003 4000 3074**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Учетный квартал 0,19, 1177, БИН 0408 4000 3535**
Наименование объекта: **"Реконструкция здания КНС-2. г. Уральск" (Корректировка)**
Основание: **Договор №27/д-ок от 17.03.2023г.**

Акт №12 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №06-01-02. Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1724542**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			424922
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*204646*
			машины и механизмы	тенге			492891
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*106163*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			526
			перевозки	тенге			806203
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
					Земляные работы		
1	1	**1101-0101-0368** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.**	**м^3 грунта**	**653,004**	**454**	**296464**
2	2	**1101-0205-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.***	**м^3 грунта**	**20,196**	**16815**	**339596**
3	3	**1101-0102-0319** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Излишек грунты. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3.**	**м^3 грунта**	**526,5**	**248**	**130572**
4	4	**411-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**4606,875**	**175**	**806203**
5	5	**1101-0102-0602** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале.**	**м^3 грунта**	**526,5**	**75**	**39488**
6	6	**1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**142,299**	**64**	**9107**
7	7	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.**	**м^3 грунта**	**4,401**	**3803**	**16737**

8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**142,299**	**607**	**86375**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1724542**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 724 542**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%	Тенге	141 412
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 865 954**
Сметная прибыль 5%	Тенге	93 298
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	93 298
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**2 052 550**
Итого по расчету в базовых ценах на 3 квартала 2023г.	**Тенге**	**2 052 550**
Итого в текущих ценах	**Тенге**	**2 120 284**
Итого в текущих ценах 2023 года - 56 %, К=1	Тенге	1 149 428
Итого в текущих ценах 2024 года - 44 %, К=1,075	Тенге	970 856
НДС 12%	**Тенге**	**254 434**
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**2 374 718**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск"

_____ **А. Халелов**

м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан эксперт"

_____ **М. Жумабаев**

м.п.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО "ЖайыкСтройПроект"

_____ **А. Сейткалиев**

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **К. Мурсалимов**

м.п.