Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары" БИН 040 840 003 426, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-27 «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара», км 304-324

Справка № 8 от 15 ноября 2023 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		25-05-22/25	02.09.2022 г.	РБ		АО	16
		доп. согл. № 2	26.01.2023 г.	РБ		АО	16
		доп. согл. № 3	04.04.2023 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**809 298 978,01**									
В том числе: в текущем месяце ноябрь	**22 196 850,48**	19 818 616,50							2 378 233,98	**22 196 850,48**
Выплата аванса	**242 789 693,40**									
Удержание аванса	242 789 693,40									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	40 514 067,70									
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**768 784 910,31**									**22 196 850,48**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 14 от 28 марта 2023 года
ТОО "Қостанай жолдары"
_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Договор № 25-05-22/25 от 02.09.2022 года

АКТ выполненных работ № 7
на Средний ремонт а/д "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 304-324
за период с 1 октября по 31 октября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда. Ликвидация пучинистых участков с разборкой существующей дорожной одежды и устройством основания											
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка.	м3	6,10	6 605,18	40 291,59	6,10	40 291,59			6,10	40 291,59	100%
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка при ликвидации пучин	м3	12,20	604,77	7 378,15	12,20	7 378,15			12,20	7 378,15	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 100 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	109,80	371,54	40 794,82	109,80	40 794,82			109,80	40 794,82	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчанной	м3	109,800	6 638,27	728 882,15	109,80	728 882,15			109,80	728 882,15	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	133,956			133,956				133,956		100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	122,00	1352,70	165 029,34	122,00	165 029,34			122,00	165 029,34	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,83			1,83				1,83		100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	23,058			23,058				23,058		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**982 376,05**		**982 376,05**		-		**982 376,05**	
	РАЗДЕЛ 2.Мост через р.Айрык км 305 (длина 20 м, ширина 5,5 м)											
9	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	110,00	91,30	10 043,26	110,00	10 043,26			110,00	10 043,26	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10 043,26**		**10 043,26**		-		**10 043,26**	
	РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием цемента и золы											
10	Устройство основания методом холодного ресайклинга толщиной 15 см с использованием 44% отфрезерованного материала и добавлением инертного материала, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12%	м2	144 394,00	926,00	133 709 020,22	144 394,00	133 709 020,22			144 394,00	133 709 020,22	100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5 414,775			5 414,775				5414,775		100%
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	3 248,865			3 248,865				3 248,865		100%
14	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	1 039,6368			1 039,6368				1039,6368		100%
	Зола	т	2 079,2736			2 079,2736				2079,2736		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**133 709 020,22**		**133 709 020,22**		-		**133 709 020,22**	

	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда. Устройство асфальтобетонного покрытия											
15	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	99,7704	230 071,63	22 954 338,62	96,2424	22 142 645,85	3,5280	811 692,77	99,7704	22 954 338,62	100%
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	102,763512			99,129672		3,633840		102,763512		100%
	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	138 570,00	4 358,49	603 956 349,07	133 670,00	582 599 419,34	4 900,00	21 356 929,73	138 570,00	603 956 349,07	100%
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20 231,22			19 515,82		715,40		20 231,22		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**626 910 687,69**		**604 742 065,19**		**22 168 622,50**		**626 910 687,69**	
	РАЗДЕЛ 5. Земляное полотно. Укрепление обочин.											
16	Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной фракцией 0-80 мм толщиной 10 см	м2	59 340,000	806,720	47 870 778,47	59 340,00	47 870 778,47			59 340,00	47 870 778,47	100%
17	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	7 358,160			7 358,16				7 358,16		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**47 870 778,47**		**47 870 778,47**		-		**47 870 778,47**	
	РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда. Разметка проезжей части на ремонтируемых участках.											
16	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км.линии	19,800	40 325,680	798 448,37	19,10	770 220,39	0,700	28 227,98	19,80	798 448,37	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**798 448,37**		**770 220,39**		**28 227,98**		**798 448,37**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**810 281 354,06**		**788 084 503,58**		**22 196 850,48**		**810 281 354,06**	

Заказчик:

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Инженерная служба

Эксперт технадзора
ТОО "Аретмида снаб"

Мусралимов С.А.

Подрядчик:

Представитель по доверенности
ТОО "Костанай жолдары"

Дадиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 7 от "15" ноября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара" км 304-324 ТОО "Костанай жолдары"						
1	Ресайклирование	км	19,8	19,8	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	19,8	19,8	100%	0,7

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**