Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары" БИН 040 840 003 426, БИК KCJBKZKX, АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ188560000005731593

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения на Р-27 "Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ботакара" км 284-304

Справка № 8 от 4 сентября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		25-05-22/24	02.09.2022 г.	РБ		АО	16
		Доп.соглашение № 4	23.08.2023 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**874 017 022,12**									
В том числе: в текущем месяце сентябрь	**115 278 100,01**	102 926 875,01							12 351 225,00	**115 278 100,01**
Выплата аванса	262 205 106,64									
Удержание аванса	262 205 106,64									34 583 430,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	46 916 167,94									6 083 425,64
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**827 100 854,18**									**74 611 244,37**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Представитель по доверенности №10 от 20.01.2023 года
ТОО "Қостанай жолдары"
_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"
Договор № 25-05-22/24 от 02.09.2022 года

АКТ выполненных работ № 7
на Средний ремонт а/д "Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара" км 284-304
за период с 03 июля по 01 сентября 2023 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда. Ликвидация пучинистых участков с разборкой существующей дорожной одежды и устройством основания												
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка.	м3	304,00	7 459,33	2 267 637,66	304,000	2 267 637,66			304,00	2 267 637,66	100%
2	Покрытия и основания щебеночные. Разборка при ликвидации пучин	м3	608,00	703,09	427 479,45	608,000	427 479,45			608,00	427 479,45	100%
3	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5 472,00	449,09	2 457 400,78	5 472,000	2 457 400,78			5 472,00	2 457 400,78	100%
4	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчанной	м3	5 472,00	6 959,35	38 081 576,99	5 472,000	38 081 576,99			5 472,00	38 081 576,99	100%
5	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	6675,84			6 675,84				6 675,84	0,00	100%
6	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	6080,0	1428,66	8 686 240,50	6 080,00000	8 686 240,50			6 080,00	8 686 240,50	100%
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	91,2			91,20				91,20	0,00	100%
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1 149,12			1 149,12				1 149,12	0,00	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**51 920 335,38**		**51 920 335,38**		**0,00**		**51 920 335,38**	
РАЗДЕЛ 2. Мост через р. Томарлы км 294+400 (длина 30 м, ширина 5,7 м)												
9	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2	171,00	114,46	19 573,34	171,00	19573,34			171,00	19 573,34	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**19 573,34**		**19 573,34**		**0,00**		**19 573,34**	
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда. Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием цемента и золы												
10	Устройство основания методом холодного ресайклинга с использованием 75% отфрезированного материала и добавлением инертного материала, цемента в количестве 4%	м2	144149,45	997,80	143 831 963,91	144 149,45	143831963,9			144 149,450	143 831 963,91	100%
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	5 405,604			5 405,60				5 405,600		100%

12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	3243,363			3 243,36				3 243,360		100%
13	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-ДО	т	1037,876			1 037,88				1 037,880		100%
14	Зола	т	2075,752			2 075,75				2 075,750		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**143 831 963,91**		**143 831 963,91**		**0,00**		**143 831 963,91**	
	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда. Устройство асфальтобетонного покрытия											
15	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	99,64548	230 664,89	22 984 714,14	89,66167	20681799,65	9,98381	2 302 914,49	99,64548	22 984 714,14	100%
16	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	102,635			92,351		10,284		102,635		100%
17	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	138 396,5	4 414,93	611 010 806,16	124 530,10	549791626,2	13 866,4	61 219 179,98	138 396,5	611 010 806,16	100%
18	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20 205,889			18 181,395		2 024,494		20 205,889		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**633 995 520,30**		**570 473 425,83**		**63 522 094,47**		**633 995 520,30**	
	РАЗДЕЛ 5. Устройство 3-х очковой водопропускной круглой трубы диаметром 1,5м. Км 295+950											
19	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	150,0	190,85	28 627,20	150,0	28 627,20			150,00	28 627,20	100%
20	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	75,0	149,95	11 246,31	75,0	11 246,31			75,00	11 246,31	100%
21	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	0,003			0,003				0,003		100%
22	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2	1500,0	98,47	147 705,60	1500,0	147 705,60			1 500,00	147 705,60	100%
23	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см. Полив водой.	м3	75,0	320,86	24 064,32	75,0	24 064,32			75,00	24 064,32	100%
24	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной 15 см, шириной 8 м, щебеночные.	км	0,15	7 548 959,13	1 132 343,87	0,15	1 132 343,87			0,15	1 132 343,87	100%
25	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	177,96			177,96				177,96	0,00	100%
	Разборка существующей дорожной одежды											
26	Покрытия асфальтобетонные. Раборка	м3	2,55	7459,34	19 021,31	2,55	19 021,31			2,55	19 021,31	100%
27	Основания щебеночные. Разборка	м3	5,1	2496,32	12 731,25	5,1	12 731,25			5,10	12 731,25	100%
28	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	133,25	351,94	46 895,68	133,25	46 895,68			133,25	46 895,68	100%
29	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Демонтаж. Высота насыпи до 3/4 м	м3	5,46	44127,51	240 936,19	5,46	240 936,19			5,46	240 936,19	100%
30	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	33,15	191,74	6 356,31	33,15	6 356,31			33,15	6 356,31	100%
	Устройство искусственных сооружений											
31	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	21,00	11 780,20	247 384,11	21,00	247 384,11			21,00	247 384,11	100%

32	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	29,4			29,40	0,00			29,40	0,00	100%
33	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	19,5	61 779,85	1 204 707,07	19,50	1 204 707,07			19,50	1 204 707,07	100%
34	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	19,89			19,89	0,00			19,89	0,00	100%
35	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка. Высрта насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3	24,90	266 628,53	6 639 050,31	24,90	6 639 050,31			24,90	6 639 050,31	100%
36	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	15,00	-		15,00	0,00			15,00	0,00	100%
37	Оголовки круглых труб трехочковых, отверстием 3х1,5 м. Сооружение	м3	6,20	512 451,52	3 177 199,40	6,20	3 177 199,40			6,20	3 177 199,40	100%
38	Звенья оголовков кони-ческие из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6,0			6,00	0,00			6,00	0,00	100%
39	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ7 пл (Блок № 4пл)	шт.	4,0			4,00	0,00			4,00	0,00	100%
40	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство	м2	183,0	6 680,02	1 222 442,93	183,00	1 222 442,93			183,00	1 222 442,93	100%
41	Гидроизоляция оклеечная труб. Устройство в 2 слоя	м2	183,0	8 670,39	1 586 681,44	183,00	1 586 681,44			183,00	1 586 681,44	100%
42	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	78,0	154,75	12 070,53	78,00	12 070,53			78,00	12 070,53	100%
43	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	8,0	2 285,80	18 286,37	8,00	18 286,37			8,00	18 286,37	100%
44	Грунт1.2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	м3	78,0	494,32	38 557,21	78,00	38 557,21			78,00	38 557,21	100%
	Устройство укреплений входного, выходного русел и откосов											
45	Грунты 2 группы в карь-ерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	28,8	175,16	5 044,51	28,80	5 044,51			28,80	5 044,51	100%
46	Грунты 2 группы. Разра-ботка вручную с крепле-ниями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3	2,0	5 375,60	10 751,19	2,00	10 751,19			2,00	10 751,19	100%
47	Откосы земляного полотна. Укрепление бетоннвми плитами монолитными при толщине до 10 см (русло входного оголовка)	м2	20,0	7 435,55	148 710,91	20,00	148 710,91			20,00	148 710,91	100%
48	Откосы земляного полотна. Укрепление бетоннвми плитами монолитными при толщине до 10 см (русло выходного оголовка)	м2	20,0	8 491,77	169 835,45	20,00	169 835,45			20,00	169 835,45	100%
49	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2	36,0	7 435,55	267 679,64	36,00	267 679,64			36,00	267 679,64	100%
50	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,2	590 686,20	118 137,24	0,20	118 137,24			0,20	118 137,24	100%
51	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2			0,20	0,00			0,20	0,00	100%
52	Асфальтовые планки. Установка	м3	0,1	826 893,20	82 689,32	0,10	82 689,32			0,10	82 689,32	100%
53	Асфальтовые планки	м3	0,8			0,80	0,00			0,80	0,00	100%
54	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м	12,0	19 690,92	236 291,06	12,00	236 291,06			12,00	236 291,06	100%

55	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	25,0	362,33	9 058,28	25,00	9 058,28			25,00	9 058,28	100%
56	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	7,0	7 866,00	55 061,97	7,00	55 061,97			7,00	55 061,97	100%
	Камень бутовой марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	7,0			7,00	0,00			7,00	0,00	100%
	Восстановление дорожной одежды											
58	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси фракцией 0-80 мм. Устройство	м3	22,1	6 959,35	153 801,69	22,10	153 801,69			22,10	153 801,69	100%
59	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	26,962			26,96	0,00			26,96	0,00	100%
60	Основания из щебня однослойные, толщиной 20 см. Устройство	м2	110,5	1 815,89	200 655,37	110,50	200 655,37			110,50	200 655,37	100%
61	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	2,21			2,21	0,00			2,21	0,00	100%
62	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	27,846			27,85	0,00			27,85	0,00	100%
63	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04284	230 664,80	9 881,68	0,04284	9 881,68			0,04284	9 881,68	100%
64	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,0441252			0,0441252				0,0441252	0,00	100%
65	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	59,5	4 414,93	262 688,31	59,50	262 688,31			59,50	262 688,31	100%
66	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,687			8,687				8,687	0,00	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**17 546 594,03**		**17 546 594,03**		**0,00**		**17 546 594,03**	
	РАЗДЕЛ 6.Устройство водопропускной прямоугольной железобетонной трубы 2х2,5х4. Км 286+100											
	Устройство объездной дороги											
67	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	150,00	190,85	28 627,20	150,00	28 627,20			150,00	28 627,20	100%
68	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	75,00	149,95	11 246,31	75,00	11 246,31			75,00	11 246,31	100%
69	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	0,003			0,003	0,00			0,003	0,00	100%
70	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	1 500,00	98,47	147 705,60	1500,00	147 705,60			1 500,00	147 705,60	100%
71	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	75,00	320,86	24 064,32	75,00	24 064,32			75,00	24 064,32	100%
72	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 8,0 м, щебеночные. Устройство	км дороги	0,15	7 548 959,13	1 132 343,87	0,15	1 132 343,87			0,15	1 132 343,87	100%
73	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	177,96			177,96	0,00			177,96	0,00	100%
	Разборка существующей дорожной одежды											
74	Покрытия асфальтобетонные. Разборка	м3	4,50	7 459,33	33 567,00	4,50	33 567,00			4,50	33 567,00	100%
75	Основания щебеночные. Разборка	м3	9,00	2 496,32	22 466,91	9,00	22 466,91			9,00	22 466,91	100%

76	Грунты 2 группы в котлованах обьемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	138,75	351,94	48 831,35	138,75	48 831,35			138,75	48 831,35	100%
77	Звенья семиочковые водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 7х1,5 м. Демонтаж. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3/3 м	м3	108,15	51 008,72	5 516 593,06	108,15	5 516 593,06			108,15	5 516 593,06	100%
78	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	65,25	191,74	12 511,30	65,25	12 511,30			65,25	12 511,30	100%
	Устройство искусственных сооружений											
79	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3	63,00	10 564,18	665 543,65	63,00	665 543,65			63,00	665 543,65	100%
80	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	69,30			69,30	0,00			69,30	0,00	100%
81	Фундаменты монолитные. Устройство	м3	33,00	61 779,85	2 038 735,04	33,00	2 038 735,04			33,00	2 038 735,04	100%
82	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	33,66	0,00		33,66	0,00			33,66	0,00	100%
83	Звенья четырехочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5х2 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м	м3	84,96	210 814,40	17 910 791,58	84,96	17 910 791,58			84,96	17 910 791,58	100%
84	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 13.100 (Блок № 49)	шт.	48,00			48,00	0,00			48,00	0,00	100%
85	Оголовки четырехочковых труб входные, отверстие труб до 2,5 м. Сооружение	м3	17,50	214 003,24	3 745 056,75	17,50	3 745 056,75			17,50	3 745 056,75	100%
86	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016 марки ЗП 36 (Блок № 56)	шт.	8,00			8,00	0,00			8,00	0,00	100%
87	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4,00			4,00	0,00			4,00	0,00	100%
88	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой труб. Устройство	м2	504,00	6 680,02	3 366 728,06	504,00	3 366 728,06			504,00	3 366 728,06	100%
89	Гидроизоляция оклеечная труб. Устройство в 2 слоя	м2	183,00	8 670,39	1 586 681,44	183,00	1 586 681,44			183,00	1 586 681,44	100%
90	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	150,00	154,75	23 212,56	150,00	23 212,56			150,00	23 212,56	100%
91	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	12,00	2 285,80	27 429,56	12,00	27 429,56			12,00	27 429,56	100%
92	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с поливом водой	м3	150,00	494,32	74 148,48	150,00	74 148,48			150,00	74 148,48	100%
	Устройство укреплений входного, выходного русел и откосов					0,00	0,00					
93	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	42,00	175,16	7 356,59	42,00	7 356,59			42,00	7 356,59	100%
94	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м2	5,00	5 375,60	26 877,98	5,00	26 877,98			5,00	26 877,98	100%

95	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло входного оголовка)	м2	44,00	7 435,55	327 164,01	44,00	327 164,01			44,00	327 164,01	100%
96	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,49	0,00		4,49	0,00			4,49	0,00	100%
97	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (русло выходного оголовка)	м3	44,00	8 491,77	373 638,01	44,00	373 638,01			44,00	373 638,01	100%
98	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м3	36,00	7 435,55	267 679,64	36,00	267 679,64			36,00	267 679,64	100%
99	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	5,3856			5,3856	0,00			5,3856	0,00	100%
100	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	м3	0,5000	590 686,20	295 343,10	0,50	295 343,10			0,50	295 343,10	100%
101	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,50	0,00		0,50	0,00			0,50	0,00	100%
102	Асфальтовые планки. Установка	т	0,10	826 893,20	82 689,32	0,10	82 689,32			0,10	82 689,32	100%
103	Асфальтовые планки	м3	0,80	0,00		0,80	0,00			0,80	0,00	100%
104	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	12,00	19 690,92	236 291,06	12,00	236 291,06			12,00	236 291,06	100%
105	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	3,6700			3,67	0,00			3,67	0,00	100%
106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2	25,00	362,33	9 058,28	25,00	9 058,28			25,00	9 058,28	100%
107	Наброска или призма каменная. Устройство	м3	11,00	7 866,00	86 525,95	11,00	86 525,95			11,00	86 525,95	100%
108	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м3	11,00			11,00	0,00			11,00	0,00	100%
	Восстановление дорожной одежды											
109	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси фракцией 0-80 мм. Устройство	м3	33,75	6 959,35	234 878,13	33,75	234 878,13			33,75	234 878,13	100%
110	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	41,175			41,175	0,00			41,175	0,00	100%
11	Основания из щебня однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2	225,00	1 815,89	408 574,31	225,00	408 574,31			225,00	408 574,31	100%
112	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	4,50			4,50	0,00			4,50	0,00	100%
113	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,70			56,70	0,00			56,70	0,00	100%
114	Основания. Розлив вяжущих материалов	тн	0,0756	230 664,81	17 438,26	0,0756	17 438,26			0,075600	17 438,26	100%
115	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	тн	0,077868			0,077868				0,077868	0,00	100%
116	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	105,00	4 414,93	463 567,60	105,00	463 567,60			105,00	463 567,60	100%
117	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,330			15,33				15,33	0,00	100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**39 253 366,28**		**39 253 366,28**		**0,00**		**39 253 366,28**	

РАЗДЕЛ 7.Земляное полотно. Укрепление обочин													
118	Обочины. Укрепление смесью щебеночно-песчаной фракцией 0-80 мм толщиной 10 см	м2	59 239,50	859,48	50 915 368,69			59 239,500	50 915 368,69	59 239,500	50 915 368,69	100%
119	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-80 мм	м3	7 345,698					7 345,698		7 345,698		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**50 915 368,69**		**0,00**		**50 915 368,69**		**50 915 368,69**	
РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда. Разметка проезжей части на ремонтируемых участках													
120	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,15 м	км	19,80	42 456,41	840 636,85			19,80	840 636,85	19,80	840 636,85	100%
121	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	тн	0,02					0,02		0,02		100%
122	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	535,3524					535,3524		535,35		100%
123	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	191,1888					191,1888		191,19		100%
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8				**840 636,85**		**0,00**		**840 636,85**		**840 636,85**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**938 323 358,78**		**823 045 258,77**		**115 278 100,01**		**938 323 358,78**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Еркін Д.А.

Эксперт по техническому надзору
ТОО "Аретмида снаб"

Рассказов С.В.

Подрядчик:
Представитель по доверенности
№ 14 от 28 марта 2023 года
ТОО "Костанай жолдары"

Дадиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/22 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"5" января 2022 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 7 от "4" сентября 2023 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д "Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара" км 284-304 ТОО "Костанай жолдары"						
1	Ресайклирование	км	19,8	19,8	100%	0
2	Устройство а/б покрытия	км	19,8	19,8	100%	1,98

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**