Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**
Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140014281	060640008295			№74 ДС №1	24.05.2024 г. 01.10.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"	**104 344 441,90**	**104 344 441,90**	**32 513 397,28**				**3 901 607,67**	**36 415 004,95**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН 060140014281

Главный специалист_____ **Шэкір Ж.Б.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "DALA-Z-GROUP"
Эксперт_____ **Джанмулдаев Е.Б.**
Аттестаты № № KZ57VJE00051454от 27.12.2018 г., № № KZ94VJE00043416 от 27.12.2018 г., № KZ39VJE00035967 от 27.12.2018 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

Наименование стройки: "Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова, ж/д №104, №111 Скаткова, по ул.Скаткова, ул.Муратбаева до кк-72 КНС-14"

Наименование объекта: "Реконструкция самотечная канализация кк ж/д №10 ул.Г.Мусрепова"
Договор: №74 от 24.05.2024 г., Доп.согл.№1 от 01.10.2025 г.

Приложение 3-1
к Правилам организации

деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2025 г.
Локальная смета №02-01. Самотечную канализацию

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24 630 961**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**787,5**	**416**	**327 600**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.**	**м^3 грунта**	**15,75**	**8 300**	**130 725**
3	**412-101-0210** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**12 993,75**	**56**	**727 650**
4	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**766,7749544**	**431**	**330 480**
5	**412-102-0320** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**12 651,7867473**	**39**	**493 420**
6	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**751,4394553**	**90**	**67 630**
7	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**15,3354991**	**3 609**	**55 346**

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	751,4394553	578	434 332
9	6101-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	458,5	1 283	588 256
		Трубопроводы				
10	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,32	4 324 596	1 383 871
11	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,198	2 886 510	571 529
		Футляры				
12	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,033	6 730 224	222 097
13	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб,диаметр труб 500 мм	км	0,165	8 623 674	1 422 906
14	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	33	34 900	1 151 700
15	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	165	52 713	8 697 645
16	6121-0201-0128 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,033	14 367 741	474 135
17	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,165	25 258 571	4 167 664
18	6121-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 200 мм	м	33	5 819	192 027
19	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	165	6 524	1 076 460
20	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800(450) мм	шт.	12	37 261	447 132
		Канализационные колодцы D=1000мм -56шт				
21	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	10,05	130 582	1 312 349
		Канализационные колодцы D=1500мм -8шт				
22	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	3,6	98 891	356 008

		Итого по акту:	тенге			24 630 961,00
		Оборудование	тенге			-
		Итого смр	тенге			24 630 961,00
		Затараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,3%	тенге			1 305 440,93
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			2 767 914,53

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главам 1-8	**тенге**			**28 704 316,46**
		Сметная прибыль - 5%	**тенге**			**1 296 820,10**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	**тенге**			**861 129,49**
		Итого на 2024 год - 100%	**тенге**			**30 862 266,05**
		2024 год - 100%, К=1,075	**тенге**			**33 176 936,00**
		Итого с пониж.коэфф.	**тенге**			**32 513 397,28**
		НДС - 12%	**тенге**			**3 901 607,67**
		Итого с НДС	**тенге**			**36 415 004,95**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН 060140014281

Главный специалист_____ Шэкір Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "DALA-Z-GROUP"
№ KZ57VJE00051454от 27.12.2018 года
№ KZ94VJE00043416 от 27.12.2018 года
№ KZ39VJE00035967 от 27.12.2018 года

Эксперт_____ Джанмулдаев Е.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

Эксперт_____ Туралиев А.М.