СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017 год

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	7 317 706	8 195 831	7 317 706	8 195 831
2					
	Итого затраты подрядчика	**7 317 706**	**8 195 831**	**7 317 706**	**8 195 831**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.

1430

Форма 2

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

Стройка : Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2017 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопровод среднего давления (подземный)									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1143,63	237,58	226,14	271704	258621	--	80351	380223
					11,44	86,15	13083	98524		28168	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,37	2723,36	--	96325	--	--	69354	178933
					2723,36	--	96325	--		13254	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - Приямков	м3 грунта	47,16	2269,47	--	107028	--	--	77060	198816
					2269,47	--	107028	--		14727	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. /Приямков/.Группа грунтов 1	м3 грунта	47,16	1078,71	--	50872	--	--	36628	94500
					1078,71	--	50872	--		7000	

5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /200 мм над трубой/	м3 грунта	58,87	51,48	51,48	3031	3031	--	623	3946
					--	14,69	--	865		292	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,87	223,57	108,11	13162	6365	--	6923	21691
					115,46	47,86	6797	2818		1607	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /200 мм над трубой/	м3 грунта	39,28	1078,71	--	42372	--	--	30508	78710
					1078,71	--	42372	--		5830	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	937,6	51,48	51,48	48268	48267	--	9920	62838
					--	14,69	--	13773		4650	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	937,6	223,57	108,11	209619	101364	--	110252	345458
					115,46	47,86	108255	44874		25587	
10	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. (разравнивание лишнего грунта на месте).Группа грунтов 2	м3 грунта	98,2	95,59	95,59	9387	9387	--	1727	12003
					--	24,43	--	2399		889	
	Трубопроводы и арматура										
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	98,2	8974,40	198,56	881286	19498	--	145015	1108405
					1427,84	63,81	140214	6266		82104	
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,31	529223,45	244176,43	693283	319871	--	467255	1253382
					285047,02	75239,41	373412	98564		92843	
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	104	1573,41	10,59	163635	1101	2508	158745	348169
					1538,71	3,10	160026	322		25790	

14	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.	трубопровод	1,31	1224452,92	1026163,11	1604033	1344274	14616	453621	2222266
					187132,40	193389,92	245143	253341		164612	
15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1480,95	152,01	5924	608	--	5264	12083
					1328,94	0,36	5316	1		895	
16	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2672,94	371,13	5346	742	--	4567	10706
					2301,81	4,56	4604	9		793	
		Установка полиэтиленового крана под люк диам.63 мм(8353.09) - 2шт									
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,27	18159,03	9552,76	4903	2579	131	3740	9335
					8121,30	3618,28	2193	977		691	
		плита/КЦП1-10-1/									
		плита /ОПТ-4/									
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	5,24	8974,40	198,56	47026	1040	--	7738	59145
					1427,84	63,81	7482	334		4381	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. /бетон В15/ Устройство	м3	0,25	5480,27	1474,09	1370	369	570	467	1984
					1724,11	330,53	431	83		147	
20	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Люки. Установка	шт.	2	31475,78	279,84	62952	559	--	4291	72622
					2039,51	127,62	4079	255		5379	
21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,04	9447,39	10,77	378	--	177	189	612
					5024,89	--	201	--		45	
22	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1480,95	152,01	5924	608	--	5264	12083
					1328,94	0,36	5316	1		895	

23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1480,95	152,01	5924	608	--	5264	12083
					1328,94	0,36	5316	1		895	
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ.63х5,8 В ФУТЛЯРЕ 110Х10									
24	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,052	529223,45	244176,43	27520	12697	--	18548	49753
					285047,02	75239,41	14822	3912		3685	
25	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. /диам.110х10/Заделка битумом и прядью	футляр	1	4729,71	550,89	4730	551	2699	1475	6702
					1479,84	10,26	1480	10		496	
		Контрольная трубка на футляре диам 110х10-6шт									
26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	8485,21	3012,39	50911	18075	3804	35101	92893
					4838,62	1070,62	29032	6424		6881	
		Колпак диам.40мм - 1 штука									
27	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1421,67	121,39	17060	1456	--	15452	35112
					1300,28	0,36	15603	4		2601	
28	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.	шт.	6	1640,92	253,13	9846	1519	--	8251	19545
					1387,79	1,28	8327	8		1448	
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,655, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,3	32266,07	20228,97	9680	6069	--	3286	14003
					12037,10	5919,18	3611	1776		1037	
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	655	441,07	181,56	288901	118921	--	124692	446684
					198,61	65,79	130090	43092		33091	
		Контрольная трубка на газопроводе- 5шт									
31	1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	8485,21	3012,39	42426	15062	3171	29251	77411

					4838,62	1070,62	24193	5353		5734	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ - 4ШТ									
32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,228	13547,12	2331,76	3089	531	1023	1507	4964
					6732,84	532,51	1535	121		368	
33	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	2451,52	1183,34	9806	4733	1236	6282	17375
					959,13	494,99	3837	1980		1287	
34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	4	1190,93	--	4764	--	550	4551	10060
					1053,44	--	4214	--		745	
		Контроль качества сварных стыков									
35	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /63х5,8/	стык	28	920,05	21,63	25761	606	1795	14250	43212
					834,30	--	23360	--		3201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7317706**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1638569				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2299112			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					586087			
		- Накладные расходы	Тенге							1947412	
		- Сметная прибыль	Тенге							542048	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							7317706	
		НДС (12%)	**Тенге**		12%					878125	
		Стоимость строительства	**Тенге**							8 195 831	

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.