СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2020 года

Закачик: ТОО «Отау-Строй»

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж7"

Договор подряда:

Наименование стройки: Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	7 230 135	8 097 751	7 230 135	8 097 751
2					
	Итого затраты подрядчика	**7 230 135**	**8 097 751**	**7 230 135**	**8 097 751**

Заказчик:
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй»

_____ Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

_____ Ракитский Е.

Форма 2

Заказчик : ТОО "Отау-Строй

Подрядчик : ТОО "СМК и Ж7"

Стройка : Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ

за май 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети канализации											
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1228,38215	242,00	242,00	297268	297269	--	53680	379029
					--	60,70	--	74563		28081	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,9912005	2723,36	--	103464	--	--	74494	192194
					2723,36	--	103464	--		14236	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,55	223,57	108,11	43496	21033	--	22877	71682
					115,46	47,86	22463	9311		5309	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	316,5933375	1078,71	--	341512	--	--	245889	634392
					1078,71	--	341512	--		46992	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /с разравниванием лишнего грунта на месте/	м3 грунта	949,7800125	35,24	35,24	33470	33470	--	6772	43462
					--	9,90	--	9403		3220	

6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	949,7800125	223,57	108,11	212342	102680	--	111685	349946
					115,46	47,86	109662	45456		25919	
7	1107-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	84,14	18864,59	6476,58	1587267	544939	--	1352845	3175321
					11222,85	2403,00	944291	202188		235209	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2618819	999391		1868242	4846026
							1521392	340921	--	358966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2618819				
	Материалы		Тенге				98037				
	Всего заработная плата		Тенге					1862313			
		Накладные расходы	Тенге				1868242				
		Сметная прибыль	Тенге				358966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4846027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1226
		Сметная заработная плата	Тенге					1862313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4846027				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1226
		Сметная заработная плата	Тенге					1862313			
	РАЗДЕЛ 2. Канализационные сети К1										
8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,561	1360539,64	998399,32	763263	560102	--	339956	1191476
					362140,32	249962,86	203161	140229		88257	
9	1122-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,561	41777,98	--	23437	--	2282	20944	47931
					37709,98	--	21155	--		3550	
	канализационный колодец диаметром 1000 мм 12 штука										
10	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	7,92	72355,37	14769,03	573055	116970	--	255503	894842
					26602,39	5983,89	210691	47392		66285	
11	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кирпичная кладка	м3 кладки	0,047	40870,98	2915,83	1921	137	1379	406	2513
					8626,07	656,32	405	31		186	
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные /Отмостка/. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,73	29306,79	10,77	197235	72	--	31788	247345
					5024,89	--	33818	--		18322	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1558911	677281		648597	2384107
							469230	187652	--	176600	

Стоимость общестроительных работ		Тенге				1558911				
Материалы		Тенге				412398				
Всего заработная плата		Тенге					656882			
	Накладные расходы	Тенге				648597				
	Сметная прибыль	Тенге				176600				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2384108				371
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					656882			
	Сметная заработная плата	Тенге				2384108				371
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					656882			7230135
	Сметная заработная плата	Тенге								
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:					1990622				
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1676672			
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					528573			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2516839		
	- Накладные расходы	Тенге						535566		
	- Сметная прибыль	Тенге						7230135		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						867616		
	НДС (12%)	**Тенге**		**12%**				8 097 751		
	Стоимость строительства	**Тенге**								

Генеральный подрядчик:
Генеральный директор ТОО"Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж7"

Ракитский Е.