СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за месяц апрель 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты подрядчика	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:

Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция улицы Тауке хана в мкр.Тассай (от улицы Жибек Жолы до малой обьездной дороги г.Шымкент)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за апрель 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЛС № 4-2 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВЛ-0,4кВ										
1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметУСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ДЛЯ 1 КАБЕЛЯ	м3 грунта	401,648		217,24	206,92	87255	83109	--	26244	122578
						10,32	80,43	4146	32303		9080	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,422		2018,02	--	25068	--	--	18049	46566
						2018,02	--	25068	--		3449	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	223,237		35,20	35,20	7857	7857	--	2092	10746
						--	13,02	--	2906		796	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	223,237		161,77	76,23	36112	17017	--	19448	60005
						85,54	35,46	19095	7917		4445	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		223,237	80,80	69,74	18037	15567	313	4202	24018
						9,66	16,48	2157	3679		1779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								313		
5.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	22,324	14,00						
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3грунта		55,809	877,72	--	48985	--	--	35269	90994
						877,72	--	48985	--		6740	
7	Е11-010205-0501	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПОСТЕЛИ. Группа грунтов 1	м3 грунта		135,063	799,16	--	107936	--	--	77714	200502
						799,16	--	107936	--		14852	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
8	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		2 152,279	486,50	405,44	1047078	872614	--	379324	1540514
						81,06	163,72	174464	352375		114112	
9	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		246,926	143,21	116,19	35362	28690	--	13145	52388
						27,02	46,92	6672	11585		3881	
10	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,274	2573452,92	--	704417	--	663971	30739	793969
						147763,00	--	40446	--		58813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								423		
10.1	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,022	19314,00						
10.2	154341 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1000	273,725	2424,00				663508		
11	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		2 252,963	379,94	171,63	855983	386670	104063	351860	1304470
						162,12	54,79	365250	123444		96627	
12	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамс креплением по всей длине	м кабеля		4,977	548,82	233,53	2731	1162	359	1127	4168
						243,18	71,45	1210	356		309	
13	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		289,038	460,29	212,36	133042	61381	13087	56023	204190
						202,65	66,55	58574	19237		15125	
14	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля		270,662	395,04	175,14	106922	47403	11983	44846	163909
						175,63	54,50	47536	14750		12141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-060137-0657	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,818	1245788,00	--	3510182	--	3510182	--	3790996
					--	--	--	--		280815	
16	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5,360	22266,18	16806,30	119339	90076	300	43975	176379
					5404,00	5991,65	28963	32113		13065	
17	С123-061703-1801	Муфты концевые для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1CT-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86, ЕРКТ 0015 СЕЕ01	шт.	5,360	15344,00	--	82238	--	82238	--	88817
					--	--	--	--		6579	
18	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1,148	4916,11	1999,51	5646	2296	125	2972	9307
					2808,00	785,51	3225	902		689	
19	51-080401-0116	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 савтоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, пределрегулирования тока теплового реле от 18 А до 25 АГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,383	107030,00	--	40974	--		--	40974
					--	--	--	--	40974	--	
20	51-080401-0117	Ящики управления ЯУО 9601-3574 УХЛ4с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,383	94232,00	--	36075	--		--	36075
					--	--	--	--	36075	--	
21	51-080401-0118	Ящики управления ЯУО 9601-3674 УХЛ4с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	0,383	103561,00	--	39646	--		--	39646
					--	--	--	--	39646	--	
22	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками"предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,531	5611,68	112,01	8593	172	4121	3132	12663
					2808,00	32,81	4300	50		938	
23	С123-070203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1,531	18683,00	--	28610	--	28610	--	30899
					--	--	--	--		2289	
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СТВ-10-3ГЦ "ИВА" - 219 ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 ИЗ БМ КЛ.В22,5 F 200 W6. Устройство	м3	0,191	31434,23 7170,54	1945,71 440,18	6017 1373	372 84	4272	1326 587	7930
24.1	279473 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В22,5, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,194	19883,00				3863		
25	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,008	76699,53 57417,50	17803,72 6930,63	587 440	136 53	11	448 83	1118
26	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость закладного фундамента ЗФ-3, 1625/300	шт	0,383	10373,21 --	-- --	3971 --	-- --	3971	-- 318	4289
27	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	0,383	9277,95 3053,26	6224,69 2746,39	3552 1169	2383 1051	--	1776 426	5754
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость металлическихопор освещения СТВ10-3,0 ГЦ	шт	0,383	73457,14 --	-- --	28122 --	-- --	28122	-- 2250	30371
29	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.Монтаж на опорах для светильников	шт.	0,383	11410,50 4695,57	6187,40 2213,57	4368 1798	2369 847	201	1904 502	6775
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн "Ива" вылет 1,5м угол наклона 30 град.	шт	0,383	4910,71 --	-- --	1880 --	-- --	1880	-- 150	2030
31	Ц13-100902-1208 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжнойили коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,383	1159,20 1131,00	4,64 --	444 433	2 --	9	264 57	765
32	С124-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98 КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ	шт.	0,383	574,00 --	-- --	220 --	-- --	220	-- 18	237
33	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава	м	4,594	117,02 91,63	3,25 1,31	538 421	15 6	102	307 68	913
34	С123-060141-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	95113,00 --	-- --	437 --	-- --	437	-- 35	472
35	С123-070207-0211	Предохранители ПРС 25УЗ-П с ПВД-10	шт.	0,383	1237,00 --	-- --	474 --	-- --	474	-- 38	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У994 УХЛ3	шт.	0,383	42,00	--	16	--	16	--	17
					--	--	--	--		1	
37	С123-080306-0107	Коробка разветвительная СЖИМ У859М	шт.	0,766	477,00	--	365	--	365	--	394
					--	--	--	--		29	
38	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	0,383	3220,69	165,82	1233	63	819	265	1618
					916,30	45,93	351	18		120	
39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	--	720	--	720	--	778
					--	--	--	--		58	
40	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА	шт.	0,383	5336,09	1650,26	2043	632	78	1277	3586
					3481,92	1152,70	1333	441		266	
41	ПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ Gemera-Street 200S	шт	0,383	39267,86	--	15033	--	15033	--	16236
					--	--	--	--		1203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7158109	1619988	4476082	1117728	8928571
							945344	604119	116696	652733	
		Стоимость оборудования	Тенге				116696				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				116696				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5994649				
		Материалы	Тенге				135246				
		Всего заработная плата	Тенге					1250655			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3671328				
		Накладные расходы	Тенге				900424				
		Сметная прибыль	Тенге				551606				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7446678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								883
		Сметная заработная плата	Тенге					1250655			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1046763				
		Материалы	Тенге				668567				
		Всего заработная плата	Тенге					298808			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				940				
		Накладные расходы	Тенге				217308				
		Сметная прибыль	Тенге				101126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1365197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					298808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8928571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181
		Сметная заработная плата	Тенге					1549463			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8928571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				945344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1619988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					604119			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4476082		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						116696		
		- Накладные расходы	Тенге							1117728	
		- Сметная прибыль	Тенге							652733	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8 928 571**
		НДС 12%									1 071 429
		ВСЕГО ПО АКТУ									**10 000 000**

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.