Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«27» 05 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-Строй", г. Шымкент, ул. Мадели кожа, 48Б
наименование организации, юридический адрес

в лице: Алимбек А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция ул. Тауке Хана в мкр. Тассай (от ул. Жибек Жолы до малой объездной дороги г. Шымкент)»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», Хосчанов Т. Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Shymkent Triumph Construction» № 0007115 от 04.09.2019 г., в лице Санатбай Н.,
наименование организации

ТОО «СМК и Ж-7» ГСЛ № 000416 от 24.03.2016 г., в лице Ракитского Е.В.,
наименование организации

ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ № 001306 от 07.04.2016 .г, в лице Барлыбаева Н.,
наименование организации

ТОО «СТ-Сервис» ГСЛ № 16010897 от 05.07.2016 г, в лице Абдукадырова Б.
наименование организации

ТОО «Компания Ахмет» ГСЛ № 13002024 от 30.01.2013 г, в лице Есенкулов А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет», №256/БК
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент», от «23» август 2016 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
		рекомендованное к утверждению	рекомендованное к утверждению
Протяженность улицы	м	3047	3047
Категория улицы по		Магистральная районного	Магистральная районного

СНиП РК 3.01-01-2008		значения, транспортно-пешеходная	значения, транспортно-пешеходная
Количество полос движения	шт.	4	4
Ширина земляного полотна	м	25.0	25.0
Ширина проезжей части	м	15,0	15,0
Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
Вид покрытия		Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15-5,0	Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15-5,0
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 20016, 2017 годов, в том числе: СМР оборудование прочие	млн. тенге	1036,873 877,039 4,026 155,808	1036,873 877,039 4,026 155,808
Продолжительность строительства	месяц	9,45	9,45

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Земляное полотно шириной 25,0 м (первая очередь строительства) проходит в нулевых отметках и насыпи(до3,0м в конце трассы)

Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части 15%, продольных уклонов улицы. Сброс воды в ж/б лотки и трубы пересекающие дорогу. Пропуск воды каналов предусмотрен ж.б. водопропускными трубами отв.1,5м и 2х1,5м. Мостики на перекрестках и въездах во дворы выполненные из ж.б сборных лотков и плит перекрытия 1,0х0,8х0,15м. Железобетонные трубы предусмотрены по проекту Каздорпроект г. Алматы. Нагрузка А14.Чертежи труб приложены. Всего водопропускных труб 2шт, мостиков на перекрестках 30шт.

В связи с разрушенной дорожной одеждой, различных толщин покрытия и основания по длине участка, перемещением мелких частиц гравийного основания в нижние его части при вибрации от дорожного движения, дорожную одежду необходимо разобрать и материалы применить при строительстве новой дорожной одежды.

При этом разобранное гравийное основание необходимо перемешать с новым гравийным материалом.

Так же, при сохранении старой дорожной одежды , невозможно устройство поперечного уклона земляного полотна, так как увеличивается ширина до 15.0м и имеется риск неоднородной толщины и уплотнения основания.

Проектом по обустройству улицы для обеспечения безопасности движения автотранспорта и пешеходов предусмотрены дорожные знаки и разметка дорожная ,ограждения ,автобусные остановки с павильонами для пассажиров, светофорная сигнализация, освещение.

Дорожные знаки по СТ РК 1125-2002, плоские металлические 2-го типоразмера-132шт., № по СТРК1125- 2.1-главная дорога; 2.4уступите дорогу; 5.16.1 пешеходный переход; 5.16.2-пешеходный переход; 1.32.3-объезд препятствия; 5.12-место остановки автобуса; 5.8.1-направление по полосам на стойках СМ2 чертежи которых прилагаются.-36шт.Разметка дорожная по СТ РК 1124-2003 №№1.1-сплошная линия;1.5 –прерывистая линия разделения полос;1.6- приближения к сплошной линии; 1.14.1- пешеходный

переход «Зебра»;1.8-между полосой разгона и основной полосой движения;1.18-направление движения по полосам «Стрелы»; 1.12- «Стоп-Линия». Всего разметки-8624,0мпм и 394,86м2 прочие- стрелы , пешеходные переходы, стоп- линия.

Светофорные объекты на 2х перекрестках с Малой объездной дорогой и ул.Жибек жолы.

Перильные ограждения - 276.0пм.

Предусмотрены автобусные остановки 10 шт.Длина посадочной площадки на остановках 20.0м ,ширина 3.0м, отгон «кармана» по 30.0м с каждой стороны.

Павильоны для пассажиров(10шт.)

Организация безопасности движения при поизводстве стоительных работ:

1.Участок закрывается для движения транзитного автотранспорта с указанием направления объезда знаком

2.Допускается проезд автотранспорта местных жителей с установкой знаков ограничения скорости движения 20км\час, знаками дорожные работы, ограждения опасных участков, полив запыленных поверхностей трассы.

Перенос инженерных коммуникаций

Переустройство сетей ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ и уличное освещение.

Переустройство сетей связи.

Перенос газоснабжения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017 г.;
месяц, год

окончание работ май 2020 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 (девять);

фактически, месяц: 38 (тридцать восемь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Онтустик Жарык Транзит»

Адилбеков К.__ _____ «____»_____ 2020года

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция ул. Тауке Хана в мкр. Тассай (от ул. Жибек Жолы до малой объездной дороги г. Шымкент)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Алимбек А. _____ «_____»_____ 2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)