Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда,Кызылординская область, г.Кызылорда, КОНЫСБЕК КАЗАНТАЕВ, 43** ИИН/БИН **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№7 от 18.11.2025г.к Договору №262 от 20.10.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
151	24.11.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация и автоматизация биологической очистной станции в г. Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70,0 тысяч м3/сутки».			работа	1	424 834 740,00	424 834 740,00	45 518 007,86
				Итого	1	x	424 834 740,00	45 518 007,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) производственный директор / подпись / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 04.05.2022 № 252

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г. Кызылорда, К. Казантаева 43, БИН 060140014281
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
Наименование строительства и его адрес: «Модернизация и автоматизация биологической очистной станции в г. Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70,0 тысяч м3/сутки».

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№262	20.10.2023				
		№7	18.11.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Модернизация и автоматизация биологической очистной станции в г. Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70,0 тысяч м3/сутки».	2 402 506 290,00	379 316 732,14							45 518 007,86	424 834 740,00
Удержание аванса 30%										127 450 422,00
Итого к оплате										**297 384 318,00**

(Сдал) Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"БИН 000340001900

Производственный директор _____ Абылаев С.М.

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН 090940009190

Инженер-эксперт _____ Туралиев А.М.

(Принял) Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда БИН 60140014281

_____ Жалгасов Н.Ә.

Технический надзор:
ТОО "Аймерекс" БИН 930540000893

_____ Сандыбаев Н.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординская область, г. Кызылорда, К. Казантаева 43, БИН 060140014281**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор", БИН 000340001900, Кызылординская область, г.Кызылорда, п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

Наименование стройки: **Модернизация и автоматизация биологической очистной станции города Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70 тыс.м3/сут.**

Наименование объекта: **Модернизация и автоматизация биологической очистной станции города Кызылорда мощностью очистки сточных вод 70 тыс.м3/сут.**

Договор подряда (контракт)№262 от 20.10.2023 г. Доп. соглашение №7 от 18.11.2025г.

Акт №6 выполненных работ
за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Здание решеток. Ж/бетонные конструкции, металлоконструкции и общестроительные работы**				**142643678,1**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			21731109	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10819883*	
			машины и механизмы	тенге			4394406	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1115446*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			116518165	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5504			
						Ж/бетонные конструкция		
			Фундаменты					
						Плиты фундаментная резервуарная ПФМ-1-1 шт		
1	**11**	**У6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5**	**м^3**	**15,72**	**28241**	**443949**	
2	**12**	**У6103-0101-0211**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских.Бетон В15**	**м^3**	**62,9**	**33969**	**2136650**	
3	**13**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,6852**	**339988**	**1932900**	
4	**14**	**С1261-102-0251**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,5729**	**354275**	**557239**	
5	**15**	**У6103-0701-0101**	**Устройство набетонки из бетона В7,5**	**м^3**	**47,17**	**28241**	**1332128**	

6	16	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	157	4500	706500	
			Фундаменты ФМ-1 -2 шт					
7	17	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,84	28241	23722	
8	18	У6103-0101-0202	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3, бетон В15. Устройство	м^3	6,2	48181	298722	
9	19	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,08124	2134125	173376	
10	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	363218	7264	
11	21	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0802	339988	27267	
12	22	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1382	331233	45776	
13	23	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,2	27505	5501	
14	24	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	19	4500	85500	
			Фундаменты ФМ-2 -1 шт					
15	25	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,42	28241	11861	
16	26	У6103-0101-0202	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3, бетон В15. Устройство	м^3	3,1	48181	149361	
17	27	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04062	2134125	86688	
18	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	363218	3632	
19	29	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0401	339988	13634	
20	30	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0691	331233	22888	
21	31	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,1	27505	2751	
22	32	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7	4500	31500	
			Фундаменты ФМ-3 -1 шт					
23	33	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,42	28241	11861	
24	34	У6103-0101-0202	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3, бетон В15. Устройство	м^3	3,6	48181	173452	
25	35	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04062	2134125	86688	
26	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	363218	3632	
27	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0401	339988	13634	
28	38	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0691	331233	22888	
29	39	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,1	27505	2751	
30	40	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	9,8	4500	44100	

			Фундаменты ФМ-4 -2 шт					
31	41	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,8	28241	22593	
32	42	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В15	$м^3$	5,8	55734	323257	
33	43	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,09504	2134125	202827	
34	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0194	363218	7046	
35	45	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0736	339988	25023	
36	46	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1298	331233	42994	
37	47	У6103-0701-0806	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,03528	1360041	47982	
38	48	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,2	27505	5501	
39	49	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,2	4500	86400	
			Фундаменты ФМ-5 -1 шт					
40	50	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,32	28241	9037	
41	51	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В20	$м^3$	2,2	56063	123339	
42	52	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04752	2134125	101414	
43	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	363218	2724	
44	54	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0222	339988	7548	
45	55	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0527	331233	17456	
46	56	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
47	57	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8,6	4500	38700	
			Фундаменты ФМ-6 -2 шт					
48	58	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,4	28241	11296	
49	59	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В15	$м^3$	2,4	55734	133762	
50	60	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01672	2134125	35683	
51	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01192	363218	4330	
52	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03444	339988	11709	
53	63	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0642	331233	21265	
54	64	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,2	27505	5501	
55	65	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,4	4500	60300	
			Фундаменты ФМ-7 -1 шт					

56	66	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,3	28241	8472	
57	67	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м^3 под колонны, бетон В15	м^3	2	55734	111468	
58	68	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01254	2134125	26762	
59	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	363218	3342	
60	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	339988	8364	
61	71	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0493	331233	16330	
62	72	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,1	27505	2751	
63	73	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	6,8	4500	30600	
			Фундаменты ФМ-8 -1 шт					
64	74	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,4	28241	11296	
65	75	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м^3 под колонны, бетон В15	м^3	2,86	55734	159399	
66	76	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01254	2134125	26762	
67	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	363218	9080	
68	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	339988	15911	
69	79	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,065	331233	21530	
70	80	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,1	27505	2751	
71	81	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	8	4500	36000	
			Фундаменты ФМ-9 -2 шт					
72	82	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,4	28241	11296	
73	83	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м^3 под колонны, бетон В15	м^3	2,6	55734	144908	
74	84	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01672	2134125	35683	
75	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0236	363218	8572	
76	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	339988	18155	
77	87	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0716	331233	23716	
78	88	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	м^3	0,2	27505	5501	
79	89	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	14,2	4500	63900	
			Фундаменты ФМ-10 -1 шт					
80	90	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м^3	0,36	28241	10167	

81	91	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В15	$м^3$	2,6	55734	144908	
82	92	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04752	2134125	101414	
83	93	У6103-0701-0808	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00984	1321376	13002	
84	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0297	363218	10788	
85	95	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05633	339988	19152	
86	96	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589	331233	19510	
87	97	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
88	98	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,1	4500	40950	
			Фундаменты ФМ-11 -1 шт					
89	99	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,4	28241	11296	
90	100	У6103-0101-0202	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$, бетон В15. Устройство	$м^3$	3,1	48181	149361	
91	101	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,04752	2134125	101414	
92	102	У6103-0701-0808	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,00984	1321376	13002	
93	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00995	363218	3614	
94	104	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0401	339988	13634	
95	105	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0694	331233	22988	
96	106	У6103-0701-0806	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01764	1360041	23991	
97	107	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
98	108	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,6	4500	47700	
			Фундаменты ФМ-12 -1 шт					
99	109	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,45	28241	12708	
100	110	У6103-0101-0202	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$, бетон В15. Устройство	$м^3$	3,4	48181	163815	
101	111	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,02708	2134125	57792	
102	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01503	363218	5459	
103	113	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04342	339988	14762	
104	114	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07552	331233	25015	
105	115	У6103-0701-0806	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,01764	1360041	23991	
106	116	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
107	117	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,2	4500	50400	

			Фундаменты ФМ-13 -1 шт					
108	118	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,3	28241	8472	
109	119	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В15	$м^3$	1,9	55734	105895	
110	120	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,01254	2134125	26762	
111	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00892	363218	3240	
112	122	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	339988	8364	
113	123	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0459	331233	15204	
114	124	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
115	125	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	8	4500	36000	
			Фундаменты ФМ-14 -1 шт					
116	126	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,2	28241	5648	
117	127	У6103-0101-0201	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, бетон В15	$м^3$	1,45	55734	80814	
118	128	У6103-0701-0803	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,00836	2134125	17841	
119	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	363218	2179	
120	130	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722	339988	5855	
121	131	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0321	331233	10633	
122	132	У6103-0701-0101	Подбетонка, бетон 7,5. Устройство (примечание п.3)	$м^3$	0,1	27505	2751	
123	133	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,7	4500	30150	
			Резервуар монолитный Р3м1					
124	216	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	24,5	28241	691905	
125	217	Е11-061301-0105 *Изм. и доп. вып. 28*	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа Бетон В20	$м^3$	166,3	164410	27341383	
126	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0643	363218	23355	
127	219	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,83767	339988	1984738	
128	220	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7216	320090	230977	
129	221	Е11-131001-0301	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	$м^2$ поверхности	103	2530	260590	
130	222	Перечень П.76 *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Пенетрон (проникающая гидроизоляция для бетонных поверхностей)	кг	113,3	2573	291521	
			Лист 4(КЖ)					

131	223	С1241-102-0323	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1	180098	180098	
132	224	С1241-102-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,5	169434	254151	
133	225	С1241-102-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	0,5	76715	38358	
134	226	У6103-0701-0802	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,00836	2430199	20316	
135	227	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,455088	1321376	601342	
					Подземное хозяйство (лист 3 АС)			
			Площадка Плм-1 -2 шт					
136	228	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	1,17	28241	33042	
137	229	У6103-0101-0211	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон В20. Устройство	$м^3$	6,4	34298	219507	
138	230	У6111-0401-0107	Стены внутренние и наружные. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9	4500	40500	
					Металлоконструкция			
139	253	У6106-0302-0101	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	т	15,58	148428	2312508	
140	254	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	16,2032	1035403	16776842	
141	258	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	3,7232	1041284	3876909	
142	259	С1222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	8,1744	1037900	8484210	
143	260	С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	1,092	1035403	1130660	
144	263	С1222-512-1002	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые	т	0,9568	1033595	988944	
145	264	С1222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	4,2952	1047194	4497908	
146	269	С1222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	15,9952	1043698	16694158	
147	271	С1222-512-0501	Стойки фахверка	т	6,396	1048076	6703494	
148	272	С1222-512-0601	Ригели фахверка	т	16,068	1048076	16840485	
149	275	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,0472	1074856	3275301	
					Общстроительные работы (АР)			
			Стены					
150	298	С1222-502-0101	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 80 мм, ПТС 110-0.7	$м^2$	992,25	16899	16768033	
		Раздел 2.	Здание решеток. Технолгические оборудование				73574285,53	
			из них:					
			оборудование	тенге			73574286	
					Технологические оборудование			
151	2	Перечень П.38 *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Решетка канализационная механизированная грабельная РТО1100.2400.850.6	шт	3	17061209,97	51183630	

152	**4**	**Перечень П.37** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Конвейер винтовой ЭВК2-200-7,25-3-1**	**шт**	**1**	**9805192,99**	**9805193**	
153	**6**	**Перечень П.39** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Пресс винтовой отжимной ЭПВП 2-220-500**	**шт**	**1**	**12585462,63**	**12585463**	
		Раздел 3.	**Аэрируемые горизонтальные песколовки-жироловки. Ж/бетонные конструкции аэрируемых горизонтальных песколовок-жироловок**				**12512005,88**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2758247	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1380810*	
			машины и механизмы	тенге			935020	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*215692*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8818740	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	789			
			Плита фундаментная ПФМ-1					
154	**12**	**У6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	**$м^3$**	**90,9**	**13510**	**1228059**	
155	**13**	**У6103-0701-0101**	**Подготовка бетонная, бетон 7,5. Устройство**	**$м^3$**	**29,9**	**28241**	**844406**	
156	**14**	**У6109-0201-0101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**299**	**1664**	**497536**	
157	**15**	**У6109-0201-0102** *К=2*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**299**	**283**	**84617**	
158	**16**	**У6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**299**	**4793**	**1433107**	
159	**17**	**У6111-0403-0102**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**299**	**2889**	**863811**	
160	**18**	**У6103-0101-0211**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских.Бетон В15**	**$м^3$**	**116**	**34191**	**3966156**	
161	**19**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,1764**	**339988**	**2099902**	
162	**20**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,253**	**320090**	**401073**	
163	**21**	**С1261-102-0251**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,347**	**354275**	**477208**	
164	**28**	**У6109-0102-0110**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (набетонки)**	**$м^3$**	**16,1**	**38269**	**616131**	
		Раздел 4.	**Аэрируемые горизонтальные песколовки-жироловки. Технологические оборудование**				**44252688,09**	
			из них:					
			оборудование	тенге			44252688	
						Технологические оборудование		
165	**3**	**Перечень П.41** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Насос погружной песковой Flygt HFS 5520 MT907-5SA Q=20$м^3$/ч; H=12м; 3,1kW; 400V;50Hz ;6,8A включительно 20м контрольно-силового кабеля**	**шт**	**3**	**6979946,68**	**20939840**	

166	**6**	**Перечень П.43** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Ультразвуковой датчик уровня LSU 100 с 20м кабеля**	**шт**	**2**	**791002,67**	**1582005**	
					Пескопровод (К6,К6Н)			
167	**29**	**Перечень П.41** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Насос погружной песковой Flygt HFS 5520 MT907-5SA Q=20м^3/ч; H=12м; 3,1kW; 400V;50Hz ;6,8A включительно 20м контрольно-силового кабеля**	**шт**	**3**	**6979946,68**	**20939840**	
168	**32**	**Перечень П.43** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Ультразвуковой датчик уровня LSU 100 с 20м кабеля**	**шт**	**1**	**791002,67**	**791003**	
		Раздел 5.	**Аэротенки. Железобетонные конструкции. Аэротенки существующие**				**6619023,25**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			499633	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*248656*	
			машины и механизмы	тенге			139637	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25995*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5979753	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	142			
					Стены монолитные Стм1-3 шт (лист 10)			
169	**31**	**Е11-060601-0205**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м^3**	**17,61**	**65284**	**1149651**	
170	**32**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,28522**	**339988**	**776947**	
			(лист 9, примечание п.6)					
171	**33**	**Е11-460301-0201**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**отверст.**	**8**	**3202**	**25616**	
			Элемент №1-1шт (ЛИСТ 14)					
172	**40**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,10706**	**363218**	**38886**	
173	**41**	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6987**	**339988**	**237550**	
174	**42**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13,50788**	**320090**	**4323737**	
175	**43**	**С1261-102-0251**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,18809**	**354275**	**66636**	
		Раздел 6.	**Аэротенки. Аэротенки существующие.Технологическое оборудование**				**39406834,68**	
			из них:					
			оборудование	тенге			39406835	
					Технологическое оборудование			

176	**5**	**Перечень П.33** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Погружной пропеллерный насос-6 шт Flygt PP 4630 MT 916-5SA, 1,5кВт, включительно 20м контрольно-силового кабеля, в комплекте: болт, подъемная ручка, верхняя опора, направляющие, подъемное устройство, панель управления для насоса**	**шт**	**1**	**39406834,68**	**39406835**	
		Раздел 7.	**Насосная станция сырого осадка. Технологическое оборудование**				**3906307,97**	
			из них:					
			оборудование	тенге			3906308	
					Технологическое оборудование			
177	**5**	**Перечень П.2** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Станина для сухой установки**	**шт**	**2**	**1792437,29**	**3584875**	
178	**7**	**Перечень П.4** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Датчик уровня LTU-601**	**шт**	**1**	**321433,39**	**321433**	
		Раздел 8.	**Насосная станция иловая. Технологическое оборудование**				**19090795,16**	
			из них:					
			оборудование	тенге			19090795	
					Система подачи возвратного активного ила			
179	**4**	**Перечень П.13** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Станина для сухой установки**	**шт**	**3**	**1792437,29**	**5377312**	
180	**6**	**Перечень П.15** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Гидростатистический датчик уровня LTU-601**	**шт**	**1**	**321433,39**	**321433**	
					Система подачи избыточного активного ила			
181	**39**	**Перечень П.18** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Станина для сухой установки**	**шт**	**2**	**3125603,24**	**6251206**	
					Производственная канализация КЗН			
182	**52**	**Перечень П.21** ***НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963***	**Насос дренажный Flygt KS 2620 для погружной установки**	**шт**	**3**	**2380281,14**	**7140843**	
		Раздел 9.	**Первичные отстойники №1,№2 и №3. Общестроительные работы**				**21385758,56**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4270447	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2125740*	
			машины и механизмы	тенге			146932	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9966*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16968380	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1058			
			Стены и днище					

183	**30**	**Е11-090305-0301** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**14,31945**	**323590**	**4633631**	
184	**31**	**С1241-102-0185**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**513**	**5653**	**2899989**	
185	**32**	**С1222-504-0101**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**7,425**	**1083405**	**8044282**	
			Лотки - 45 шт (прилож.лист)					
186	**36**	**С1225-203-0104**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом более 0,5 м^3 до 1,0 м^3 СТ РК 937-92**	**м^3**	**70,2**	**82733**	**5807857**	
		Раздел 10.	**Вторичные отстойники №1,№2 и №3. Общестроительные работы**				**27434803,1**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5504131	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2739842*	
			машины и механизмы	тенге			189379	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12846*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			21741293	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1363			
					Монтажные работы			
187	**14**	**Е11-090305-0301** ***Изм. и доп. вып. 28***	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**18,45618**	**323590**	**5972235**	
188	**15**	**С1241-102-0185**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**661,2**	**5653**	**3737764**	
189	**16**	**С1222-504-0101**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**9,57**	**1083405**	**10368186**	
			Лотки - 57 шт (лист 4)					
190	**20**	**С1225-203-0104**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом более 0,5 м^3 до 1,0 м^3 СТ РК 937-92**	**м^3**	**88,92**	**82733**	**7356618**	
		Раздел 11.	**Наружные сети**				**3218085,52**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			694198	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*344104*	
			машины и механизмы	тенге			593076	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136885*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1930812	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	223			
					От существующий приемной камеры до здании рещеток			
			Лоток ж/б 62 м					
191	**1**	**У6109-0102-0101**	**Слои подстилающие песчаные(основание лотка). Устройство с уплотнением трамбовками**	**м^3 подстилающего слоя**	**10,7**	**19547**	**209153**	
192	**2**	**У6104-0903-0101**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м^3 сборных конструкций**	**27,48**	**27036**	**742949**	

193	**3**	**С1225-203-0103**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**1,86**	**89961**	**167327**	
194	**4**	**С1225-203-0107**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**22,5**	**53201**	**1197023**	
195	**5**	**С1225-202-1104**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92**	**м^3**	**3,12**	**75497**	**235551**	
			Угол поворота КЛ1200х1080					
196	**8**	**У6103-0101-0304**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м^3**	**1,6**	**40871**	**65394**	
197	**9**	**У6104-0901-0201**	**Плиты перекрытия лотков. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**0,41**	**36256**	**14865**	
198	**10**	**С1225-202-1103**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92**	**м^3**	**0,41**			
					От здании горизонтальной песколовки до колодца КП1			
			Трубопровод					
199	**14**	**Е11-220501-0421** *Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 1400 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,056**	**10461146**	**585824**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**394044265,9**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			35457764	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17659035*	
			машины и механизмы	тенге			6398449	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1516830*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			171957143	
			оборудование	тенге			180230911	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	9079			
			Исправление по выполнению №1 декабрь 2023 год	-716 393 077	716 393 077		0	
			Исправление по выполнению №2 декабрь 2023 год	-109 406 388	109 406 388		0	
			Итого за ноябрь месяц 2025 год	**213 813 354**	**180 230 911**		**394 044 266**	
			Итого	**-611 986 111**	**1 006 030 377**	**0**	**394 044 266**	
			Затраты на организацию 6,4%	-39 167 111			-39 167 111	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального			15 932 142	15 932 142	
			Итого	**-651 153 222**	**1 006 030 377**	**15 932 142**	**370 809 297**	
			Сметная прибыль 5%	-32 557 661			-32 557 661	
			Непредвиденные затраты 3%	-19 534 597	30 180 911	477 964	11 124 279	
			Итого в сметных ценах	**-703 245 479**	**1 036 211 288**	**16 410 107**	**349 375 915**	
			в том числе на 2023 год -24%	-168 778 915	248 690 709	3 938 426	83 850 220	
			в том числе на 2024 год -76%	-534 466 564	787 520 579	12 471 681	265 525 695	
			2023 год -24% К=1,079	-182 112 449	268 337 275	4 249 561	90 474 387	

			2024 год -24% К=1,163	-621 584 614	915 886 433	14 504 565	308 806 384	
			Итого в прогнозных ценах	**-803 697 064**	**1 184 223 708**	**18 754 126**	**399 280 771**	
			понижающий коэффициент К=0,95	-763 512 211	1 125 012 523	17 816 420	379 316 732	
			НДС в текущих ценах -12%			45 518 008	45 518 008	
			ВСЕГО:	**-763 512 211**	**1 125 012 523**	**63 334 428**	**424 834 740**	

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, БИН 60140014281

Руководитель_____**Жалғасов Н.Ә.**

м.п.

ТОО "Мелиоратор", БИН 000340001900

Производственный директор_____ **Абылаев С.М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" БИН 090940009190

_____**Туралиев А.М.**

м.п.

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Аймереке"

_____**Сандыбаев Н.Б.**

м.п.