СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов).
Жилой дом № 6

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г. Шымкент без наружных инженерных сетей (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом № 6**

Договор:

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		6-8-ЭТАЖИ										
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
1	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	390,51		1 869,5	11,79	730052	4604	148010	463531	1289070
						1 478,69	5,06	577438	1976		95487	
2	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	390,51		1 502,86	8,99	586877	3511	97966	389873	1054890
						1 243	4,97	485400	1941		78140	
3	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 184,34		2 235,33	149,02	2647382	176490	482723	1709092	4704992
						1 678,72	125,13	1988169	148196		348518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
4	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	983,53	1 191,78 805,27	7,54 3,22	1172154 792009	7416 3167	372729	636141 144664	1952959
5	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	155,36	980,87 709,97	7,54 3,22	152384 110298	1171 500	40915	88639 19282	260305
6	Е11-150601-107 1115-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	$м^2$ оклеиваемой поверхности	828,18	750,33 672,14	1,29 0,73	621405 556650	1069 605	63686	445804 85377	1152586
7	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	155,36	1 231,03 989,33	8,47 4,69	191248 153699	1316 729	36233	123542 25183	339973
8	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	200,79	7 193,68 3 853,33	27,79 14,49	1444449 773726	5581 2910	665142	621308 165261	2231018
9	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	1,92	101 565,35 57 418,61	4 433,4 1 976,99	195048 110268	8514 3797	76266	86689 22539	304276
10	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,86	51 092 --	-- --	95174 --	-- --	95174	-- 7614	102788
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7836173	209672	2078844	4564619	13392857
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5547657	163821	--	992065	
		Материалы	Тенге				7836173				
		Всего заработная плата	Тенге				1983674				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5711478			
		Накладные расходы	Тенге				95174				
		Сметная прибыль	Тенге				4564619				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				992065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13392857				
		Сметная заработная плата	Тенге								2251
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5711478			
							13392857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2251
		Сметная заработная плата	Тенге					5711478			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13392857
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5547657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2078848		
		- Накладные расходы	Тенге							4564619	
		- Сметная прибыль	Тенге							992065	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13 392 857
		НДС 12%									1 607 143
		ВСЕГО ПО АКТУ									15 000 000

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.