Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД", КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, Е. Абая 48/70
Соисполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "DOS stroy company", КАЗАХСТАН, ЕСИЛЬ р-он, НУР-СУЛТАН г., БУКАР ЖЫРАУ ул., д. 30/1, кв.36, БИН/ИИН 180640030612, БИК TSESKZKA, ИИК KZ42998BTB0000434278 (KZT), Банк АО «Alatau City Bank»
Договор (контракт)_____

Акт выполненных работ №1

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	3	3	4	5	6	7
3	**Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области**		**работа**	**1**	**362800**	**362800**
		ВСЕГО по акту				**590 287**
		НДС (12%)				70834
		Всего по акту с НДС				**661 121**

Заказчик:
ТОО "Сарыарка ЛТД"
Директор_____ **Мусин М.Ш.**

Подрядчик:
ТОО "DOS stroy company"
Директор_____ **Еркенұлы Р.**

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыарка ЛТД", КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г. Кокшетау, Абая 48/70

(наименование)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DOS stroy company", КАЗАХСТАН, ЕСИЛЬ р-он, НУР-СУЛТАН г., БУКАР ЖЫРАУ ул., д. 30/1, кв.36, БИН/ИИН 180640030612, БИК TSESKZKA, ИИК KZ42998BTB0000434278 (KZT), Банк АО «Alatau City Bank»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области

(наименование)

Договор _____

Акт приемки выполненных работ №1

за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	**1204-0101-0302** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Разборка подвесного потолка типа Armstrong**	**$м^2$ подшивки**	**111,91**	**636**	**71175**
2	**1111-0101-1101** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Стяжки цементно-песчаные армированные толщиной 20 (40) мм. Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**154,86**	**2 158**	**334188**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			1 503	232755
		в том числе оплата труда рабочих			756	117074

2.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,444164	3 984	232842
2.2		машины и механизмы			86	13318
		в том числе оплата труда машинистов			31	4801
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0847253	6 194	12913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0847253*	*2 303*	*4801*
2.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,8885501	31	462
2.3		материалы, изделия и конструкции			569	88115
2.3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,159144	27 856	88001
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	5,4201	36	195
3	**1106-0301-0410** ***Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,372**	**204 040**	**75903**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			63 647	23677
		в том числе оплата труда рабочих			31 687	11788
3.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,833024	4 899	23677
3.2		машины и механизмы			4 398	1636
		в том числе оплата			1 383	514
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0666624	12 988	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0666624*	*3 931*	*262*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0916608	8 399	770

		в т.ч. затраты труда	*чел.-ч*	*0,0916608*	*2 752*	*252*
3.3		материалы, изделия и конструкции			135 995	50590
3.3.1	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10416	485 697	50590
4	**1111-0101-1102** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Стяжки цементно-песчаные армированные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**619,44**	**176**	**109021**

ВСЕГО по акту **590 287**

НДС (12%) 70834

Всего по акту с НДС **661 121**

Заказчик:

ТОО "Сарыарка ЛТД"

Директор **Мусин М.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "DOS stroy company"

Директор **Еркенұлы Р.**