Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Сарыарка ЛТД"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Общеобразовательная школа № 1 села Зеренда отдела образования по Зерендинскому району управления образования**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2025-17 от 25.07.2025г.

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2025 год

Составлен(а) 2024.1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1907063**
	Раздел 1.	**Проемы**				**230296**
		Оконные проемы				
1	1110-0501-0108 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**4,5**	**9 476**	**42642**
2	223-102-0308	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**4,5**	**41 701**	**187654**
	Раздел 2.	**Внутренняя отделка**				**582089**
		Стены, перегородки и колонны				
3	1115-0203-0501 *Кзтр и Кэм=1,06*	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-песчаным раствором**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**44,66**	**2 013**	**89901**
4	1115-0203-0601 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**32**	**3 893**	**124576**
5	1115-0107-0105 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м^2 поверхности облицовки**	**20**	**11 165**	**223300**
		Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
6	1115-0206-0206 *Кзтр и Кэм=1,06*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	42	3 436	144312
	Раздел 3.	**Полы**				**316809**
		Тип 1				
7	1111-0101-3503 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит OSB. Устройство	$м^2$ покрытия	15,5	2 977	46144
8	215-304-0107	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	15,5	1 041	16136
		Тип 2				
9	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,8	2 158	36254
10	1111-0101-1101 *Кзтр и Кэм=1,06*	Прослойка и заполнение швов цементно-песчаным раствором. Устройство	$м^2$ стяжки	16,8	2 158	36254
11	1111-0101-1102 *Кзтр и Кэм=1,06*	Прослойка и заполнение швов цементно-песчаным раствором. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	-16,8	176	-2957
12	1111-0101-2707 *Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	17,8	10 392	184978
	Раздел 4.	**Фасад**				**52512**
13	1108-0701-0101 *Кзтр и Кэм=1,12*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	19,2	2 735	52512
	Раздел 5.	**Кровля**				**725357**
14	1112-0101-1303 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	20,1087	9 225	185503
15	1110-0102-0605 *Кзтр и Кэм=1,12*	Кровли. Обшивка пергамином	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	20,1087	606	12186
16	1112-0101-1701 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные армированные толщиной 15 (30) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	21,1587	1 887	39926
17	1112-0101-1702 *Кзтр и Кэм=1,12*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные армированные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-	$м^2$ стяжки	317,3805	33	10474
18	1106-0301-0410 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,031455	450 715	14177
19	1110-0105-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропильная система крыши. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,4773173	155 738	74336
20	215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,01584	109 230	1730
21	1110-0104-0201 *Кзтр и Кэм=1,12*	Карниз. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	2,6577	6 290	16717
22	1112-0101-0705 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из профнастила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	31,0932	10 878	338232
23	1110-0115-0101 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,4773173	9 956	4752

1	2	3	4	5	6	7
24	1110-0115-0201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**32,1963**	**360**	**11591**
		Водосточная система				
25	1112-0101-0707 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли профнастилом**	**м труб**	**2,451**	**6 419**	**15733**

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **1 907 063**
НДС 12 % 228 848
Итого с НДС **2 135 911**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST", БИН 100340012679

Директор_____**Капаров Н.Б.**

Принял (Заказчик):
ТОО "Сарыарка ЛТД", БИН 920840000743

Директор_____**Мусин М.Ш.**