СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за март месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов) Жилые дома №5, №6 (без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 12-ти этажного жилого дома в АДЦ города Шымкент (всего 8 домов) Жилые дома №5, №6 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за март 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА										
		2-7 ЭТАЖИ										
1	**Е11-150206-206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**181,83**		**1 869,5**	**11,79**	**339937**	**2144**	**68918**	**215836**	**600235**
		НР - 80%; СП - 8%				**1 478,69**	**5,06**	**268875**	**920**		**44462**	
2	**Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**181,83**		**1 439,06**	**8,99**	**261669**	**1635**	**34015**	**181538**	**478664**
		НР - 80%; СП - 8%				**1 243**	**4,97**	**226019**	**904**		**35457**	
3	**Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**550,33**		**2 235,33**	**149,02**	**1230159**	**82009**	**224307**	**794164**	**2186269**
		НР - 80%; СП - 8%				**1 678,72**	**125,13**	**923843**	**68862**		**161946**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-150206-202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508,73	1 191,78	7,54	606290	3836	192792	329040	1010156
		НР - 80%; СП - 8%			805,27	3,22	409662	1638		74826	
5	Е11-150206-203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508,73	980,87	7,54	498994	3836	133978	290255	852389
		НР - 80%; СП - 8%			709,97	3,22	361180	1638		63140	
6	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	508,73	1 171,87	8,47	596161	4309	88554	404547	1080765
		НР - 80%; СП - 8%			989,33	4,69	503298	2386		80057	
7	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	43,25	7 193,68	27,79	311148	1202	143278	133836	480583
		НР - 80%; СП - 8%			3 853,33	14,49	166668	627		35599	
		8-12 ЭТАЖИ									
8	Е11-150206-206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	184,56	1 869,5	11,79	345040	2176	69953	219076	609245
		НР - 80%; СП - 8%			1 478,69	5,06	272911	934		45129	
9	Е11-150405-104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	184,56	1 439,06	8,99	265597	1659	34527	184263	485849
		НР - 80%; СП - 8%			1 243	4,97	229411	917		35989	
10	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	550,14	2 235,33	149,02	1229742	81982	224231	793894	2185527
		НР - 80%; СП - 8%			1 678,72	125,13	923529	68839		161891	
11	Е11-150206-202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508,48	1 191,78	7,54	606001	3834	192700	328883	1009675
		НР - 80%; СП - 8%			805,27	3,22	409467	1637		74791	
12	Е11-150206-203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	508,48	980,87	7,54	498757	3834	133915	290117	851984
		НР - 80%; СП - 8%			709,97	3,22	361008	1637		63110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**508,48**	**1 171,87**	**8,47**	**595877**	**4307**	**88511**	**404355**	**1080251**
					989,33	**4,69**	**503059**	**2385**		**80019**	
		НР - 80%; СП - 8%									
14	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**$м^2$ поверхности облицовки**	**43,31**	**7 193,68**	**27,79**	**311590**	**1204**	**143481**	**134026**	**481265**
					3 853,33	**14,49**	**166905**	**628**		**35649**	
		НР - 80%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7696962**	**197967**	**1773160**	**4703830**	**13392857**
							5725835	**153952**	**--**	**992065**	
							7696962				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1773161**				
	Материалы		Тенге					**5879787**			
	Всего заработная плата		Тенге				**4703830**				
		Накладные расходы	Тенге				**992065**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13392857**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								**2335**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**5879787**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**13392857**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч								**2335**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**5879787**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**13392857**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**5725835**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**197967**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**153952**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1773161**		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4703830**	
		- Накладные расходы	Тенге							**992065**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**13 392 857**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1 607 143
		НДС 12%									**15 000 000**
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.