Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"01" 10 **2025 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "ЖАНЭМ, , Номер лицензии 21027000, Дата выдачи лицензии 22.09.2021 год, I категория, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ШОН ТЕЛЬКОЗЫ, 4, 071040018532, +77012243389**

наименование организации, юридический адрес

в лице **СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту **«Строительство уличного освещения в селе Карашокы, Жанажолского с.о. , Баянаульского района, Павлодарской области » новое, II, технический несложный**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района»**

в лице руководителя **Махамбетов Руслан Амантаевич**

(*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет *наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация)) **ТОО «JBR construction», № лицензии 23019489 от 05.09.2023 г.**

Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района, Павлодарской области » № 1-04-1/1 от 13.01.2025 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
25	кВт	25	21	7	7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжения:

ВЛ 04 : опоры СВ-95-2: СИП 4 4*35; СИП 4 4*25; Светильники 80 Вт;
ВЛ 10: опоры СВ-105-3,5; РЛНД; КТПН 25 10-04

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"04"августа 2025 года;**

месяц, год

окончание работ **"09" сентября 2025 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;

фактически, 1,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 75% и фактически применено 75 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Ильмашев Д.М гл.инженер БРЭС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство уличного освещения в селе Карашокы, Жанажолского с.о. , Баянаульского района, Павлодарской области »

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

СМАИЛОВ САПАР МАЖИТОВИЧ

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)