Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"25" декабрь 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Рубин и К" г.Астана, ПРОСПЕКТ АБЫЛАЙ ХАНА, 5/3, БИН/ИИН 170340008257**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Руководитель Жалимбетов Досжан Мухамаддинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Работы по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ для обслуживания бассейна "Шымыр" по адресу ул. Машхур Жусупа, 168/1»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа "Батыр" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова, 140/1, БИН 990740003995, Руководитель Семеев Чингиз Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «СПМК-7»**.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "АРХПРОЕКТ-А», ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 19007734 от 03.04.2019 года., Республика Казахстан, Павлодарская область, 140000, город Павлодар, улица Бекхожина, 11/1-37.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа "Батыр" управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области Павлодарская область, г.Павлодар, Ломова, 140/1,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

					очереди
«Работы по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ для обслуживания бассейна "Шымыр" по адресу ул. Машхур Жусупа, 168/1»					
Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мс)-1	шт	105	105	105	105

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Проектом предусматривается демонтаж кабельной линии проложенной согласно ТУ 603-04-01ЭГ. Протяженность демонтируемой линии - 90 м. В проекте выполнена строительство трассы кабельной линии от ТП N579. Кабельная линия выполнена кабелем марки АВБбШв-1кВ сечением 185мм² и проложена в траншее типа Т-1. Сигнальная лента выполнена согласно п.432 ПУЭ РК.*
Рабочий проект **«Работы по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ для обслуживания бассейна "Шымыр" по адресу ул. Машхур Жусупа, 168/1»***разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.*
Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «___» ***ноябрь 2023;***
(месяц, год)
окончание работ «___» ***декабрь 2023;***
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 1

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц: 1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Работы по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ для обслуживания бассейна "Шымыр" по адресу ул. Машхур Жусупа, 168/1»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Рубин и К"
Директор Жалимбетов Досжан Мухамаддинович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО "СПМК-7"
Директор Мырзабаев Самат Кенжекулулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя