Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Рубин и К», РК, Акмолинская область,Целиноградский район, с. Рахымжана Кошкарбаева, ЖЕНИС, 26, 85.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жанбаев Дархан Төлегенулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) для молочно-товарной фермы у села Набережное, для ТОО "AndasAgro". Второй этап», Павлодарская область, с.Набережное.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ «ОТДЕЛ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА», ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ПАВЛОДАР, УЛ. КАИРБАЕВА, СТ-Е 32., И.О. руководителя Нургожин Куаныш Тегисович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ», ТОО «СПМК-7», ТОО «Строй-Холдинг-Групп 1», ТОО «МонолитКурылыс2020», ТОО «Жана Жулдыз ПВ».**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Half to Half 1ng», рабочий проект.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «ОТДЕЛ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПАВЛОДАРСКОГО РАЙОНА».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	м	195,94		195,94	
Резервуар стеклопластиковый 100 м3	шт	2		2	
Протяженность сетей кабельной линии электропередач/воздушной	м	1100		1100	

имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети электроснабжения:

За точку подключения электроснабжения принимается ближайшая опора ВЛ-10 кВ №66-58 до КТПН 10/0,4 кВ.

От точки подключения до КТПН 10/0,4 осуществляется строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода марки АС 50\8 сечением 50мм2. Общая протяженность ВЛЗ-10 кВ-1100м. На опоре начальной и конечной устанавливается линейный разъединитель типа РЛНД-10.

Наружные сети водопровода и канализации:

Для обеспечения молочной фермы хоз-питьевой водой и водоотведением предусматривается строительствоводопровода и самотечной канализации с установкой выгреба. Точка подключения согласно рабочего проекта на водоснабжения – скважины №3,4. Количество точек 12 шт. Сети водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. На сети установлен пожарный гидрант и необходимая запорная арматура.

Самотечная сеть водоотведения выполнена из полипропиленовых гофрированных труб с двухслойной стенкой DN/OD 50,с внутренним диаметром 50, соответственно, с номинальной кольцевой жесткостью SN8 (8кн/м2). Соединение труб раструбное.

Водопроводные колодцы принятыØ2000 мм по т.п. 901-09-11.84, ГОСТ 8020-90.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2025 года;
месяц, год
окончание работ август 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два);
фактически, месяц: 2 (два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Павлодарская распределительная
электросетевая компания» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение) для молочно-товарной фермы у села Набережное, для ТОО "AndasAgro". Второй этап.»** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жанбаев Дархан Төлегенұлы. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)