Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за март м-ц 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		б/н	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное									
Всего по стройке	368 215 000,00	368 215 000,00							44 185 800,00
С НДС 12%	412 400 800,00	412 400 800,00							44 185 800,00

Заказчик

ТОО "Кирпич СК"

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за март м-ц 2021 год

Основание: Договор б/н от 15.09.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта		6156	301,96	287,72	1858845	1771214	--	556798	2608894
		НР - 72% СП - 8%				14,24	111,39	87631	685700		193251	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		184,68	2715,60	--	501517	--	--	361092	931618
		НР - 72% СП - 8%				2715,60	--	501517	--		69009	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)**	м3		6156	50,60	50,60	311494	311494	--	82523	425538
		НР - 72% СП - 8%				--	18,62	--	114615		31521	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)**	м3		24624	43,30	43,30	1066121	1066121	--	282444	1456450
		НР - 72% СП - 8%				--	15,93	--	392284		107885	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3		1846,8	50,60	50,60	93448	93448	--	24757	127661
		НР - 72% СП - 8%				--	18,62	--	34385		9456	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	м3		7387,2	43,30	43,30	319836	319836	--	84733	436935
		НР - 72% СП - 8%				--	15,93	--	117685		32366	
7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком/**	м3 грунта		1846,8	30,40	30,40	56150	56150	--	14876	76708
		НР - 72% СП - 8%				--	11,19	--	20661		5682	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песком/**	м3 грунта		162,2	800,93	--	129910	--	--	93535	241321

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 22% СП - 8%				800,93	--	129910	--		17876	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		2009	1724,00	--	3463516	--	3463516	--	3740597
		СП - 8%				--	--	--	--		277081	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		1846,8	162,72	76,97	300506	142139	--	161285	498734
		НР - 22% СП - 8%				85,75	35,54	158367	65640		36943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									10544456
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Буронабивные сваи-553 шт										
11	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		160,37	46391,31	6489,72	7439775	1040756	5919436	896487	9003162
		НР - 99% СП - 8%				2990,48	2656,10	479583	425959		666901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		9,57243	20250,71	1362,41	193849	13042	2757	165397	387985
		НР - 91% СП - 8%				18600,30	387,00	178050	3705		28740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		6,42033	225303,00	--	1446520	--	1446520	--	1562241
		СП - 8%				--	--	--	--		115722	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		3,1521	249040,00	--	784999	--	784999	--	847799
		СП - 8%				--	--	--	--		62800	
		ФМ-1=123шт										
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		189,42	31830,23	642,39	6029283	121682	5053762	817398	7394415
		НР - 91% СП - 8%				4507,65	234,40	853839	44400		547734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т		3,04548	258024,00	--	785807	--	785807	--	848671
		СП - 8%				--	--	--	--		62865	
17	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		5,42184	258024,00	--	1398965	--	1398965	--	1510882
		СП - 8%				--	--	--	--		111917	
18	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		4,90032	349078,87	2278,87	1710598	11167	--	1550873	3522389
		НР - 91% СП - 8%				346800,00	984,73	1699431	4825		260918	
19	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		4,90032	223994,00	--	1097642	--	1097642	--	1185454
		СП - 8%				--	--	--	--		87811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									26262998
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты под тунельные печи										
		Буронабивные сваи										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		245,05	46391,31	6489,72	11368191	1590306	9045068	1369857	13757093
		НР - 99%, СП - 8%				2990,48	2656,10	732817	650877		1019044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		14,62695	20250,71	1362,41	296206	19928	4212	252731	592852
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	272066	5661		43915	
22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т		9,81045	225303,00	--	2210324	--	2210324	--	2387150
		СП - 8%				--	--	--	--		176826	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		4,8165	249040,00	--	1199501	--	1199501	--	1295461
		СП - 8%				--	--	--	--		95960	
		Ростверк										
24	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3		1053	31527,43	1759,41	33198389	1852659	28060370	3346779	39468782
		НР - 91%, СП - 8%				3120,00	372,67	3285360	392420		2923613	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		26,76925	20250,71	1362,41	542096	36471	7709	462531	1084998
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	497916	10360		80370	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		1,38924	239352,00	--	332517	--	332517	--	359119
		СП - 8%				--	--	--	--		26601	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		9,14014	239352,00	--	2187711	--	2187711	--	2362728
		СП - 8%				--	--	--	--		175017	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т		16,23987	225303,00	--	3658891	--	3658891	--	3951603
		СП - 8%				--	--	--	--		292711	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		472,32	877,82	19,99	414614	9442	271596	125415	583232
		НР - 93%, СП - 8%				282,81	2,71	133576	1279		43202	
30	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		1741,5	2117,10	44,59	3686936	77659	3212330	384511	4397163
		НР - 93%, СП - 8%				227,93	9,48	396947	16506		325716	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									70240181
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент под дробилку										
		Ростверк										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство	м3		6	29856,65	442,51	179140	2655	156381	19103	214103
		НР - 91%, СП - 8%				3350,70	148,06	20104	888		15859	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,36758	20250,71	1362,41	7444	501	106	6351	14899
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	6837	142		1104	
33	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,024	239352,00	--	5744	--	5744	--	6204
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,34358	239352,00	--	82237	--	82237	--	88815
		СП - 8%				--	--	--	--		6579	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		15,6	877,82	19,99	13694	312	8970	4142	19263
		НР - 93%, СП - 8%				282,81	2,71	4412	42		1427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									343284
		РАЗДЕЛ 5.Каркас										
		Колонны К-1										
36	1109-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций		175,15077	17304,09	7102,03	3030825	1243926	499786	1139257	4503688
		НР - 69%, СП - 8%				7348,60	2078,12	1287113	363984		333607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		175,15077	3002,36	377,35	525866	66093	49983	282919	873488
		НР - 69%, СП - 8%				2339,64	1,35	409790	237		64703	
38	2301-0201-0510 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м		1042,425	56823,00	--	59233716	--	59233716	--	63972413
		СП - 8%				--	--	--	--		4738697	
39	2105-0101-0503 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т		0,38395	293190,00	--	112570	--	112570	--	121576
		СП - 8%				--	--	--	--		9006	
40	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		5079,37233	114,61	2,40	582125	12207	331670	165340	807263
		НР - 69%, СП - 8%				46,91	0,27	238248	1375		59797	
41	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		5079,37233	3071,99	40,92	15603758	207860	13369815	1401794	18365996
		НР - 69%, СП - 8%				398,88	1,08	2026083	5502		1360444	
		Фермы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		31,77778	58010,37	25129,96	1843441	798574	151721	776264	2829281
		НР - 62%, СП - 8%				28106,00	7296,73	893146	231874		209576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		31,77778	13237,49	1419,50	420658	45109	57898	219268	691120
		НР - 69%, СП - 8%				9996,00	4,06	317651	129		51194	
44	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		9,3145992	268132,00	--	2497542	--	2497542	--	2697345
		СП - 8%				--	--	--	--		199803	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		6,8136	268132,00	--	1826944	--	1826944	--	1973100
		СП - 8%				--	--	--	--		146156	
46	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 140мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		12,2496084	268132,00	--	3284512	--	3284512	--	3547273
		СП - 8%				--	--	--	--		262761	
47	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10мм мм ГОСТ 19281-2014	т		4,035528	286218,00	--	1155041	--	1155041	--	1247444
		СП - 8%				--	--	--	--		92403	
48	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		921,55562	114,61	2,40	105616	2215	60175	29998	146463
		НР - 62%, СП - 8%				46,91	0,27	43226	250		10849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		921,55562	3071,99	40,92	2831006	37712	2425700	254329	3332161
		НР - 62%, СП - 8%				398,88	1,08	367594	998		246827	
		Связи вертикальные СВ1-СВ2										
50	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		12,32226	90949,38	21741,15	1120702	267900	32669	615970	1875605
		НР - 62%, СП - 8%				66557,00	5889,91	820133	72577		138934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		12,32226	3002,36	377,35	36996	4650	3516	19904	61452
		НР - 69%, СП - 8%				2339,64	1,35	28830	17		4552	
52	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		11,1274452	268132,00	--	2983624	--	2983624	--	3222314
		СП - 8%				--	--	--	--		238690	
53	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 10мм мм ГОСТ 19281-2014	т		1,44126	286218,00	--	412515	--	412515	--	445516
		СП - 8%				--	--	--	--		33001	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2		357,34554	114,61	2,40	40954	859	23334	11632	56793
		НР - 69%, СП - 8%				46,91	0,27	16761	97		4207	
55	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2		357,34554	3071,99	40,92	1097760	14623	940597	98619	1292090
		НР - 69%, СП - 8%				398,88	1,08	142540	387		95710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									112062381
		РАЗДЕЛ 6.Балки кровельные										
58	2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 60Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		197,779145	333218,00	--	65903571	--	65903571	--	71175857
		СП - 8%				--	--	--	--		5272286	
59	2301-0201-0268 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		414	52857,00	--	21882798	--	21882798	--	23633422
		СП - 8%				--	--	--	--		1750624	
60	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		9,6048	268132,00	--	2575354	--	2575354	--	2781383
		СП - 8%				--	--	--	--		206028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									97590662
		РАЗДЕЛ 7.Пол										
63	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя		734,1	9441,43	2050,80	6930954	1505492	2791511	2939023	10659575
		НР - 94%, СП - 8%				3588,00	671,12	2633951	492669		789598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									10659575
		РАЗДЕЛ 8.Кровля										
65	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		48,92474806	321518,00	--	15730187	--	15730187	--	16988602
		СП - 8%				--	--	--	--		1258415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									16988602
	ИТОГО ПО АКТУ:		тенге				344 692 139					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		тенге	1,06824310177			368 215 000					
	НДС 12%		тенге	12%			44 185 800,00					
	ВСЕГО по АКТУ:		тенге				412 400 800,00					

Заказчик

ТОО "Кирпич

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор

Недогарко А.А.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель м-ц 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		б/н	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное									
Всего по стройке	676 215 104,00	308 000 104,00							81 145 812,48
С НДС 12%	757 360 916,48	344 960 116,48							36 960 012,48

Заказчик

ТОО "Кирпич СК"

Директор:

Бернецян Т.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за апрель м-ц 2021 год

Основание: Договор б/н от 15.09.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 6.Балки кровельные										
56	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		297,10688	31380,71	10281,26	9323425	3054632	1333907	4023140	14414291
		НР - 69%; СП - 8%				16609,80	3014,92	4934886	895752		1067725	
57	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Прогоны одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т		297,10688	13237,49	1419,50	3932951	421744	541327	2050050	6461641
		НР - 69%; СП - 8%				9996,00	4,06	2969880	1207		478640	
58	2105-0203-0902 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 60Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		38,917255	333218,00	–	12967930	–	12967930	–	14005364
		СП - 8%				–	–	–	–		1037434	
61	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2		8616,11112	114,61	2,40	987456	20706	562611	280466	1369356
		НР - 69%; СП - 8%				46,91	0,27	404139	2333		101434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2		8616,11112	3071,99	40,92	26468569	352592	22679144	2377855	31154137
		НР - 69%; СП - 8%				398,88	1,08	3436833	9333		2307714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									67404789
		РАЗДЕЛ 8.Кровля										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		65,283867	321518,00	--	20989938	--	20989938	--	22669133
		СП - 8%				--	--	--	--		1679195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									22669133
		Локальная смета 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1.Система А1										
1	1307-0301-0302 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.		1	55534,06	12472,29	55534	12472	3796	26660	88769
		НР - 61%, СП - 8%				39266,00	4438,73	39266	4439		6576	
2	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	вентилятор пылевой ВЦП 6-45-5 исп5 с эл.двигателем АИР160S2 N=15квт n1=1500об/мин, n2=2400об/мин	к-т		1	583928,57	--	583929	--		--	583929
						--	--	--	--	583929	--	
3	1306-0202-0305 РСНБ РК 2015	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм. Монтаж оборудования	т		0,98	101442,93	13015,14	99414	12755	2023	53376	165013
		НР - 61%, СП - 8%				86363,00	2924,55	84636	2866		12223	
4	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	циклон ЦН-15-900-1УП с улиткой со сборником и пирамидальным бункером L=8100м3/ч	к-т		1	641071,43	--	641071	--		--	641071
						--	--	--	--	641071	--	
5	1306-0202-0409 РСНБ РК 2015	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе. Монтаж оборудования	т		2,207	184640,87	83785,65	407502	184915	8325	165447	618786
		НР - 61%, СП - 8%				97083,00	25810,13	214262	56963		45836	
6	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т		2,207	750714,00	--	1656826	--	1656826	--	1789372
		СП - 8%				--	--	--	--		132546	
7	1120-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м трубопровода		3	822,84	0,75	2469	2	493	1935	4756
		НР - 98%, СП - 8%				657,96	0,18	1974	1		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		3,15	546,00	--	1720	--	1720	--	1857
		СП - 8%				--	--	--	--		138	
9	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия		336,45	730,71	2,84	245846	954	222423	22207	289498
		НР - 98%, СП - 8%				66,78	0,57	22469	191		21444	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		11,5	569,58	1,04	6550	12	1446	4079	11479

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%, СП - 8%				442,80	0,52	5092	6		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									4194530
		РАЗДЕЛ 2.Система А2										
11	1307-0301-0302 РСНБ РК 2015	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса 0,6 т. Монтаж оборудования	шт.		1	55534,06	12472,29	55534	12472	3796	26660	88769
		НР - 61%, СП - 8%				39266,00	4438,73	39266	4439		6576	
12	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	вентилятор пылевой ВЦП 6-45-8 сп5 с эл.двигателем АИР200L4 N=45квт n1=1500об/мин, n2=1650об/мин	к-т		1	1433159,82	--	1433160	--		--	1433160
						--	--	--	--	1433160	--	
13	1306-0202-0305 РСНБ РК 2015	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм. Монтаж оборудования	т		2,63	101442,93	13015,14	266795	34230	5430	143244	442842
		НР - 61%, СП - 8%				86363,00	2924,55	227135	7692		32803	
14	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	циклон ЦН-15-800-4СП с улиткой со сборником и пирамидальным бункером L=25200м3/ч	к-т		1	1700411,61	--	1700412	--		--	1700412
						--	--	--	--	1700412	--	
15	1306-0202-0409 РСНБ РК 2015	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе. Монтаж оборудования	т		1,512	184640,87	83785,65	279177	126684	5704	113347	423926
		НР - 61%, СП - 8%				97083,00	25810,13	146789	39025		31402	
16	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т		1,512	750714,00	--	1135080	--	1135080	--	1225886
		СП - 8%				--	--	--	--		90806	
17	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта		12,54	7515,20	127,89	94241	1604	78310	14740	117699
		НР - 98%, СП - 8%				1142,54	56,87	14327	713		8718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия		409,95	730,71	2,84	299553	1163	271012	27059	352741
		НР - 98%, СП - 8%				66,78	0,57	27378	233		26129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		11,5	569,58	1,04	6550	12	1446	4079	11479
		НР - 61%, СП - 8%				442,80	0,52	5092	6		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									5796913
		РАЗДЕЛ 3.Дымоудаление										
20	1307-0302-0102 РСНБ РК 2015	Дымосос одностороннего всасывания, масса 1,55 т. Монтаж оборудования	шт.		3	47797,19	9140,22	143392	27421	2235	75660	236576
		НР - 61%, СП - 8%				37912,00	3432,28	113736	10297		17524	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	Дымосос ДН 10 с двигателем 180М4 N=30квт. n1=1500об/мин	к-т		3	952447,32	--	2857342	--		--	2857342
						--	--	--	--	2857342	--	
22	1306-0202-0305 РСНБ РК 2015	Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр 1400 мм. Монтаж оборудования	т		7,89	101442,93	13015,14	800385	102689	16292	429732	1328526
		НР - 61%; СП - 8%				86363,00	2924,55	681404	23075		98409	
23	КОНЦЕРН МЕДВЕДЬ	циклон ЦН-15-800-4СП с улиткой со сборником и пирамидальным бункером L=25200м3/ч	к-т		3	1700411,61	--	5101235	--		--	5101235
						--	--	--	--	5101235	--	
24	1306-0202-0409 РСНБ РК 2015	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью 220-670 т/ч, на пылеугольном топливе. Монтаж оборудования	т		13,787	184640,87	83785,65	2545644	1155153	52008	1033540	3865518
		НР - 61%; СП - 8%				97083,00	25810,13	1338483	355844		286335	
25	2106-0501-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т		13,787	750714,00	--	10350094	--	10350094	--	11178101
		СП - 8%				--	--	--	--		828008	
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/окраска газоходов кузбасслаком/	м2		580	145,91	3,10	84630	1795	71281	8135	100186
		НР - 69%; СП - 8%				19,92	0,41	11554	236		7421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка	кг изделия		123	730,71	2,84	89877	349	81314	8119	105835
		НР - 98%; СП - 8%				66,78	0,57	8214	70		7840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой/окраска кузбасслаком/	м2 окрашиваемой поверхности		34,5	145,91	3,10	5034	107	4240	484	5959
		НР - 69%; СП - 8%				19,92	0,41	687	14		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									24779278
					Локальная смета 02-01-03							
					РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРУБУ							
					ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		285	301,96	287,72	86058	82001	--	25778	120782
		НР - [illegible]; СП - [illegible]				14,24	111,39	4057	31745		8947	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3		9	2023,56	--	18212	--	--	13113	33831
		НР - 72% СП - 8%				2023,56	--	18212	--		2506	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		192	35,46	35,46	6809	6809	--	1804	9302
		НР - 72% СП - 8%				--	13,05	--	2505		689	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		192	17,51	17,51	3362	3362	--	891	4593
		НР - 72% СП - 8%				--	6,44	--	1237		340	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		192	162,72	76,97	31242	14777	--	16768	51850
		НР - 72% СП - 8%				85,75	35,54	16464	6824		3841	
					ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ							
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (В-5)	м3		3,6	26198,19	7,20	94313	26	80584	12881	115770
		НР - 94% СП - 8%				3806,40	--	13703	--		8576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		30	695,91	43,68	20877	1311	7975	11049	34480
		НР - 94% СП - 8%				386,37	5,43	11591	163		2554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности		30	258,88	22,60	7766	678	3177	3762	12451
		НР - 94% СП - 8%				130,38	3,03	3911	91		922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1106-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство	м3		45,9	30129,48	1067,39	1382943	48993	1119138	212005	1722545
		НР - 91% СП - 8%				4680,00	395,66	214812	18161		127596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		1,596	349078,87	2278,87	557130	3637	--	505109	1147218
		НР - 91% СП - 8%				346800,00	984,73	553493	1572		84979	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,596	239352,00	--	382006	--	382006	--	412566
		СП - 8%				--	--	--	--		30560	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,183	728300,31	1334,31	133279	244	119821	12121	157032
		НР - 91% СП - 85%				72210,00	574,59	13214	105		11632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,09054	66991,92	27076,03	6065	2451	1652	1965	8673
		НР - 69% СП - 85%				21665,70	9786,75	1962	886		642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,09054	595009,00	--	53872	--	53872	--	58182
		СП - 8%				--	--	--	--		4310	
15	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам(Перекрытие приямка деревянными щитами ЩП-1)	м2 покрытия		4,8	4048,24	155,79	19432	748	16967	1828	22960
		НР - 90% СП - 85%				357,76	65,37	1717	314		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны(Обивка щита оцинкованной сталью)	м2		4,8	3074,25	6,56	14756	31	11071	3301	19502
		НР - 90% СП - 85%				761,28	2,84	3654	14		1445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1113-0301-0405 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2		15	228,21	2,68	3423	40	2700	475	4210
		НР - 88% СП - 85%				45,52	0,41	683	6		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124(В 3 слоя)	м2		45	241,61	1,98	10872	89	10015	542	12328
		НР - 68% СП - 85%				17,06	0,41	768	18		913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1145-2001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы промышленные монолитные железобетонные высотой до 90 м. Футеровка кислотоупорным кирпичом	м3 футеровки		6,9	315800,22	40759,92	2179022	281243	1712317	265726	2640327
		НР - 86% СП - 85%				26878,50	21260,20	185462	146695		195580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	1113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Футеровка плиткой кислотоупорной (керамической) толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	м2		6	12528,54	346,27	75171	2078	54145	14047	96355
		НР - 88% СП - 85%				3157,99	234,92	18948	1410		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/50мм/	м2		8,1	1083,90	5,78	8780	47	4576	3799	13585

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%				513,24	2,23	4157	18		1006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=3	Подливка под оборудование. Устройство. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины(ДОБАВКА)	м2		24,3	412,99	2,67	10036	65	6408	3266	14366
		НР - 91%, СП - 8%				146,64	1,04	3563	25		1064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки		0,15	55881,05	477,66	8382	72	3805	3813	13171
		НР - 87%, СП - 8%				30035,20	230,18	4505	35		976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		105	877,82	19,99	92172	2099	60378	27881	129656
		НР - 93%, СП - 8%				282,81	2,71	29695	284		9604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		7,86	9257,60	1745,10	72765	13716	32564	30398	111416
		НР - 94%, СП - 8%				3369,60	744,70	26485	5853		8253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		68,4	1222,94	76,48	83649	5231	67532	11992	103292
		НР - 94%, СП - 8%				159,16	27,35	10886	1871		7651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		68,4	212,05	3,77	14505	258	12717	1552	17341
		НР - 94%, СП - 8%				22,37	1,76	1530	120		1284	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1 (3шт)							
28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		60,3	31426,04	1012,34	1894990	61044	1569517	260850	2328307
		НР - 92%, СП - 8%				4385,22	368,49	264429	22220		172467	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т		0,1845	680990,31	1334,31	125643	246	120803	4277	140313
		НР - 91%, СП - 8%				24900,00	574,59	4594	106		10394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		150	877,82	19,99	131674	2999	86254	39829	185223
		НР - 93%, СП - 8%				282,81	2,71	42421	406		13720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3		5,82	9257,60	1745,10	53879	10156	24112	22509	82499

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%				3369,60	744,70	19611	4334		6111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (30мм)	м2		50,64	1222,94	76,48	61930	3873	49997	8878	76472
		НР - 94%, СП - 8%				159,16	27,35	8060	1385		5665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=1	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2		50,64	212,05	3,77	10738	191	9414	1149	12838
		НР - 94%, СП - 8%				22,37	1,76	1133	89		951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									9913436
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ТРУБЫ										
34	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т		12,6	56372,13	3907,15	710289	49230	73546	416703	1217152
		НР - 69%, СП - 8%				46627,98	1302,01	587513	16405		90159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	2106-0505-0103 РСНБ РК 2015	Дымовая труба	т		13,2	483450,00	--	6381540	--	6381540	--	6892063
		СП - 8%				--	--	--	--		510523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									8109215
		Локальная смета 02-01-04										
		Внутренние системы водоснабжения и водоотведения										
1	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,023	299586,54	75123,38	6890	1728	33	5566	13453
		НР - 99%, СП - 8%				222997,00	21431,25	5129	493		996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,023	61988,89	--	1426	--	83	1330	2976
		НР - 99%, СП - 8%				58401,00	--	1343	--		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *	м		23,23	184,00	--	4274	--	4274	--	4616
		СП - 8%				--	--	--	--		342	
4	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		1	582,41	27,51	582	28	16	540	1212
		НР - 95%, СП - 8%				537,51	13,54	538	14		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.		1	6597,00	--	6597	--	6597	--	7125
		СП - 8%				--	--	--	--		528	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2212,60	84,56	2213	85	298	1807	4341

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98% СП - 8%				1830,15	13,54	1830	14		322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.		1	2275,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
8	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	11761,59	--	11762	--	11356	398	13132
		НР - 98% СП - 8%				406,20	--	406	--		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	2304-0502-0602 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1539,00	--	1539	--	1539	--	1662
		СП - 8%				--	--	--	--		123	
		ИТОГО:	Тенге									50974
		Локальная смета 02-01-05										
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение										
		Щит силовой осветительный ЩМП-7-074У2										
1	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 72% СП - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
2	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	56381,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%				--	--	--	--		4510	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		10	1419,68	--	14197	--	127	10130	26273
		НР - 72% СП - 8%				1407,00	--	14070	--		1946	
4	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	7241,00	--	21723	--	21723	--	23461
		СП - 8%				--	--	--	--		1738	
5	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	7431,00	--	22293	--	22293	--	24076
		СП - 8%				--	--	--	--		1783	
6	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7372,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
7	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-320А	шт		1	43751,79	--	43752	--	43752	--	47252
		СП - 8%				--	--	--	--		3500	
8	ТОО "ЭлСнаб-КЗ"	выключатель автоматический ВА57-39-500А	шт		1	57395,54	--	57396	--	57396	--	61987
		СП - 8%				--	--	--	--		4592	
9	ТОО " ЭлСнаб-КЗ"	выключатель автоматический ВА57-35-100А	шт		1	13382,14	--	13382	--	13382	--	14453
		СП - 8%				--	--	--	--		1071	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Щит силовой осветительный ЩМП-4-0 74 У2										
10	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		ПР - 72% СП - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
11	2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33306,00	--	33306	--	33306	--	35970
		СП - 8%				--	--	--	--		2664	
12	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		3	1419,68	--	4259	--	38	3039	7882
		ПР - 72% СП - 8%				1407,00	--	4221	--		584	
13	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7372,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
14	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-630А	шт		1	56320,54	--	56321	--	56321	--	60826
		СП - 8%				--	--	--	--		4506	
15	ТОО "ЭлСнаб-КЗ"	выключатель автоматический ВА57-39-500А	шт		1	57395,54	--	57396	--	57396	--	61987
		СП - 8%				--	--	--	--		4592	
		Щит силовой осветительный ЩМП-7-074У2										
16	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		ПР - 72% СП - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
17	2307-0201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	56381,00	--	56381	--	56381	--	60891
		СП - 8%				--	--	--	--		4510	
18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		12	1419,68	--	17036	--	152	12156	31528
		ПР - 72% СП - 8%				1407,00	--	16884	--		2335	
19	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
20	2307-0204-0926 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7066,00	--	7066	--	7066	--	7631
		СП - 8%				--	--	--	--		565	
21	2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП				--	--	--	--		579	
22	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%				--	--	--	--		579	
23	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
24	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7431,00	--	14862	--	14862	--	16051
		СП - 8%				--	--	--	--		1189	
25	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7372,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
26	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-400А	шт		1	44720,54	--	44721	--	44721	--	48298
		СП - 8%				--	--	--	--		3578	
27	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-34-200А	шт		1	16012,50	--	16013	--	16013	--	17294
		СП - 8%				--	--	--	--		1281	
28	ТОО "ЭлСнаб-КЗ"	выключатель автоматический ВА57-35-150А	шт		1	13382,14	--	13382	--	13382	--	14453
		СП - 8%				--	--	--	--		1071	
		Щит силовой осветительный ЩМП-7-074У2										
29	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 72%; СП - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
30	2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33306,00	--	33306	--	33306	--	35970
		СП - 8%				--	--	--	--		2664	
31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1419,68	--	5679	--	51	4052	10509
		НР - 72%; СП - 8%				1407,00	--	5628	--		778	
32	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-630А	шт		1	56320,54	--	56321	--	56321	--	60826
		СП - 8%				--	--	--	--		4506	
33	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-34-200А	шт		3	16012,50	--	48038	--	48038	--	51881
		СП - 8%				--	--	--	--		3843	
		Щит силовой осветительный ЩМП-7-074У2										
34	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 72%; СП - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
35	2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33306,00	--	33306	--	33306	--	35970
		СП - 8%				--	--	--	--		2664	
36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1419,68	--	5679	--	51	4052	10509
		НР - 72%; СП - 8%				1407,00	--	5628	--		778	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-630А	шт		1	56320,54	--	56321	--	56321	--	60826
		СН - 8%				--	--	--	--		4506	
38	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-34-200А	шт		3	16012,50	--	48038	--	48038	--	51881
		СН - 8%				--	--	--	--		3843	
		Щит силовой осветительный ЩМП-4-0 74 У2										
39	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 22%, СН - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
40	2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33306,00	--	33306	--	33306	--	35970
		СН - 8%				--	--	--	--		2664	
41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		4	1419,68	--	5679	--	51	4052	10509
		НР - 22%, СН - 8%				1407,00	--	5628	--		778	
42	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-630А	шт		1	56320,54	--	56321	--	56321	--	60826
		СН - 8%				--	--	--	--		4506	
43	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-34-200А	шт		3	16012,50	--	48038	--	48038	--	51881
		СН - 8%				--	--	--	--		3843	
		Щит силовой осветительный ЩМП-4-0 74 У2										
44	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 22%, СН - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
45	2307-0201-0908 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	33306,00	--	33306	--	33306	--	35970
		СН - 8%				--	--	--	--		2664	
46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		6	1419,68	--	8518	--	76	6078	15764
		НР - 22%, СН - 8%				1407,00	--	8442	--		1168	
47	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	7513,00	--	7513	--	7513	--	8114
		СН - 8%				--	--	--	--		601	
48	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		3	7372,00	--	22116	--	22116	--	23885
		СН - 8%				--	--	--	--		1769	
49	2307-0204-0934 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9593,00	--	9593	--	9593	--	10360
		СН - 8%				--	--	--	--		767	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50	ТОО "Электротехника"	выключатель автоматический ВА57-39-250А	шт		1	16012,50	--	16013	--	16013	--	17294
		СН - 8%				--	--	--	--		1281	
		Щит силовой распределительный ЩРн-24 0 74 У2 IP54										
51	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		1	6160,12	3126,10	6160	3126	220	2936	9823
		НР - 22%, СН - 8%				2814,00	1263,26	2814	1263		728	
52	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	10524,00	--	10524	--	10524	--	11366
		СН - 8%				--	--	--	--		842	
53	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		21	1419,68	--	29813	--	266	21274	55174
		НР - 22%, СН - 8%				1407,00	--	29547	--		4087	
54	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		20	479,00	--	9580	--	9580	--	10346
		СН - 8%				--	--	--	--		766	
55	2307-0204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	530,00	--	530	--	530	--	572
		СН - 8%				--	--	--	--		42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1429472
		РАЗДЕЛ 2.Осветительная арматура										
56	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		137	2171,28	666,27	297466	91279	127156	104590	434220
		НР - 22%, СН - 8%				576,87	483,45	79031	66232		32164	
57	2307-0106-0424 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП 4003, мощность 150 Вт, световой поток 15000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.		137	25658,00	--	3515146	--	3515146	--	3796358
		СН - 8%				--	--	--	--		281212	
58	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.		137	3184,82	444,83	436320	60942	--	287954	782216
		НР - 22%, СН - 8%				2739,99	179,25	375379	24557		57942	
59	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.		137	100,00	--	13700	--	13700	--	14796
		СН - 8%				--	--	--	--		1096	
60	2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.		0,1	30373,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СН - 8%				--	--	--	--		243	
61	2404-0207-4018 РСНБ РК 2015 прим	Зажим петлевой типа ПА-2-1 ГОСТ Р 51177-2017/Тросовый зажим К676/	шт.		10	752,00	--	7520	--	7520	--	8122
		СН - 8%				--	--	--	--		602	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	2404-0207-0807 РСНБ РК 2015	Муфта натяжная с ушком КС-143 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		5	523,00	--	2615	--	2615	--	2824
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
63	2105-0310-1102 РСНБ РК 2015 прим	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91/Трос стальной диаметром 6 мм/	10 м		94	2344,00	--	220336	--	220336	--	237963
		СП - 8%				--	--	--	--		17627	
64	2404-0201-0905 РСНБ РК 2015	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.		60	286,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%				--	--	--	--		1373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									5298312
		РАЗДЕЛ 3.Провода и кабели										
65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		4157	84,94	0,82	353106	3393	77222	197178	594307
		НР - 72%, СП - 8%				65,55	0,33	272491	1367		44023	
66	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		2140	853,22	25,46	1825900	54476	536986	901464	2945553
		НР - 72%, СП - 8%				576,84	8,22	1234438	17596		218189	
67	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1428	177804,00	--	25390	--	25390	--	27422
		СП - 8%				--	--	--	--		2031	
68	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		2,87028	619881,00	--	1779232	--	1779232	--	1921571
		СП - 8%				--	--	--	--		142339	
69	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,00612	461854,00	--	2827	--	2827	--	3053
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
70	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,89454	1030509,00	--	921832	--	921832	--	995578
		СП - 8%				--	--	--	--		73747	
71	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		1,11078	2760571,00	--	3066387	--	3066387	--	3311698
		СП - 8%				--	--	--	--		245311	
72	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,6375	4434405,00	--	2826933	--	2826933	--	3053088
		СП - 8%				--	--	--	--		226155	
73	2306-0144-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,09282	5808784,00	--	539171	--	539171	--	582305
		СП - 8%				--	--	--	--		43134	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,08568	12254306,00	--	1049949	--	1049949	--	1133945
		СП - 8%				--	--	--	--		83996	
75	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,30906	16524966,00	--	5107206	--	5107206	--	5515782
		СП - 8%				--	--	--	--		408576	
76	2306-0144-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,27336	32765447,00	--	8956763	--	8956763	--	9673304
		СП - 8%				--	--	--	--		716541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									29757606
		РАЗДЕЛ 4.Трубы										
77	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		200	705,48	84,74	141096	16948	19268	79824	238593
		НР - 72%; СП - 8%				524,40	29,93	104880	5986		17674	
78	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		169	633,91	77,20	107130	13047	16537	59035	179458
		НР - 72%; СП - 8%				458,85	26,31	77546	4447		13293	
79	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		130	242,37	11,60	31507	1508	2730	20065	55698
		НР - 72%; СП - 8%				209,76	4,60	27269	599		4126	
80	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		454	2854,46	613,61	1295923	278579	345088	735293	2193713
		НР - 98%; СП - 8%				1480,74	171,90	672256	78043		162497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		200	1329,00	--	265800	--	265800	--	287064
		СП - 8%				--	--	--	--		21264	
82	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		169	1011,00	--	170859	--	170859	--	184528
		СП - 8%				--	--	--	--		13669	
83	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м		130	194,00	--	25220	--	25220	--	27238
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
84	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром 25 мм. Прокладка	м		2739	732,08	47,89	2005162	131166	832656	764035	2990732
		НР - 72%; СП - 8%				380,19	7,24	1041340	19819		221536	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		8	732,08	47,89	5857	383	2432	2232	8735
		НР - 52%, СП - 8%				380,19	7,24	3042	58		647	
86	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		457	732,08	47,89	334560	21885	138928	127479	499001
		НР - 52%, СП - 8%				380,19	7,24	173747	3307		36963	
87	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м		2739	297,00	--	813483	--	813483	--	878562
		СП - 8%				--	--	--	--		65079	
88	2306-1705-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м		8	364,00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
89	2306-1705-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 50	м		457	567,00	--	259119	--	259119	--	279849
		СП - 8%				--	--	--	--		20730	
90	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций		30,15	11414,17	2789,79	344137	84112	132819	181634	567833
		НР - 116%, СП - 8%				4219,11	886,26	127206	26721		42062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3		30,15	61653,00	--	1858838	--	1858838	--	2007545
		СП - 8%				--	--	--	--		148707	
92	1101-0107-0904 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта		60,75	169,14	169,14	10275	10275	--	1910	13160
		НР - 52%, СП - 8%				--	43,66	--	2653		975	
93	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		40,5	30,40	30,40	1231	1231	--	326	1682
		НР - 52%, СП - 8%				--	11,19	--	453		125	
94	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		40,5	17,03	17,03	690	690	--	183	942
		НР - 52%, СП - 8%				--	6,27	--	254		70	
95	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		20,25	3117,01	159,81	63119	3236	38402	22216	92163
		НР - 40%, СП - 8%				1060,80	47,39	21481	960		6827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									10509641

РАЗДЕЛ 5.Заземление

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1101-0107-0904 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта		111,6	169,14	169,14	18876	18876	--	3509	24175
		НР=22% СП=8%				--	43,66	--	4873		1791	
97	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		74,4	30,40	30,40	2262	2262	--	599	3090
		НР=22% СП=8%				--	11,19	--	832		229	
98	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		74,4	17,03	17,03	1267	1267	--	336	1731
		НР=22% СП=8%				--	6,27	--	466		128	
99	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		37,2	3117,01	159,81	115953	5945	70546	40812	169306
		НР=22% СП=8%				1060,80	47,39	39462	1763		12541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		44	4766,46	183,60	209724	8079	149729	39359	269010
		НР=22% СП=8%				1179,90	62,49	51916	2750		19927	
101	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		620	676,25	23,06	419275	14296	291184	85162	544793
		НР=22% СП=8%				183,54	7,24	113795	4486		40355	
102	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		185	543,22	56,61	100495	10473	58492	25111	135655
		НР=22% СП=8%				170,43	18,09	31530	3347		10048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									1147760
		РАЗДЕЛ 6.кабельные наконечники, муфты										
103	ТОО "Электротехника"	кабельные наконечники Е6012	шт		110	3,57	--	393	--	393	--	424
		СП=8%				--	--	--	--		31	
104	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		130	1543,14	81,62	200609	10611	13978	129813	356855
		НР=22% СП=8%				1354,00	32,89	176020	4276		26434	
105	ТОО "Электротехника"	кабельные муфты 5ПКТп-нг-LS-1-10/25 (Б)	шт		130	6026,79	--	783482	--	783482	--	846161
		СП=8%				--	--	--	--		62679	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
106	1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		120	1543,14	81,62	185177	9794	12903	119827	329405
		НР - 22% СН - 8%				1354,00	32,89	162480	3947		24400	
107	ТОО "Электротехника"	кабельные муфты 5ПКТп-нг-LS-1-25/50 (Б)	шт		10	8740,18	--	87402	--	87402	--	94394
		СН - 8%				--	--	--	--		6992	
108	ТОО "Электротехника"	кабельные муфты 5ПКТп-нг-LS-1-70/120 (Б)	шт		110	10790,18	--	1186920	--	1186920	--	1281873
		СН - 8%				--	--	--	--		94954	
109	1308-0201-1817 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.		30	2897,14	81,62	86914	2449	3225	59203	157807
		НР - 22% СН - 8%				2708,00	32,89	81240	987		11689	
110	ТОО "Электротехника"	кабельные муфты 5ПКТп-нг-LS-1-150/240 (Б)	шт		30	13625,00	--	408750	--	408750	--	441450
		СН - 8%				--	--	--	--		32700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									3508369
		Локальная смета 03-01-01										
		Проходная Общестроительные работы/2ШТ/										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		8,9	499,97	455,53	4450	4054	2	1402	6320
		НР - 22% СН - 8%				44,29	174,53	394	1553		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		15,13	49,00	--	741	--		--	801
		СН - 8%				--	--	--	--		59	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		8,9	21,23	17,96	189	160	1	66	275
		НР - 22% СН - 8%				3,15	7,09	28	63		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		29,876	301,96	287,72	9021	8596	--	2702	12661
		НР - 22% СН - 8%				14,24	111,39	425	3328		938	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3		0,924	2023,56	--	1870	--	--	1346	3473

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				2023,56	--	1870	--		257	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	м3		30,8	50,60	50,60	1558	1558	--	413	2129
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,62	--	573		158	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	м3		30,8	43,30	43,30	1334	1334	--	353	1822
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,93	--	491		135	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		27,72	35,46	35,46	983	983	--	260	1343
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,05	--	362		99	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		3,08	879,66	--	2709	--	--	1951	5033
		НР - 72%, СП - 8%				879,66	--	2709	--		373	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		27,72	162,72	76,97	4511	2133	--	2421	7486
		НР - 72%, СП - 8%				85,75	35,54	2377	985		555	
11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		13,488	18261,02	1627,56	246305	21953	171736	56682	327226
		НР - 94%, СП - 8%				3900,96	569,70	52616	7684		24239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									368569
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Буронабивные сваи										
12	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		10,8	45996,87	6489,72	496766	70089	394380	60373	601711
		НР - 99%, СП - 8%				2990,48	2656,10	32297	28686		44571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2566	20250,71	1362,41	5196	350	73	4434	10400
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	4773	99		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06	249040,00	--	14942	--	14942	--	16138
		СП - 8%				--	--	--	--		1195	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1966	239352,00	--	47057	--	47057	--	50821
		СП - 8%				--	--	--	--		3765	
		Ростверк										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		14,2	32832,78	1979,44	466226	28108	376774	61278	569704
		НР - 91% СП - 8%				4320,00	422,13	61344	5994		42200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4398	20250,71	1362,41	8906	599	127	7599	17826
		НР - 91% СП - 8%				18600,30	387,00	8180	170		1320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0966	249040,00	--	24057	--	24057	--	25982
		СП - 8%				--	--	--	--		1925	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3432	239352,00	--	82146	--	82146	--	88717
		СП - 8%				--	--	--	--		6572	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,44	877,82	19,99	22332	509	14628	6755	31414
		НР - 93% СП - 8%				282,81	2,71	7195	69		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		38,16	2117,10	44,59	80789	1702	70389	8425	96351
		НР - 93% СП - 8%				227,93	9,48	8698	362		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены из асбестоцементных панелей. Устройство/устройство противопучинистого зазора/	м2		15,888	5734,28	808,22	91106	12841	45024	45214	147225
		НР - 18% СП - 8%				2092,18	319,49	33241	5076		10906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					опирание перегородки							
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,54	28397,31	7,20	43732	11	37859	5510	53181
		НР - 90% СП - 8%				3806,40	--	5862	--		3939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04724	15332,26	1412,26	724	67	--	625	1457
		НР - 90% СП - 8%				13920,00	607,48	658	29		108	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04724	249040,00	--	11765	--	11765	--	12706
		СП - 8%				--	--	--	--		941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1723633

РАЗДЕЛ 3.стены

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/цоколь/	м3 кладки		7,44	7316,26	2412,00	54433	17945	143	37548	99339
		НР - 93% СП - 8%				4885,04	541,60	36345	4030		7358	
27	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		1,7856	18247,00	--	32582	--	32582	--	35188
		СП - 8%				--	--	--	--		2607	
28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		2,8272	49855,00	--	140950	--	140950	--	152226
		СП - 8%				--	--	--	--		11276	
29	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки		81,9	33923,14	2110,50	2778305	172850	1905023	687497	3743066
		НР - 93% СП - 8%				8552,28	473,90	700432	38812		277264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		17,92	29004,00	--	519752	--	519752	--	561332
		СП - 8%				--	--	--	--		41580	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0304	69919,71	2239,71	2126	68	--	1934	4384
		НР - 93% СП - 8%				67680,00	731,16	2057	22		325	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0304	249040,00	--	7571	--	7571	--	8176
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
33	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,121	239478,00	--	28977	--	28977	--	31295
		СП - 8%				--	--	--	--		2318	
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет/	м3 кладки		14,12	7316,26	2412,00	103306	34057	272	71260	188531
		НР - 93% СП - 8%				4885,04	541,60	68977	7647		13965	
35	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		3,3888	18247,00	--	61835	--	61835	--	66782
		СП - 8%				--	--	--	--		4947	
36	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		5,3656	49855,00	--	267502	--	267502	--	288902
		СП - 8%				--	--	--	--		21400	
37	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		61,68	4563,12	247,83	281453	15286	181533	81901	392423

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%				1372,14	55,65	84634	3432		29068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		52	472,59	253,39	24575	13176	2333	14270	41953
		НР - 118%, СП - 8%				174,34	58,22	9066	3028		3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		4	2295,42	1302,48	9182	5210	141	5901	16289
		НР - 118%, СП - 8%				957,71	292,46	3831	1170		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		2,368	81504,00	–	193001	–	193001	–	208442
		СП - 8%				–	–	–	–		15440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									5838328
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие										
41	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		10	6893,53	1300,85	68935	13008	20443	45390	123471
		НР - 118%, СП - 8%				3548,44	298,15	35484	2982		9146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		89,1	7019,00	–	625393	–	625393	–	675424
		СП - 8%				–	–	–	–		50031	
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		90	339,45	12,59	30550	1133	22059	7029	40585
		НР - 92%, СП - 8%				81,75	3,13	7358	282		3006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		90	528,83	134,68	47595	12121	4856	31723	85663
		НР - 92%, СП - 8%				340,20	42,93	30618	3863		6345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		11,124	24169,00	–	268856	–	268856	–	290364
		СП - 8%				–	–	–	–		21508	
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		90	654,02	102,45	58862	9221	28886	21269	86542
		НР - 92%, СП - 8%				230,61	26,27	20755	2364		6411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		90	295,49	22,74	26594	2047	23394	1565	30412
		НР - [illegible]				12,81	6,09	1153	548		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									1332461
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
48	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		43,28	2258,43	171,89	97745	7440	48677	40726	149549
		НР - 90%, СП - 8%				961,84	83,72	41628	3623		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		8,4	1651,17	177,43	13870	1490	3971	8208	23845
		НР - 90%, СП - 8%				1001,04	84,74	8409	712		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		7,2	1789,96	77,36	12888	557	4059	7672	22204
		НР - 90%, СП - 8%				1148,90	34,98	8272	252		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2		8,4	28448,00	--	238963	--	238963	--	258080
		СП - 8%				--	--	--	--		19117	
52	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		7,2	4458,00	--	32098	--	32098	--	34665
		СП - 8%				--	--	--	--		2568	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
54	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%				--	--	--	--		664	
55	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2		36,08	21923,00	--	790982	--	790982	--	854260
		СП - 8%				--	--	--	--		63279	
56	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		7,2	20508,00	--	147658	--	147658	--	159470
		СП - 8%				--	--	--	--		11813	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м		22,5	1770,65	9,79	39840	220	34165	5008	48435
		НР - 90%, СП - 85%				242,45	4,86	5455	109		3588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м		22,5	2569,00	--	57803	--	57803	--	62427
		СП - 8%				--	--	--	--		4624	
59	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм/30мм/	м2 поверхности		22,28	435,58	6,05	9705	135	--	7324	18390
		НР - 75%, СП - 8%				429,53	2,98	9570	66		1362	
60	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3		0,688452	14048,00	--	9671	--	9671	--	10445
		СП - 8%				--	--	--	--		774	
61	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности		22,28	3880,10	9,05	86449	202	64880	16289	110957
		НР - 90%, СП - 8%				959,02	2,98	21367	66		8219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		4,945	2966,43	13,99	14669	69	9149	5031	21276
		НР - 92%, СП - 8%				1102,25	3,66	5451	18		1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		11,4	3278,34	45,18	37373	515	10555	21256	63319
		НР - 90%, СП - 8%				2307,31	23,36	26303	266		4690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		11,4	167,72	1,42	1912	16	988	733	2856
		НР - 80%, СП - 8%				79,66	0,68	908	8		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									1851304
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Вахта,бытовое помешение										
65	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		50,2	258,12	32,07	12958	1610	7605	4081	18402
		НР - 90%, СП - 8%				74,57	11,92	3743	598		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4,016	28397,31	7,20	114044	29	98728	14369	138686
		НР - 94%, СП - 8%				3806,40	--	15287	--		10273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		50,2	376,98	28,56	18924	1434	54	17070	38873
		НР - 94% СП - 8%				347,33	14,40	17436	723		2879	
68	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		1,004	24140,00	--	24237	--	24237	--	26175
		СП - 8%				--	--	--	--		1939	
69	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		50,2	346,18	30,91	17378	1552	--	15600	35616
		НР - 94% СП - 8%				315,28	15,31	15827	769		2638	
70	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		2,5853	16356,00	--	42285	--	42285	--	45668
		СП - 8%				--	--	--	--		3383	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		50,2	776,29	29,21	38970	1466	19901	17227	60692
		НР - 94% СП - 8%				350,66	14,40	17603	723		4496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		50,2	1653,94	74,58	83028	3744	16600	60562	155078
		НР - 94% СП - 8%				1248,68	34,75	62684	1744		11487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		51,204	2239,00	--	114646	--	114646	--	123817
		СП - 8%				--	--	--	--		9172	
		Служебное помещение										
74	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		33	258,12	32,07	8518	1058	4999	2683	12097
		НР - 94% СП - 8%				74,57	11,92	2461	393		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		2,64	28397,31	7,20	74969	19	64901	9446	91168
		НР - 94% СП - 8%				3806,40	--	10049	--		6753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33	376,98	28,56	12440	942	36	11221	25554
		НР - 94% СП - 8%				347,33	14,40	11462	475		1893	
77	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		33	36,52	19,81	1205	654	--	814	2180
		НР - 94% СП - 8%				16,70	9,53	551	314		161	
78	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		1,32	24140,00	--	31865	--	31865	--	34414
		СП - 8%				--	--	--	--		2549	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		33	346,18	30,91	11424	1020	--	10255	23413
		НР - 94% СН - 8%				315,28	15,31	10404	505		1734	
80	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		1,6995	16356,00	--	27797	--	27797	--	30021
		СН - 8%				--	--	--	--		2224	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33	776,29	29,21	25618	964	13082	11324	39897
		НР - 94% СН - 8%				350,66	14,40	11572	475		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		33	720,41	21,43	23774	707	9503	13083	39806
		НР - 94% СН - 8%				411,03	10,74	13564	354		2949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		33,66	2061,00	--	69373	--	69373	--	74923
		СН - 8%				--	--	--	--		5550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									1016480
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы										
		Потолок										
84	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		83,2	839,18	4,72	69820	393	23880	36541	114870
		НР - 80% СН - 8%				547,44	1,55	45547	129		8509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		83,2	763,47	4,84	63520	403	13299	40014	111817
		НР - 80% СН - 8%				598,78	2,39	49818	199		8283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены										
86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		179,12	1498,64	78,91	268437	14134	80532	148020	449773
		НР - 80% СН - 8%				970,14	62,82	173771	11253		33317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		179,12	1142,64	7,36	204669	1319	78563	100179	329235
		НР - 80% СН - 8%				696,67	2,44	124787	437		24388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		179,24	391,56	2,97	70183	532	19055	40687	119740

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				282,28	1,47	50596	263		8870	
89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки		45,5	3426,56	34,40	155908	1565	86462	54922	227697
		НР - 80%, СП - 8%				1491,89	16,96	67881	772		16866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									1353132
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка										
90	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		цоколь 12,72	1263,05	31,25	16066	397	5146	8695	26742
		НР - 80%, СП - 8%				827,29	27,22	10523	346		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности		12,72	214,36	1,43	2727	18	1266	1161	4199
		НР - 80%, СП - 8%				113,43	0,68	1443	9		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности		стены 192,24	214,36	1,43	41208	275	19127	17549	63458
		НР - 80%, СП - 8%				113,43	0,68	21806	130		4701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности		стенки крылец 2,44	1263,05	31,25	3082	76	987	1668	5130
		НР - 80%, СП - 8%				827,29	27,22	2019	66		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности		2,44	214,36	1,43	523	3	243	223	805
		НР - 80%, СП - 8%				113,43	0,68	277	2		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									100334
		РАЗДЕЛ 9.Крыльцо(2шт)										
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания		2,16	6110,10	1758,80	13198	3799	7490	3287	17804
		НР - 80%, СП - 8%				884,00	752,36	1909	1625		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3		0,576	26600,12	1096,18	15322	631	13953	800	17412
		НР - 80%, СП - 8%				1281,15	245,48	738	141		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0408672	15363,62	1412,26	628	58	1	540	1262
		НР - 91%, СП - 8%				13920,00	607,48	569	25		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0410736	353127,00	--	14504	--	14504	--	15665
		СП - 8%				--	--	--	--		1160	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,504	5907,33	7,20	2977	4	1055	1803	5163
		НР - 94%, СП - 8%				3806,40	--	1918	--		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,504	23408,00	--	11798	--	11798	--	12741
		СП - 8%				--	--	--	--		944	
101	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		7,2	1312,49	96,82	9450	697	6193	2654	13073
		НР - 94%, СП - 8%				355,59	36,63	2560	264		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									83120
		РАЗДЕЛ 10.Крыша										
102	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,273	31380,71	10281,26	8567	2807	1226	3697	13245
		НР - 69%, СП - 8%				16609,80	3014,92	4534	823		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	2105-0203-1101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		0,273	373216,00	--	101888	--	101888	--	110039
		СП - 8%				--	--	--	--		8151	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,6	93,73	2,40	525	13	258	176	757
		НР - 69%, СП - 8%				45,37	0,27	254	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2		5,6	108,81	3,41	609	19	293	207	882
		НР - 69%, СП - 8%				53,04	0,54	297	3		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т		0,000504	508999,00	--	257	--	257	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3		3,54	97144,64	1434,86	343892	5079	254633	77636	455250
		НР - 8%, СП - 8%				23779,60	588,13	84180	2082		33722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3		3,54	8852,84	58,23	31339	206	27941	2955	37038
		НР - 90% СП - 8%				901,68	25,92	3192	92		2744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		117,76	4175,94	99,97	491759	11772	247204	217204	765680
		НР - 92% СП - 8%				1976,76	28,09	232783	3308		56717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		3,88	2107,12	99,97	8176	388	1150	6207	15534
		НР - 92% СП - 8%				1710,88	28,09	6638	109		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2		134,53384	3090,00	–	415710	–	415710	–	448966
		СП - 8%				–	–	–	–		33257	
112	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности		383,76	308,34	2,70	118327	1036	104181	12215	140985
		НР - 90% СП - 8%				34,16	1,20	13110	462		10443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		37,8947368	4593,28	24,93	174061	945	111665	55721	248165
		НР - 90% СП - 8%				1621,62	12,19	61451	462		18383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	18303,79	859,37	36608	1719	21100	13062	53643
		НР - 90% СП - 8%				6894,72	361,79	13789	724		3974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1731716	23985	1287506	389080	2290461
		Локальная смета 03-01-02										
		Проходная Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения/2ШТ/										
					Силовое оборудование							
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	4250,80	1339,81	8502	2680	194	4813	14379
		НР - 90% СП - 8%				2814,00	528,11	5628	1056		1065	
2	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХ.13 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	4952,00	–	9904	–	9904	–	10696

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		792	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		12	1419,68	--	17036	--	152	12156	31528
		НР - 72% СП - 8%				1407,00	--	16884	--		2335	
4	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
5	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
6	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
7	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%				--	--	--	--		576	
8	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3570,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
9	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		2	6160,12	3126,10	12320	6252	440	5871	19647
		НР - 72% СП - 8%				2814,00	1263,26	5628	2527		1455	
10	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	99436,00	--	198872	--		--	198872
						--	--	--	--	198872	--	
11	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1354,94	156,50	2710	313	1219	1005	4012
		НР - 78% СП - 8%				589,00	81,24	1178	162		297	
12	ВОЛКОВА ГС	датчик температурный камерный ДТКБ-53	шт		2	15000,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СП - 8%				--	--	--	--		2400	
13	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.		10	2898,74	84,74	28987	847	--	20498	53444
		НР - 72% СП - 8%				2814,00	32,89	28140	329		3959	
14	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015 прим	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	кВт		10	17122,00	--	171220	--	171220	--	184918
		СП - 8%				--	--	--	--		13698	
15	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015 прим	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.		6	21,00	--	126	--	126	--	136

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СН - 8%				--	--	--	--		10	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1419,68	--	2839	--	25	2026	5255
		НР - 72% СН - 8%				1407,00	--	2814	--		389	
17	ТОО Велтекс Плюс	автоматический выключатель АП50-3МТ-10А	шт		2	3125,00	--	6250	--	6250	--	6750
		СН - 8%				--	--	--	--		500	
					осветительная арматура							
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		20	1888,93	616,65	37779	12333	4060	21276	63779
		НР - 72% СН - 8%				1069,32	408,19	21386	8164		4724	
19	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		16	32877,00	--	526032	--	526032	--	568115
		СН - 8%				--	--	--	--		42083	
20	ТОО "Техавтоматизация"	Блок аварийного питания встраиваемый	шт		4	11002,68	--	44011	--	44011	--	47532
		СН - 8%				--	--	--	--		3521	
21	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.		4	24174,00	--	96696	--	96696	--	104432
		СН - 8%				--	--	--	--		7736	
					установочные изделия							
22	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.		16	32,00	--	512	--	512	--	553
		СН - 8%				--	--	--	--		41	
23	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 прим	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20/У191/	шт.		6	100,00	--	600	--	600	--	648
		СН - 8%				--	--	--	--		48	
24	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		4	424,26	3,26	1697	13	52	1179	3106
		НР - 72% СН - 8%				408,03	1,32	1632	5		230	
25	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		4	424,26	3,26	1697	13	52	1179	3106
		НР - 72% СН - 8%				408,03	1,32	1632	5		230	
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.		8	506,86	3,26	4055	26	202	2763	7363
		НР - 72% СН - 8%				478,38	1,32	3827	11		545	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
28	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
29	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.		8	393,00	--	3144	--	3144	--	3396
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
					Провода и кабели							
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		182	84,94	0,82	15460	149	3381	8633	26020
		НР - 22%, СП - 8%				65,55	0,33	11930	60		1927	
31	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		26	853,22	25,46	22184	662	6524	10952	35787
		НР - 22%, СП - 8%				576,84	8,22	14998	214		2651	
32	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,02448	120296,00	--	2945	--	2945	--	3180
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04488	177804,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,102	276382,00	--	28191	--	28191	--	30446
		СП - 8%				--	--	--	--		2255	
35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	241727,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
36	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	461854,00	--	4711	--	4711	--	5088
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
37	2306-0144-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	209226,00	--	4268	--	4268	--	4610
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
					трубы							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		178	213,19	9,12	37948	1623	3655	23986	66889
		НР-22% СП-8%				183,54	3,62	32670	644		4955	
39	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		178	29,00	--	5162	--	5162	--	5575
		СП-8%				--	--	--	--		413	
40	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		4	242,61	2,17	970	9	92	626	1724
		НР-22% СП-8%				217,31	0,11	869	--		128	
41	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м		4	74,00	--	296	--	296	--	320
		СП-8%				--	--	--	--		24	
42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		заземление								
		НР-22% СП-8%	шт.		6	4766,46	183,60	28599	1102	20418	5367	36683
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		24	1179,90	62,49	7079	375		2717	
		НР-22% СП-8%				676,25	23,06	16230	553	11272	3297	21089
44	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		10	183,54	7,24	4405	174		1562	
		НР-22% СП-8%				543,22	56,61	5432	566	3162	1357	7333
		ИТОГО:	Тенге			170,43	18,09	1704	181		543	
												1671633
		Локальная смета 03-01-03										
		Проходная Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности/2ШТ/										
1	1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.		4	8443,68	1,56	33775	6	649	20203	58296
		НР-4% СП-8%				8280,00	--	33120	--		4318	
2	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.		2	17956,00	--	35912	--	35912	--	38785
		СП-8%				--	--	--	--		2873	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		14	2790,28	1,92	39064	27	1125	23126	67165
		НР-4% СП-8%				2708,00	--	37912	--		4975	
4	2308-0302-0703 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 103-2	шт.		12	11041,00	--	132492	--	132492	--	143091
		СП-8%				--	--	--	--		10599	
5	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.		2	1762,00	--	3524	--	3524	--	3806
		СП-8%				--	--	--	--		282	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	INTANT	МАЯК ШС-1 Оповещатель световой, контроль шлейфа										
			шт		2	488,39	--	977	--	977	--	1055
		ОЗП - 8%				--	--	--	--		78	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
			шт.		2	2790,28	1,92	5581	4	161	3304	9595
		НР - 82% СП - 82%				2708,00	--	5416	--		711	
8	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010										
			шт.		2	1575,00	--	3150	--	3150	--	3402
		СП - 8%				--	--	--	--		252	
9	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования										
			шт.		2	3029,30	--	6059	--	643	3900	10755
		НР - 12% СП - 8%				2708,00	--	5416	--		797	
10	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч										
			шт.		2	1998,00	--	3996	--	3996	--	4316
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования										
			шт.		2	7455,69	1,56	14911	3	318	8900	25716
		НР - 61% СП - 8%				7295,00	--	14590	--		1905	
12	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015 прим	Блок питания ИВЭПР 112-2-1										
			шт.		2	9371,00	--	18742	--	18742	--	20241
		СП - 8%				--	--	--	--		1499	
					Кабель							
13	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами										
			м		2	407,14	3,14	814	6	86	520	1442
		НР - 72% СП - 8%				360,93	0,52	722	1		107	
14	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава										
			м		78	128,46	1,24	10020	97	1295	6215	17534
		НР - 72% СП - 8%				110,61	0,05	8628	4		1299	
15	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50										
			км		0,0612	22547,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
16	INTANT	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50										
			м		20,4	52,68	--	1075	--	1075	--	1161
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
					Трубы							
17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка										
			м		10	732,08	47,89	7321	479	3040	2789	10919
		НР - [illegible] СП - [illegible]				380,19	7,24	3802	72		809	
18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
			м		68	242,61	2,17	16497	148	1572	10645	29314
		НР - [illegible] СП - [illegible]				217,31	0,11	14777	8		2171	
19	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм										
			м		68	74,00	--	5032	--	5032	--	5435

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		403	
20	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м		2	129,00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		ИТОГО:	Тенге									453797
		Локальная смета 4-01										
		Наружные сети электроосвещения										
					ВЛИ-04кВ							
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		16	7378,50	3131,17	118056	50099	10282	66275	199078
		НР - 80%, СП - 8%				3604,68	1573,06	57675	25169		14746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		12	14925,09	7238,00	179101	86856	7712	102548	304181
		НР - 80%, СП - 8%				7044,44	3637,60	84533	43651		22532	
3	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.		40	41465,00	--	1658600	--	1658600	--	1791288
		СП - 8%				--	--	--	--		132688	
4	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,847	36258,64	14607,94	30711	12373	1060	17896	52495
		НР - 80%, СП - 8%				20398,70	6011,76	17278	5092		3889	
5	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км		0,847	479082,00	--	405782	--	405782	--	438245
		СП - 8%				--	--	--	--		32463	
		ENSTO										
6	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		33	1798,00	--	59334	--	59334	--	64081
		СП - 8%				--	--	--	--		4747	
7	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м		145,7	501,00	--	72996	--	72996	--	78835
		СП - 8%				--	--	--	--		5840	
8	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		56	154,00	--	8624	--	8624	--	9314
		СП - 8%				--	--	--	--		690	
9	2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		28	2357,00	--	65996	--	65996	--	71276
		СП - 8%				--	--	--	--		5280	
10	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		28	1889,00	--	52892	--	52892	--	57123
		СП - 8%				--	--	--	--		4231	
11	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		61	1870,00	--	114070	--	114070	--	123196
		СП - 8%				--	--	--	--		9126	
12	2404-0207-3210 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		10	4196,00	--	41960	--	41960	--	45317
		СП - 8%				--	--	--	--		3357	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		17	866,00	--	14722	--	14722	--	15900
		СП - 8%				--	--	--	--		1178	
14	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		17	394,00	--	6698	--	6698	--	7234
		СП - 8%				--	--	--	--		536	
15	ТОО "ЭлектроПромСнаб Kz"	кронштейн У4	шт		12	4294,64	--	51536	--	51536	--	55659
		СП - 8%				--	--	--	--		4123	
16	ТПК "Электрокомплект"	Заземляющий проводник ЗП-6	шт		17	218,75	--	3719	--	3719	--	4016
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
17	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-2017/ЗП6/	шт.		17	2124,00	--	36108	--	36108	--	38997
		СП - 8%				--	--	--	--		2889	
18	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3		0,5	11966,13	7160,43	5983	3580	--	2687	9364
		НР - 80%, СП - 8%				4805,70	1911,87	2403	956		694	
19	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,5	42317,00	--	21159	--	21159	--	22851
		СП - 8%				--	--	--	--		1693	
20	2113-0814-2802 РСНБ РК 2015	Стяжки из СВП	т		0,077	142313,00	--	10958	--	10958	--	11835
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
21	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.		28	9171,41	3970,96	256800	111187	46612	100023	385369
		НР - 72%, СП - 8%				3535,74	1425,74	99001	39921		28546	
22	2307-0106-0366 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-02-80W, световой поток 9600 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.		28	32102,00	--	898856	--	898856	--	970764
		СП - 8%				--	--	--	--		71908	
23	2307-0405-0305 РСНБ РК 2015 прим	Кронштейн гнутый типа КРГ1.5/15-0.96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/Кронштейн с оголовником для установки светильников/	шт.		28	6838,00	--	191464	--	191464	--	206781
		СП - 8%				--	--	--	--		15317	
24	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80/для зарядки светильника/	км		0,05712	120296,00	--	6871	--	6871	--	7421
		СП - 8%				--	--	--	--		550	
25	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 прим	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017/SLIP 11.1/	шт.		56	1340,00	--	75040	--	75040	--	81043
		СП - 8%				--	--	--	--		6003	
26	2404-0207-4040 РСНБ РК 2015	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	4457,00	--	8914	--	8914	--	9627

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		713	
					Заземление опор							
27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		44,64	2715,60	--	121224	--	--	87282	225186
		НР - 72%, СП - 8%				2715,60	--	121224	--		16680	
28	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		223,2	252,23	49,36	56299	11017	566	38190	102048
		НР - 80%, СП - 8%				200,34	13,54	44716	3022		7559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1296	249040,00	--	32276	--	32276	--	34858
		СП - 8%				--	--	--	--		2582	
30	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0564	230900,00	--	13023	--	13023	--	14065
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		36,64	879,66	--	32231	--	--	23206	59872
		НР - 72%, СП - 8%				879,66	--	32231	--		4435	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/бетонирование опор/	м3		8	30896,60	1151,75	247173	9214	193506	42425	312766
		НР - 91%, СП - 8%				5556,60	271,04	44453	2168		23168	
		ИТОГО:	Тенге									5810085
					Локальная смета 07-01-01							
					Вертикальная планировка							
1	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		70000	6,96	6,96	486854	486854	--	96549	630075
		НР - 72%, СП - 8%				--	1,92	--	134096		46672	
2	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта/	м3 грунта		14403	43,30	43,30	623592	623592	--	165207	851903
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,93	--	229454		63104	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунтадо 10 м	м3 грунта		9749,29	50,60	50,60	493314	493314	--	130692	673927
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,62	--	181517		49921	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		9749,29	43,30	43,30	422105	422105	--	111827	576647
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,93	--	155316		42715	
5	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		14748,09	354,14	340,81	5222919	5026344	2189	1128270	6859284
		НР - 72%, СП - 8%				13,18	93,07	194386	1372656		508095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (привезти недостающий грунт грунт)	т		25809,1575	130,00	--	3355190	--		--	3623606

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		268415	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3		14748,09	21,23	17,96	313094	264876	1751	108781	455625
		НР - 72%, СП - 8%				3,15	7,09	46467	104618		33750	
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		10497,23	226,69	218,19	2379645	2290361	935	514053	3125194
		НР - 72%, СП - 8%				8,42	59,60	88349	625614		231496	
9	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (привезти строительный грунт)	т		12596,676	130,00	--	1637568	--		--	1768573
		СП - 8%				--	--	--	--		131005	
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3		10497,23	17,38	14,74	182461	154741	624	63515	265654
		НР - 72%, СП - 8%				2,58	5,82	27096	61119		19678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта		24497,38	101,22	101,22	2479624	2479624	--	689089	3422210
		НР - 72%, СП - 8%				--	39,07	--	957068		253497	
12	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		55105	2,06	2,06	113715	113715	--	30126	155348
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,76	--	41842		11507	
		ИТОГО:	Тенге									22408046
		Локальная смета 07-01-02										
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ										
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		1249,695	3089,27	1046,89	3860648	1308293	2371859	510594	4720941
		НР - 108%, СП - 8%				144,43	233,88	180496	292276		349699	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2		12496,95	835,10	249,92	10436163	3123235	6884033	1449748	12836784
		НР - 108%, СП - 8%				34,32	73,09	428895	913464		950873	
3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2		12496,95	1808,31	126,52	22598339	1581130	20448668	1034056	25522986
		НР - 108%, СП - 8%				45,49	31,12	568541	388918		1890592	
4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (добавить 1см)	м2		12496,95	203,58	0,04	2544166	510	2540610	3289	2751252
		НР - 108%, СП - 8%				0,24	--	3046	--		203796	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		8.85308205	55871,00	--	494631	--	494631	--	534201
		СП - 8%				--	--	--	--		39570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									46366164
		РАЗДЕЛ 2.Отмостка										
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		6,96	1686,30	--	11737	--	--	8450	21802
		НР - 72% СП - 8%				1686,30	--	11737	--		1615	
12	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,96	9257,60	1745,10	64433	12146	28835	26917	98658
		НР - 94% СП - 8%				3369,60	744,70	23452	5183		7308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		69,6	1222,94	76,48	85116	5323	68716	12202	105104
		НР - 94% СП - 8%				159,16	27,35	11077	1904		7785	
14	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		69,6	212,05	3,77	14759	262	12940	1579	17645
		НР - 94% СП - 8%				22,37	1,76	1557	123		1307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									243209
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие по тротуарам										
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3		8,92	3089,27	1046,89	27556	9338	16930	3644	33697
		НР - 108% СП - 8%				144,43	233,88	1288	2086		2496	
16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2		89,2	835,10	249,92	74491	22293	49137	10348	91626
		НР - 108% СП - 8%				34,32	73,09	3061	6520		6787	
17	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		98,2	1405,61	2,93	138031	288	119516	19799	170456
		НР - 108% СП - 8%				185,62	1,06	18227	104		12626	
18	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		98,2	447,66	--	43961	--	38088	6343	54328
		НР - 108% СП - 8%				59,81	--	5873	--		4024	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		116	2274,97	31,87	263897	3697	170083	98873	391792
		НР - 108% СП - 8%				776,87	12,35	90117	1432		29022	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,856	50835,00	--	94350	--	94350	--	101898
		СП - 8%				--	--	--	--		7548	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									843797
	ИТОГО ПО АКТУ:		тенге				288 323 981					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Коэффициент перехода в цены текущего года		тенге	1,06824310177			308 000 104					
	НДС 12%		тенге	12%			36 960 012,48					
	ВСЕГО по АКТУ:		тенге				344 960 116,48					

Заказчик

ТОО "Кирпич

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за май м-ц 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		б/н	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное									
Всего по стройке	825 294 677,00	149 079 573,00							99 035 361,24
С НДС 12%	924 330 038,24	166 969 121,76							17 889 548,76

Заказчик

ТОО "Кирпич СК"

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за май м-ц 2021 год

Основание: Договор б/н от 15.09.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 8.Кровля										
64	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		22671,72	633,66	167,93	14366271	3807340	2092721	6623668	22669133
		НР - 84%, СП - 8%				373,43	49,99	8466210	1133308		1679195	
65	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т		99,35898734	321518,00	--	31945703	--	31945703	--	34501360
		СП - 8%				--	--	--	--		2555656	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									34501360
		Локальная смета 07-01-02										
		ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ										
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие										
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство/8см/	м2 основания		12496,95	729,57	224,46	9117375	2805007	5795094	1370298	11326687
		НР - 108%, СП - 8%				41,39	60,14	517274	751521		839014	
6	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания		12496,95	-206,56	-51,98	-2581351	-649641	-1899478	-234420	-3041033
		НР - 108%, СП - 8%				-2,58	-14,79	-32232	-184823		-225262	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,749085	111879,42	1806,41	419445	6772	412673	3802	457107
		НР - 108%, СП - 8%				--	939,02	--	3520		33860	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		12496,95	1813,34	126,76	22661214	1584053	20508620	1035388	25592330
		НР - 108%, СП - 8%				45,49	31,22	568541	390151		1895728	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		3145	2274,97	31,87	7154784	100227	4611288	2680662	10622281
		НР - 108%; СП - 8%				776,87	12,35	2443269	38825		786836	
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3		126,381918	55871,00	--	7061084	--	7061084	--	7625971
		СП - 8%				--	--	--	--		564887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									52583343
				Локальная смета 07-01-03								
				ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
					Рядовая секция							
1	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		90,39	45145,29	6489,72	4080683	586606	3223768	505290	4952851
		НР - 99%; СП - 8%				2990,48	2656,10	270309	240085		366878	
2	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		67,5567	59919,75	2474,36	4047980	167160	310827	2486111	7056819
		НР - 69%; СП - 8%				52844,40	489,46	3569993	33066		522727	
3	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		67,5567	540086,00	--	36486428	--	36486428	--	39405342
		СП - 8%				--	--	--	--		2918914	
					Секция с воротами и калиткой							
4	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		0,7	45145,29	6489,72	31602	4543	24966	3913	38356
		НР - 99%; СП - 8%				2990,48	2656,10	2093	1859		2841	
5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,70068	59919,75	2474,36	41985	1734	3224	25785	73191
		НР - 69%; СП - 8%				52844,40	489,46	37027	343		5422	
6	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,70068	540086,00	--	378427	--	378427	--	408702
		СП - 8%				--	--	--	--		30274	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2504,1	161,18	3,41	403615	8528	262277	92575	535885
		НР - 69%; СП - 8%				53,04	0,54	132810	1356		39695	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									52471146
	ИТОГО ПО АКТУ:		тенге				139 555 849					
	Коэффициент перехода в цены текущего года		тенге	1,06824310177			149 079 573					
	НДС 12%		тенге	12%			17 889 548,76					
	ВСЕГО по АКТУ:		тенге				166 969 121,76					

Заказчик

ТОО "Кирпич

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север

Директор:

Недогарко А.А.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь м-ц 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		б/н	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное									
Всего по стройке	937 518 410,00	112 223 733,00							112 502 209,20
С НДС 12%	1 050 020 619,20	125 690 580,96							13 466 847,96

Заказчик

ТОО "Кирпич СК"

Директор:

Берницян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июнь м-ц 2021 год

Основание: Договор б/н от 15.09.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 07-01-04										
		Озеленение										
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие										
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство/8см/**	м2 основания		12496,95	729,57	224,46	9117375	2805007	5795094	1370298	11326687
		НР - 108%, СП - 8%				41,39	60,14	517274	751521		839014	
6	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания		12496,95	-206,56	-51,98	-2581351	-649641	-1899478	-234420	-3041033
		НР - 108%, СП - 8%				-2,58	-14,79	-32232	-184823		-225262	
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		3,749085	111879,42	1806,41	419445	6772	412673	3802	457107
		НР - 108%, СП - 8%				--	939,02	--	3520		33860	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия		12496,95	1813,34	126,76	22661214	1584053	20508620	1035388	25592330
		НР - 108%, СП - 8%				45,49	31,22	568541	390151		1895728	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		3145	2274,97	31,87	7154784	100227	4611288	2680662	10622281
		НР - 108%, СП - 8%				776,87	12,35	2443269	38825		786836	
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3		126,381918	55871,00	--	7061084	--	7061084	--	7625971
		СП - 8%				--	--	--	--		564887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									52583343
		Локальная смета 07-01-03										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ									
					Рядовая секция						
1	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		90,39	45145,29	6489,72	4080683	586606	3223768	505290	4952851
		НР - 99% СП - 8%				2990,48	2656,10	270309	240085		366878	
2	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		67,5567	59919,75	2474,36	4047980	167160	310827	2486111	7056819
		НР - 69% СП - 8%				52844,40	489,46	3569993	33066		522727	
3	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		67,5567	540086,00	--	36486428	--	36486428	--	39405342
		СП - 8%				--	--	--	--		2918914	
					Секция с воротами и калиткой							
4	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		0,7	45145,29	6489,72	31602	4543	24966	3913	38356
		НР - 99% СП - 8%				2990,48	2656,10	2093	1859		2841	
5	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,70068	59919,75	2474,36	41985	1734	3224	25785	73191
		НР - 69% СП - 8%				52844,40	489,46	37027	343		5422	
6	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т		0,70068	540086,00	--	378427	--	378427	--	408702
		СП - 8%				--	--	--	--		30274	
7	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2504,1	161,18	3,41	403615	8528	262277	92575	535885
		НР - 69% СП - 8%				53,04	0,54	132810	1356		39695	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									52471146
	ИТОГО ПО АКТУ:		тенге			105 054 489						
	Коэффициент перехода в цены текущего года		тенге	1,06824310177		112 223 733						
	НДС 12%		тенге	12%		13 466 847,96						
	ВСЕГО по АКТУ:		тенге			125 690 580,96						

Заказчик

ТОО "Кирпич

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль м-ц 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		б/н	15.09.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное									
Всего по стройке	973 139 467,86	35 620 875,71							116 776 736,14
С НДС 12%	1 089 916 204,00	39 895 380,80							4 274 505,09

Заказчик

ТОО "Кирпич СК"

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Кирпич СК"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **«Строительство навеса для линии по производству кирпича по адресу СКО, Кызылжарский район, Кызылжарский сельский округ с.Подгорное».**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за июнь м-ц 2021 год

Основание: Договор б/н от 15.09.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 07-01-05										
		МАФЫ										
		УРНА(4шт)										
1	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций		0,08144	112857,54	2383,91	9191	194	223	6089	16503
		НР - 69%, СП - 8%				107730,00	634,56	8774	52		1222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,08144	553068,00	--	45042	--	45042	--	48645
		СП - 8%				--	--	--	--		3603	
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2		2,32	161,18	3,41	374	8	243	86	496
		НР - 69%, СП - 8%				53,04	0,54	123	1		37	
		СКАМЬЯ(4ШТ)										
4	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (установка каркаса скамьи)	т конструкций		0,096	75917,20	25952,81	7288	2491	1160	3074	11192
		НР - 69%, СП - 8%				37887,90	8526,58	3637	819		829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,096	553068,00	--	53095	--	53095	--	57342
		СП - 8%				--	--	--	--		4248	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,8	161,18	3,41	451	10	292	104	599
		НР - 69%, СП - 8%				53,04	0,54	149	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты. Укладка над подпольными каналами (устройство сидения)	м2		3,36	337,42	126,55	1134	425	–	803	2092
		НР - 90%, СП - 8%				210,87	54,73	709	184		155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	2107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Доски строганые в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м3		0,088	115388,00	–	10154	–	10154	–	10966
		СП - 8%				–	–	–	–		812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву (покраска сидения)	м2 окрашиваемой поверхности		3,36	759,35	3,46	2551	12	585	1567	4448
		НР - 80%, СП - 8%				581,42	1,72	1954	6		330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ УСТАНОВКИ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ										
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,0355	6110,10	1758,80	217	62	124	54	293
		НР - 95%, СП - 8%				884,00	752,36	31	27		22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Ограды металлические, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		7	4035,74	1099,91	28250	7699	6637	19814	51909
		НР - 18%, СП - 8%				1987,66	411,11	13914	2878		3845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15	2177,00	–	32655	–	32655	–	35267
		СП - 8%				–	–	–	–		2612	
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,001775	239352,00	–	425	–	425	–	459
		СП - 8%				–	–	–	–		34	
14	2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		15,4	1614,00	–	24856	–	24856	–	26844
		СП - 8%				–	–	–	–		1988	
15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,988	9257,60	1745,10	9147	1724	4094	3821	14005
		НР - 94%, СП - 8%				3369,60	744,70	3329	736		1037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		7,6	1405,61	2,93	10683	22	9250	1532	13192
		НР - 108%, СП - 8%				185,62	1,06	1411	8		977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	ИП Герасимов	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА										
			ШТ		2	26785,71	--	53571	--		--	53571
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--	--	--	--	53571	--	
												347823
		Локальная смета 03-01-01										
		Проходная Общестроительные работы/2ШТ/										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *	м3 грунта		8,9	499,97	455,53	4450	4054	2	1402	6320
		НР - 72%, СП - 8%				44,29	174,53	394	1553		468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		15,13	49,00	--	741	--		--	801
		СП - 8%				--	--	--	--		59	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		8,9	21,23	17,96	189	160	1	66	275
		НР - 72%, СП - 8%				3,15	7,09	28	63		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		29,876	301,96	287,72	9021	8596	--	2702	12661
		НР - 72%, СП - 8%				14,24	111,39	425	3328		938	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3		0,924	2023,56	--	1870	--	--	1346	3473
		НР - 72%, СП - 8%				2023,56	--	1870	--		257	
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	м3		30,8	50,60	50,60	1558	1558	--	413	2129
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,62	--	573		158	
7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	м3		30,8	43,30	43,30	1334	1334	--	353	1822
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,93	--	491		135	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		27,72	35,46	35,46	983	983	--	260	1343
		НР - 72%, СП - 8%				--	13,05	--	362		99	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		3,08	879,66	--	2709	--	--	1951	5033
		НР - 72%, СП - 8%				879,66	--	2709	--		373	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3		27,72	162,72	76,97	4511	2133	–	2421	7486
		НР - 72%, СП - 80%				85,75	35,54	2377	985		555	
11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		13,488	18261,02	1627,56	246305	21953	171736	56682	327226
		НР - 94%, СП - 80%				3900,96	569,70	52616	7684		24239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									368569
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Буронабивные сваи										
12	1105-0101-2605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3	м3 конструктивного объема сваи		10,8	45996,87	6489,72	496766	70089	394380	60373	601711
		НР - 99%, СП - 8%				2990,48	2656,10	32297	28686		44571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,2566	20250,71	1362,41	5196	350	73	4434	10400
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	4773	99		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,06	249040,00	–	14942	–	14942	–	16138
		СП - 8%				–	–	–	–		1195	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1966	239352,00	–	47057	–	47057	–	50821
		СП - 8%				–	–	–	–		3765	
		Ростверк										
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3		14,2	32832,78	1979,44	466226	28108	376774	61278	569704
		НР - 97%, СП - 8%				4320,00	422,13	61344	5994		42200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4398	20250,71	1362,41	8906	599	127	7599	17826
		НР - 91%, СП - 8%				18600,30	387,00	8180	170		1320	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0966	249040,00	–	24057	–	24057	–	25982
		СП - 8%				–	–	–	–		1925	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3432	239352,00	–	82146	–	82146	–	88717
		СП - 8%				–	–	–	–		6572	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,44	877,82	19,99	22332	509	14628	6755	31414
		НР - 93%, СП - 8%				282,81	2,71	7195	69		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		38,16	2117,10	44,59	80789	1702	70389	8425	96351
		НР - 93%, СП - 8%				227,93	9,48	8698	362		7137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1107-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены из асбестоцементных панелей. Устройство/устройство противопучинистого зазора/	м2		15,888	5734,28	808,22	91106	12841	45024	45214	147225
		НР - 118%, СП - 8%				2092,18	319,49	33241	5076		10906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		1,54	28397,31	7,20	43732	11	37859	5510	53181
		НР - 94%, СП - 8%				3806,40	--	5862	--		3939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,04724	15332,26	1412,26	724	67	--	625	1457
		НР - 91%, СП - 8%				13920,00	607,48	658	29		108	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,04724	249040,00	--	11765	--	11765	--	12706
		СП - 8%				--	--	--	--		941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1723633
		РАЗДЕЛ 3.стены										
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/цоколь/	м3 кладки		7,44	7316,26	2412,00	54433	17945	143	37548	99339
		НР - 93%, СП - 8%				4885,04	541,60	36345	4030		7358	
27	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		1,7856	18247,00	--	32582	--	32582	--	35188
		СП - 8%				--	--	--	--		2607	
28	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		2,8272	49855,00	--	140950	--	140950	--	152226
		СП - 8%				--	--	--	--		11276	
29	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м3 кладки		81,9	33923,14	2110,50	2778305	172850	1905023	687497	3743066
		НР - 93%, СП - 8%				8552,28	473,90	700432	38812		277264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		17,92	29004,00	--	519752	--	519752	--	561332
		СП - 8%				--	--	--	--		41580	
31	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,0304	69919,71	2239,71	2126	68	--	1934	4384
		НР - 93%, СП - 8%				67680,00	731,16	2057	22		325	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0304	249040,00	--	7571	--	7571	--	8176
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
33	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,121	239478,00	--	28977	--	28977	--	31295
		СП - 8%				--	--	--	--		2318	
34	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет/	м3 кладки		14,12	7316,26	2412,00	103306	34057	272	71260	188531
		НР - 93%, СП - 8%				4885,04	541,60	68977	7647		13965	
35	2102-0401-2809 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3		3,3888	18247,00	--	61835	--	61835	--	66782
		СП - 8%				--	--	--	--		4947	
36	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		5,3656	49855,00	--	267502	--	267502	--	288902
		СП - 8%				--	--	--	--		21400	
37	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		61,68	4563,12	247,83	281453	15286	181533	81901	392423
		НР - 93%, СП - 8%				1372,14	55,65	84634	3432		29068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		52	472,59	253,39	24575	13176	2333	14270	41953
		НР - 110%, СП - 8%				174,34	58,22	9066	3028		3108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		4	2295,42	1302,48	9182	5210	141	5901	16289
		НР - 110%, СП - 8%				957,71	292,46	3831	1170		1207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		2,368	81504,00	--	193001	--	193001	--	208442
		СП - 8%				--	--	--	--		15440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									5838328

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		10	6893,53	1300,85	68935	13008	20443	45390	123471
		НР - 118%, СП - 8%				3548,44	298,15	35484	2982		9146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		89,1	7019,00	--	625393	--	625393	--	675424
		СП - 8%				--	--	--	--		50031	
43	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		90	339,45	12,59	30550	1133	22059	7029	40585
		НР - 92%, СП - 8%				81,75	3,13	7358	282		3006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия		90	528,83	134,68	47595	12121	4856	31723	85663
		НР - 92%, СП - 8%				340,20	42,93	30618	3863		6345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	2111-0103-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 46 кг/м3 до 55 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		11,124	24169,00	--	268856	--	268856	--	290364
		СП - 8%				--	--	--	--		21508	
46	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		90	654,02	102,45	58862	9221	28886	21269	86542
		НР - 92%, СП - 8%				230,61	26,27	20755	2364		6411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		90	295,49	22,74	26594	2047	23394	1565	30412
		НР - 92%, СП - 8%				12,81	6,09	1153	548		2253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									1332461
		РАЗДЕЛ 5.Проемы										
48	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		43,28	2258,43	171,89	97745	7440	48677	40726	149549
		НР - 90%, СП - 8%				961,84	83,72	41628	3623		11078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		8,4	1651,17	177,43	13870	1490	3971	8208	23845
		НР - 90%, СП - 8%				1001,04	84,74	8409	712		1766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		7,2	1789,96	77,36	12888	557	4059	7672	22204
		НР - 90%, СП - 8%				1148,90	34,98	8272	252		1645	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	2109-0202-1103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		8,4	28448,00	--	238963	--	238963	--	258080
		СП - 8%				--	--	--	--		19117	
52	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		7,2	4458,00	--	32098	--	32098	--	34665
		СП - 8%				--	--	--	--		2568	
53	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
54	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара		2	4151,00	--	8302	--	8302	--	8966
		СП - 8%				--	--	--	--		664	
55	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		36,08	21923,00	--	790982	--	790982	--	854260
		СП - 8%				--	--	--	--		63279	
56	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2		7,2	20508,00	--	147658	--	147658	--	159470
		СП - 8%				--	--	--	--		11813	
57	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м		22,5	1770,65	9,79	39840	220	34165	5008	48435
		НР - 90%, СП - 8%				242,45	4,86	5455	109		3588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м		22,5	2569,00	--	57803	--	57803	--	62427
		СП - 8%				--	--	--	--		4624	
59	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм/30мм/**	м2 поверхности		22,28	435,58	6,05	9705	135	--	7324	18390
		НР - 78%, СП - 8%				429,53	2,98	9570	66		1362	
60	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3		0,688452	14048,00	--	9671	--	9671	--	10445
		СП - 8%				--	--	--	--		774	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности		22,28	3880,10	9,05	86449	202	64880	16289	110957
		НР - 70% СП - 85%				959,02	2,98	21367	66		8219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		4,945	2966,43	13,99	14669	69	9149	5031	21276
		НР - 92% СП - 85%				1102,25	3,66	5451	18		1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		11,4	3278,34	45,18	37373	515	10555	21256	63319
		НР - 80% СП - 85%				2307,31	23,36	26303	266		4690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		11,4	167,72	1,42	1912	16	988	733	2856
		НР - 80% СП - 85%				79,66	0,68	908	8		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									1851304
		РАЗДЕЛ 6.Полы										
		Вахта,бытовое помещение										
65	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		50,2	258,12	32,07	12958	1610	7605	4081	18402
		НР - 90% СП - 85%				74,57	11,92	3743	598		1363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4,016	28397,31	7,20	114044	29	98728	14369	138686
		НР - 90% СП - 85%				3806,40	--	15287	--		10273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		50,2	376,98	28,56	18924	1434	54	17070	38873
		НР - 90% СП - 85%				347,33	14,40	17436	723		2879	
68	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		1,004	24140,00	--	24237	--	24237	--	26175
		СП - 85%				--	--	--	--		1939	
69	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		50,2	346,18	30,91	17378	1552	--	15600	35616
		НР - 90% СП - 85%				315,28	15,31	15827	769		2638	
70	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		2,5853	16356,00	--	42285	--	42285	--	45668
		СП - 85%				--	--	--	--		3383	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		50,2	776,29	29,21	38970	1466	19901	17227	60692
		НР - 90% СП - 85%				350,66	14,40	17603	723		4496	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		50,2	1653,94	74,58	83028	3744	16600	60562	155078
		НР - 91%, СП - 8%				1248,68	34,75	62684	1744		11487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2		51,204	2239,00	–	114646	–	114646	–	123817
		СП - 8%				–	–	–	–		9172	
		Служебное помещение										
74	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		33	258,12	32,07	8518	1058	4999	2683	12097
		НР - 94%, СП - 8%				74,57	11,92	2461	393		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		2,64	28397,31	7,20	74969	19	64901	9446	91168
		НР - 94%, СП - 8%				3806,40	–	10049	–		6753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33	376,98	28,56	12440	942	36	11221	25554
		НР - 94%, СП - 8%				347,33	14,40	11462	475		1893	
77	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		33	36,52	19,81	1205	654	–	814	2180
		НР - 94%, СП - 8%				16,70	9,53	551	314		161	
78	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		1,32	24140,00	–	31865	–	31865	–	34414
		СП - 8%				–	–	–	–		2549	
79	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		33	346,18	30,91	11424	1020	–	10255	23413
		НР - 94%, СП - 8%				315,28	15,31	10404	505		1734	
80	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		1,6995	16356,00	–	27797	–	27797	–	30021
		СП - 8%				–	–	–	–		2224	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		33	776,29	29,21	25618	964	13082	11324	39897
		НР - 94%, СП - 8%				350,66	14,40	11572	475		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		33	720,41	21,43	23774	707	9503	13083	39806
		НР - 94%, СП - 8%				411,03	10,74	13564	354		2949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2		33,66	2061,00	--	69373	--	69373	--	74923
		СН - 8%				--	--	--	--		5550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									1016480
		РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы										
		Потолок										
84	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		83,2	839,18	4,72	69820	393	23880	36541	114870
		НР - 80%, СП - 8%				547,44	1,55	45547	129		8509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		83,2	763,47	4,84	63520	403	13299	40014	111817
		НР - 80%, СП - 8%				598,78	2,39	49818	199		8283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены										
86	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		179,12	1498,64	78,91	268437	14134	80532	148020	449773
		НР - 80%, СП - 8%				970,14	62,82	173771	11253		33317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		179,12	1142,64	7,36	204669	1319	78563	100179	329235
		НР - 80%, СП - 8%				696,67	2,44	124787	437		24388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		179,24	391,56	2,97	70183	532	19055	40687	119740
		НР - 80%, СП - 8%				282,28	1,47	50596	263		8870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		45,5	3426,56	34,40	155908	1565	86462	54922	227697
		НР - 80%, СП - 8%				1491,89	16,96	67881	772		16866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									1353132
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка										
					цоколь							
90	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		12,72	1263,05	31,25	16066	397	5146	8695	26742
		НР - 80%, СП - 8%				827,29	27,22	10523	346		1981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		12,72	214,36	1,43	2727	18	1266	1161	4199
		НР - 80%, СН - 8%				113,43	0,68	1443	9		311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					стены							
92	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		192,24	214,36	1,43	41208	275	19127	17549	63458
		НР - 80%, СН - 8%				113,43	0,68	21806	130		4701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					стенки крылец							
93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		2,44	1263,05	31,25	3082	76	987	1668	5130
		НР - 80%, СН - 8%				827,29	27,22	2019	66		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		2,44	214,36	1,43	523	3	243	223	805
		НР - 80%, СН - 8%				113,43	0,68	277	2		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									100334
					РАЗДЕЛ 9.Крыльцо(2шт)							
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		2,16	6110,10	1758,80	13198	3799	7490	3287	17804
		НР - 93%, СН - 8%				884,00	752,36	1909	1625		1319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,576	26600,12	1096,18	15322	631	13953	800	17412
		НР - 97%, СН - 8%				1281,15	245,48	738	141		1290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0408672	15363,62	1412,26	628	58	1	540	1262
		НР - 97%, СН - 8%				13920,00	607,48	569	25		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0410736	353127,00	--	14504	--	14504	--	15665
		СН - 8%				--	--	--	--		1160	
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,504	5907,33	7,20	2977	4	1055	1803	5163
		НР - 95%, СН - 8%				3806,40	--	1918	--		382	
100	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3		0,504	23408,00	--	11798	--	11798	--	12741
		СН - 8%				--	--	--	--		944	
101	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		7,2	1312,49	96,82	9450	697	6193	2654	13073

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94% СП - 8%				355,59	36,63	2560	264		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге									83120
		РАЗДЕЛ 10.Крыша										
102	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций		0,273	31380,71	10281,26	8567	2807	1226	3697	13245
		НР - 69% СП - 8%				16609,80	3014,92	4534	823		981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	2105-0203-1101 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10-22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т		0,273	373216,00	--	101888	--	101888	--	110039
		СП - 8%				--	--	--	--		8151	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		5,6	93,73	2,40	525	13	258	176	757
		НР - 69% СП - 8%				45,37	0,27	254	2		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2		5,6	108,81	3,41	609	19	293	207	882
		НР - 69% СП - 8%				53,04	0,54	297	3		65	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	**Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76**	т		0,000504	508999,00	--	257	--	257	--	277
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка стропил**	м3		3,54	97144,64	1434,86	343892	5079	254633	77636	455250
		НР - 90% СП - 8%				23779,60	588,13	84180	2082		33722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3		3,54	8852,84	58,23	31339	206	27941	2955	37038
		НР - 90% СП - 8%				901,68	25,92	3192	92		2744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли		117,76	4175,94	99,97	491759	11772	247204	217204	765680
		НР - 92% СП - 8%				1976,76	28,09	232783	3308		56717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли		3,88	2107,12	99,97	8176	388	1150	6207	15534
		НР - 92% СП - 8%				1710,88	28,09	6638	109		1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2		134,53384	3090,00	--	415710	--	415710	--	448966

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		33257	
112	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2 обработанной поверхности		383,76	308,34	2,70	118327	1036	104181	12215	140985
		НР - 90%, СП - 8%				34,16	1,20	13110	462		10443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		37,8947368	4593,28	24,93	174061	945	111665	55721	248165
		НР - 90%, СП - 8%				1621,62	12,19	61451	462		18383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		2	18303,79	859,37	36608	1719	21100	13062	53643
		НР - 90%, СП - 8%				6894,72	361,79	13789	724		3974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1731716	23985	1287506	389080	2290461
		Локальная смета 03-01-02										
		Проходная Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения/2ШТ/										
					Силовое оборудование							
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		2	4250,80	1339,81	8502	2680	194	4813	14379
		НР - 72%, СП - 8%				2814,00	528,11	5628	1056		1065	
2	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		2	4952,00	--	9904	--	9904	--	10696
		СП - 8%				--	--	--	--		792	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		12	1419,68	--	17036	--	152	12156	31528
		НР - 72%, СП - 8%				1407,00	--	16884	--		2335	
4	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
5	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
6	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	7241,00	--	14482	--	14482	--	15641
		СП - 8%				--	--	--	--		1159	
7	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%				--	--	--	--		576	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3570,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СН - 8%				--	--	--	--		571	
9	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.		2	6160,12	3126,10	12320	6252	440	5871	19647
		НР - 72%, СН - 8%				2814,00	1263,26	5628	2527		1455	
10	5108-0401-0115 РСНБ РК 2015	Яшики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		2	99436,00	--	198872	--		--	198872
						--	--	--	--	198872	--	
11	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1354,94	156,50	2710	313	1219	1005	4012
		НР - 59%, СН - 8%				589,00	81,24	1178	162		297	
12	ВОЛКОВА ГС	датчик температурный камерный ДТКБ-53	шт		2	15000,00	--	30000	--	30000	--	32400
		СН - 8%				--	--	--	--		2400	
13	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Электропечь. Монтаж оборудования	шт.		10	2898,74	84,74	28987	847	--	20498	53444
		НР - 72%, СН - 8%				2814,00	32,89	28140	329		3959	
14	2305-1002-0202 РСНБ РК 2015 прим	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	кВт		10	17122,00	--	171220	--	171220	--	184918
		СН - 8%				--	--	--	--		13698	
15	2307-0202-1115 РСНБ РК 2015 прим	Коробка распределительная встраиваемая диаметром 80 мм, глубиной 37 мм	шт.		6	21,00	--	126	--	126	--	136
		СН - 8%				--	--	--	--		10	
16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1419,68	--	2839	--	25	2026	5255
		НР - 72%, СН - 8%				1407,00	--	2814	--		389	
17	ТОО Велтекс Плюс	автоматический выключатель АП50-3МТ-10А	шт		2	3125,00	--	6250	--	6250	--	6750
		СН - 8%				--	--	--	--		500	
					осветительная арматура							
18	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		20	1888,93	616,65	37779	12333	4060	21276	63779
		НР - 72%, СН - 8%				1069,32	408,19	21386	8164		4724	
19	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.		16	32877,00	--	526032	--	526032	--	568115
		СН - 8%				--	--	--	--		42083	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	ТОО "Техавтоматизация"	Блок аварийного питания встраиваемый										
		СН - 8%	шт		4	11002,68	--	44011	--	44011	--	47532
21	2307-0106-1201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014				--	--	--	--		3521	
		СН - 8%	шт.		4	24174,00	--	96696	--	96696	--	104432
22	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм				--	--	--	--		7736	
					установочные изделия							
		СН - 8%	шт.		16	32,00	--	512	--	512	--	553
23	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015 прим	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20/У191/				--	--	--	--		41	
		СН - 8%	шт.		6	100,00	--	600	--	600	--	648
24	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке				--	--	--	--		48	
		НР - 22%; СН - 8%	шт.		4	424,26	3,26	1697	13	52	1179	3106
25	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке				408,03	1,32	1632	5		230	
		НР - 22%; СН - 8%	шт.		4	424,26	3,26	1697	13	52	1179	3106
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке				408,03	1,32	1632	5		230	
		НР - 22%; СН - 8%	шт.		8	506,86	3,26	4055	26	202	2763	7363
27	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012				478,38	1,32	3827	11		545	
		СН - 8%	шт.		4	330,00	--	1320	--	1320	--	1426
28	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012				--	--	--	--		106	
		СН - 8%	шт.		4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
29	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				--	--	--	--		97	
		СН - 8%	шт.		8	393,00	--	3144	--	3144	--	3396
					Провода и кабели	--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м		182	84,94	0,82	15460	149	3381	8633	26020
		НР - 72% СП - 8%				65,55	0,33	11930	60		1927	
31	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля		26	853,22	25,46	22184	662	6524	10952	35787
		НР - 72% СП - 8%				576,84	8,22	14998	214		2651	
32	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,02448	120296,00	--	2945	--	2945	--	3180
		СП - 8%				--	--	--	--		236	
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,04488	177804,00	--	7980	--	7980	--	8618
		СП - 8%				--	--	--	--		638	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,102	276382,00	--	28191	--	28191	--	30446
		СП - 8%				--	--	--	--		2255	
35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	241727,00	--	2466	--	2466	--	2663
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
36	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0102	461854,00	--	4711	--	4711	--	5088
		СП - 8%				--	--	--	--		377	
37	2306-0144-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,0204	209226,00	--	4268	--	4268	--	4610
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
38	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м		трубы 178	213,19	9,12	37948	1623	3655	23986	66889
		НР - 72% СП - 8%				183,54	3,62	32670	644		4955	
39	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		178	29,00	--	5162	--	5162	--	5575
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
40	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		4	242,61	2,17	970	9	92	626	1724
		НР - 72% СП - 8%				217,31	0,11	869	--		128	
41	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м		4	74,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
					заземление							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4766,46	183,60	28599	1102	20418	5367	36683
		НР - 22%, СП - 8%				1179,90	62,49	7079	375		2717	
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		24	676,25	23,06	16230	553	11272	3297	21089
		НР - 22%, СП - 8%				183,54	7,24	4405	174		1562	
44	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		10	543,22	56,61	5432	566	3162	1357	7333
		НР - 22%, СП - 8%				170,43	18,09	1704	181		543	
		ИТОГО:	Тенге									1671633
		Локальная смета 07-01-06										
		Туалет на 2 очка/2шт/										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		50	301,96	287,72	15098	14386	--	4522	21190
		НР - 22%, СП - 8%				14,24	111,39	712	5569		1570	
2	1101-0201-0905 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания		12	933,66	785,60	11204	9427	593	2831	15158
		НР - 22%, СП - 8%				98,65	229,03	1184	2748		1123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		40	18,62	18,62	745	745	--	212	1033
		НР - 22%, СП - 8%				--	7,35	--	294		77	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		40	162,72	76,97	6509	3079	--	3493	10802
		НР - 22%, СП - 8%				85,75	35,54	3430	1422		800	
		УСТРОЙСТВО ТУАЛЕТА										
5	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		6,66	12994,99	3049,84	86547	20312	16645	57211	155258
		НР - 22%, СП - 8%				7446,00	1692,50	49590	11272		11501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		10,12	2524,49	152,34	25548	1542	21190	3139	30982
		НР - 22%, СП - 8%				278,25	51,77	2816	524		2295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3		21,6	37523,65	3162,47	810511	68309	557854	189821	1080359

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%				8534,61	1122,56	184348	24247		80027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/создание уклона/	м2 стяжки		10,12	776,29	29,21	7856	296	4011	3473	12235
		НР - 94%, СП - 8%				350,66	14,40	3549	146		906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя		15,3	10122,02	1682,00	154867	25735	28510	104752	280389
		НР - 93%, СП - 8%				6576,57	785,32	100622	12015		20770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,6	40525,35	4664,85	24315	2799	15467	6042	32786
		НР - 91%, СП - 8%				10081,50	983,96	6049	590		2429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0942	258024,00	--	24306	--	24306	--	26250
		СП - 8%				--	--	--	--		1944	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		2,298	2117,10	44,59	4865	102	4239	507	5802
		НР - 93%, СП - 8%				227,93	9,48	524	22		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности		29,4	1088,47	57,81	32001	1700	9584	17729	53708
		НР - 89%, СП - 8%				704,67	49,10	20717	1444		3978	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		4,8	30523,80	2412,00	146514	11578	111488	24225	184398
		НР - 93%, СП - 8%				4885,04	541,60	23448	2600		13659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		10	472,59	253,39	4726	2534	449	2744	8068
		НР - 118%, СП - 80%				174,34	58,22	1743	582		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		0,352	81504,00	--	28689	--	28689	--	30985
		СП - 8%				--	--	--	--		2295	
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,08	92499,08	1047,90	7400	84	5345	1809	9946
		НР - 90%, СП - 8%				24637,50	487,44	1971	39		737	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		15	2835,69	15,45	42535	232	36009	5767	52167
		НР - 90%, СП - 85%				419,63	7,58	6294	114		3864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,46	8244,72	42,18	3793	19	2755	925	5094
		НР - 90%, СП - 85%				2214,64	18,57	1019	9		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка люка/	м2		0,98	3640,42	126,55	3568	124	3237	234	4106
		НР - 90%, СП - 85%				210,87	54,73	207	54		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара		2	3495,00	--	6990	--	6990	--	7549
		СП - 85%				--	--	--	--		559	
22	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ПРИМ	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		3,014	2128,89	53,36	6416	161	514	5690	13075
		НР - 98%, СП - 85%				1904,83	21,65	5741	65		969	
23	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м		6,4	1165,00	--	7456	--	7456	--	8052
		СП - 85%				--	--	--	--		596	
24	1120-0701-0102 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт		2	3550,00	42,74	7100	85	6057	967	8712
		НР - 98%, СП - 85%				478,93	14,22	958	28		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2		7,3696	8662,07	122,97	63836	906	17978	40858	113069
		НР - 90%, СП - 85%				6099,60	60,52	44952	446		8376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 прим	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		7,3696	5643,00	--	41587	--	41587	--	44914
		СП - 85%				--	--	--	--		3327	
27	1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2		0,98	12269,07	115,18	12024	113	4080	7097	20650
		НР - 90%, СП - 85%				7990,66	55,51	7831	54		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015 к=0,6	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99/остекление одинарное/	м2		0,98	26965,00	–	26426	–	26426	–	28540
		СП - 8%				–	–	–	–		2114	
29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
		СП - 8%				–	–	–	–		320	
30	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		4	4151,00	–	16604	–	16604	–	17932
		СП - 8%				–	–	–	–		1328	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции		0,1	97144,64	1434,86	9714	143	7193	2193	12860
		НР - 90%; СП - 8%				23779,60	588,13	2378	59		953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		17,96	2185,93	78,94	39259	1418	29038	8515	51597
		НР - 92%; СП - 8%				490,14	25,21	8803	453		3822	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		1,2	308,34	2,70	370	3	326	38	441
		НР - 90%; СП - 8%				34,16	1,20	41	1		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО:										
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге									
	Коэффициент перехода в цены текущего года		тенге	1,06824310177			33 345 290					2352427
	НДС 12%		тенге	12%			35 620 875,71					
	ВСЕГО по АКТУ:		тенге				4 274 505,09					
			тенге				39 895 380,80					

Заказчик

ТОО "Кирпич

Директор:

Бернецян Г.С.

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Директор:

Недогарко А.А.