Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» августа 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Титан Север» ,150000 Республика Казахстан, СКО г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева 57-77.*

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя *Агафонова Альберта Ивановича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство детского сада на 90 мест в г. Петропавловске Северо-Казахстанскойобласти*

заказчиком которого *является ТОО « Егоровские склады», руководитель Пашина Ирина Альбертовна,*

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО « ДСК Жилмассив Петропавловск»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «ЛИРА» проект № 0409.14*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» приказ №7 от 15,01,2015 г.*

организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

			или очереди	принятых)	комплекса или очереди

Детский сад имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Мощность: детский сад Общая площадь земельного участка Общая площадь здания, в том числе подземной части	мест га м2	90 0,5 2037,89	90
Полезная площадь	\м2	1077,33	
Число этажей	этаж	1	
Строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	6671,85	
В том числе подземной части	$м^3$	2369,40	

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими

*Здание детского сада на 90 мест одноэтажное, устроены и оборудованы в соответствии с возрастными и функциональными требованиями групповые и спортивные площадки. Степень огнестойкости-II, класс ответственности-II, класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1. Высота этажа 3,3 м, размеры в осях 38,7м*45,0м, централь-симметричной композицией в плане, сложной конфигурации. На этаже размещены 4 групповых ячейки с соответствующим набором помещений. На этаже предусмотрены санитарные помещения для персонала. Во всех групповых ячейках предусмотрен второй эвакуационный выход (в том числе и наружный в 4 из 4 групповых ячеек). Наполняемость дошкольных групп: первая младшая-23чел. – 1 группа (3-4 года), вторая младшая группа – 22 чел. – 2 группы (3-4 года), средняя группа- 23 чел.—1 группа (4-5 лет) . Конструктивная часть: фундаменты ленточные из сборных железобетонных фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78* из бетона марки W4 по водонепроницаемости на портландцементе. Стены наружные из автоклавного газобетона толщ. 400 мм на растворе М50 и на специальном клеевом составе М50, с ОБЛИЦОВКОЙ МЕТАЛЛОСАЙДИНГОМ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ*

КАРКАСУ. Утеплитель мин. плита ISOVER OL-E. Внутренние стены- кладка из автоклавного газобетона толщ. 300-400 мм на растворе М50 и на спец. клеевом составе М50. Перегородки из керамического кирпича марки КОРПо 1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2007 и ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НА РАСТВОРЕ М25, и на специальном клеевом составе М50, металлопластиковые. Перекрытия - железобетонные панели по серии 1,141-1 в. 60, 63, панели по серии 1.241-1 в.27. Перемычки - сборные ж/бетонные по серии 1,038,1-1 в 1, 2, прогоны по серии 1,225-2 в,II. Крыша чердачная с кровлей из профнастила Н60-850-0,7 ГОСТ 24045-94 с ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ по деревянным стропилам.
Утеплитель чердачного перекрытия-плиты минераловатные П-175 по ГОСТ 9573-2012. Заполнение оконных проёмов-из ПВХ профиля, двухкамерный стеклопакет на основании ГОСТ 30674-99. Двери внутренние деревянные по ГОСТ 6629-88. Двери наружные, тамбурные – из ПВХ профиля двух. камерный стеклопакет по ГОСТ 30970-2002.
Техническая часть проекта разработана в соответствии со СНиП_РК 3.02-24-2004 СП № 1684 от 30 декабря 2011 г. Списочный состав техперсонала – 15 чел.*
Отопление, вентиляция и кондиционирование – разработка согласно СНиП РК 4.02=42-2006, СНиП РК 3.02-02-2009, СНиП РК 3.02-24-2004. СП №1684 от 30.12.2011.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *21.02.2017г.*_____
месяц, год
окончание работ *25.08.2017г.*_____
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства-- *6 месяцев основное-здание детсада.*
фактически – *6.1 месяцев*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство детского сада на 90 мест в г Петропавловске Северо-Казахстанской области.*
_____ готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) *.Агафонов Альберт Иванович.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Титан Север
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАЗАХСТАН СЕВ.-КАЗ. ОБЛ. Г.ПЕТРОПАВЛОВСК