Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	2 652 377	2 652 377	969 360	969 360					
с НДС 12%	2 970 662	2 970 662							318 285
Всего по стройке		2 652 377							
с НДС 12%		2 970 662							318 285

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №1
приемки выполненных работ за январь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №1-1 ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ										
1	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 приложение №3 таб.10п.10	-Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов км	0,7	11072,25 -	- -	7751 -	- -	- -	- -	- -		
2	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.25п.4 ко=2 ,примеч.п.2	-Проложение нивелирного хода км	1,4	1265,04 -	- -	1771 -	- -	- -	- -	- -		

	таб.23п2 к=1,2								
3	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.26п.5-3	-Изготовление и закладка стенных марок шт	1	679,35 -	- -	679 -	- -	- -	- -	- -
4	РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.12п.10-6 примеч.п.2 К=1,1	-Изготовление и закладка геодезических знаков шт	20	632,94 -	- -	12659 -	- -	- -	- -	- -
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ (6ШТ)								
5	Е0109-29-1	-Устройство металлического ограждения т	0,18	13711,47 5040	5475,87 1552,87	2468 907	986 280	- -	28,9 5,46	5 1
6	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,18	114900 -	- -	20682 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	6,78	148,4 108	0,07 0,02	1006 732	- -	- -	0,65 -	4 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	47016	986		10
	Тенге	1639	280		1
Стоимость прочих работ -	Тенге	47016	-	-	-
Материалы -	Тенге	849	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1919	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2821	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	49837	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1919	-	-
ИТОГО	Тенге	49837	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1919	-	-

Локальная смета №1-2-1

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III.	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	0,127	6101Хх0,7х1,5	814

	Общие положения п.3				
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	0,127	4607x0,7	410
		км			
		Итого полевых изысканий:			1224
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1224 x 0,11 x 1,25			168
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1224+185) x 1,05			1462
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1224+168) x 0,06 x 2,5 x 0,7			146
	ИТОГО		**Тенге**		**1608**

Локальная смета №1-2-2

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы канализации по II категории сложности	0,129	6101x0,7x1,5	826
		км			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы канализации по II категории сложности	0,129	4607x0,7	416
		км			
		Итого полевых изысканий:			1242

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1242 х 0,11 х 1,25				171
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1242+171) х 1,05				1484
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1242+171) х 0,06 х 2,5 х 0,7				148
	ИТОГО		**Тенге**			**1632**

Локальная смета №1-2-3

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы теплоснабжения по II категории сложности	0,0716 км	6101x1,5	655	
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы теплоснабжения по II категории сложности	0,0716 км	4607		330
		Итого полевых изысканий:				985
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1242 х 0,11 х 1,25				135
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств				1176

	указания п.13 стр.11 к=1,05	измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (985+135) x 1,05				
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (985+135) x 0,06 x 2,5 x 0,7				118
	Итого		**Тенге**			**1294**

Локальная смета №1-2-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	0,075 км	6101x1,5		686
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	0,075 км	4607		346
		Итого полевых изысканий:				1032
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1032 x 0,11 x 1,25			142	
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1032+142) x 1,05				1233

4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1032+142) x 0,06 x 2,5 x 0,7			123
	ИТОГО		**Тенге**		**1356**

Локальная смета №1-2-5

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы наружного освещения по II категории сложности	0,260 км	6101x1,5	2379
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы наружного освещения по II категории сложности	0,260 км	4607	1198
		Итого полевых изысканий:			3577
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 3577 x 0,11 x 1,25			492
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (3577+492) x 1,05			4272
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (3577+492) x 0,06 x 2,5 x 0,7			427
	ИТОГО		**Тенге**		**4699**

Локальная смета №1-3

Срезка растительного грунта на участке

1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в выемке)	1471	9,24	9,24	13599	13599	4283	-	-
		м3		-	3	-	4415	97	0,01	17
2	Е0101-24-10-ко=8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	11768	7,91	7,91	93089	93089	29316	-	-
		м3		-	2,57	-	30223	97	0,01	116
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для озеленения)	724	9,24	9,24	6693	6693	2108	-	-
		м3		-	3	-	2173	97	0,01	8
4	Е0101-24-10-ко=8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5792	7,91	7,91	45817	45817	14429	-	-
		м3		-	2,57	-	14875	97	0,01	57
5	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	747	32,56	30,98	24320	23140	7636	0,01	8
		м3		1,53	9,01	1143	6730	97	0,03	23
6	Е010333-А15-1	-Увезти растительного грунта на расстояние 15км	896,4	119,02	119,02	106690	106690	21338	-	-
		т		-	23,8	-	21338	100	0,5	448
7	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	747	3,08	2,66	2304	1988	956	-	2
		м3		0,39	0,93	291	695	97	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		292513	291016		10
	Тенге		1434	80449		671
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		292513	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	81883	-	-
Местные материалы -	Тенге		63	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		80067	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12010	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22355	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		394934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге		-	93893	-	-
ИТОГО	Тенге		394934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	721
Сметная заработная плата -	Тенге		-	93893	-	-

Локальная смета №1-4

Срезка растительного грунта вне участка

1	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в выемке)	6	9,24	9,24	55	55	17	-	-
				-	3	-	18	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-10 ко=8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв)	48	7,91	7,91	380	380	120	-	-
				-	2,57	-	123	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	32,56	30,98	195	186	61	0,01	-
				1,53	9,01	9	54	97	0,03	-
		м3								
4	Е010333-А15 -1	-Увезти растительного грунта на расстояние 15км	7,2	119,02	119,02	857	857	171	-	-
				-	23,8	-	171	100	0,5	4
		т								
5	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	6	3,08	2,66	19	16	8	-	-
				0,39	0,93	2	6	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1506	1494			-
	Тенге	12	372			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1506	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	384	-		-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	377	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1996	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	440	-		-
ИТОГО	Тенге	1996	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	440	-		-

Локальная смета №1-5

Корчевка деревьев

1	Е0101-195-1	-Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	1232	41,73	34,3	51409	42255	17280	0,05	63
				7,43	12,61	9154	15532	70	0,04	51
		дерево								
2	Е0101-200-1	-Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	1232	6,34	6,34	7807	7807	1821	-	-
				-	2,11	-	2601	70	0,01	9

3	E0101-193-2-прим.	Разделка древесины под погрузку	пень	1232	22,03	1,33	27141	1639	18283	0,13	165
					20,7	0,5	25502	616	70	-	4
4	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	дерево	1232	18,7	18,7	23036	23036	5595	-	-
					-	6,49	-	7992	70	0,02	26
5	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	яма	74,27	27,1	27,1	2013	2013	1409	-	-
					-	18,97	-	1409	100	0,4	30
6	E010333-A15-1	Отвозка мусора на расстояние 15 км	т	51,989	119,02	119,02	6188	6188	1238	-	-
					-	23,8	-	1238	100	0,5	26

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	117594	82938			229
	Тенге	34656	29388			145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117594	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64044	-		-
Накладные расходы -	Тенге	45625	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6844	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9793	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	173012	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		396
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70888	-		-
ИТОГО	Тенге	173012	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		396
Сметная заработная плата -	Тенге	-	70888	-		-

Локальная смета №2-1-1

Земляные работы

1	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	388	27,84	26,18	10800	10156	3335	0,01	4
					1,66	7,2	644	2794	97	0,03	10
2	E0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	1795	30,62	28,79	54960	51683	16969	0,01	23
					1,83	7,92	3278	14216	97	0,03	49
3	E0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами мокрого	м3	32	302,12	-	9668	-	10925	2,13	68
					302,12	-	9668	-	113	-	-

4	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	2183	7,86	7,86	17154	17154	5402	-	-
	т.ч.			-	2,55	-	5569	97	0,01	21
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
5	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв	2183	6,72	6,72	14678	14678	4623	-	-
	т.ч.			-	2,18	-	4765	97	0,01	18
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
6	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	2104	7,86	7,86	16533	16533	5207	-	-
	т.ч.			-	2,55	-	5368	97	0,01	21
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
7	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва	2104	6,72	6,72	14147	14147	4455	-	-
	т.ч.			-	2,18	-	4593	97	0,01	18
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
8	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1715	6,48	6,48	11112	11112	3500	-	-
				-	2,1	-	3608	97	0,01	14
		м3								
9	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1715	3,2	3,2	5487	5487	1728	-	-
				-	1,04	-	1782	97	-	7
		м3								
10	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	90	134,1	-	12069	-	13638	0,97	87
				134,1	-	12069	-	113	-	-
		м3								
11	E0101-12-13	-Подсыпка грунта под полы экскаватором	271	22,04	20,73	5973	5618	1843	0,01	2
				1,31	5,7	355	1545	97	0,02	5
		м3								
13	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1986	21,55	4,52	42790	8969	32807	0,11	214
				17,03	-	33822	-	97	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	215373	155538		400
	Тенге	59835	44240		163
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	215373	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104076	-	-
Накладные расходы -	Тенге	104431	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	52

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15665	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19188	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	338992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119740	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	338992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	615
Сметная заработная плата -	Тенге	-	119740	-	-
ИТОГО ПО АКТУ № 1 ЗА ЯНВАРЬ	Тенге	969 360			
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	**2 652 377**	792030		
НДС 12%	Тенге	318 285			
ВСЕГО ПО АКТУ № 1 ЗА ЯНВАРЬ	**Тенге**	**2 970 662**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

Технадзор:_____

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	17 777 180	15 124 803	6 496 998	5 527 638					
с НДС 12%	19 910 441	16 939 779							2 133 261
Всего по стройке		15 124 803							
с НДС 12%		16 939 779							1 814 976

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №2
приемки выполненных работ за февраль 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Локальная смета № 2-1-1														
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты														
1	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	79,72	2461,27	100,89	196212	8043	15239	0,85	68						
				123,75	38,25	9865	3049	118	0,18	14						
		м3														
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5	89,08	7916,71	66,01	705221	5880	20641	1,35	120						
				195,75	24,93	17437	2221	105	0,12	11						
		м3														
3	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, бетон В20	47,66	11538,66	112,36	549933	5355	53243	6,34	302						
				1021,5	42,44	48685	2023	105	0,21	10						
		м3														
4	Е0106-1-6	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны,	46,62	11489,27	489,23	535630	22808	45724	4,75	221						
				749,25	184,82	34930	8616	105	0,9	42						

бетон В20

5	Е0106-1-7	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны, бетон В20	м3	36,5	10864,91	358,13	396569	13072	25277	3,35	122
					524,25	135,29	19135	4938	105	0,66	24
6	Е0106-1-8	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под колонны, бетон В20	м3	32,84	10541,51	248,13	346183	8149	15801	2,35	77
					364,5	93,74	11970	3078	105	0,46	15
7	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, бетон В20 (ФМ-9,-12,-14,-15)	м3	75,45	10460,94	208,34	789278	15719	39925	2,6	196
					425,25	78,71	32085	5939	105	0,38	29
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 т	0,05742	53000	-	3043	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,77106	52400	-	145204	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,041	51000	-	104091	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		7,13054	50900	-	362944	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004	т							
12	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	1,12512	48300 --- -	- --- -	54343 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов под перегородки, бетон В15 м3	5,3	10623,08 --- 585	353,46 --- 133,52	56302 --- 3101	1873 --- 708	3999 --- 105	3,6 --- 0,65	19 --- 3
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0351	62000 --- -	- --- -	2176 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,07196	67700 --- -	- --- -	4872 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	983,096	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	241291 --- 36719	3755 --- 1416	44998 --- 118	0,21 --- 0,01	208 --- 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге ---- Тенге		4493292 --- 213927	84654 --- 31988			1335 --- 156
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4493292	-	-		-
	Материалы -			Тенге		374300	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	245915	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		676673	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		3143737	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		264847	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			132
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	39727	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		285488	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5043627	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1623
Сметная заработная плата -	Тенге		-	285642	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5043627	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			1623
Сметная заработная плата -	Тенге		-	285642	-			-

Локальная смета №7-5

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ, ТИП1

17	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,3м	3,75	12501,84	2330,85	46882	8741	4427	1,96	7
				348,75	677,84	1308	2542	115	2,92	11
		м3								
18	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,57	2461,27	100,89	1403	58	109	0,85	-
				123,75	38,25	71	22	118	0,18	-
		м3								
19	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ворот и калиток из труб д.121х4мм	4,62	670	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ограждения из труб д.89х4мм	77,88	509	-	39641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций, ворот и калиток	37	190,47	12,17	7047	450	6065	0,71	26
				112,5	4,59	4163	170	140	0,02	1
		шт								
22	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	2,4204	134000	-	324334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , навесы, петли	0,1011	162700	-	16449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
24	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	87,15	28,74	0,02	2504	2	456	0,03	3
				5,81	-	506	-	90	-	-
		м2								
25	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	174,3	20,36	0,02	3549	3	653	0,02	4
				4,16	-	725	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	444904	9254		40
	Тенге	6772	2734		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	104121	-	-	-
Материалы -	Тенге	7254	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9506	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42736	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	38105	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11710	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1756	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6950	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11262	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	340783	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	340783	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20447	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	361230	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	484010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	58
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11262	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №2	Тенге	4938196	93908		1375
	Тенге	220699	34721		168
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4597414	-	-	-
Материалы -	Тенге	381554	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	255420	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	719410	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3181842	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	276556	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	138

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41483	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	292438	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5166408	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1681
Сметная заработная плата -	Тенге	-	296904	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	340783	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	340783	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20447	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	361230	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №2	Тенге	5527638	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1681
Сметная заработная плата -	Тенге	-	296904	-	-
ИТОГО ПО АКТУ № 2 ЗА ФЕВРАЛЬ	Тенге	**5527638**			
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	15124803	812393		
НДС 12%	Тенге	1814976			
ВСЕГО ПО АКТУ № 2 ЗА ФЕВРАЛЬ	**Тенге**	**16939779**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	31 930 550	14 153 370	11 669 608	5 172 610					
с НДС 12%	35 762 215	15 851 774							3 831 665
Всего по стройке		14 153 370							
с НДС 12%		15 851 774							1 698 404

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №3
приемки выполненных работ за МАРТ 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета № 2-1-1 РАЗДЕЛ 1. Каркас												
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м, В25 м3	25,08	14611,34	990,15	366452	24833	53163	10,4	261				
				1644,75	374,04	41250	9381	105	1,83	46				
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,1192	66000	-	73867	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,624	68200	-	42557	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	02, СН РК 8.02-04С-2004									
4	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,7952	62100 -	- -	111482 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5568	64400 -	- -	35858 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0106-18-2	-Устройство ригелей, В25 м3	36,26	16985,04 2385	407,3 153,86	615878 86480	14769 5579	96662 105	14,4 0,75	522 27
7	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,36462	52102 -	- -	123201 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,28108	50900 -	- -	14307 -	- -	- -	- -	- -
9	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	2,64666	48300 -	- -	127834 -	- -	- -	- -	- -
10	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,41968	48300 -	- -	20271 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2 004								
11	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	4,099058	45800 -	- -	187737 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг, шайбы 1т	0,13104	33697,62 33075	304,24 114,75	4416 4334	40 15	4567 105	198 0,56	26 -
13	С12041-46	-Шайбы т	0,13104	69800 -	- -	9147 -	- -	- -	- -	- -
14	Скнига2т.ч.п.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,13104	1860 -	- -	244 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			1733249 --- 132065	39642 --- 14975			809 --- 73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1733249	-	-		-
	Материалы -		Тенге			212751	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147040	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			746504	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			602288	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			154391	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23159	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113258	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2000899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		959
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	170198	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2000899	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		959
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	170198	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Стены									
15	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной 200-250 мм, бетон В25 м3	79,1	13814,8 1624,5	341,75 129,11	1092751 128498	27032 10213	145646 105	9,8 0,63	775 50

16	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,05384	55620	-	58615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,33212	53600	-	125002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,1231	53000	-	112524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,7358	50900	-	88352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных диафрагмы, толщиной до 300 мм, бетон В25	44	13814,8	341,75	607851	15037	81017	9,8	431
				1624,5	129,11	71478	5681	105	0,63	28
		м3								
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,30659	55620	-	17053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	2,72801	53000	-	144585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

23	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,18778	50900 -	- -	9558 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,01728	93997,62 33075	304,24 114,75	1624 572	5 2	602 105	198 0,56	3 -
25	Скнига2т.ч.п.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,0156	1860 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под стены м3	10,6	7916,71 195,75	66,01 24,93	83917 2075	700 264	2456 105	1,35 0,12	14 1
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов диафрагм (сеч 4-4) м2	59	245,44 37,35	3,82 1,44	14481 2204	225 85	2701 118	0,21 0,01	13 -
28	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен м3	26,46	7627,27 3566,25	378,22 141,75	201818 94363	10008 3751	98114 100	20,04 0,69	530 18
29	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-25 м3	25,6662	4032 -	- -	103486 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге		2661645 299189	53007 19995		1767 98
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2661645	-	-	-
Материалы -	Тенге		351132	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	319184	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		659203	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1299113	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		330535	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49580	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	179531	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3171711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2030
Сметная заработная плата -	Тенге	-	368765	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3171711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2030
Сметная заработная плата -	Тенге	-	368765	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №3	Тенге	4394894	92649		2576
	Тенге	431254	34970		171
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4394894	-	-	-
Материалы -	Тенге	563883	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	466224	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1405707	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1901401	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	484927	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72739	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	292789	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5172610	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	538963	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5172610	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	538963	-	-
ИТОГО ПО АКТУ № 3 ЗА МАРТ	Тенге	**5172610**			
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	14153370	812393		
НДС 12%	Тенге	1698404			
ВСЕГО ПО АКТУ № 3 ЗА МАРТ	**Тенге**	**15851774**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	46 601 880	14 671 330	17 031 516	5 361 908		374 862			5 592 225
с НДС 12%	52 194 105	16 431 890							
Всего по стройке		14 671 330							1 760 560
с НДС 12%		16 431 890							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №4
приемки выполненных работ за апрель 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета № 2-1-1												
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие												
1	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	218	14757,28	241,1	3217086	52560	314412	8,06	1757				
				1282,5	91,08	279585	19855	105	0,44	97				
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01745 м3	52102	-	909	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,63848 т	53600	-	141423	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	02, СН РК 8.02-04С-2004	т								
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	15,10373	53000 -	- -	800498 -	- -	- -	- -	- -
5	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,55326	51000 -	- -	28216 -	- -	- -	- -	- -
6	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,82496	50900 -	- -	92890 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,05184	70437,87 9675	304,24 114,75	3651 502	16 6	533 105	58 0,56	3 -
8	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,05184	40200 -	- -	2084 -	- -	- -	- -	- -
9	Скнига2т.ч.п.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,0468	1860 -	- -	87 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			4286845 280087	52576 19861			1760 97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4286845	-	-		-
	Материалы -		Тенге			728702	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	299948	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1066107	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	2159374	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	314945	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	157	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47242	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	276107	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4877898	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2015	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347190	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4877898	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2015	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	347190	-	-	

Локальная смета № 7-5

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ, ТИП1

10	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,3м	3,75	12501,84	2330,85	46882	8741	4427	1,96	7
				348,75	677,84	1308	2542	115	2,92	11
		м3								
11	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,57	2461,27	100,89	1403	58	109	0,85	-
				123,75	38,25	71	22	118	0,18	-
		м3								
12	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ворот и калиток из труб д.121х4мм	4,62	670	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Стойки ограждения из труб д.89х4мм	77,88	509	-	39641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций, ворот и калиток	37	190,47	12,17	7047	450	6065	0,71	26
				112,5	4,59	4162	170	140	0,02	1
		шт								
15	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	2,4204	134000	-	324334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без	0,1011	162700	-	16449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	отверстий, соединяемые на сварке , навесы, петли								
		т							
17	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	87,15	28,74	0,02	2504	2	456	0,03	3
			5,81	-	506	-	90	-	-
		м2							
18	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза Ко=2	174,3	20,36	0,02	3549	3	653	0,02	4
			4,16	-	725	-	90	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			444904	9254			40
		Тенге			6772	2734			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104121	-	-		-
	Материалы -	Тенге			7254	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9506	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42736	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			38105	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			11710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1756	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6950	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122781	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11262	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			340783	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340783	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20447	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			361230	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			484010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11262	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №4	Тенге			4731749	61829			1800
		Тенге			286859	22595			109
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4390966	-	-		-
	Материалы -	Тенге			735956	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	309454	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1108843	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			2197479	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	326655	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48998	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	283057	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5000678	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	358452	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	340783	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	340783	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20447	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	361230	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №4	Тенге	5361908	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2073
Сметная заработная плата -	Тенге	-	358452	-	-
ИТОГО ПО АКТУ № 4 ЗА АПРЕЛЬ	Тенге	**5361908**			
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	14671330	980801		
НДС 12%	Тенге	1760560			
ВСЕГО ПО АКТУ № 4 ЗА АПРЕЛЬ	**Тенге**	**16431890**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	17.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	61 493 984	14 892 104	22 474 110	5 442 594					7 379 277
с НДС 12%	68 873 261	16 679 156							
Всего по стройке		14 892 104							1 787 052
с НДС 12%		16 679 156							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №5
приемки выполненных работ за май 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	775 м	266,48	3,96		206522	3069		53260	0,3	230
				52,2	1,49		40455	1155		128	0,01	6
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	205 м	264,48	3,96		54218	812		14088	0,3	61
				52,2	1,49		10701	305		128	0,01	1
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	165 м	343,48	3,96		56674	653		11339	0,3	49
				52,2	1,49		8613	246		128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м)	165	422,48	3,96	69709	653	11339	0,3	49
				52,2	1,49	8613	246	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (м)	60	472,48	3,96	28349	238	4123	0,3	18
				52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			415473	5425			407
			Тенге			71514	2041			10
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			415473	-	-		-
		Материалы -	Тенге			338533	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73555	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			540201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			540201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87678	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2								
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3174	48	825	0,3	4
				52,2	1,49	626	18	128	0,01	-
7	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (м)	20	343,48	3,96	6870	79	1374	0,3	6
				52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10043	127			10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1670	48			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1718	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	330	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2048	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2048	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

8	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	36	693,07	10,34	24951	372	3724	0,43	16
				76,95	3,87	2770	139	128	0,02	1
9	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	9 м	471,67	4,19	4245	38	708	0,34	3
				59,85	1,58	539	14	128	0,01	-
10	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11 м	362,67	4,19	3989	46	865	0,34	4
				59,85	1,58	658	17	128	0,01	-
11	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	40 м	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
				59,85	1,58	2394	63	128	0,01	-
12	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	200 м	329,67	4,19	65934	838	15726	0,34	67
				59,85	1,58	11970	316	128	0,01	2
13	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10 м	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		59,85	1,58	599	16	128	0,01	-
14	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	46 м	1082,42	12,21	49791	562	5741	0,56	26
				92,93	4,57	4275	210	128	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			169464	2065			132
			Тенге			23204	776			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23981	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12010	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			212168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			212168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28585	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

15	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	703 м3	27,84	26,18	19568	18401	6042	0,01	8
				1,66	7,2	1167	5062	97	0,03	18
16	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	782	30,62	28,79	23944	22516	7393	0,01	10
				1,83	7,92	1428	6193	97	0,03	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную м3	24	302,12	-	7251	-	8194	2,13	51
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		302,12	-	7251	-	113	-	-
18	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	1	407,25	-	407	-	460	2,64	3
				407,25	-	407	-	113	-	-
19	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	7	468,34	-	3278	-	3705	3,04	21
	т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	3278	-	113	-	-
20	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	283	289,15	289,15	81828	81828	51228	-	-
21	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	15	- 483,56	186,62 6,82	- 7253	52812 102	97 733	0,86 0,26	243 4
				40,73	2,54	611	38	113	0,01	-
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м2	1423	6,48	6,48	9220	9220	2904	-	-
				-	2,1	-	2994	97	0,01	11
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1423	21,55	4,52	30660	6426	23507	0,11	154
				17,03	-	24234	-	97	-	-
24	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	74	134,1	-	9923	-	11213	0,97	72
				134,1	-	9923	-	113	-	-

ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,7	1268,7	152,52	16112	1937	3481	1,02	13
				153,68	57,15	1952	726	130	0,28	4
		м3								
26	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (д.90х3,5мм)	0,055	58881,69	25695,31	3238	1413	2852	194	11
				33075	6813,45	1819	375	130	26,38	1
		км								
27	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,55	212	-	11777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,072	58881,69	25695,31	4239	1850	3734	194	14
				33075	6813,45	2381	491	130	26,38	2
		км								
29	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	72,72	302	-	21961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-11-9 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350 мм футляр	0,003	198209,36	127554,83	595	383	386	413	1
				70416,5	28479,01	211	85	130	78,05	-
		км								
31	С130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,03	1648	-	4993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				146,93	0,11	441	-	130	-	-
		м								
33	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
34	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0116	247994,13	49389,75	2877	573	1228	312,7	4
				62775	18657	728	216	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-186-0	Фланец с покрытием ПП д.110мм прим.	т 3	1641 -	- -	4923 -	- -	- -	- -	- -
36	С130804-186-0	Фланец с покрытием ПП д.90мм прим.	шт 1	1641 -	- -	1641 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	шт 1	18075,87 -	36,99 -	18076 -	37 -	392 -	1,82 -	2 -
38	Е0120-30-1	-Отросток пожарный	шт 13,54	288 107,97	13,5 1,26	288 1462	14 17	130 166	0,07 0,05	- 1
39	С11011-955	-Табличка указания месторасположения пожарного гидранта	кг 1	8,96 451 -	0,47 - -	121 451 -	6 - -	130 - -	- - -	- - -
40	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт 3	411,46 231,75	17,71 6,75	1234 695	53 20	930 130	1,4 0,03	4 -
41	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт 3	18279 -	- -	54837 -	- -	- -	- -	- -
42	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт. 5	384 -	- -	1920 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	шт. 4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
44	С130804-338 0 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт 3	552 -	- -	1656 -	- -	- -	- -	- -
45	С130804-337 9 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт. 1	475 -	- -	475 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0123-23-2	-Врезка В1 в существующий колодец шт.	1	4349,45	83,18	4349	83	3762	17,01	17
		врезка		2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		КОЛОДЦЫ								
47	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (д=1500мм) м3	2,03	35855,37	2104,76	72786	4273	7880	13,9	28
				2362,5	623,48	4796	1266	130	2,48	5
48	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	2,03	300	-	609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев) м3	0,03	8024,21	296,6	241	9	36	5,95	-
				915,75	110,25	27	3	118	0,54	-
50	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	11500	-	11500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0114-13-1	-Крышки деревянные КД-1 для утепления гидранта м2	0,32	1446,25	15,01	463	5	22	0,4	-
				58,5	5,63	19	2	105	0,03	-
52	С11011-774	-Скобы ходовые кг	4,08	129	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С12021-267	-Металлическая стремянка т	0,027	133700	-	3610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-13-7 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм (гильза)	0,0009	550567,67	66947,17	496	60	77	234	-
				40725	25290	37	23	130	123,51	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130806-100- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	км Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	0,9	1751 -	- -	1576 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			448514 66276	150650 70602			430 308
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448514	-	-		-
	Материалы -		Тенге			42249	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	136879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121847	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			67500	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			7	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			143293	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21494	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35508	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			627316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		809
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	158373	-		-
	ИТОГО		Тенге			627316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		809
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	158373	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

56	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	357	27,84 1,66	26,18 7,2	9937 593	9344 2570	3068 97	0,01 0,03	4 9
57	Е0101-12-14- т.ч. п-3.46 К=1,1	м3 Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	768	30,62 1,83	28,79 7,92	23515 1402	22113 6083	7260 97	0,01 0,03	10 21
58	Е0101-164-2-	м3 Разработка грунта 2 группы	24	302,12	-	7251	-	8194	2,13	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта) м3		302,12	-	7251	-	113	-	-
59	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м м3	1	407,25	-	407	-	460	2,64	3
				407,25	-	407	-	113	-	-
60	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	7	468,34	-	3278	-	3705	3,04	21
	т.ч. п-3.177 К=1,15			468,34	-	3278	-	113	-	-
61	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	272	289,15	289,15	78648	78648	49237	-	-
62	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м3	15	- 483,56	186,62 6,82	- 7253	50759 102	97 733	0,86 0,26	233 4
				40,73	2,54	611	38	113	0,01	-
63	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м2	1061	6,48	6,48	6875	6875	2165	-	-
				-	2,1	-	2232	97	0,01	9
64	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	56	134,1	-	7510	-	8486	0,97	54
				134,1	-	7510	-	113	-	-
65	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1061	21,55	4,52	22860	4792	17527	0,11	115
				17,03	-	18069	-	97	-	-
66	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	12,9	1268,7	152,52	16366	1968	3536	1,02	13
				153,68	57,15	1982	737	130	0,28	4
67	Е0122-11-5 - прим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150	0,129	78005	36133,62	10063	4661	8630	247	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		41850	9612,9	5399	1240	130	37,3	5
68	С130804-232-4 Изм. и доп.вып.19 прим. прим.	км Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN8 д.160мм	130,29	456	-	59412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С130810-373- Изм. и доп. вып.17	м Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	44	60	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С130804-234-8 Изм. и доп.вып.19	шт Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011	22	468	-	10296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0122-11-10- Изм. и доп.вып.15	шт. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм (футляр)	0,009	216367,6	140427,57	1947	1264	1259	444	4
				75702	31929,48	681	287	130	91,61	1
72	С130804-815- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	км Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 400x9,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	9,09	2661	-	24188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0122-47-2	м -Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	9	282,86	0,37	2546	3	1831	0,9	8
				156,38	0,14	1407	1	130	-	-
74	Е0122-48-1	м -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
75	Е0122-8-5	футляр -Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (оформление перепада)	0,0008	115456,32	31953,19	92	26	82	360	-
				66375	12071,25	53	10	130	58,95	-
76	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,8032	950	-	763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0008	339083,7 32175	48453,95 18303,75	271 26	39 15	52 130	185 89,4	- -
78	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах врезка	1	4349,45 2862	83,18 31,5	4349 2862	83 32	3762 130	17,01 0,15	17 -
		КОЛОДЦЫ								
79	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	16,665	12933,23 1867,05	1686,97 631,8	215532 31114	28113 10529	54136 130	11,16 3,09	186 51
80	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (КЦД-15,КЦП1-15-1) м3	3,9	31400 -	- -	122460 -	- -	- -	- -	- -
81	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	3,84	23800 -	- -	91392 -	- -	- -	- -	- -
82	С143018-37 примеч.к=1,1	-Кольца железобетонные КЦ15-6 м	5,31	8800 -	- -	46728 -	- -	- -	- -	- -
83	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КЦ15-9) м	2,67	8000 -	- -	21360 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С143018-36	-Кольца железобетонные КЦ10-3	0,87	6262,5	-	5448	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
85	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,665	300	-	5000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
86	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,42	8024,21	296,6	3370	125	508	5,95	2
				915,75	110,25	385	46	118	0,54	-
		м3								
87	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	11500	-	11500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
88	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	5	17100	-	85500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
89	С12021-267	-Металлические стремянки	0,077	133700	-	10295	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
90	С11011-774	-Скобы ходовые	20,4	129	-	2632	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	926305	158714			533
	Тенге	84351	74589			333
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	926305	-	-		-
Материалы -	Тенге	76960	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	158940	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	280763	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	325516	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	176360	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		88
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26454	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66160	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1168825	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	185394	-		-
ИТОГО	Тенге	1168825	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		954
Сметная заработная плата -	Тенге	-	185394	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

91	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1113	1047	344	0,01	-
				1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
		м3								
92	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	142	30,62	28,79	4348	4089	1342	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	259	1125	97	0,03	4
		м3								
93	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
	т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1208	-	113	-	-
		м3								
94	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	118	6,48	6,48	765	765	241	-	-
				-	2,1	-	248	97	0,01	1
		м3								
95	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118	21,55	4,52	2542	533	1949	0,11	13
				17,03	-	2010	-	97	-	-
96	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6	122,18	-	733	-	828	0,89	5
				122,18	-	733	-	113	-	-
		м3								
97	Е0101-171-1-	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	200	483,56	6,82	96711	1364	9779	0,26	52
				40,73	2,54	8146	508	113	0,01	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0123-1-1	-Засыпка труб в каналах песком	30	1268,7	152,52	38061	4576	8222	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4610	1715	130	0,28	8
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (71,5 М.П.)								
99	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,9	1187,57	564,43	21258	10103	19108	3,33	60
		м3		567	195,49	10149	3499	140	0,75	13
100	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8, Л6-8-1	1,67	25300	-	42251	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
101	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8	7,2	23800	-	171360	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
102	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	9,03	23800	-	214914	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
103	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	9,03	-281	-	-2537	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	9,03	-151	-	-1364	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
105	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,03	300	-	2709	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,87	150	-	1331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК90Х45 (2ШТ)								
107	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,34	1187,57	564,43	3966	1885	3565	3,33	11
				567	195,49	1894	653	140	0,75	3
		м3								
108	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Лу6-8	1,74	23800	-	41412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
109	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (П8-8,П8д-8,П11д-8)	1,5	23800	-	35700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Балки,Б-1	0,1	23300	-	2330	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
111	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,28	300	-	684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
112	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,06	150	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ								
113	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,93	8887,33	-	88251	-	6925	3,66	36
				567	-	5630	-	123	-	-
		м3								
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (ц.р.1:3)	99,3	292,84	9,95	29079	988	6832	0,36	35
				52,2	3,74	5183	371	123	0,02	2
		м2								
115	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	260,4	245,44	3,82	63913	995	11919	0,21	55
				37,35	1,44	9726	375	118	0,01	2
		м2								
116	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (стыков)	30,4	1064,39	4,92	32357	150	6222	1,15	35
				193,05	1,87	5869	57	105	0,01	-
		м2								
117	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	30,4	133,23	1,19	4050	36	1221	0,22	7
				37,8	0,45	1149	14	105	-	-
		м2								
118	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (перекрытия гидроизолом) завести на стены	111,6	340,45	18,42	37994	2056	12747	0,42	46
				85,95	6,91	9592	771	123	0,03	4
		м2								
119	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (перекрытия гидроизолом)	111,6	232,19	9,05	25912	1010	7447	0,25	28
				50,85	3,4	5675	379	123	0,02	2
		м2								
120	Е0111-2-9	-Устройство защитного слоя по перекрытию из бетона кл.В3.5,т.50мм	4,2	8420,17	-	35365	-	2929	3,66	15
				567	-	2381	-	123	-	-
		м3								
121	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,13	300	-	4239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В КАНАЛАХ (4ШТ)								
122	Е0107-57-1 прим.	-Жгут пропитанный битумом	14,56	38,15	0,18	556	3	217	0,06	1
		м		10,6	0,07	154	1	140	-	-
123	Е0112-10-1	-Покрытие оцинкованной сталью толщ.1мм	3,64	602,81	1,24	2194	5	666	0,97	4
		м2		153,23	0,47	558	2	119	-	-
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
124	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,88	37039,37	2104,76	32595	1852	3416	13,9	12
		м3		2362,5	623,48	2079	549	130	2,48	2
125	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88	300	-	264	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
126	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
127	С11011-774	-Скобы ходовые	1,36	129	-	175	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
128	С12021-267	-Металлические стремянки С3	0,0203	133700	-	2714	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)								
129	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,28	2847,67	1856,11	797	520	553	4,93	1
		м3		812,93	597,97	228	167	140	2,37	1
130	С143018-33 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	1,16	4737,5	-	5496	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С143018-32 прим.8Кст= 1,25	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	0,28	4250	-	1190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	Е0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	м 2	8361,44	35,42	16723	71	579	1,31	3
			шт	209,25	13,5	419	27	130	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1071578	32045			461
			Тенге			77719	10749			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			233466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88468	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17635	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			710713	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1250797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104731	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1250797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104731	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
133	Е0124-2-3 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,137	131567,14	47716,89	18025	6537	17215	440	60
				79650	17008,5	10912	2330	130	88,36	12
134	С130806-505 Изм. и доп. вып. 20	-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	км 139,74	2251	-	314555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	м 0,239	121294,13	49389,75	28989	11804	25301	312,7	75
				62775	18657	15003	4459	130	91,12	22
136	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т 0,352	204796,82	39324,82	72088	13842	20697	147,7	52
				30375	14854,5	10692	5229	130	72,55	26
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов д. до 50мм	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
		компл								
138	С130904-664	-Кран шаровый с МЗИ А 1137мм	2	20589	-	41178	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18 прим.	Ст48х3-2 ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	С130904-663	-Кран шаровый А 1400мм	2	18051	-	36102	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18 прим.	Ст32х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-20 0		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	С130806-209 9 прим.	-Тройниковое ответвление стандартное с накладкой 4мм,В 50,5мм Ст325х7-1-89х4-1-ППУ-ПЭ	1	65550	-	65550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	С130806-209 9 прим.	-Тройниковое ответвление нестандартное с накладкой 4мм,В 50,5мм Ст325х7-1-89х4-2-ППУ-ПЭ	1	65550	-	65550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
142	С130806-204 6 прим.	-Тройниковое ответвление стандартное дл.790мм,1300мм Ст89х4-2-32х3-1-ППУ-ПЭ	1	12161	-	12161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
143	С130806-204 6 прим.	-Тройниковое ответвление стандартное дл.1120мм,1300мм Ст89х4-2-32х3-1-ППУ-ПЭ	1	12161	-	12161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
144	С130806-546 прим.	-Отвод с МЗИ и кабелем вывода угол90гр.,СТ89х4-90-2-ППУ-ПЭ-2 00К,дл.500мм,1200мм	2	8221	-	16442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	С130806-546 прим.	-Отвод стандартный угол90гр.,СТ89х4-90-2-ППУ-ПЭ,д л.1000мм	4	8221	-	32884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	С130806-544 прим.	-Отвод нестандартный СТ89х4-90-2-ППУ-ПЭ дл.500,1000мм	2	8221	-	16442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	Е0113-44-7	-Очистка щетками	9,2	60,75	-	559	-	503	0,34	3
		м2		60,75	-	559	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	9,2	24,95	0,11	230	1	122	0,09	1
		м2		14,65	0,05	135	-	90	-	-
149	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков	40	214,31	49,21	8572	1968	7110	0,9	36
	Изм. и доп. вып. 6			165,1	12,65	6604	506	100	0,07	3
		шт								
150	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,12	6740,11	3311,11	809	397	639	17,32	2
		м3		3267	2058,75	392	247	100	9,22	1
151	С130806-408-5	-Муфта термоусаживаемая "Тумар 450/500"	4	9355	-	37420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
152	С130806-407-7	-Муфта термоусаживаемая "Тумар 180/500"	34	1972	-	67048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
153	С130806-407-4	-Муфта термоусаживаемая "Тумар 125/500"	2	1262	-	2524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
154	СПрайс-лист	-Пенопакет "Тумар 32-125/500"	2	333,73	-	667	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс-лист	-Пенопакет "Тумар 180/500"	34	454,82	-	15464	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	СПрайс-лист	-Пенопакет "Тумар 450/500"	4	1468,47	-	5874	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
157	СПрайс-лист	-Т-образный ключ	1	7577,06	-	7577	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
158	С130806-280-5 прим.	-Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст89х4-2-ППУ-ПЭ	2	16899	-	33798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0125-122-6	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	4	2275,29	1420,29	9101	5681	4288	1,71	7
				357,75	535,5	1431	2142	120	3,43	14
		шт								
160	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	36	1313,35	875,72	47281	31526	23134	0,96	35
				204,75	330,75	7371	11907	120	2,12	76
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Ц0112-754-2	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 76-89 мм	2	1884,6	80,6	3769	161	4418	9	18
				1697	2,3	3394	5	130	0,01	-
		врезка								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			975855	73477			295
			Тенге			57762	27198			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			975855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61201	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84960	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			783397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15834	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1146300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1146300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100794	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

ОГРАЖДЕНИЕ, ТИП1

162	Е0105-29-3	Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,3м	3,75	12501,84	2330,85	46882	8741	4427	1,96	7
				348,75	677,84	1308	2542	115	2,92	11
163	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,57	2461,27	100,89	1403	58	109	0,85	-
		м3		123,75	38,25	71	22	118	0,18	-
164	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стойки ворот и калиток из труб д.121х4мм	4,62	670	-	3095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
165	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Стойки ограждения из труб д.89х4мм	77,88	509	-	39641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций, ворот и калиток	37	190,47	12,17	7047	450	6065	0,71	26
				112,5	4,59	4163	170	140	0,02	1
		шт								
167	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	2,4204	134000	-	324334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
168	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , навесы, петли	0,1011	162700	-	16449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
169	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	87,15	28,74	0,02	2504	2	456	0,03	3
				5,81	-	506	-	90	-	-
		м2								
170	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	174,3	20,36	0,02	3549	3	653	0,02	4
				4,16	-	725	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		444904	9254			40
				Тенге		6772	2734			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		104121	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7254	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9506	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		42736	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		38105	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		122781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11262	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		340783	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		340783	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		20447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		361230	-	-		-
		ИТОГО		Тенге		484010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		58
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11262	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №5 ЗА МАЙ		Тенге		4462135	431758			2308
				Тенге		389270	188736			868
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3526373	-	-		-

Материалы -	Тенге	421122	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	478752	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1246378	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1141851	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	545342	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	273
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	81801	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	244303	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4316018	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2886
Сметная заработная плата -	Тенге	-	560554	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	340783	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	340783	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20447	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	361230	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	594980	-	-	-
Материалы -	Тенге	490974	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	99254	-	-
Накладные расходы -	Тенге	127045	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	64
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19057	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43321	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	765346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	626
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118311	-	-
ИТОГО **ПО АКТУ № 5 ЗА МАЙ**	Тенге	5442594	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3512
Сметная заработная плата -	Тенге	-	678864	-	-
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	14892104			
НДС 12%	**Тенге**	**1787052**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 5 ЗА МАЙ	**Тенге**	**16679156**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №6

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	120 448 046	58 954 062	44 019 959	21 545 849					14 453 764
с НДС 12%	134 901 810	66 028 549							
Всего по стройке		58 986 839							7 074 487
с НДС 12%		66 028 549							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

Локальная смета № 2-1-1

РАЗДЕЛ 6. Перегородки

1	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	117,75	967,43 225	34,73 13,01	113915 26494	4089 1532	33070 118	1,43 0,06	168 7
2	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,02948	64100 -	- -	1890 -	- -	- -	- -	-
3	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,09688	50800 -	- -	4922 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
4	Е0106-11-10	-Укладка перемычек над отверстиями из арматуры д.12мм AIII	0,01243	5239,08	327,33	65	4	26	11,6	-
				1890	123,75	23	2	105	0,6	-
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	1т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01243	52400	-	651	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0109-25-1	-Укладка перемычек из уголковой стали (без сварки)	0,14145	5030,5	2020,02	712	286	353	14,1	2
				2272,5	502,43	321	71	90	1,79	-
7	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т -Стяжки из угольника	0,14145	45000	-	6365	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (решетки Р-1,Р-2)	0,03962	9850,48	1162,95	390	46	266	46,6	2
				7357,5	108	292	4	90	0,53	-
9	С12021-87	т -Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,03962	180100	-	7136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,9	28,74	0,02	141	-	26	0,03	-
				5,81	-	28	-	90	-	-
11	Е0113-26-6 ко=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	9,8	20,36	0,02	200	-	37	0,02	-
				4,16	-	41	-	90	-	-
12	Е0107-20-3	м2 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,098	175710,1	1826,1	17220	179	1206	42,7	4
				8100	690,75	794	68	140	3,37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов с заделкой	0,00427 т	172357,31	536,06	736	2	214	289	1
			1т	47475	202,5	203	1	105	0,99	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			154341	4607			178
			Тенге			28196	1677			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146103	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18595	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29185	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13828	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			81823	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34372	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	688	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			619	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	781	-		-
		ИТОГО	Тенге			200911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35153	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы

Тип 12

14	Е0111-13-3 ко=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100мм	80,34 м2	669,1	24,55	53755	1972	4845	0,26	21
				39,83	9,2	3200	739	123	0,04	4
15	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5	4,017 м3	8887,33	-	35700	-	2801	3,66	15
				567	-	2278	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 13								
16	Е0111-13-3 ко=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100мм	152	669,1	24,55	101703	3732	9167	0,26	40
				39,83	9,2	6054	1398	123	0,04	7
17	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 м2	7,6	8887,33	-	67544	-	5300	3,66	28
				567	-	4309	-	123	-	-
18	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм) м3	76	237,86	9,95	18077	756	5229	0,36	27
				52,2	3,74	3967	284	123	0,02	1
19	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	76	-38,3	-0,67	-2911	-51	-82	-	-
				-0,63	-0,25	-48	-19	123	-	-
20	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	76	57,48	0,23	4368	17	4101	0,29	22
				51,3	0,09	3899	7	105	-	-
		Тип 14								
21	Е0111-13-3 ко=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом 100мм	151,56	669,1	24,55	101408	3721	9140	0,26	40
				39,83	9,2	6037	1394	123	0,04	7
22	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В7,5 м2	7,578	8887,33	-	67348	-	5285	3,66	28
				567	-	4297	-	123	-	-
23	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм) м3	75,78	237,86	9,95	18025	754	5214	0,36	27
				52,2	3,74	3956	283	123	0,02	1
24	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на мастике м2	75,78	455,78	2,07	34539	157	24192	1,38	105
				258,75	0,79	19608	60	123	-	-
25	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм) м2	75,78	237,86	9,95	18025	754	5214	0,36	27
				52,2	3,74	3956	283	123	0,02	1
26	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	75,78	-38,3	-0,67	-2902	-51	-82	-	-
				-0,63	-0,25	-48	-19	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип 16								
27	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	724,5	98,87	2,62	71631	1898	10248	0,07	49
		м2		10,51	0,99	7614	717	123	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			586310	13660			427
			Тенге			69079	5129			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			586310	-	-		-
		Материалы -	Тенге			198666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74208	-		-
		Местные материалы -	Тенге			304906	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13586	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87794	-		-
		ИТОГО	Тенге			717496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87794	-		-
		Локальная смета № 2-1-2								
		РАЗДЕЛ 1. Каркас								
28	Е0106-14-11	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м, бетон кл.В25	70,92	16498,08	1032,29	1170044	73210	274497	20,6	1461
		м3		3296,25	389,95	233770	27655	105	1,9	135
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,989	66000	-	197274	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0608	49131	-	2987	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-100 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22	0,2706	57000	-	15424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	мм т								
32	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,284	68200 -	- -	87569 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,37216	64400 -	- -	88367 -	- -	- -	- -	- -
34	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм т	4,24072	62100 -	- -	263349 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,03848	93997,62 33075	304,24 114,75	3617 1273	12 4	1341 105	198 0,56	8 -
36	Сч.2 т.ч.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,0312	1860 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0106-18-2	-Устройство ригелей из бетона кл.В25 м3	124,14	16985,04 2385	407,3 153,86	2108523 296074	50562 19100	330933 105	14,4 0,75	1788 93
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	7,97795	52102 -	- -	415667 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	5,66498	50900 -	- -	288347 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	10,51012	48300 -	- -	507639 -	- -	- -	- -	- -
41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм т	3,2797	45800 -	- -	150210 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,30516	33697,62 33075	304,24 114,75	10283 10093	93 35	10635 105	198 0,56	60 -
43	С12041-46	-Шайбы т	0,30516	69800 -	- -	21300 -	- -	- -	- -	- -
44	Сч.2 т.ч.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,30348	1860 -	- -	564 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0106-17-14	-Устройство диафрагмы высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, бетон В25 м3	112	13922,49 1689,75	344,1 129,98	1559318 189252	38539 14558	214000 105	10,1 0,63	1131 71
46	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,5502	55620 -	- -	30602 -	- -	- -	- -	- -
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	5,61795	53000 -	- -	297751 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,96889	50900 -	- -	49317 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7268211	162416			4448
			Тенге			730462	61353			300
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7268211	-	-		-
		Материалы -	Тенге			935532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	791814	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2416426	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3023375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			831405	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	124711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			485977	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8585593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	916525	-		-
		ИТОГО	Тенге			8585593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	916525	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены								
49	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	34,6	735,41	11,21	25445	388	1458	0,2	7
				31,5	4,21	1090	146	118	0,02	1
		м2								
50	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м, наружные стены из кирпича марки Кор100 Мр50	60	8428,26	379,78	505696	22787	65154	5,12	307
				778,5	141,75	46710	8505	118	0,7	42
		м3								
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен	0,176	8679,65	422,15	1528	74	1748	56,4	10
				8257,5	157,5	1453	28	118	0,77	-
		т								
52	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1492	64100	-	9564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (над проемами)	0,0268	53600	-	1436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
54	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3264	93997,62	304,24	30681	99	11375	198	65
				33075	114,75	10796	37	105	0,56	-
		1т								
55	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов	0,0137	126994,77	680,89	1740	9	83	33,1	-
				5535	256,5	76	4	105	1,26	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			576089	23358			389
			Тенге			60125	8719			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			576089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45514	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11000	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			436092	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11973	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			695261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80817	-		-
		ИТОГО	Тенге			695261	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80817	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
56	Е0106-22-1	-Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25, ПМ-2,3	462	14757,28	241,1	6817861	111388	666324	8,06	3724
				1282,5	91,08	592515	42079	105	0,44	205
		м3								
57	Е0106-55-10	-Усиление отверстий	0,65701	5287,18	285,43	3474	188	3330	24,67	16
				4749,75	77,26	3121	51	105	0,3	-
		1т								
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,83542	52102	-	147731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	31,0793	53000	-	1647203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,10577	52400 -	- -	5542 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	3,76166	49502 -	- -	186210 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,91	53600 -	- -	48776 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,79003	50900 -	- -	142013 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0148	93997,62 33075	304,24 114,75	1391 490	5 2	516 105	198 0,56	3 -
65	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0212	70437,87 9675	304,24 114,75	1493 205	6 2	218 105	58 0,56	1 -
66	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,028214	1860 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0106-11-10	-Армирование по фрагменту 1(1н) 1т	0,69744	5239,08 1890	327,33 123,75	3654 1318	228 86	1475 105	11,6 0,6	8 -
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,54624	50900 -	- -	27804 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
69	С12041-5	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1512	52102	-	7878	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	сталь гладкая класса А-I, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,71127	21,8	0,05	408	1	98	0,03	1
				5,81	0,02	109	-	90	-	-
		м2								
71	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,42254	20,36	0,02	762	1	140	0,02	1
				4,16	-	156	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			9042251	111817			3754
			Тенге			597913	42221			206
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9042199	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1543026	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	640133	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2213156	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4576288	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			672100	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		336
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	100815	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			582858	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10297157	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4296
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	740948	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			56	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			10297213	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4296
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	740948	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
72	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	31,1296	735,41	11,21	22893	349	1312	0,2	6
		фундаментов (рубероидом)		31,5	4,21	981	131	118	0,02	1
		м2								
73	Е0108-7-3	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2	700	1022,42	34,73	715694	24311	196596	1,43	1001
	Изм. и доп.вып.8	кирпича при высоте этажа до 4		225	13,01	157500	9107	118	0,06	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м м2								
74	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,111	64100 -	- -	7115 -	- -	- -	- -	- -
75	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3331	50800 -	- -	16921 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных сердечников м3	0,6453	13692,76 1644,75	990,15 374,04	8836 1061	639 241	1368 105	10,4 1,83	7 1
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	65000 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0039	69000 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0693	65900 -	- -	4567 -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-114 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,021	68800 -	- -	1445 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	А-III, d 12 мм т								
81	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,03	93997,62 33075	304,24 114,75	2820 992	9 3	1045 105	198 0,56	6 -
82	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов 1т	0,0019	126994,77 5535	680,89 256,5	241 11	1 -	12 105	33,1 1,26	- -
83	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	10	108,02 23,85	66,43 23,85	1080 239	664 238	668 140	0,15 0,11	1 1
84	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,231	29300 -	- -	6768 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп. вып. 20									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	788975	25974			1021
	Тенге	160783	9722			47
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	788975	-	-		-
Материалы -	Тенге	29456	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	170505	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37411	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	535352	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	201001	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		101
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30150	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59399	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1049374	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200655	-		-
ИТОГО	Тенге	1049374	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	200655	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	18416178	341831			10218
	Тенге	1646557	128821			629
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18407888	-	-		-
Материалы -	Тенге	2770788	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1774690	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4691821	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	8957837	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1909475	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		955
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	286421	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1219042	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21536405	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11797
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2061111	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8290	-	-	-
Материалы -	Тенге	157	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	688	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7188	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	619	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	535	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	9444	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	781	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	21545849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11802
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2061892	-	-
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	58954062			
НДС 12%	**Тенге**	**7074487**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 6 ЗА ИЮНЬ	**Тенге**	**66028549**			

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	136 472 803	16 024 757	49 876 502	5 856 543					16 376 735
с НДС 12%	152 849 538	17 947 728							
Всего по стройке		16 024 757							1 922 971
с НДС 12%		17 947 728							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 РАЗДЕЛ 9. Лестницы										
1	Е0106-1-20	-Устройство бетонного основания, бетон В15	0,58	10355,46		311,32	6006		181	340	2,82	2
				441		117,61	256		68	105	0,57	-
2	Е0106-22-1п рим.	м3 -Устройство монолитных железобетонных лестниц, бетон В25	0,95	14757,28		241,1	14019		229	1370	8,06	8
				1282,5		91,08	1218		87	105	0,44	-
3	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00456	52102		-	238		-	-	-	-
				-		-	-		-	-	-	-
4	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05328	52400		-	2792		-	-	-	-
				-		-	-		-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
5	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ЗД-2, уголок	0,00522	175710,1	1826,1	917	10	64	42,7	-
				8100	690,75	42	4	140	3,37	-
		т								
6	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов	0,00466	126994,77	680,89	592	3	28	33,1	-
				5535	256,5	26	1	105	1,26	-
		1т								
7	Е0109-17-12	-Монтаж косоуров	0,13212	8108,11	5078,47	1071	671	451	16,29	2
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	т		2956,64	839,11	391	111	90	2,46	-
8	С12021-146	-Косоуры	0,13212	108500	-	14335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Скнига2т.ч. п.3.2	-Доплата на применение марки стали С245	0,13212	1860	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	40216	1093		12

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1933	270		1
Материалы -	Тенге	24564	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	4948	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	1702	-	-
Местные материалы -	Тенге	3029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14622	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1803	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	270	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1582	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	27949	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	11
		-	1972	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	15652	-	-	-
Материалы -	Тенге	10	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	501	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14581	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	451	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	966	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17070	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	569	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	45019	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2541	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. Разные работы								
		Приямок шахты лифта								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	0,7	7916,71	66,01	5542	46	162	1,35	1
		м3		195,75	24,93	137	17	105	0,12	-
11	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм, В25	9	11541,66	353,46	103875	3181	6790	3,6	32
		м3		585	133,52	5265	1202	105	0,65	6
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01059	55620	-	589	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,16732	53000	-	8868	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,408	52400	-	21379	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-2-1	-Засыпка приямка песком	6,137	1459,25	-	8955	-	3601	2,99	18
		м3		477	-	2927	-	123	-	-
		Подпорные стенки, фундаменты								
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5	1	7916,71	66,01	7917	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	-
17	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных подпорной стенки, В15	25	10623,08	353,46	265577	8836	18861	3,6	90
		м3		585	133,52	14625	3338	105	0,65	16
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0532	55620	-	2959	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,6482	53000	-	34355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 10 мм т								
20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,98698	52400 -	- -	51718 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0212	70437,87 9675	304,24 114,75	1493 205	6 2	218 105	58 0,56	1 -
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	62,7	245,44 37,35	3,82 1,44	15389 2342	240 90	2870 118	0,21 0,01	13 -
23	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5 м3	20,14	7916,71 195,75	66,01 24,93	159443 3942	1329 502	4667 105	1,35 0,12	27 2
24	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20 м3	3,42	10085,32 272,25	196,62 74,27	34492 931	672 254	1244 105	1,79 0,36	6 1
25	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов, бетон В20 м3	8,52	11039,23 585	353,46 133,52	94054 4984	3011 1138	6428 105	3,6 0,65	31 6
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,44256	65900 -	- -	29165 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,03456	70437,87 9675	304,24 114,75	2434 334	11 4	355 105	58 0,56	2 -
28	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	443	245,44 37,35	3,82 1,44	108730 16546	1692 638	20277 118	0,21 0,01	94 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок П1, П-2								
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, бетон В3,5	0,53	7916,71	66,01	4196	35	123	1,35	1
				195,75	24,93	104	13	105	0,12	-
		м3								
30	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных приямков при толщине более 150 мм, бетон В15	4,6	12300,54	954,99	56582	4393	6791	6,51	30
				1075,5	330,44	4947	1520	105	1,34	6
		м3								
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04948	41200	-	2039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0672	53000	-	3562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03595	53600	-	1927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00406	55620	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00632	49131	-	311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				33075	114,75	529	2	105	0,56	-
		1т								
37	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,07753	177307,1	1941,97	13747	151	705	42,3	3
				6975	726,75	541	56	118	3,55	-
		т								
38	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	9	245,44	3,82	2209	34	412	0,21	2
				37,35	1,44	336	13	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	21,8	0,05	54	-	13	0,03	-
		м2		5,81	0,02	15	-	90	-	-
40	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
		м2		4,16	-	21	-	90	-	-
		Лестница НЛ-1,2								
41	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	19	1459,25	-	27726	-	11147	2,99	57
		м3		477	-	9063	-	123	-	-
42	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	0,61	7916,71	66,01	4829	40	141	1,35	1
		м3		195,75	24,93	119	15	105	0,12	-
43	Е0106-1-5 прим	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок, В15	8	11122,51	112,36	88980	899	8937	6,34	51
		м3		1021,5	42,44	8172	340	105	0,21	2
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03916	41200	-	1613	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00975	55620	-	542	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
46	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07584	53600	-	4065	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,17294	53000	-	9166	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
				37,35	1,44	261	10	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1182030	24676			467
			Тенге			76544	9180			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1182030	-	-		-
		Материалы -	Тенге			170878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85723	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172482	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			737451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			94871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1353515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1353515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99954	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены								
49	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	42,86	735,41	11,21	31520	480	1806	0,2	9
				31,5	4,21	1350	180	118	0,02	1
		м2								
50	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м, наружные стены из кирпича марки Кор100 Мр50	74,29596	8428,26	379,78	626185	28216	80678	5,12	380
				778,5	141,75	57839	10531	118	0,7	52
		м3								
51	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен	0,21818	8679,65	422,15	1893	92	2166	56,4	12
		т		8257,5	157,5	1802	34	118	0,77	-
52	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,18488	64100	-	11851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм (над проемами)	0,0333	53600	-	1785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	т								
54	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4044	93997,62	304,24	38012	123	14093	198	80
		1т		33075	114,75	13375	47	105	0,56	-
55	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов	0,017044	126994,77	680,89	2164	12	104	33,1	1
		1т		5535	256,5	94	4	105	1,26	-
56	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (из кирпича марки Кор100)	42,5275	7960,26	337,41	338530	14349	39970	4,38	186
		м3		670,5	126	28515	5358	118	0,62	26
		ПАРАПЕТ								
57	Е0106-19-1	-Устройство парапета, В25	37	13039,61	316,01	482465	11692	57785	8,25	305
		м3		1368	119,39	50616	4417	105	0,58	22
58	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (болт анкерный М12)	0,0192	175710,1	1826,1	3374	35	236	42,7	1
		т		8100	690,75	156	13	140	3,37	-
59	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106776	55620	-	5939	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,072	58600	-	4219	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,836818	52400	-	201049	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,219572	70437,87	304,24	15466	67	2257	58	13
		1т		9675	114,75	2124	25	105	0,56	-
63	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
		1т		33075	114,75	198	1	105	0,56	-
64	С12041-132	-Оцинкование закладных деталей	0,05529	40200	-	2223	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1767241	55069			988
			Тенге			156070	20612			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1767241	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	176682	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227066	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1201113	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			199305	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29896	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117993	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2084538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206578	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2084538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206578	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки								
65	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	51,839	735,41	11,21	38123	581	2184	0,2	10
		м2		31,5	4,21	1633	218	118	0,02	1
66	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1165,68268	1022,42	34,73	1191817	40484	327384	1,43	1667
		м2		225	13,01	262279	15166	118	0,06	74
67	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,18492	64100	-	11853	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,55466	50800	-	28177	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных сердечников	1,0747	13692,76	990,15	14716	1064	2278	10,4	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1644,75	374,04	1768	402	105	1,83	2
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3 т	0,0082	65000 -	- -	533 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0065	69000 -	- -	449 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1155	65900 -	- -	7611 -	- -	- -	- -	- -
73	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,035	68800 -	- -	2408 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,04998	93997,62 33075	304,24 114,75	4698 1653	15 6	1742 105	198 0,56	10 -
75	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов 1т	0,00326	126994,77 5535	680,89 256,5	414 18	2 1	20 105	33,1 1,26	- -
76	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	18	108,02 23,85	66,43 23,85	1944 429	1196 429	1202 140	0,15 0,11	3 2
77	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки изтяжелого бетона класса В 15 /ГОСТ 948-84/м3 м3	0,385	29300 -	- -	11281 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге			1314024 267780	43343 16222			1701 79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314024	-	-		-
	Материалы -		Тенге			49065	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	284001	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62312	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			891526	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			334810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1747764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1948
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1747764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1948
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	334223	-		-

РАЗДЕЛ 11. Лестницы

Лестница Л-1(Л-1н)

78	Е0106-22-1	-Устройство лестничных площадок, бетон В25	3,4	14757,28	241,1	50175	820	4904	8,06	27
		м3		1282,5	91,08	4361	310	105	0,44	2
79	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01976	62000	-	1225	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1847	65900	-	12172	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж косоуров	0,50464	8108,11	5078,47	4092	2563	1724	16,29	8
		т		2956,64	839,11	1492	423	90	2,46	1
82	С12021-146	-Косоуры	0,50464	108500	-	54753	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
83	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	0,50464	1860	-	939	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, ЗД-2, уголок	0,01392	175710,1	1826,1	2446	25	171	42,7	1
		т		8100	690,75	113	10	140	3,37	-
85	Е0106-11-4	-Установка анкерных болтов	0,02516	126994,77	680,89	3195	17	153	33,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0106-22-1	-Устройство монолитных площадок, бетон В25	1т 3	5535 14757,28	256,5 241,1	139 44272	6 723	105 4327	1,26 8,06	- 24
				1282,5	91,08	3848	273	105	0,44	1
87	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	м3 0,06292	52102 -	- -	3278 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,23444	52400 -	- -	12285 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 0,05402	50900 -	- -	2750 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0424	70437,87 9675	304,24 114,75	2987 410	13 5	436 105	58 0,56	2 -
91	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	1т 0,0424	1860 -	- -	79 -	- -	- -	- -	- -
		Лестница Л-2(Л-2н)								
92	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц	т 2,425388	13711,47 5040	5475,87 1552,87	33256 12224	13281 3766	14391 90	28,9 5,46	70 13
93	С12021-267	-Лестничные марши	т 2,425388	133700 -	- -	324274 -	- -	- -	- -	- -
94	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	т 2,425388	1860 -	- -	4511 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т 0,039872	175710,1 8100	1826,1 690,75	7006 323	73 28	491 140	42,7 3,37	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			563693	17515			135
			Тенге			22909	4821			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35821	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9825	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31709	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			63394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1572	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9136	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11397	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			421904	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			384557	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			464300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20323	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			625707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31720	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №7	Тенге			4867204	141695			3303
			Тенге			525235	51105			243
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4429649	-	-		-
		Материалы -	Тенге			388635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	557933	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			496598	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2908107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			641270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		321
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	96190	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5375173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654123	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			437556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18407	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2485	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20892	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ №7	Тенге			5856543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3875
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	675015	-		-
		коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге			16024757	1846986			
		НДС 12%	**Тенге**			**1922971**				
		ВСЕГО ПО АКТУ № 7 ЗА ИЮЛЬ 2017 г.	**Тенге**			**17947728**				

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №8

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	140 465 104	3 992 301	51 335 562	1 459 060					16 855 811
с НДС 12%	157 320 915	4 471 377							
Всего по стройке		3 992 301							479 076
с НДС 12%		4 471 377							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №8
приемки выполненных работ за август 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2 РАЗДЕЛ 6. Кровля								
1	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	5,984	21304,82	334,28	127488	2000	25302	22,1	132
				3397,5	126	20331	754	120	0,62	4
2	Е0110-14-1	-Установка маурлатов м3	0,89	21304,82	334,28	18961	298	3763	22,1	20
				3397,5	126	3024	112	120	0,62	1
3	Е0110-14-1	-Установка ферм м3	0,812	21304,82	334,28	17300	271	3433	22,1	18
				3397,5	126	2759	102	120	0,62	1
4	Е0110-14-1	-Установка кобылки м3	0,595	21304,82	334,28	12676	199	2516	22,1	13
				3397,5	126	2022	75	120	0,62	-
5	Е0110-49-2	-Укладка прогонов, ригелей м3	4,891	20617,97	309,62	100842	1514	15081	13,8	67
				2452,5	117	11995	572	120	0,57	3
6	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса м3	7,908	21381,47	316,57	169085	2503	34227	22,5	178
				3487,5	119,25	27579	943	120	0,58	5
7	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,01525	119700	-	1825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-5-1	-Установка соединительных т	0,6	22541,72	316,57	13525	190	2597	22,5	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементов								
		м3		3487,5	119,25	2093	72	120	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			461703	6976			442
			Тенге			69802	2630			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461703	-	-		-
		Материалы -	Тенге			383100	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72432	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			581538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85469	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			581538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		498
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85469	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Окна								
9	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	E0110-91-8 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	99,246	348,93	18,88	34630	1873	21149	1,02	102
		м2		171,01	6,57	16972	652	120	0,03	3
10	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	E0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	29,5416	427,5	19,32	12629	571	6814	1,11	33
		м2		185,83	6,39	5490	189	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
11	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 ОК-3 м2	0,6664	472,81 217,73	19 6,18	315 145	13 4	179 120	1,3 0,03	1 -
12	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК4,7,8 м2	2,00895	498,09 230,97	19,17 6,18	1001 464	39 12	572 120	1,38 0,03	3 -
13	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК1,2 м2	99,246	5781 -	- -	573741 -	- -	- -	- -	- -
14	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,	29,5416	5618 -	- -	165965 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК5,6								
15	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК3 м2	0,3332	5618 -	- -	1872 -	- -	- -	- -	- -
16	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК4,7,8 м2	2,00895	4472 -	- -	8984 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			799137	2495			138
			Тенге			23071	858			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			799137	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23009	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23929	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			750562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28714	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4307	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			877522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			877522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28236	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1260840	9471			580
			Тенге			92872	3488			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1260840	-	-		-
		Материалы -	Тенге			406109	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96360	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			752387	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			115632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82588	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1459060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113705	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1459060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113705	-		-
		коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге			3992301	311121			
		НДС 12%	**Тенге**			**479076**				
		ВСЕГО ПО АКТУ № 8 ЗА АВГУСТ 2017 г.	**Тенге**			**4471377**				

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

Технадзор:_____

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	17.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	154 083 615	13 618 511	56 312 698	4 977 136					18 490 032
с НДС 12%	172 573 647	15 252 732							
Всего по стройке		13 618 511							1 634 221
с НДС 12%		15 252 732							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета №2-1-1												
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка												
1	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо изовер OL-E	0,945	2139,46	330,46	2022	312	1826	10,58	10				
				1809	123,75	1710	117	100	0,6	1				
		м3												
2	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,45	1064,39	4,92	10058	46	1934	1,15	11				
				193,05	1,87	1824	18	105	0,01	-				
		м2												
3	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	9,45	133,23	1,19	1259	11	380	0,22	2				
				37,8	0,45	357	4	105	-	-				
		м2												
4	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	44,78	252,26	2	11296	90	4414	0,57	25				
				93,6	0,27	4191	12	105	0,04	2				
		м2												

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			24636	460			48
	Тенге			8082	151			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24636	-	-		-
Материалы -	Тенге			6840	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	8233	-		-
Местные материалы -	Тенге			9253	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8554	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1283	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1991	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35181	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9516	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			35181	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9516	-		-

Локальная смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 2. Стены

Утепление тамбуров

5	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка тамбуров влагостойкими гипсоволокнистыми листами ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм с креплением на пристенный металлический каркас	92,85	861,74	4,85	80012	450	21865	1,29	120
				222,86	1,41	20693	131	105	0,01	1
		м2								
6	Е0126-31-1	-Теплоизоляция насухо	4,6425	2139,46	330,46	9932	1534	8973	10,58	49
		м3		1809	123,75	8398	575	100	0,6	3
7	С11031-592 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем толщиной 40-100	4,73535	9141	-	43286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		мм								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			133230	1984			169
			Тенге			29091	705			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			133230	-	-		-
Материалы -			Тенге			57964	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	29796	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43286	-	-		-
Местные материалы -			Тенге			905	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			30837	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	4626	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			9844	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173912	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	187
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34422	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			173912	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	187
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34422	-	-
	РАЗДЕЛ 5. Полы								
	Тип 7								
8	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	8,52	98,87	2,62	842	22	121	0,07	1
	м2		10,51	0,99	90	8	123	-	-
9	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев	0,005112	5239,08	327,33	27	2	11	11,6	-
	1т		1890	123,75	10	1	105	0,6	-
10	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,005112	64100	-	328	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,852	8887,33	-	7572	-	594	3,66	3
	м3		567	-	483	-	123	-	-
	Тип 8								
12	Е0111-1-2 -Уплотнение грунта щебнем	31,54	98,87	2,62	3118	83	446	0,07	2
	м2		10,51	0,99	331	31	123	-	-
13	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,154	8887,33	-	28031	-	2200	3,66	12
	м3		567	-	1788	-	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		39918	107			17
			Тенге		2702	40			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		39918	-	-		-
	Материалы -		Тенге		248	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	2742	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		328	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		36534	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		3371	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	506	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2597	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		45886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	3248	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		45886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	3248	-		-

РАЗДЕЛ 6. Кровля

14	Е0110-14-1	-Установка стропил	м3	2,394	21304,82	334,28	51004	800	10122	22,1	53
					3397,5	126	8134	302	120	0,62	1
15	Е0110-14-1	-Установка маурлатов	м3	0,356	21304,82	334,28	7585	119	1505	22,1	8
					3397,5	126	1210	45	120	0,62	-
16	Е0110-14-1	-Установка ферм	м3	0,32	21304,82	334,28	6818	107	1353	22,1	7
					3397,5	126	1087	40	120	0,62	-
17	Е0110-14-1	-Установка кобылки	м3	0,238	21304,82	334,28	5071	80	1006	22,1	5
					3397,5	126	809	30	120	0,62	-
18	Е0110-49-2	-Укладка прогонов, ригелей	м3	1,96	20617,97	309,62	40411	607	6043	13,8	27
					2452,5	117	4807	229	120	0,57	1
19	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	м3	3,16	21381,47	316,57	67565	1000	13677	22,5	71
					3487,5	119,25	11021	377	120	0,58	2
20	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	м3	0,0061	119700	-	730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Е0110-5-1	-Установка соединительных элементов	т	0,24	22541,72	316,57	5410	76	1039	22,5	5
					3487,5	119,25	837	29	120	0,58	-
22	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м3	2	5789,59	81,61	11579	163	2387	6,08	12
					963	31,5	1926	63	120	0,15	-
23	С12061-152	-Деревянная жалюзийная решетка	шт	1,157	3960	-	4582	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	С11011-819	-Петля накладная	м2	2	40	-	80	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0110-7-3	-Обшивка OSB t-12мм	шт	96	129,31	4,32	12413	415	14186	0,75	72
					121,5	1,64	11664	157	120	0,01	1
26	Спрайс лист	-Плита OSB толщ. 12мм	м2	68,88	370,88	-	25546	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (из брусков 50х50мм)	м2	987	232,97	2,55	229941	2517	34285	0,2	193
					28,78	0,41	28406	405	119	0,01	5

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	468735	5884		454
	Тенге	69899	1677		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	468735	-	-	-
Материалы -	Тенге	362014	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71576	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30938	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	85603	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12840	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33260	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587598	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
Сметная заработная плата -	Тенге			-	84416	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			587598	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
Сметная заработная плата -	Тенге			-	84416	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Стены и перегородки кирпичные

28 E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	579,274	168,08	4,07	97362	2355	83116	0,74	429
		135,68	0,97	78596	562	105	0,05	30
м2								

Стены ж.бетонные

29 E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	68,69	358,58	3,43	24631	236	5412	0,46	31
		73,73	1,31	5065	90	105	0,01	-
м2								

Колонны

30 E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм колонн	44,23	358,58	3,43	15860	152	3485	0,46	20
		73,73	1,31	3261	58	105	0,01	-
м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			137853	2742			480
	Тенге			86921	710			31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137853	-	-		-
Материалы -	Тенге			16425	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	87631	-		-
Местные материалы -	Тенге			31764	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			92013	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13802	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13792	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			243658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
Сметная заработная плата -	Тенге			-	101433	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			243658	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
Сметная заработная плата -	Тенге			-	101433	-		-

РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка

31	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	702,65	916,12	43,81	643714	30781	315886	2,25	1583
				396,91	31,25	278889	21955	105	0,14	101
		м2								
32	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующемм	114,67248	9950	-	1140991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143002-60 прим.	-Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	8431,8	33	-	278249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
34	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	-Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	69,5	116,65	1,38	8107	96	3759	0,31	21
				51,51	-	3580	-	105	-	-
		м								
35	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	445	121,92	0,21	54254	93	26647	0,33	146
				57,03	-	25378	-	105	-	-
		м								
36	С12031-157	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	425,25	61	-	25940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С143002-60 прим.	-Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	667,5	33	-	22028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
38	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	405	16,67	-	6751	-	6009	0,09	36
				14,13	-	5723	-	105	-	-
		м шва								
39	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,5	161,83	1,24	3156	24	3567	0,97	19
				153,23	0,47	2988	9	119	-	-
		м2								
40	Спрайс лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	20,202	364,71	-	7368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
41	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по перекрытию из бетона с лесов	21,2	960,09	46,9	20354	994	10441	2,51	53
				437,79	31,25	9281	662	105	0,14	3
		м2								
42	С11031-181 Изм. и	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,45984	14600	-	50514	-	-	-	-

доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
43 С143002-60 прим.	-Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	254,4	33	-	8395	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
44 Е0115-88-3 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация горизонтальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	40	14,4	-	576	-	498	0,08	3
	м шва		11,86	-	474	-	105	-	-
45 С12031-157	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	40	61	-	2440	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
46 Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	724,241	150,62	0,62	109084	449	59233	0,44	315
	м2		69,08	0,23	50031	167	118	-	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2381921	32438			2176
		Тенге			376344	22793			105
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2381921	-	-		-
Материалы -		Тенге			287739	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	399137	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1227253	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			458147	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			426039	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		213
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63906	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			168478	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976438	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2495
Сметная заработная плата -		Тенге			-	463043	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			2976438	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2495
Сметная заработная плата -		Тенге			-	463043	-		-

Локальная смета №2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

47 Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4350	27,7	2,1	120495	9135	83477	0,1	435
	м		19,7	0,5	85695	2175	95	-	13
48 Е0121-3-1	-Прокладка труб ПВХ диам.25 мм в готовые борозды	3200	36,51	-	116832	-	90996	0,16	518
	м		26,33	-	84256	-	108	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237327	9135		953
		Тенге			169951	2175		13
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			237327	-	-	-
	Материалы -	Тенге			58241	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	172126	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			174473	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	87
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26171	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24708	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			436508	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1053
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	198297	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			436508	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1053
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	198297	-	-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
49	С151601-332-Кабели силовые на напряжение до660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,408	28900	-	11791	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-
	1000м							
50	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,264	60500	-	197472	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-
	1000м							
51	С151601-587-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,663	125400	-	83140	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-
	1000м							
52	С151601-592-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,102	159700	-	16289	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-
	1000м							
53	С130804-998-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	3232	44	-	142208	-	-	-
Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02			-	-	-	-	-	-
	м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			450901	-		-
		Тенге			-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			142208	-	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142208	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8532	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			150740	-	-	-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308693	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	308693	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18522	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	327214	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	477955	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3874521	52749		4299
	Тенге	742991	28251		166
Стоимость монтажных работ -	Тенге	379535	-	-	-
Материалы -	Тенге	58241	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	172126	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	142208	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	174473	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26171	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33240	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	587249	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1053
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198297	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3494986	-	-	-
Материалы -	Тенге	731231	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	599116	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1610497	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	536604	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	646417	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	323
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96963	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248484	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4389887	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3822
Сметная заработная плата -	Тенге	-	696079	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4977136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4875
Сметная заработная плата -	Тенге	-	894376	-	-
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	13618511			
НДС 12%	**Тенге**	**1634221**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 9 ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г.	**Тенге**	**15252732**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №10

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	230 622 515	76 538 900	84 285 250	27 972 552					27 674 700
с НДС 12%	258 297 215	85 723 568							
Всего по стройке		76 538 900							9 184 668
с НДС 12%		85 723 568							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт № 10
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1 РАЗДЕЛ 8. Двери										
1	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,19672	398,48	151,65	102,53 / 35,67	2868	1091	738 / 257	1618 / 120	0,9 / 0,14	6 / 1
2	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,2648 м2	899,59	190,8	31,85 / 12,04	9234	1959	327 / 124	2499 / 120	1,15 / 0,06	12 / 1
3	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	3,79332 м2	12300	-	- / -	46658	-	- / -	- / -	- / -	- / -
4	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	13,6682 м2	12300	-	- / -	168119	-	- / -	- / -	- / -	- / -
5	С11011-790	-Скобяные изделия для	11 м2	1960	-		21560	-		-	-	-

однопольных входных дверей в помещение		-	-	-	-	-	-	-
комплект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			248439	1065			18
	Тенге			3050	380			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248439	-	-		-
Материалы -	Тенге			7987	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	3430	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			236337	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			4116	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	617	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15153	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4048	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			267708	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4048	-		-
РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
6 Е0115-68-2 -Оштукатуривание лестничных маршей улучшенное с отделкой косоуров	3,50028	726,05	6,14	2541	22	761	1,17	4
		205,2	1,94	718	7	105	0,04	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2541	22			4
	Тенге			718	7			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2541	-	-		-
Материалы -	Тенге			474	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	725	-		-
Местные материалы -	Тенге			1327	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			761	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	114	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3501	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	839	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3501	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге			-	839	-		-
РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
Стены и перегородки кирпичные								
7 Е0126-31-1 -Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо изовер OL-E	0,945	2139,46	330,46	2022	312	1826	10,58	10
		1809	123,75	1710	117	100	0,6	1
м3								

8	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,45	1064,39	4,92	10058	46	1934	1,15	11
				193,05	1,87	1824	18	105	0,01	-
9	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	9,45	133,23	1,19	1259	11	380	0,22	2
				37,8	0,45	357	4	105	-	-
10	E0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен м2	44,77	252,26	2	11294	90	4413	0,57	25
				93,6	0,27	4190	12	105	0,04	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	24633	460			48
	Тенге	8082	151			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24633	-	-		-
Материалы -	Тенге	6840	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8232	-		-
Местные материалы -	Тенге	9252	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	8553	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1283	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1991	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35177	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9515	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	35177	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		55
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9515	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

Отмостка

11	E0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	28,464	218,93	-	6232	-	7042	1,54	44
				218,93	-	6232	-	113	-	-
12	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м3	177,9	407,45	12,52	72485	2227	10037	0,24	43
				38,03	4,39	6766	781	133	0,02	3
13	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.4см) м2	177,9	399,29	-	71034	-	5856	0,14	26
				24,75	-	4403	-	133	-	-
14	E0127-55-2 Изм. и доп. вып.	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 м2	355,8	62,79	-	22339	-	1883	0,02	8
				3,98	-	1416	-	133	-	-

14 ко=2

	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		172090	2227			121
		Тенге		18816	781			3
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		172090	-	-		-
Материалы -		Тенге		4120	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	19598	-		-
Местные материалы -		Тенге		146926	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		24818	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3723	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11814	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		208723	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		136
Сметная заработная плата -		Тенге		-	23320	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		208723	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		136
Сметная заработная плата -		Тенге		-	23320	-		-

Локальная смета 2-1-2

Общестроительные работы надземной части

РАЗДЕЛ 4 . Перегородки

Перегородки и двери туалетных

15 Е0110-10-1 -Устройство перегородок в санузлах	36,564	2637,15	31,62	96425	1156	6793	0,89	33
прим.		142,88	11,95	5224	437	120	0,06	2
м2								
16 С11011-819 -Петля накладная	38	40	-	1520	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
17 С11011-821 -Ручка	19	308	-	5852	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		103797	1156			33
		Тенге		5224	437			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		103797	-	-		-
Материалы -		Тенге		90044	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	5661	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7372	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		6793	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1019	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6635	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		117226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		38
Сметная заработная плата -		Тенге		-	6680	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		117226	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		38

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6680	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Тип 1

18	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм (40мм)	214,06	497,38	13,43	106468	2875	18862	0,45	96
		м2		66,6	5,04	14256	1079	123	0,02	5
19	Е0111-11-6 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	214,06	394,84	2,68	84519	574	927	0,02	4
		м2		2,52	1	539	214	123	-	1
20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	214,06	237,86	9,95	50916	2130	14729	0,36	76
		м2		52,2	3,74	11174	801	123	0,02	4
21	Е0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	214,06	-38,3	-0,67	-8199	-143	-232	-	-1
		м2		-0,63	-0,25	-135	-54	123	-	-
22	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	214,06	12,58	0,99	2693	212	3049	0,07	15
		м2		11,59	0,38	2481	81	119	-	-
23	СПрайс лист	-Вспененный фольгированного полиуретана толщ.5мм	235,466	154,33	-	36338	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев	0,2936903	5239,08	327,33	1539	96	621	11,6	3
		1т		1890	123,75	555	36	105	0,6	-
25	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2936903	50800	-	14919	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Тип 2

26	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(70мм)	827,06	497,38	13,43	411359	11107	72878	0,45	372
		м2		66,6	5,04	55082	4168	123	0,02	20
27	Е0111-11-6 К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	827,06	987,1	6,7	816391	5541	8952	0,04	36
		м2		6,3	2,5	5210	2068	123	0,01	10

Тип 3

28	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(60мм)	242,85	497,38	13,43	120788	3261	21399	0,45	109

				66,6	5,04	16174	1224	123	0,02	6
29	E0111-11-6 К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	242,85	789,68	5,36	191774	1302	2103	0,04	9
				5,04	2	1224	486	123	0,01	2
		м2								
		Тип 4								
30	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(60мм)	131,11	497,38	13,43	65211	1761	11553	0,45	59
				66,6	5,04	8732	661	123	0,02	3
31	E0111-11-6 К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	131,11	789,68	5,36	103535	703	1135	0,04	5
				5,04	2	661	262	123	0,01	1
		м2								
		Тип 5								
32	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм)	315	497,38	13,43	156673	4230	27757	0,45	142
				66,6	5,04	20979	1588	123	0,02	8
33	E0111-11-6 К=6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	315	592,26	4,02	186562	1266	2046	0,03	8
				3,78	1,5	1191	472	123	0,01	2
		м2								
		Тип 6								
34	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(40мм)	26,02	497,38	13,43	12942	349	2293	0,45	12
				66,6	5,04	1733	131	123	0,02	1
35	E0111-11-6 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	26,02	394,84	2,68	10274	70	113	0,02	-
				2,52	1	66	26	123	-	-
		м2								
		Тип 10								
36	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(ср.60мм)	131,72	497,38	13,43	65514	1769	11607	0,45	59
				66,6	5,04	8773	664	123	0,02	3
37	E0111-11-6 К=8	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	131,72	789,68	5,36	104017	706	1141	0,04	5
				5,04	2	664	263	123	0,01	1
		м2								
		Тип 11								
38	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(ср.30мм)	24,98	497,38	13,43	12424	335	2201	0,45	11
				66,6	5,04	1664	126	123	0,02	1

39	E0111-11-6 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 24,98	197,42 1,26	1,34 0,5	4932 31	33 12	54 123	0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2							
			Тенге			2551588	38178			1021
			Тенге			151054	14309			70
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2551588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	165363	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51258	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2308233	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30478	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165287	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2920063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195841	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2920063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	195841	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кровля								
40	E0110-14-1	-Установка стропил	м3 3,59	21304,82	334,28	76484	1200	15179	22,1	79
				3397,5	126	12197	452	120	0,62	2
41	E0110-14-1	-Установка маурлатов	м3 0,534	21304,82	334,28	11377	179	2258	22,1	12
				3397,5	126	1814	67	120	0,62	-
42	E0110-14-1	-Установка ферм	м3 0,492	21304,82	334,28	10482	164	2080	22,1	11
				3397,5	126	1672	62	120	0,62	-
43	E0110-14-1	-Установка кобылки	м3 0,357	21304,82	334,28	7606	119	1509	22,1	8
				3397,5	126	1213	45	120	0,62	-
44	E0110-49-2	-Укладка прогонов, ригелей	м3 2,931	20617,97	309,62	60431	907	9037	13,8	40
				2452,5	117	7188	343	120	0,57	2
45	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса	м3 4,748	21381,47	316,57	101519	1503	20550	22,5	107
				3487,5	119,25	16559	566	120	0,58	3
46	C11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	м3 0,00915	119700	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	E0110-5-1	-Установка соединительных элементов	т 0,36	22541,72	316,57	8115	114	1558	22,5	8
				3487,5	119,25	1256	43	120	0,58	-
48	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	м3 2	5789,59	81,61	11579	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
49	C12061-152	-Деревянная жалюзийная решетка	шт 1,157	3960	-	4582	-	-	-	-

50	Спрайс лист	-Плита OSB толщ. 12мм	м2	29,52	-	-	-	-	-	-	-
					370,88	-	10948	-	-	-	-
51	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (из брусков 50х50мм)	м2	423	-	-	-	-	-	-	-
					232,97	2,55	98546	1079	14693	0,2	83
					28,78	0,41	12174	173	119	0,01	2
52	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (НС-35х1000А-0,7мм)	м2	1410	121,68	8,3	171564	11705	159986	0,57	798
					94,18	1,17	132794	1649	119	-	7
53	Спрайс лист	-Профлист НС-35х1000А-0,7мм с полимерным покрытием	м2	1621,5	586,46	-	950950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2	147	395,34	6,19	58115	910	7957	0,27	40
					45,06	0,43	6624	63	119	-	-
55	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Коньковый элемент	м	147	396	-	58212	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	м	134	271	8,82	36313	1181	12211	0,45	61
					75,68	0,9	10141	120	119	-	-
57	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планки верхней ендовы	м	134	297	-	39798	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80 (нижние ендовы)	т	0,381766	72495	-	27676	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	172	424,37	351,59	72991	60473	22850	0,34	58
					56,37	55,27	9696	9506	119	0,18	31

60	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа м	172	451,28 38,16	247,51 39,02	77619 6564	42571 6711	15796 119	0,23 0,13	39 22
61	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (фартуки СО, Кст) м2	35,4	161,83 153,23	1,24 0,47	5729 5424	44 17	6475 119	0,97 -	34 -
62	Спрайс лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм м2	136,46192	364,71 -	- -	49769 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0126-3-15	-Утепление канализационных стояков в пределах чердака м	36	231,5 67,73	11,17 4,28	8334 2438	402 154	2592 100	0,4 0,02	14 1
64	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство покрытия слуховых окон профлистом м2	7,2	341,97 236,25	8,2 3,08	2462 1701	59 22	2051 119	1,48 0,02	11 -
65	Спрайс лист	-Профлист НС-35х1000А-0,7мм с полимерным покрытием м2	8,28	586,46 -	- -	4856 -	- -	- -	- -	- -
66	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0308	52400 -	- -	1614 -	- -	- -	- -	- -
67	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0209	59500 -	- -	1244 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	1,9452	13010,1 8100	1826,1 690,75	25307 15756	3552 1344	23940 140	42,7 3,37	83 7
69	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	1,9452	59200 -	- -	115156 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	480	20,14	0,23	9667	110	8640	0,12	57

				19,91	0,09	9557	43	90	-	-
71	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	шт 0,06992	149300	-	10439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	т 62,15	573,75	28,11	35658	1747	10018	0,78	48
				123,75	10,58	7691	658	120	0,05	3
73	Е0108-8-3	-Кладка столбиков прямоугольных из кирпича марки Кор100	м3 9,75375	8600,92	365,89	83891	3569	14864	6,66	65
				1154,25	137,25	11258	1339	118	0,67	7
74	Е0112-15-3 ко=2	-Укладка толевой прокладки 2 слоя	м3 65	104,98	0,99	6824	64	926	0,07	5
				11,59	0,38	753	25	119	-	-
		Фронтоны	м2							
75	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса фронтона	0,192	22541,72	316,57	4328	61	831	22,5	4
				3487,5	119,25	670	23	120	0,58	-
76	Е0110-7-3	-Обшивка OSB t-12мм	м3 24,96	129,31	4,32	3227	108	3688	0,75	19
				121,5	1,64	3033	41	120	0,01	-
77	Спрайс лист	-Плита OSB толщ. 12мм	м2 25,584	370,88	-	9489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	Е0110-21-3	-Установка ЖР-3	м2 1,782	1949,85	33,7	3475	60	2789	7,19	13
				1291,5	12,74	2301	23	120	0,06	-
79	С12061-152	-Деревянная жалюзийная решетка	м2 1,782	3960	-	7057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Световой фонарь	м2							
80	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм	2,16706	9523,56	4795,68	20638	10393	9907	23	50
				3712,5	1367,15	8045	2963	90	5,24	11
81	С12021-144	-Фермы	т 2,16706	138600	-	300355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	Е0109-24-1	-Монтаж профиля	т 1,71864	13864,97	4022,39	23829	6913	15718	56,5	97
				9090	1071,86	15622	1842	90	3,81	7
83	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	т 1,71864	147100	-	252812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа (НС-35х1000А-0,7мм)	т 22,6	121,68	8,3	2750	188	2564	0,57	13
				94,18	1,17	2128	26	119	-	-

85	Спрайс лист	-Профлист НС-35х1000А-0,7мм с полимерным покрытием	м2	25,99	586,46	-	15242	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м2	3,6	395,34	6,19	1423	22	195	0,27	1
					45,06	0,43	162	2	119	-	-
87	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Коньковый элемент	м	3,6	343	-	1235	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,4854	21,8	0,05	1863	4	449	0,03	3
					5,81	0,02	497	2	90	-	-
89	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	170,9708	20,36	0,02	3481	3	640	0,02	4
					4,16	-	711	-	90	-	-
90	Е0109-27-4	-Монтаж из поликарбонатных плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками	м2	44,1	372,28	184,27	16417	8126	9156	1,01	45
					182,25	48,45	8037	2137	90	0,17	8
91	СПрайс лист	-Стоимость листа из поликарбоната	м2	50,4	621,88	-	31343	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
92	С11011-2085 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Стоимость профиля НР	м2	18	137,99	-	2484	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	С12031-89	-Стоимость профиля UP	м	6	881	-	5286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	С11011-2086 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Стоимость конькового профиля	шт	18	169,31	-	3048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Утепление чердачного перекрытия									
95	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и		138,1014	1811,99	169,49	250238	23407	235532	9,47	1308

		перекрытий изделиями из пенопласта насухо		1642,5	63	226832	8700	100	0,31	43
96	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	140,863428	4032	-	567961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо м3	44,6976	2139,46	330,46	95629	14771	86389	10,58	473
				1809	123,75	80858	5531	100	0,6	27
98	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175 м3	45,591552	11040	-	503331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м3	1015,55	12,58	0,99	12776	1005	14466	0,07	70
				11,59	0,38	11770	386	119	-	2
100	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм м2	0,2055473	184000	-	37821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм) т	955,55	188,83	15,94	180440	15231	46178	0,24	232
				34,65	5,96	33110	5695	119	0,03	28
102	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	955,55	112,32	2,1	107326	2007	2729	0,01	13
				1,65	0,75	1577	717	119	-	4
103	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев м2	1,371	5239,08	327,33	7183	449	2899	11,6	16
				1890	123,75	2591	170	105	0,6	1
104	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм 1т	1,371	64100	-	87881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кирпичный бортик т	8,1	989,74	34,37	8017	278	1929	1,21	10
				189	12,87	1531	104	118	0,06	1

Утепление вентилируемого пространства

106	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	20,9376	1811,99	169,49	37939	3549	35709	9,47	198
				1642,5	63	34390	1319	100	0,31	6
		м3								
107	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-25	21,356352	4032	-	86109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
108	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями насухо	3,6252	2139,46	330,46	7756	1198	7007	10,58	38
				1809	123,75	6558	449	100	0,6	2
		м3								
109	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	3,697704	11040	-	40823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
110	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	136,46	12,58	0,99	1717	135	1944	0,07	9
				11,59	0,38	1582	52	119	-	-
		м2								
111	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0276195	184000	-	5082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
112	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм)	136,46	188,83	15,94	25768	2175	6595	0,24	33
				34,65	5,96	4728	813	119	0,03	4
		м2								
113	Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	136,46	112,32	2,1	15327	287	390	0,01	2
				1,65	0,75	225	102	119	-	1
		м2								
114	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев	0,1965	5239,08	327,33	1029	64	415	11,6	2
				1890	123,75	371	24	105	0,6	-
		1т								
115	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1965	64100	-	12596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ.0,8мм	21,5	631,99	1,24	13588	27	3932	0,97	21
				153,23	0,47	3294	10	119	-	-
		м2								

117	Е0110-7-3	-Установка плиты OSB	9,8	129,31	4,32	1267	42	1448	0,75	7
				121,5	1,64	1191	16	120	0,01	-
118	Спрайс лист	-Плита OSB толщ. 10мм м2	10,045	358,92	-	3605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство примыканий к стенам террас м	30	767,14	4,29	23014	129	2555	0,42	13
				69,98	1,6	2099	48	119	0,01	-
		Вентканалы								
120	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов ,Кр100 Мр25 м3	0,9	7986,05	296,6	7187	267	1090	5,95	5
				915,75	110,25	824	99	118	0,54	-
121	Е0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами толщ.10мм м2	6,1	965,02	96,39	5887	588	976	0,5	3
				82,8	31,5	505	192	140	0,14	1
122	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ,П125 м3	1,18	2139,46	330,46	2525	390	2281	10,58	12
				1809	123,75	2135	146	100	0,6	1
123	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	11,8	1064,39	4,92	12560	58	2415	1,15	14
				193,05	1,87	2278	22	105	0,01	-
124	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	11,8	133,23	1,19	1572	14	474	0,22	3
				37,8	0,45	446	5	105	-	-
		Вентшахты								
125	Е0109-61-5	-Монтаж каркаса вентшахт т	2,162	17089,64	5708,96	36948	12343	19514	49,9	108
				9180	848,93	19847	1835	90	4,06	9
126	С12021-237	-Каркас вентшахты т	2,162	154400	-	333813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
127	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	152	20,14	0,23	3061	35	2736	0,12	18
				19,91	0,09	3026	14	90	-	-
128	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,013832	149300	-	2065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев , брусок обвязки м3	2,283	22997,72	316,57	52504	723	9881	22,5	51
				3487,5	119,25	7962	272	120	0,58	1
130	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2,283	573,75	28,11	1310	64	368	0,78	2
				123,75	10,58	283	24	120	0,05	-

131	Е0110-7-4	-Наращивание вентшахт из досок толщ.25мм	222	290,26	6,08	64438	1350	9905	0,24	54
		м2		34,88	2,3	7743	511	120	0,01	2
132	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами стен	444	186,45	0,8	82784	355	5099	0,06	25
		м2		9,25	0,32	4107	142	120	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5707610	238635			4663
			Тенге			779466	57922			248
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4704784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			743315	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	764419	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2693509	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			351914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			842681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332848	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5880312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4923
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	890821	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1002826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8506	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72969	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			892265	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1132608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	82820	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7012920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5365
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	973640	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Двери								
133	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	184,98	899,59	31,85	166406	5892	45026	1,15	213
		м2		190,8	12,04	35294	2227	120	0,06	11
134	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К =1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	27,69	905,31	31,85	25068	882	6930	1,18	33
		м2		196,52	12,04	5442	333	120	0,06	2
135	Е0110-23-4 т.ч. п-3.1 К =1,03	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь	38,391232	689,66	31,37	26477	1204	8479	1,02	39
				172,2	11,86	6611	455	120	0,06	2

	проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов								
136	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	м2 59,4	4010 -	- -	238194 -	- -	- -	- -	- -
137	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2 74,37	4010 -	- -	298224 -	- -	- -	- -	- -
138	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2 68,38	3540 -	- -	242065 -	- -	- -	- -	- -
139	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2 10,52	3900 -	- -	41028 -	- -	- -	- -	- -
140	С12062-15	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2 38,391232	3500 -	- -	134369 -	- -	- -	- -	- -
141	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	м2 70	1380 -	- -	96600 -	- -	- -	- -	- -
142	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект 41	1500 -	- -	61500 -	- -	- -	- -	- -
143	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	комплект 78	844 -	- -	65832 -	- -	- -	- -	- -
144	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт 36	5500 -	- -	198000 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0115-202-2	-Остекление оконным безопасным стеклом дверей на эластичных прокладках, толщ.4мм	шт 20,62	1377,76 134,33	3,04 1,15	28409 2770	63 24	2933 105	0,84 0,01	17 -
146	Е0110-36-1	-Установка и крепление рейки	м2 130,4	12,44 11,79	0,32 0,11	1622 1537	42 14	1862 120	0,08 -	10 -
147	С12069-52	-Рейка, размер 15х60 мм	м 130,4	96 -	- -	12518 -	- -	- -	- -	- -

148	Е0110-5-1	-Установка брусков	0,143856	22541,72	316,57	3243	46	623	22,5	3
		м3		3487,5	119,25	502	17	120	0,58	-
149	Е0109-53-1	-Монтаж металлических дверей	0,98	14806,01	1133,15	14510	1110	11722	82,1	80
		т		12892,5	398,25	12635	390	90	1,95	2
150	С12022-2	-Двери стальные противопожарные огрунтованные и окрашенные, ДП 3.07	12	37400	-	448800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	С12022-3	-Двери стальные противопожарные огрунтованные и окрашенные, ДП 3.10	2	40600	-	81200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
153	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	14	844	-	11816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	Е0110-18-1	-Установка приборов	2	154,5	0,37	309	1	370	0,75	2
		шт		154,13	0,14	308	-	120	-	-
155	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	7,02	328,76	20,41	2308	143	1107	0,74	5
		м2		124,24	7,13	872	50	120	0,03	-
157	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двукамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	7,02	12700	-	89154	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
158	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм	7,02	574	-	4029	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

159	Е0110-36-1	-Установка наличников из ПВХ профилей	13,4	12,44	0,32	167	4	191	0,08	1
		м		11,79	0,11	158	1	120	-	-
160	СПрайс-лист	-Стоимость наличников из ПВХ профилей	15,008	184,49	-	2769	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0110-18-1	-Установка приборов	2	154,5	0,37	309	1	370	0,75	2
		шт		154,13	0,14	308	-	120	-	-
162	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе(доводчики)	2	5500	-	11000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	2336247	9387		405
	Тенге	66437	3513		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1791737	-	-	-
Материалы -	Тенге	192239	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56926	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1537419	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	67892	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10184	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1971206	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67109	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	544510	-	-	-
Материалы -	Тенге	765	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13025	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	530000	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11722	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1758	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33374	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	589606	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	88
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14783	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	2560813	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	462
Сметная заработная плата -	Тенге	-	81893	-	-

РАЗДЕЛ 8. Окна

163	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	99,246	348,93	18,88	34630	1873	21149	1,02	102
		м2		171,01	6,57	16972	652	120	0,03	3

	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
164	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	29,5416	427,5 185,83	19,32 6,39	12629 5490	571 189	6814 120	1,11 0,03	33 1
165	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ОК4,7,8 м2	2,00895	498,09 230,97	19,17 6,18	1001 464	39 12	572 120	1,38 0,03	3 -
166	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК1,2 м2	99,246	5781 -	- -	573741 -	- -	- -	- -	- -
167	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК5,6 м2	29,5416	5618 -	- -	165965 -	- -	- -	- -	- -
168	С12061-705 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	0,3332	5618	-	1872	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 ОК3		-	-	-	-	-	-	-
169	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 ОК4,7,8 м2	2,00895	4472 -	- -	8984 -	- -	- -	- -	- -
170	Е0110-22-2 прим.	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	180,6795	143,27 94,05	5,58 2,12	25885 16993	1008 383	20851 120	0,59 0,01	106 2
171	Е0110-22-3 прим.	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	80,01	98,06 64,58	3,84 1,44	7846 5167	307 115	6339 120	0,4 0,01	32 1
172	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм м2 м	153,47	2860 -	- -	438924 -	- -	- -	- -	- -
173	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	0,7601616	4032 -	- -	3065 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	67,0055	56,07 54,9	1,17 0,45	3757 3679	78 30	3709 100	0,35 -	23 -
175	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м3	2,07047	4032 -	- -	8348 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0110-5-1	-Подставочный профиль из бруса 50х50 м3	0,361775	22997,72 3487,5	316,57 119,25	8320 1262	115 43	1566 120	22,5 0,58	8 -
177	Е0107-57-9 прим.	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон м3	986,525	83,02 30,83	52,19 19,71	81901 30415	51487 19444	69803 140	0,18 0,1	182 95
178	С11011-2158	-Герметик силиконовый м	434	126,98	-	55109	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	/картридж 310 мл/ шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1431977	55478			488
		Тенге		80441	20870			102
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1431977	-	-		-
Материалы -		Тенге		32315	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	101310	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1256008	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		7736	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		130802	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		65
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19620	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		93767	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1656547	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		655
Сметная заработная плата -		Тенге		-	120931	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		1656547	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		655
Сметная заработная плата -		Тенге		-	120931	-		-

Локальная смета 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

179 Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе - автоматический балансировочный клапан; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
			477	-	477	-	90	-	-
180 С130903-335- Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (автоматический балансировочный клапан) шт	1	12069	-	12069	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
181 Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - автоматический балансировочный клапан; наружный диаметр трубопровода до 32 мм шт.	3	266,57	-	800	-	595	1	3
			220,5	-	662	-	90	-	-
182 С130903-334- Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа шт	3	10835	-	32505	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		Danfoss ГОСТ 5761-2005 (автоматический балансировочный клапан)							
183	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - автоматический балансировочный клапан; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт.	1	193,78	-	194	-	148	1	1
					164,25	-	164	-	90	-	-
184	С130903-332-	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (автоматический балансировочный клапан)	шт	1	6027	-	6027	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
185	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт.	3	266,57	-	800	-	595	1	3
					220,5	-	662	-	90	-	-
186	С130903-225-	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (регулятор перепада давления)	шт	3	25570	-	76710	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт.	1	266,57	-	267	-	198	1	1
					220,5	-	221	-	90	-	-
188	С130903-224-	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (регулятор перепада давления)	шт	1	19801	-	19801	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
189	С131206-347-	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	6825	-	6825	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-

190	С131206-348 Изм. и доп.вып.19	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	4	6825 -	- -	27300 -	- -	- -	- -	- -
191	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 15 мм	шт.	1	193,78 164,25	- -	194 164	- -	148 90	1 -	1 -
192	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 (регелятор перепада давления)	шт	1	15185 -	- -	15185 -	- -	- -	- -	- -
193	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе - регулирующий клапан угловой; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт.	116	193,78 164,25	- -	22478 19053	- -	17148 90	1 -	116 -
194	С130903-207 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	116	2260 -	- -	262160 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	шт.	171,97	4331,44	35,77	744878	6152	27538	0,7	121
196	Е0118-22-5	Установка вентилей пробно-спускных	1кВт	72	111,7 28,81 23,18	13,4 - -	19210 2074 1669	2304 - -	128 2136 128	0,07 0,12 -	11 9 -
197	С130904-56	Клапан выпуска воздуха радиаторный RON15	комплект	72	34 -	- -	2448 -	- -	- -	- -	- -
198	С130904-116 4 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Dy 20 мм	шт	12	547 -	- -	6564 -	- -	- -	- -	- -
199	С130904-116 3 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные, Dy 15 мм	шт	82	362 -	- -	29684 -	- -	- -	- -	- -

200	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе - балансировочный клапан; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	12	193,78	-	2325	-	1774	1	12
				164,25	-	1971	-	90	-	-
		шт								
201	С130903-284-	Балансировочный клапан д-20мм, USV-I, DAnfOss	12	4460	-	53520	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе - клапан запорный угловой; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	232	193,78	-	44957	-	34295	1	232
				164,25	-	38106	-	90	-	-
		шт								
203	С130903-510-	Клапан запорный угловой д-15мм, RLV, DAnfOss	116	3218	-	373288	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
	прим.	шт.								
204	С130905-159-9	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	116	1742	-	202072	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
205	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1370	10,99	-	15056	-	18746	0,05	69
				10,69	-	14645	-	128	-	-
		м								
206	С130904-7	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	106	463	-	49078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
207	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	825	72,96	16,85	60195	13901	35409	0,21	174
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	31837	3572	100	0,03	21
		м								
208	С11031-199	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм	280,5	51	-	14306	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		м								
209	С11031-202	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9	198	68	-	13464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-

	мм, Dв 20 мм								
210	С11031-204 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м 181,5	78 -	- -	14157 -	- -	- -	- -	- -
211	С11031-205 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 32 мм	м 181,5	83 -	- -	15065 -	- -	- -	- -	- -
212	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 40 мм	м 66	92 -	- -	6072 -	- -	- -	- -	- -
213	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	м 123,75	706 -	- -	87368 -	- -	- -	- -	- -
214	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2, трубопроводов не изолированных	рулон 728,5	148,4 108	0,07 0,02	108106 78678	51 15	82627 105	0,65 -	471 -
215	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 76,1	21,8 5,81	0,05 0,02	1659 442	4 2	399 90	0,03 -	2 -
216	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2 76,1	19,64 3,13	0,02 -	1495 238	2 -	214 90	0,02 -	1 -
217	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м2 50	200 -	- -	10000 -	- -	- -	- -	- -
			кг							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			2341675 --- 208198	20111 --- 5893			1218 --- 32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			72545	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11064	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61479	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8300	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7673	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			135549	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	400
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	69779	-	-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321886	-	-	-
	Материалы -	Тенге			46303	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	114783	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			150431	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			118650	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	59
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17797	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26432	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466968	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	728
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	132581	-	-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1947244	-	-	-
	Материалы -	Тенге			720264	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	37828	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1185236	-	-	-
	Местные материалы -	Тенге			69	-	-	-
	Сдача и испытание -	Тенге			787	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			48420	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7263	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119740	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2115404	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	234
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	45091	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2717920	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1362
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	247451	-	-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П1, П2

218	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром до 25 мм	4	192,46	52,42	770	210	783	0,77	3
				134,42	18,54	538	74	128	0,09	-
219	С130905-204 0 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-20 мм POLIX	2	1580	-	3160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
220	С130905-204 1 Изм. и доп.вып.19	шт -Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм POLIX	2	2121	-	4242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	Е0116-15-1	шт -Установка шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
222	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2596	-	10384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	С130904-68 Изм. и	шт -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс	4	3074	-	12296	-	-	-	-

доп.вып.19	200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0116-20-2	-Установка кранов шаровых со штуцером для подсоединения гибкого шланга, диам. 25 мм	шт 4	64,57 54	1,57 -	258 216	6 -	276 128	0,3 -	1 -
225	С130904-116 3 Изм. и доп.вып.19	-Кран шаровой со штуцером для подсоединения гибкого шланга д-15мм, BUGATTI	1кран 4	362 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
226	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт. 2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
227	С130903-122 7 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	1шт 1	663 -	- -	663 -	- -	- -	- -	- -
228	С130903-122 8 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт. 1	910 -	- -	910 -	- -	- -	- -	- -
229	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт. 2	64,86 49,5	- -	130 99	- -	89 90	0,29 -	1 -
230	С130905-203 3 Изм. и доп.вып.19	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт 2	615 -	- -	1230 -	- -	- -	- -	- -
231	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт. 8	64,62 55,62	- -	517 445	- -	570 128	0,32 -	3 -
232	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект 8	352 -	- -	2816 -	- -	- -	- -	- -
233	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым латунным краном	шт 8	859,96 41,72	1,62 -	6880 334	13 -	427 128	0,23 -	2 -
234	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	комплект 2	3150,83 2285,06	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 -
235	Прайс-лист	-Насос циркуляционный TOP-S 25/5 G-0,4 м3 ч, WILO	1насос 1	18648,81 -	- -	18649 -	- -	- -	- -	- -
			к-т							

236	Прайс-лист	-Насос циркуляционный TOP-S 25/5 G-0,2 м3 ч, WILO	1	18648,81	-	18649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
237	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	32	10,99	-	352	-	438	0,05	2
				10,69	-	342	-	128	-	-
		м								
238	Ц0112-698-3	-Расширитель для установки термомера и манометра	8	1123,1	93,1	8985	745	4164	3	24
				576	2,3	4608	18	90	0,01	-
		шт								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
239	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	32	72,96	16,85	2335	539	1373	0,21	7
				38,59	4,33	1235	139	100	0,03	1
		м								
240	C11031-468 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	22	222	-	4884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
241	C11031-467 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	13,2	176	-	2323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
242	C11031-542 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	7,2	1930	-	13896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
243	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,8	0,05	65	-	16	0,03	-
				5,81	0,02	17	-	90	-	-
		м2								
244	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3	19,64	0,02	59	-	8	0,02	-
				3,13	-	9	-	90	-	-
		м2								
245	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			128136	2153			83
			Тенге			14956	481			2

	Стоимость монтажных работ -	Тенге			9115	-	-	-
	Материалы -	Тенге			3663	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4725	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			4253	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	638	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14169	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	27
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5363	-	-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23562	-	-	-
	Материалы -	Тенге			658	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1400	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21103	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			1398	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	210	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1498	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26458	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1610	-	-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			95459	-	-	-
	Материалы -	Тенге			9955	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	9311	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75647	-	-	-
	Местные материалы -	Тенге			2	-	-	-
	Сдача и испытание -	Тенге			185	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			11919	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1788	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6443	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113821	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	59
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11099	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154448	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	94
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18072	-	-

РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛЫЙ ПОЛ

246	Е0116-31-4 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Прокладка трубопроводов для подпольного отопления м	700	109,77	3,65	76839	2555	87037	0,54	378
				96,12	1,02	67284	714	128	-	-
247	С130804-235 8 ПРИМ.	-Трубы для подпольного отопления д 12х2мм м	700	49	-	34300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15	140	266,48	3,96	37307	554	9621	0,3	42
				52,2	1,49	7308	209	128	0,01	1

		мм							
249	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	40	264,48	3,96	10579	158	2749	0,3	12
					52,2	1,49	2088	60	128	0,01	-
250	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	180	10,99	-	1978	-	2463	0,05	9
					10,69	-	1924	-	128	-	-
251	C130904-116-3 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	м	20	362	-	7240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт.								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
252	E0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		180	72,96	16,85	13134	3033	7726	0,21	38
					38,59	4,33	6946	779	100	0,03	5
253	C11031-466 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 9 мм, Dв 18 мм	м	154	172	-	26488	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
254	C11031-467 Изм. и доп.вып.18	-Высокотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция без галогенов K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	44	176	-	7744	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
255	C11031-542 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ECO, цвет зеленый, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	м	40,5	1930	-	78165	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
256	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	рулон	12	21,8	0,05	262	1	63	0,03	-
					5,81	0,02	70	-	90	-	-
257	E0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	12	19,64	0,02	236	-	34	0,02	-
					3,13	-	38	-	90	-	-
			м2								

258 С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200	-	1600	-	-	-	-
кг		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			295871	6302			479
	Тенге			85658	1762			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126028	-	-		-
Материалы -	Тенге			3543	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	7833	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112397	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			7822	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1173	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8031	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141881	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
Сметная заработная плата -	Тенге			-	9006	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169844	-	-		-
Материалы -	Тенге			44823	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	79586	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43140	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			101871	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15281	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16303	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			288017	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
Сметная заработная плата -	Тенге			-	94867	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			429898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		540
Сметная заработная плата -	Тенге			-	103873	-		-

Локальная смета 2-1-4

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

259 Ц0112-802-3-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм, с электроприводом	1	845,4	55,8	845	56	716	5	5
шт		782,5	13,5	783	14	90	0,08	-
260 С130902-463-Задвижка фланцевая чугунная с электроприводом N 0,18 кВт д-80 мм AVK-DK	1	273229	-	273229	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
261 Ц0111-350-2-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные	2	266,57	-	533	-	397	1	2
		220,5	-	441	-	90	-	-

		датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм							
262	С130903-247 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	19923 -	- -	39846 -	- -	- -	- -	- -
263	Ц0111-350-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	266,57 220,5	- -	533 441	- -	397 90	1 -	2 -
264	С130903-339 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	5689 -	- -	11378 -	- -	- -	- -	- -
265	Е0116-26-1	шт. -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
266	С131102-17	1счетчик -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400 -	- -	14400 -	- -	- -	- -	- -
267	Е0118-21-3	шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	240 128	0,94 0,13	1 -
268	С131207-3	1фильтр -Фильтры для очистки воды в трубопроводах VT 400, d-40 мм	1	5860 -	- -	5860 -	- -	- -	- -	- -
269	Е0118-22-2	шт -Установка манометров с трехходовым краном 11б18бк д15мм	1	859,96 41,72	1,62 -	860 42	2 -	53 128	0,23 -	- -
270	Е0116-15-3	комплект -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	3	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,6 0,16	8 -

		трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм							
		1шт							
271	С130902-343 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	3	15422	-	46266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
272	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	500	-	2000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
273	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	12	395	-	4740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
274	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	114	350	-	39900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
275	С130810-110 прим.	-Переход, Dy-80x40 мм	3	321	-	963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
276	Е0116-12-1	-Установка виброкомпенсаторов диам. 50 мм	1	323,06	36,99	323	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.								
277	С130905-28 Изм. и доп.вып.19	-Компенсатор фланцевый (вибрационный) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	4845	-	4845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
278	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1	28,81	-	29	-	30	0,12	-
				23,18	-	23	-	128	-	-
		комплект								
279	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	231	-	231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
280	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к унитазу	33	59,31	-	1957	-	2498	0,34	11
				59,15	-	1952	-	128	-	-
		м								
281	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	33	659	-	21747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

282	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	компл	5	323,06	36,99	1615	185	1224	0,96	5
					177,75	13,5	889	68	128	0,07	-
283	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1соедин.	10	202	-	2020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
284	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - шкафов	шт	6	332,3	23,87	1994	143	787	0,68	4
					100,35	9,02	602	54	120	0,04	-
285	С12062-2 прим.	-Шкаф ШПК-320В размерами 540x1300x320мм	шт	4,212	4250	-	17901	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
286	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	306	10,99	-	3363	-	4187	0,05	15
					10,69	-	3271	-	128	-	-
287	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46	11,13	-	512	-	629	0,05	2
					10,69	-	492	-	128	-	-
288	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-90 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	м	0,1412	49389	-	6974	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
289	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм ввод	т	5	469,32	14,49	2347	72	1439	1,25	6
					219,38	5,42	1097	27	128	0,03	-
290	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	м	3	64,57	1,57	194	5	207	0,3	1
					54	-	162	-	128	-	-
291	С130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1кран	3	367	-	1101	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
292	С131103-12	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	шт	72	375	-	27000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		м							
293	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	225	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
294	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
295	С130903-22	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	3700	-	3700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
296	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272	-	544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	543860	935			67
	Тенге	12390	339			2
Стоимость оборудования -	Тенге	273229	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	273229	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1912	-	-		-
Материалы -	Тенге	191	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1678	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1510	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	227	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	205	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	3627	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1905	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8968	-	-		-
Материалы -	Тенге	1248	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	656	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6974	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	787	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	118	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	585	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10340	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	774	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	259752	-	-		-
Материалы -	Тенге	4202	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10394	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	244667	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	24	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	9	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге		13305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1996	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16383	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		289440	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	12390	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		576637	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		76
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	15069	-		-

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ГОРЯЧЕЙ, ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ И СМЕШАННОЙ ВОДЫ

297	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	922	-	1844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт 4	623	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
299	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 7	500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 10	395	-	3950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт 86	350	-	30100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-90 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	шт 0,12708	49389	-	6276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
303	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	т 17	28,81	-	490	-	504	0,12	2
				23,18	-	394	-	128	-	-
304	С130904-9	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	комплект 17	273	-	4641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	шт 7	596,67	4,19	4177	29	550	0,34	2
				59,85	1,58	419	11	128	0,01	-

оцинкованных труб диам. 40 мм

		м							
306	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	27	471,67	4,19	12735	113	2123	0,34	9
				59,85	1,58	1616	43	128	0,01	-
		м								
307	E0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	66	362,67	4,19	23936	277	5190	0,34	22
				59,85	1,58	3950	104	128	0,01	1
		м								
308	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	79	364,67	4,19	28809	331	6212	0,34	27
				59,85	1,58	4728	125	128	0,01	1
		м								
309	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	230	329,67	4,19	75824	964	18085	0,34	78
				59,85	1,58	13766	363	128	0,01	2
		м								
310	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	409	10,99	-	4495	-	5596	0,05	20
				10,69	-	4372	-	128	-	-
		м								
311	E0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	64,57	1,57	65	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
312	C130901-55	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
313	C131103-12	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	2	375	-	750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
314	C130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	743	-	743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
315	C130903-13	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	743	-	743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

316	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 40 мм	1	323,06	36,99	323	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.								
317	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	189	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

СМЕСИТЕЛИ УЧТЕНЫ В РАЗДЕЛЕ "КАНАЛИЗАЦИЯ"

318	Е0117-2-3 прим.	-Установка термосмесителей	7	143,32	1,57	1003	11	1129	0,7	5
		шт		126	-	882	-	128	-	-
319	С131101-108	-Термосмесители воды ТСВВ	7	6270	-	43890	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
320	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
		1счетчик								
321	С131102-16	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870	-	9870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
322	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
323	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм,20 мм	2	192,46	52,42	385	105	392	0,77	2
				134,42	18,54	269	37	128	0,09	-
		1фильтр								
324	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d-25 мм	1	4680	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
325	С131207-1	-Фильтры для очистки воды в трубопроводах, d-20 мм	1	4680	-	4680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
326	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном 11б18бк	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
327	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	2	28,81	-	58	-	59	0,12	-
				23,18	-	46	-	128	-	-
		комплект								
328	С130904-8	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	231	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
329	Е0116-12-1	-Установка виброкомпенсаторов д.40мм и д.25мм	1	323,06	36,99	323	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		шт								

330	С130905-25 прим.	-Стоимость виброкомпенсаторов	2	2736	-	5472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
331	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 32 мм	1	727,06	36,99	727	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.								
332	С130810-107 прим.	-Переходы, Dy-32x20мм и Dy-40x25мм	4	251	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

СИСТЕМА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

333	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20
				414	2,25	3312	18	128	0,01	-
		шт								
334	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	20	362,67	4,19	7253	84	1573	0,34	7
				59,85	1,58	1197	32	128	0,01	-
		м								
335	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	148	364,67	4,19	53971	620	11637	0,34	50
				59,85	1,58	8858	234	128	0,01	1
		м								
336	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	164	329,67	4,19	54066	687	12895	0,34	55
				59,85	1,58	9815	259	128	0,01	1
		м								
337	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	332	10,99	-	3649	-	4543	0,05	17
				10,69	-	3549	-	128	-	-
		м								
338	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных /стд-7073/	5	62,81	-	314	-	148	0,12	1
				23,18	-	116	-	128	-	-
		комплект								
339	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
340	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	395	-	6320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
341	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру	8	350	-	2800	-	-	-	-

	1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
342	E0118-22-5 -Установка кранов воздушных	шт 20	28,81	-	576	-	593	0,12	2
			23,18	-	464	-	128	-	-
343	C130904-8 -Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	комплект 20	231	-	4620	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	шт Тенге			482339	3395			323
		Тенге			58558	1266			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6276	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6276	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6653	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			476063	-	-		-
	Материалы -	Тенге			271446	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	59825	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			142626	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			37	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге			43	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			76576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11486	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33158	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			585797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	71311	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			592449	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		367
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	71311	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

344	E0126-35-1 -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	667	72,96	16,85	48667	11239	28628	0,21	141
Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	25740	2888	100	0,03	17
346	C11031-128 -Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 10 мм	м 50,6	217	-	10980	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
347	C11031-125 -Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 10 мм	м 39,6	136	-	5386	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
348	C11031-124 -Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 10 мм	м 106,7	108	-	11524	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

349	С11031-124	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 20 мм, толщина изоляции 10 мм	м 228,8	108 -	- -	24710 -	- -	- -	- -	- -
350	С11031-124	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 15 мм, толщина изоляции 10 мм	м 272,8	108 -	- -	29462 -	- -	- -	- -	- -
351	С11031-131	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 80 мм, толщина изоляции 10 мм	м 45,1	542 -	- -	24444 -	- -	- -	- -	- -
352	С11031-552 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 100 м	м 10,005	5760 -	- -	57629 -	- -	- -	- -	- -
353	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	рулон 60,929108	148,4 108	0,07 0,02	9042 6580	4 1	6911 105	0,65 -	39 -

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	221844	11243			180
	Тенге	32320	2889			17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221844	-	-		-
Материалы -	Тенге	14146	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35209	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	164135	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35538	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5331	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15443	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	272825	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40540	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	272825	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		215
Сметная заработная плата -	Тенге	-	40540	-		-

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

353	Ц0112-802-3	-Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 100 мм, с электроприводом	1 845,4 782,5	55,8 13,5	845 783	56 14	716 90	5 0,08	5 -
354	С130902-464	-Задвижка фланцевая чугунная с электроприводом N	шт 1 277670	-	277670	-	-	-	-

		0,18 кВт д-100 мм		-	-	-	-	-	-	-
355	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	шт 182	620,54 106,2	0,64 0,25	112938 19328	116 46	24799 128	0,58 -	106 -
356	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м 284	748,88 102,38	1,43 0,54	212682 29076	406 153	37413 128	0,56 -	159 1
357	Е0116-13-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. 100 мм /выпуск/	м 32	748,88 102,38	1,43 0,54	23964 3276	46 17	4216 128	0,56 -	18 -
358	СПрайс лист	-Ревизия пластмассовая д-50мм	м 10	106,85 -	- -	1068 -	- -	- -	- -	- -
359	СПрайс лист	-Ревизия пластмассовая д-100мм	к-т 14	188,06 -	- -	2633 -	- -	- -	- -	- -
360	СПрайс лист	-Заглушка пластмассовая д-50мм	к-т 30	17,81 -	- -	534 -	- -	- -	- -	- -
361	СПрайс лист	-Заглушка пластмассовая д-100мм	к-т 25	33,84 -	- -	846 -	- -	- -	- -	- -
362	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	к-т 12	9126,62 387	39,24 15,75	109519 4644	471 189	6186 128	2,22 0,07	27 1
363	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект 44	5930,28 346,5	21,53 9	260932 15246	947 396	20022 128	1,95 0,04	86 2
364	С131101-100	-Смесители для умывальников См-УмДЦБА центральные, с аэратором и латунными маховичками	комплект 23	5360 -	- -	123280 -	- -	- -	- -	- -
365	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для умывальника	комплл 21	707 -	- -	14847 -	- -	- -	- -	- -
366	Е0117-1-10	-Установка стальных мелких душевых поддонов	шт 12	4260,08 166,5	54,7 20,25	51121 1998	656 243	2868 128	0,99 0,1	12 1
367	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душа	комплект 4	1793,32 126	1,57 -	7173 504	6 -	645 128	0,7 -	3 -
			шт							

368	Е0116-20-2	-Установка кранов водоразборных для душа, диам. 25 мм	7	64,57	1,57	452	11	484	0,3	2
				54	-	378	-	128	-	-
		1кран								
369	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для душа марки КВ-15Д, Dy 15 мм	7	707	-	4949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
370	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение, с установкой смесителя	14	387,4	13,9	5424	195	5080	1,56	22
				279	4,5	3906	63	128	0,03	-
		комплект								
371	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ШнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	14	5220	-	73080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
372	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	4	2898,08	9,2	11592	37	737	0,79	3
				139,5	4,5	558	18	128	0,02	-
		комплект								
373	Е0117-1-8	-Установка биде, с установкой смесителя	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
		комплект								
374	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	21	5656,62	39,24	118789	824	10826	2,22	47
				387	15,75	8127	331	128	0,07	1
		комплект								
375	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	21	2940	-	61740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
376	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	1	727,06	36,99	727	37	245	0,96	1
				177,75	13,5	178	14	128	0,07	-
		1соедин.								
377	Е0117-2-3	-Установка смесителей	6	143,32	1,57	860	9	968	0,7	4
				126	-	756	-	128	-	-
		шт								
378	С131101-96	-Смесители для мойки /поз 100,101/ настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
379	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-90 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,08825	49389	-	4359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	т							
380 СПрайс-лист-Тройник ККК Т110кх110кх110к-ПНД		60	149,59	-	8975	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
381 СПрайс-лист-Тройник Т50кх50кх50к-ПНД		40	48,08	-	1923	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
382 СПрайс-лист-Тройник Т110кх50кх110к-ПНД		10	110,41	-	1104	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
383 СПрайс-лист-Крестовина К60 110кх110кх110к-ПНД		5	580,19	-	2901	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
384 СПрайс-лист-Крестовина К60 110кх50кх110к-ПНД		5	261,78	-	1309	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
385 СПрайс-лист-Крестовина К110кх110кх110к-ПНД		3	281,73	-	845	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
386 СПрайс-лист-Крестовина К110кх50кх110к-ПНД		3	266,77	-	800	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
387 СПрайс-лист-Отводы 87гр.30мн.110кх110к-ПНД		30	115,75	-	3473	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
388 СПрайс-лист-Отводы 87гр.30мин. 50кх50к-ПНД		40	30,27	-	1211	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1522454	3846			497
		Тенге			89241	1494			7
Стоимость оборудования -		Тенге			277670	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			277670	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			845	-	-		-
Материалы -		Тенге			7	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	796	-		-
Накладные расходы -		Тенге			716	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	107	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1656	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата -		Тенге			-	903	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4359	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4359	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			262	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4620	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1239580	-	-		-
Материалы -		Тенге			831311	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	89940	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316019	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			115123	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	17268	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		81282	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1435985	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		556
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	107208	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1719930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		562
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	108111	-		-

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

389	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	16 м	620,54	0,64	9929	10	2180	0,58	9
				106,2	0,25	1699	4	128	-	-
390	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	42 м	748,88	1,43	31453	60	5533	0,56	24
				102,38	0,54	4300	23	128	-	-
391	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм /выпуск/	8 м	748,88	1,43	5991	11	1054	0,56	4
				102,38	0,54	819	4	128	-	-
392	СПрайс лист	-Ревизия пластмассовая д-100мм	2 м	188,06	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
393	СПрайс лист	-Заглушка пластмассовая д-50мм	5 к-т	17,81	-	89	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
394	СПрайс лист	-Заглушка пластмассовая д-100мм	2 к-т	33,84	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
395	Е0117-2-4	-Установка сифонов	5 к-т	55,13	-	276	-	317	0,28	1
				49,5	-	248	-	128	-	-
396	С131101-58	-Сифон двухоборотный для моек (поз 100,101)	5 шт	1700	-	8500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
397	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение, с установкой смесителя	2 шт	387,4	13,9	775	28	726	1,56	3
				279	4,5	558	9	128	0,03	-
398	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	2 комплект	5220	-	10440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
399	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1 шт	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-

				81	2,25	81	2	128	0,01	-
400	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм комплект	2	2898,08	9,2	5796	18	369	0,79	2
				139,5	4,5	279	9	128	0,02	-
401	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-90 мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой сталиСт3кп т	0,05295	49389	-	2615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
402	СПрайс-лист	-Отводы 87гр.30мн.110кх110к-ПНД шт	4	115,75	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403	СПрайс-лист	-Отводы 87гр.30мин. 50кх50к-ПНД шт	4	30,27	-	121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	СПрайс-лист	-Тройник ККК Т60гр. Т110кх110к-ПНД шт	2	201,23	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
405	СПрайс-лист	-Тройник Т110кх110кх110к-ПНД шт	6	149,59	-	898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
406	СПрайс-лист	-Тройник Т50кх50кх50к-ПНД шт	3	48,08	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
407	СПрайс-лист	-Тройник Т110кх50кх110к-ПНД шт	4	110,41	-	442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
408	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	25	72,96	16,85	1824	421	1073	0,21	5
				38,59	4,33	965	108	100	0,03	1
409	С11031-128	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 10 мм м	8,8	217	-	1910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	С11031-131	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 10 мм м	18,7	542	-	10135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
411	С11031-552 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-Flex, цвет серебряный металлик, тип AL CLAD, ширина 25 мм, длина 100 м рулон	0,375	5760	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	7,21532	148,4	0,07	1071	1	818	0,65	5
				108	0,02	779	-	105	-	-

белилами с добавлением
колера, количество окрасок 2

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	97290	557		54
	Тенге	9728	160		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19715	-	-	-
Материалы -	Тенге	729	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1852	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16820	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1891	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	284	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1296	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22903	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2136	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	77575	-	-	-
Материалы -	Тенге	47513	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8035	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21943	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10285	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1543	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5272	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	93131	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9578	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	116034	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11714	-	-

Локальная смета 6-2

Наружная канализация

Колодцы

413	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	6,38	407,45	12,52	2600	80	360	0,24	2
				38,03	4,39	243	28	133	0,02	-
			м2							
414	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	6,38	399,29	-	2547	-	210	0,14	1
				24,75	-	158	-	133	-	-
			м2							
415	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	12,76	62,79	-	801	-	68	0,02	-
				3,98	-	51	-	133	-	-

		м2						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге		5948	80			3
		----		---	---			---
		Тенге		451	28			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5948	-	-		-
	Материалы -	Тенге		148	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	479	-		-
	Местные материалы -	Тенге		5269	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		638	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	96	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		395	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6981	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	575	-		-
	ИТОГО	Тенге		6981	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	575	-		-

Локальная смета 6-3
Наружные сети теплоснабжения

ИЗОЛЯЦИЯ КАНАЛОВ

416	Е0108-4-7	-Окрасочная гидроизоляция	260,4	46,24	3,82	12041	995	11919	0,21	55
	прим.	днища, перекрытия и наружных		---	---	---	---	---	---	---
		стен "Пенетроном" в 2 слоя		37,35	1,44	9726	375	118	0,01	2
		м2								
417	СПрайс-лист	-Стоимость гидроизоляции	494,76	522,49	-	258509	-	-	-	-
		"Пенетрон"		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)

418	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,82	217,21	2,62	395	5	26	0,07	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		10,51	0,99	19	2	123	-	-
419	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	0,182	9926,71	-	1807	-	127	3,66	1
		кл.В15, толщ.100мм		---	---	---	---	---	---	---
				567	-	103	-	123	-	-
		м3								

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК(2ШТ)

420	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,68	98,87	2,62	1056	28	151	0,07	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		10,51	0,99	112	11	123	-	-
421	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	1,068	9926,71	-	10602	-	745	3,66	4
		кл.В15,т.100мм		---	---	---	---	---	---	---
				567	-	606	-	123	-	-
		м3								
422	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	0,28	300	-	84	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
		водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
		4 кг/см2								
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		284494	1027				61
	Тенге		10566	387				2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		284494	-	-			-
Материалы -	Тенге		1393	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	10953	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		258509	-	-			-
Местные материалы -	Тенге		12998	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		12968	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1945	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17848	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		315309	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			69
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12899	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		315309	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			69
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12899	-			-

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

423 Ц0108-545-1-Монтаж терминала концевого и промежуточного	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
		479	2,3	958	5	95	0,01	-
424 Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-12/Ш шт	1	5659,6	-	5660	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
425 Прайс-лист -Терминал двойной концевой КТ-13 шт	1	3977,55	-	3978	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
426 Ц0108-161-1-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил шт	1	144	-	144	-	71	-	-
		74,3	-	74	-	95	-	-
427 СПрайс-лист-Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода шт	1	767,89	-	768	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
428 СПрайс-лист-Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода шт	1	962	-	962	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
429 СПрайс-лист-Ковер наземный шт	1	8675,83	-	8676	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
430 СПрайс-лист-Ковер настенный шт	1	6351,14	-	6351	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
431 Ц0108-407-8-Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 прим.	4	57,4	6	230	24	151	0,24	1
		38,5	1,3	154	5	95	0,01	-

	мм								
432	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м 4	389	-	1556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
433	Ц0108-144-1	-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	м 80	20,7	-	1656	-	1558	0,12	10
				20,5	-	1640	-	95	-	-
434	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	-Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	шт 1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
				94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		объект Тенге			173196	46767			306
			Тенге			97652	11890			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			9637	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			9637	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			163559	-	-		-
	Материалы -		Тенге			827	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	109542	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18313	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			98729	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14809	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			278026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		424
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124351	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			287663	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		424
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	124351	-		-

Локальная смета 7-5

ОГРАЖДЕНИЕ, ТИП1

435	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,3м	1,25	12501,84	2330,85	15627	2914	1476	1,96	2
				348,75	677,84	436	847	115	2,92	4
436	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 0,19	2461,27	100,89	468	19	36	0,85	-
				123,75	38,25	24	7	118	0,18	-
437	С130806-82	-Стойки ворот и калиток из	м3 1,54	670	-	1032	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	труб д.121х4мм м		-	-	-	-	-	-	-
438	С130806-76	-Стойки ограждения из труб д.89х4мм	25,96	509	-	13214	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
439	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций, ворот и калиток	14	190,47	12,17	2667	170	2295	0,71	10
		шт		112,5	4,59	1575	64	140	0,02	-
440	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,8068	134000	-	108111	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
441	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке , навесы, петли	0,0337	162700	-	5483	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
442	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	29,05	28,74	0,02	835	1	152	0,03	1
		м2		5,81	-	169	-	90	-	-
443	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	58,1	20,36	0,02	1183	1	218	0,02	1
		м2		4,16	-	242	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	148619	3105		15
	Тенге	2445	919		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35025	-	-	-
Материалы -	Тенге	2528	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3364	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14245	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	12702	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4176	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	626	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2352	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41553	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3990	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	113594	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	113594	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6816	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	120410	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	161963	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3990	-	-

Локальная смета 7-1

ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ НА УЧАСТКЕ

444	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	10000	1,41	1,41	14108	14108	2914	-	-
				-	0,3	-	3004	97	-	10
445	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 6041	9,24	9,24	55848	55848	17588	-	-
				-	3	-	18132	97	0,01	69
446	Е0101-24-10- Ко=6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 36246	7,91	7,91	286719	286719	90296	-	-
				-	2,57	-	93088	97	0,01	357
447	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 6041	18,22	18,22	110067	110067	37099	-	-
				-	6,33	-	38246	97	0,02	125
448	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 30205	0,53	0,53	16088	16088	5469	-	-
				-	0,19	-	5638	97	-	18
449	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 2781	39,75	37,82	110554	105167	34712	0,01	36
				1,87	11	5200	30585	97	0,04	105
450	Е010333-А15-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	м3 4866,75	119,02	119,02	579241	579241	115848	-	-
			т	-	23,8	-	115848	100	0,5	2433
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1172625	1167238			36
			Тенге			5200	304542			3117
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1172625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	309743	-		-
		Местные материалы -	Тенге			187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45589	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88593	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1565145	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3305		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355332	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1565145	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3305		
Сметная заработная плата -	Тенге	-	355332	-	-		

Локальная смета 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=1054,5+14,4м2

451	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1068,9	33,43	29,06	35733	31062	16050	0,01	10
				1,03	10,26	1101	10967	133	0,05	54
		м2								
452	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	106,89	1052,26	68,13	112476	7283	4854	0,14	15
				21,38	12,76	2285	1364	133	0,04	5
		м3								
453	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1068,9	395,82	33,28	423094	35575	23438	0,03	35
				5	11,49	5345	12278	133	0,04	43
		м2								
454	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.5см	750	384,35	15,35	288260	11514	10973	0,03	25
				5,94	5,06	4455	3795	133	0,02	13
		м2								
455	Е0127-54-6 Ко=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1500	45,14	-	67716	-	20	-	-
				0,01	-	15	-	133	-	-
		м2								
456	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,525	40097,59	339,59	21051	178	98	0,58	-
		т		-	140,94	-	74	133	0,58	-
457	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	750	494	15,35	370498	11514	10973	0,03	25
				5,94	5,06	4455	3795	133	0,02	13

		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ							
		м2							
		БОРДЮРЫ							
458	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	478	740,07	6,63	353753	3169	70209	0,7	334
		м		108,68	1,76	51949	840	133	0,01	3
459	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	136	3560	-	484160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
460	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	3,01	31816	-	95766	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=197,3+359,9м2								
461	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	557,2	19,95	15,58	11116	8681	4839	0,01	5
				1,03	5,5	574	3065	133	0,03	15
		м2								
462	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	557,2	407,45	12,52	227031	6976	31438	0,24	135
				38,03	4,39	21190	2447	133	0,02	10
		м2								
463	Е0127-56-2 Ко=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	3900,4	-31,88	-	-124345	-	-4306	-0,01	-21
				-0,83	-	-3237	-	133	-	-
		м2								
464	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	33,432	1052,26	68,13	35179	2278	1518	0,14	5
				21,38	12,76	715	427	133	0,04	1

		м3								
465	Е0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	357,2	99,9	42,08	35683	15031	34315	0,38	136
				57,38	14,85	20496	5304	133	0,07	26
		м2								
466	С143003-37 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщина 70 мм	357,2	1080	-	385776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		БОРДЮРЫ								
467	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. л-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	267	456,51	6,63	121888	1770	39217	0,7	186
				108,68	1,76	29018	469	133	0,01	2
		м								
468	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	4,272	30916	-	132073	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ГРУНТО-ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИПV S=539,8м2								
469	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	539,8	19,95	15,58	10769	8410	4688	0,01	5
				1,03	5,5	556	2969	133	0,03	14
		м2								
470	Е0127-21-1прим.	-Грунто-песчаное покрытие толщ.10см из 60% песка	539,8	549,29	17,83	296505	9622	8240	0,04	22
				6,41	5,07	3460	2735	133	0,02	10
		м2								
		ГРУНТОВОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП IV S=184м2								
471	Е0127-21-1прим.	-Устройство покрытия из местного грунта, очищенного и просеянного от посторонних	184	24,24	17,83	4459	3280	2809	0,04	8
				6,41	5,07	1179	932	133	0,02	3

предметов толщ.20см

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3173804	149673			912
	Тенге			140991	49259			205
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3173804	-	-		-
Материалы -	Тенге			39503	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	190250	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227839	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			2615798	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			253032	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37955	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205610	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3632446	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1244
Сметная заработная плата -	Тенге			-	228204	-		-
ИТОГО	Тенге			3632446	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1244
Сметная заработная плата -	Тенге			-	228204	-		-

Локальная смета 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

472 Е0147-3-3 -Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	5920,2	12,15	-	71930	-	92790	0,07	439
м2		12,15	-	71930	-	129	-	-
ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ								
473 Е0147-5-25 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,5х1,5х0,65 м ,ком(0,8Х0,8Х0,6)	25	2184,87	131,5	54622	3287	41966	8,73	218
яма		1250,78	50,49	31270	1262	129	0,2	5
474 С143012-57 -Сосна с комом	25	4860	-	121500	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			248052	3287			657
	Тенге			103200	1262			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248052	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	104462	-		-
Местные материалы -	Тенге			141565	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			134756	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20213	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22969	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			405777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		729

Сметная заработная плата -	Тенге	-	124676	-	-
ИТОГО	Тенге	405777	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	729
Сметная заработная плата -	Тенге	-	124676	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	23633968	1772997		11707
	Тенге	1987406	483145		3929
Стоимость оборудования -	Тенге	560536	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	560536	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	247975	-	-	-
Материалы -	Тенге	15753	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	178220	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	18313	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	160540	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24511	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	433026	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	866
Сметная заработная плата -	Тенге	-	202301	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16899010	-	-	-
Материалы -	Тенге	1197794	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1911418	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	6764992	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5812115	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2171529	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1086
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	325729	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1144232	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20214771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	13812
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2237147	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1660930	-	-	-
Материалы -	Тенге	9270	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	85994	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1535859	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	77394	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	39
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11609	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104299	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1842624	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	530
Сметная заработная плата -	Тенге	-	97603	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4265517	-	-	-
Материалы -	Тенге	1929515	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	294920	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2029278	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	140	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	1024	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	377497	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	189
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	56625	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	278581	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4921594	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1821

Сметная заработная плата -	Тенге	-	351544	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	27972552	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17029
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2888595	-	-
коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	76538900			
НДС 12%	**Тенге**	**9184668**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 10 ЗА ОКТЯБРЬ 2017 г.	**Тенге**	**85723568**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №11

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	292 985 222	62 362 707	107 076 851	22 791 601					35 158 225
с НДС 12%	328 143 447	69 846 232							
Всего по стройке		62 362 707							7 483 525
с НДС 12%		69 846 232							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11

Локальная смета 2-1-1

РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка

Облицовка цоколя

1	Е0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6 м2	80,3	2033,22	32,76	163268	2631	137634	8,4	675
				1620	12,38	130086	994	105	0,06	5
2	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,73855	52400	-	38700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100х63х6 т	0,95631	105208,57	2434,57	100612	2328	44008	170	163
				31950	920,25	30554	880	140	4,49	4
4	Скнига2т.ч.п.3.2	-Доплата на применение марки стали С245 т	0,95631	1860	-	1779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

5 Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,8	21,8	0,05	562	1	135	0,03	1
			5,81	0,02	150	1	90	-	-
	м2								
6 Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	51,6	20,36	0,02	1051	1	193	0,02	1
			4,16	-	215	-	90	-	-
	м2								
7 Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ. 8мм	16,41	631,99	1,24	10371	20	3001	0,97	16
			153,23	0,47	2515	8	119	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	316342	4982			855
	Тенге	163519	1882			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	316342	-	-		-
Материалы -	Тенге	78599	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	165402	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40479	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	28763	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	184972	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27746	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30079	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	531393	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		957
Сметная заработная плата -	Тенге	-	193147	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	531393	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		957
Сметная заработная плата -	Тенге	-	193147	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

Крыльцо К-1

8 Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12,5	4,664	14728,22	2330,85	68692	10871	5506	1,96	9
			348,75	677,84	1627	3161	115	2,92	14
	м3								
9 Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	203	1459,25	-	296228	-	119102	2,99	607
			477	-	96831	-	123	-	-
	м3								
10 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	13,88	7916,71	66,01	109884	916	3216	1,35	19
			195,75	24,93	2717	346	105	0,12	2
	м3								
11 Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов, В15	16,92	10623,08	353,46	179743	5981	12765	3,6	61
			585	133,52	9898	2259	105	0,65	11
	м3								
12 С12041-45	-Элементы из профильной стали (швеллер №16)	0,284	42100	-	11956	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

13	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,28906	41200 -	- -	11909 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01942	55620 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,10854	53600 -	- -	5818 -	- -	- -	- -	- -
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,16954	53000 -	- -	8986 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности м2	106	245,44 37,35	3,82 1,44	26017 3959	405 153	4852 118	0,21 0,01	22 1
18	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения т	1,35807	13711,47 5040	5475,87 1552,87	18621 6845	7437 2109	8058 90	28,9 5,46	39 7
19	С12021-267	-Ограждение т	1,35807	133700 -	- -	181574 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	36,66789	21,8 5,81	0,05 0,02	799 213	2 1	192 90	0,03 -	1 -
21	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	73,33578	20,36 4,16	0,02 -	1493 305	1 -	275 90	0,02 -	2 -
22	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток м2	97	248,45 111,6	16,79 6,28	24100 10825	1629 609	14064 123	0,73 0,03	70 3
23	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	98,94	1110 -	- -	109823 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6 м2	5,9	2033,22 1620	32,76 12,38	11996 9558	193 73	10113 105	8,4 0,06	50 -

25	СПрайс лист	-Плитка сплиттерная облицовочная 390x190x50	5,9	576,78	-	3403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05205	52400	-	2727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100x63	0,1869	105208,57	2434,57	19663	455	8601	170	32
				31950	920,25	5971	172	140	4,49	1
		т								
28	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01415	172357,31	536,06	2439	8	708	289	4
				47475	202,5	672	3	105	0,99	-
		1т								
		Крыльца К-2 (К-2н)								
29	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	152,832	1459,25	-	223020	-	89668	2,99	457
				477	-	72901	-	123	-	-
		м3								
30	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	41,6	7916,71	66,01	329335	2746	9639	1,35	56
				195,75	24,93	8143	1037	105	0,12	5
		м3								
31	Е0106-1-5 прим	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок, В15	24,4	11122,51	112,36	271389	2742	27258	6,34	155
				1021,5	42,44	24925	1036	105	0,21	5
		м3								
32	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В20	2,64	11538,66	112,36	30462	297	2949	6,34	17
				1021,5	42,44	2697	112	105	0,21	1
		м3								
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,29542	41200	-	12171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0404	55620	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,32684	53600	-	17519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	8.02-04С-2 004								
36	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,51054	53000 -	- -	27059 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности м2	697	245,44 37,35	3,82 1,44	171072 26033	2663 1004	31903 118	0,21 0,01	148 5
38	Е0109-29-1	-Монтаж ограждения т	2,34796	13711,47 5040	5475,87 1552,87	32194 11834	12857 3646	13932 90	28,9 5,46	68 13
39	С12021-267	-Ограждение т	2,34796	133700 -	- -	313922 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	63,39492	21,8 5,81	0,05 0,02	1382 368	3 1	333 90	0,03 -	2 -
41	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	126,78984	20,36 4,16	0,02 -	2581 527	3 -	475 90	0,02 -	3 -
42	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток м2	76,8	248,45 111,6	16,79 6,28	19081 8571	1289 482	11135 123	0,73 0,03	56 2
43	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	78,336	1110 -	- -	86953 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6 м2	23,2	2033,22 1620	32,76 12,38	47171 37584	760 287	39765 105	8,4 0,06	195 1
45	СПрайс лист	-Плитка сплиттерная облицовочная 390х190х50 м2	23,2	576,78 -	- -	13381 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,20452	52400 -	- -	10717 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100х63 т	0,38252	105208,57 31950	2434,57 920,25	40244 12222	931 352	17603 140	170 4,49	65 2
48	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,02488	172357,31 47475	536,06 202,5	4288 1181	13 5	1246 105	289 0,99	7 -

Крыльца К-3 (К-3н)

49	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	55,896	1459,25	-	81566	-	32795	2,99	167
				477	-	26662	-	123	-	-
		м3								
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	2,4	7916,71	66,01	19000	158	556	1,35	3
				195,75	24,93	470	60	105	0,12	-
		м3								
51	Е0106-1-5 прим	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок, В15	5,7	11122,51	112,36	63398	640	6368	6,34	36
				1021,5	42,44	5823	242	105	0,21	1
		м3								
52	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05696	41200	-	2347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00358	55620	-	199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01818	53600	-	974	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02838	53000	-	1504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	98,7	245,44	3,82	24225	377	4518	0,21	21
				37,35	1,44	3686	142	118	0,01	1
		м2								
57	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	3,5	277,64	6,56	972	23	495	0,57	2
				98,55	2,48	345	9	140	0,01	-
		м								
58	С12021-96	-Ограждения	0,0735	177400	-	13039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
59	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9845	21,8	0,05	43	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	12	-	90	-	-

60	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,969	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
					4,16	-	17	-	90	-	-
61	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	м2	27,4	248,45	16,79	6808	460	3973	0,73	20
					111,6	6,28	3058	172	123	0,03	1
62	С143003-40	-Плитка тротуарная	м2	27,948	1110	-	31022	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	1	2033,22	32,76	2033	33	1714	8,4	8
					1620	12,38	1620	12	105	0,06	-
64	СПрайс лист	-Плитка сплиттерная облицовочная 390х190х50	м2	1	576,78	-	577	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00898	52400	-	471	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100х63	т	0,01958	105208,57	2434,57	2060	48	901	170	3
					31950	920,25	626	18	140	4,49	-
67	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00146	172357,31	536,06	252	1	73	289	-
					47475	202,5	69	-	105	0,99	-
		Крыльца К-4, К-5									
68	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	30,1	1459,25	-	43923	-	17660	2,99	90
					477	-	14358	-	123	-	-
69	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки, В3,5	м3	7,74	7916,71	66,01	61275	511	1793	1,35	10
					195,75	24,93	1515	193	105	0,12	1
70	Е0106-1-5 прим	-Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок, В15	м3	5,89	11122,51	112,36	65512	662	6580	6,34	37
					1021,5	42,44	6017	250	105	0,21	1
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04551	41200	-	1875	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004								
72	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02529	55620	-	1407	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05885	53600	-	3154	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,09193	53000	-	4872	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0435	52400	-	2279	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	77	245,44	3,82	18899	294	3524	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2876	111	118	0,01	1
77	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	8	277,64	6,56	2221	52	1132	0,57	5
		м		98,55	2,48	788	20	140	0,01	-
78	С12021-96	-Ограждения	0,16261	177400	-	28847	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
79	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,39047	21,8	0,05	96	-	23	0,03	-
		м2		5,81	0,02	26	-	90	-	-
80	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,78094	20,36	0,02	179	-	33	0,02	-
		м2		4,16	-	37	-	90	-	-
81	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	14,9	248,45	16,79	3702	250	2160	0,73	11
		м2		111,6	6,28	1663	94	123	0,03	-
82	С143003-40	-Плитка тротуарная	15,198	1110	-	16870	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

83	Е0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	8,5	2033,22	32,76	17282	278	14569	8,4	71
				1620	12,38	13770	105	105	0,06	1
		м2								
84	СПрайс лист	-Плитка сплиттерная облицовочная 390х190х50	8,5	576,78	-	4903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15006	52400	-	7863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100х63	0,08358	105208,57	2434,57	8793	203	3846	170	14
				31950	920,25	2670	77	140	4,49	-
		т								
87	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00415	172357,31	536,06	715	2	208	289	1
				47475	202,5	197	1	105	0,99	-
		1т								
		Крыльца К-6(К-6н)								
88	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	10,2	98,87	2,62	1008	27	144	0,07	1
				10,51	0,99	107	10	123	-	-
		м2								
89	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, В15	1,08	9926,71	-	10721	-	753	3,66	4
				567	-	612	-	123	-	-
		м3								
90	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0311	5239,08	327,33	163	10	66	11,6	-
				1890	123,75	59	4	105	0,6	-
		1т								
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0311	41200	-	1281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	10,2	248,45	16,79	2534	171	1479	0,73	7
				111,6	6,28	1138	64	123	0,03	-
		м2								
93	С143003-40	-Плитка тротуарная	10,404	1110	-	11548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
94	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	10,2	237,86	9,95	2426	101	702	0,36	4
				52,2	3,74	532	38	123	0,02	-
		м2								
95	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,2	-38,3	-0,67	-391	-7	-11	-	-
				-0,63	-0,25	-6	-3	123	-	-

		м2								
		Облицовка приямков								
96	E0115-5-5	-Облицовка плитами облицовочными толщиной 50 мм при числе плит в 1 м2 более 6	4,03	2033,22	32,76	8194	132	6907	8,4	34
				1620	12,38	6529	50	105	0,06	-
		м2								
97	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04154	52400	-	2177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
98	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, уголок 100х63	0,12048	105208,57	2434,57	12676	293	5544	170	20
				31950	920,25	3849	111	140	4,49	1
		т								
99	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	0,12048	1860	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	E0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	6,36	248,45	16,79	1580	107	922	0,73	5
				111,6	6,28	710	40	123	0,03	-
		м2								
101	C143003-40	-Плитка тротуарная	6,4872	1110	-	7201	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Лестница НЛ-1,2								
102	E0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	23	248,45	16,79	5714	386	3335	0,73	17
				111,6	6,28	2567	144	123	0,03	1
		м2								
103	C143003-40	-Плитка тротуарная	23,46	1110	-	26041	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
104	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23	237,86	9,95	5471	229	1583	0,36	8
				52,2	3,74	1201	86	123	0,02	-
		м2								
105	E0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	18,8	277,64	6,56	5220	123	2659	0,57	11
				98,55	2,48	1853	47	140	0,01	-
		м								
106	C12021-96	-Ограждения	0,29992	177400	-	53206	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
107	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,09784	21,8	0,05	177	-	42	0,03	-
				5,81	0,02	47	-	90	-	-
		м2								
108	E0113-26-6	-Окраска металлических	16,19568	20,36	0,02	330	-	61	0,02	-

	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,16	-	67	-	90	-	-
	м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		3455880	57769			2773
		Тенге		461974	18945			83
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2814253	-	-		-
	Материалы -	Тенге		344242	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	456486	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		164857	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		1824382	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		538501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		269
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	80775	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		201165	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3553919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2998
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	537262	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		641627	-	-		-
	Материалы -	Тенге		11843	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	24433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		590812	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		21990	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3299	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		39817	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		703434	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		138
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	27732	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		4257353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3136
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	564994	-		-

Локальная смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 6. Кровля

Вентшахты

109	Е0112-10-1	-Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали, толщ.0,7мм	402,3	161,83	1,24	65104	499	73582	0,97	391
				153,23	0,47	61644	189	119	-	1
		м2								
110	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	1,71969	72495	-	124669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	Спрайс лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	104,2216	364,71	-	38011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	10,21	7627,27	378,22	77874	3862	37859	20,04	205
				3566,25	141,75	36411	1447	100	0,69	7
		м3								

113	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	9,9037	11040	-	109337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	58,4	21,8	0,05	1273	3	306	0,03	2
				5,81	0,02	339	1	90	-	-
		м2								
115	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	116,8	20,36	0,02	2378	2	437	0,02	2
				4,16	-	486	-	90	-	-
		м2								
116	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (фартуки)	38,9	161,83	1,24	6295	48	7115	0,97	38
				153,23	0,47	5961	18	119	-	-
		м2								
117	Спрайс лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	40,3004	364,71	-	14698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
118	Е0107-57-7 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей (УМС)	49,7	188,7	63,44	9378	3153	3702	0,18	9
				29,25	23,96	1454	1191	140	0,12	6
		м								
		Зонты								
119	Е0112-10-1	-Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали	17,48	161,83	1,24	2829	22	3197	0,97	17
				153,23	0,47	2678	8	119	-	-
		м2								
120	Спрайс лист	-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	18,10928	364,71	-	6605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Водосток								
121	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	193	210,03	7,39	40536	1426	43010	1,16	224
				184,5	2,77	35609	535	119	0,02	3
		м								
122	Спрайс лист	-Желоб водосточный Д125х3	55	1372,3	-	75477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	Спрайс лист	-Угол желоба наружный Д125	12	1228,77	-	14745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	Спрайс лист	-Угол желоба внутренний Д125	10	1228,77	-	12288	-	-	-	-

125	Спрайс лист	-Заглушка желоба Д125	шт	4	- 245,75	- -	- 983	- -	- - - -
126	Спрайс лист	-Держатель желоба Д125х320	шт	166	- 256,08	- -	- 42510	- -	- - - -
127	Спрайс лист	-Соединитель желоба Д125	шт	56	- 297,04	- -	- 16634	- -	- - - -
128	Спрайс лист	-Воронка выпускная Д125/1000	шт	24	- 553,12	- -	- 13275	- -	- - - -
129	Спрайс лист	-Колено трубы Д100(60гр.)	шт	64	- 573,43	- -	- 36699	- -	- - - -
130	Спрайс лист	-Труба соединительная Д100х1000	шт	24	- 676	- -	- 16224	- -	- - - -
131	Спрайс лист	-Труба водосточная Д100	шт	169	- 645,19	- -	- 109038	- -	- - - -
132	Спрайс лист	-Колено трубы сливное Д100(60гр.)	м	24	- 635,04	- -	- 15241	- -	- - - -
133	Спрайс лист	-Держатель трубы Д100 (на кирпич)	шт	144	- 358,66	- -	- 51647	- -	- - - -
			шт		-	-	-	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			903748	9015	887
				Тенге			144582	3389	17
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			903748	- -	-
	Материалы -			Тенге			52071	- -	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	147972 -	-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			698080	- -	-
	Накладные расходы -			Тенге			169209	- -	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	- -	85
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	25381 -	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			64377	- -	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1137334	- -	-
	Норматив ная трудоемкость -			чел.-ч			-	- -	989
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	173353 -	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			1137334	- -	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	- -	989

РАЗДЕЛ 8. Окна

134	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		146,9	435,9 64,13	2,02 0,48	64034 9421	297 70	9965 105	0,39 -	58 -
135	Е0115-65-3	-Устройство нижних заглушин	м	28,942	878,7	5,15	25431	149	15785	2,64	76
136	СПрайс-лист	-Сетка москитная	м2	135,3059	517,5 1144	1,94 -	14977 154790	56 -	105 -	0,01 -	- -

137	E0107-57-9 прим.	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон	м2	91,195	-	-	-	-	-	-	-
					83,02	52,19	7571	4759	6453	0,18	17
					30,83	19,71	2812	1797	140	0,1	9
138	C11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	м	38	126,98	-	4825	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	шт	67,0055	745,62	6,33	49961	424	22172	1,79	120
					312,75	2,39	20956	160	105	0,01	1
140	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	67,0055	144,33	3,43	9671	230	5279	0,46	31
					73,73	1,31	4940	88	105	0,01	-
141	C143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	м2	160,8132	37	-	5950	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	322233	5859			301
	Тенге	53106	2172			10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	322233	-	-		-
Материалы -	Тенге	59042	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	55278	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	159616	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	44610	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	59655	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8948	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22913	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404801	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		342
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64226	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	404801	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		342
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64226	-		-

РАЗДЕЛ 9. Витражи

142	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	22	798,85	16,96	17575	373	3836	1,12	25
				186,64	7,09	4106	156	90	0,03	1
143	C12021-87	-Жалюзийные решетки из	шт	0,1747408	180100	-	31471	-	-	-	-

	горячекатанных, холодногнутых профилей		-	-	-	-	-	-	-
144	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 11,5	21,8 5,81	0,05 0,02	251 67	1 -	60 90	0,03 -	- -
145	E0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	м2 23	20,36 4,16	0,02 -	468 96	- -	86 90	0,02 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	м2							
		Тенге			49764	374			26
		Тенге			4269	156			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			719	-	-		-
	Материалы -	Тенге			555	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	163	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			146	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			917	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	185	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49045	-	-		-
	Материалы -	Тенге			13096	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	4262	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31471	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге			213	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	575	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56054	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4837	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			56971	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5022	-		-

РАЗДЕЛ 10. Фрамуги

146	E0110-16-1 -Установка одинарных фрамуг	м2 93,75381	828,63 272,25	71,29 25,25	77687 25524	6684 2367	33470 120	1,64 0,1	154 10
147	C12061-50 -Фрамуги деревянные с одинарным остеклением	м2 93,75381	4530 -	- -	424705 -	- -	- -	- -	- -
148	E0115-202-2-Остекление оконным закаленным стеклом фрамуг на эластичных прокладках	м2 93,75381	1377,76 134,33	3,04 1,15	129170 12594	285 108	13337 105	0,84 0,01	78 1
149	E0109-44-4 -Монтаж фрамуг из алюминия	м2 0,88365	3617,59 765	202,91 51,2	3197 676	179 45	649 90	3,81 0,17	3 -
150	C12031-35 -Фрамуги алюминиевые одинарные	м2 1	7520	-	7520	-	-	-	-

	под двойное остекление /стеклопакет/		-	-	-	-	-	-	-
		шт							
151	E0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	0,88365	222,36	3,04	196	3	126	0,84	1
				134,33	1,15	119	1	105	0,01	-
		м2								
152	C11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	0,88365	2800	-	2474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	644950	7151		236
	Тенге	38913	2521		10
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	634233	-	-	-
Материалы -	Тенге	161845	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40713	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	427179	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46933	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7040	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40870	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	722035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	267
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47753	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10717	-	-	-
Материалы -	Тенге	2341	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	721	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7520	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	649	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	97	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	682	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	12048	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	819	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	734083	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48572	-	-

РАЗДЕЛ 11. Лестницы

Лестница Л-1(Л-1н)

152	E0115-68-2	-Оштукатуривание лестничных улучшенное с отделкой косоуров	8,13888	726,05	6,14	5909	50	1770	1,17	10
				205,2	1,94	1670	16	105	0,04	-
		м2								
153	E0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	53,4	277,64	6,56	14826	350	7553	0,57	30
				98,55	2,48	5263	132	140	0,01	1
		м								
154	C12021-96	-Ограждения	0,413	177400	-	73266	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Лестница Л-2(Л-2н)

155	E0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	107,76	277,64	6,56	29918	707	15242	0,57	62
				98,55	2,48	10620	267	140	0,01	1
		м								
156	C12021-96	-Ограждения	0,68874	177400	-	122182	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
157	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00536	172357,31	536,06	924	3	268	289	2
				47475	202,5	254	1	105	0,99	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	247026	1110			103
	Тенге	17807	417			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51578	-	-		-
Материалы -	Тенге	29575	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18223	-		-
Местные материалы -	Тенге	3086	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24833	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3725	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4585	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80996	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21948	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	195449	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	195449	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11727	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	207176	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	288171	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		118
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21948	-		-

РАЗДЕЛ 12. Лифты

158	E0106-17-8	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм , бетон кл.B25	13,2	15599,81	444,75	205917	5871	36008	14,4	190
				2430	168,01	32076	2218	105	0,82	11
		м3								
159	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м , бетон кл.B25	0,8	14757,28	241,1	11806	193	1154	8,06	6
				1282,5	91,08	1026	73	105	0,44	-
		м3								
160	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	1,0656	65000	-	69264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

161	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04434	55620	-	2466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,12464	53000	-	6606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
163	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,00704	49180	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
164	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02384	48300	-	1151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02838	50900	-	1445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01	52400	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02133	58600	-	1250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
168	С11011-774	-Скобы ходовые	2,55	129	-	329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
169	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-3,5,7)	0,03462	93997,62	304,24	3254	11	1206	198	7
				33075	114,75	1145	4	105	0,56	-
		1т								
170	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1,2,4,6)	0,08057	70437,87	304,24	5675	25	828	58	5
				9675	114,75	780	9	105	0,56	-
		1т								
171	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,2846	13864,97	4022,39	3946	1145	2603	56,5	16

	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м ,обрамление		9090	1071,86	2587	305	90	3,81	1
172	С12021-147 -Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции баковых помещений и т.п.	т 0,2846	103500 -	- -	29456 -	- -	- -	- -	-
173	Е0146-19-1 прим. -Закладную деталь демонтировать после монтажа оборудования	т 0,02318	2777,15 1539	762,27 188,1	64 36	18 4	40 100	9,85 0,82	- -
174	Е0146-33-4 -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	т 0,05	25885,87 9117	355,81 135	1294 456	18 7	463 100	61,11 0,66	3 -
175	Е0113-17-2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м3 10,8	28,74 5,81	0,02 -	310 63	- -	56 90	0,03 -	- -
176	Е0113-26-6 ко=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 21,6	20,36 4,16	0,02 -	440 90	- -	81 90	0,02 -	- -
177	Е0111-11-5 -Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм , шкафа управления (толщ.130мм)	м2 1,2	511,66 66,6	13,43 5,04	614 80	16 6	106 123	0,45 0,02	1 -
178	Е0111-11-6 ко=24 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2 28,8	102,28 0,63	0,67 0,25	2946 18	19 7	31 123	- -	- -
179	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2 0,06	8887,33 567	- -	533 34	- -	42 123	3,66 -	- -
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			349638	7315			229
		Тенге			38390	2633			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			316236	-	-		-
	Материалы -	Тенге			49757	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	38131	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			83381	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			141124	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			40016	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6002	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21375	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			377626	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		244
Сметная заработная плата -		Тенге		-	44133	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		33402	-	-		-
Материалы -		Тенге		214	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	2892	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		29456	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		2603	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	390	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2160	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		38165	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		18
Сметная заработная плата -		Тенге		-	3282	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		415792	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		263
Сметная заработная плата -		Тенге		-	47416	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Потолок

180	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску потолков	1831,98	16,13	0,35	29554	641	17158	0,06	110
		м2		8,78	0,14	16085	256	105	-	1

Стены и перегородки кирпичные

181	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2317,096	168,08	4,07	389449	9420	332463	0,74	1715
		м2		135,68	0,97	314384	2248	105	0,05	120

Стены ж.бетонные

182	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	274,74	358,58	3,43	98516	942	21647	0,46	125
		м2		73,73	1,31	20257	360	105	0,01	2

Низ стен и перегородкок кирпичных

183	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу	569,3	1028,3	4,62	585411	2630	152820	1,52	865
		м2		254,97	3,14	145154	1788	104	0,02	9
184	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	67,63	168,08	4,07	11367	275	9704	0,74	50
				135,68	0,97	9176	66	105	0,05	3

		м2							
		Низ стен ж.бетонных							
185	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по бетону	48,27	1028,3	4,62	49636	223	12957	1,52	73
				254,97	3,14	12307	152	104	0,02	1
		м2								
186	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	11,15	358,58	3,43	3998	38	879	0,46	5
				73,73	1,31	822	15	105	0,01	-
		м2								
		Колонны								
187	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм колонн	176,94	358,58	3,43	63447	607	13941	0,46	81
				73,73	1,31	13046	232	105	0,01	1
		м2								
188	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по бетону	13,45	1028,3	4,62	13831	62	3610	1,52	20
				254,97	3,14	3429	42	104	0,02	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1245209	14839			3044
			Тенге			534660	5157			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1245209	-	-		-
	Материалы -		Тенге			439663	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	539817	-		-
	Местные материалы -		Тенге			256046	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			565180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		283
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	84777	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			108623	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1919011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3465
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	624594	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1919011	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3465
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	624594	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Наружная отделка								
189	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып.	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по	702,65	916,12	43,81	643714	30781	315886	2,25	1583
				396,91	31,25	278889	21955	105	0,14	101

	10, 12	стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов							
190	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующемм	114,67248	9950	-	1140991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С143002-60 прим.	м3 -Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	8431,8	33	-	278249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	кг -Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	69,5	116,65	1,38	8107	96	3759	0,31	21
				51,51	-	3580	-	105	-	-
193	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	м -Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	445	121,92	0,21	54254	93	26647	0,33	146
				57,03	-	25378	-	105	-	-
194	С12031-157	м -Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	425,25	61	-	25940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С143002-60 прим.	м -Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	667,5	33	-	22028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	кг -Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	405	16,67	-	6751	-	6009	0,09	36
				14,13	-	5723	-	105	-	-
197	Е0112-10-1	м шва -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19,5	161,83	1,24	3156	24	3567	0,97	19
				153,23	0,47	2988	9	119	-	-
198	Спрайс лист	м2 -Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	20,202	364,71	-	7368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0115-82-3 Изм. и доп. вып. 10, 12	м2 -Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по перекрытию из бетона с лесов	21,2	960,09	46,9	20354	994	10441	2,51	53
				437,79	31,25	9281	662	105	0,14	3
200	С11031-181 Изм. и	м2 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	3,45984	14600	-	50514	-	-	-	-

доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
201 С143002-60 прим.	-Сухие смеси для монтажа гипсокартонных листов (клей)	254,4	33	-	8395	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
202 Е0115-88-3 Изм. и доп. вып. 10	кг -Герметизация горизонтальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	40	14,4	-	576	-	498	0,08	3
			11,86	-	474	-	105	-	-
203 С12031-157	м шва -Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций, уголок перфорированный	40	61	-	2440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
204 Е0108-35-2	м -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	724,241	150,62	0,62	109084	449	59233	0,44	315
			69,08	0,23	50031	167	118	-	1

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	2381921	32438			2176
	Тенге	376344	22793			105
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2381921	-	-		-
Материалы -	Тенге	287739	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	399137	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1227253	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	458147	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	426039	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		213
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	63906	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	168477	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2976437	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2495
Сметная заработная плата -	Тенге	-	463043	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	2976437	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2495
Сметная заработная плата -	Тенге	-	463043	-		-

Локальная смета №2-1-3
Сантехнические работы по ОВ

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ

205 Е0120-42-1	-Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
206 Ц0111-168-1	шт -Щиты управления	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
			722,25	18	722	18	90	0,1	-
207 Прайс-лист	шт -Приточная камера центральная	1	101586,94	-	101587	-	-	-	-

		каркасно-панельная ПКЦКП-1,6, 1600 м3/час		-	-	-	-	-	-	-
			к-т							
208	Е0120-42-1	-Установка камер приточных	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт	7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
209	Ц0111-168-1	-Щиты управления	1	1174,59	90,88	1175	91	666	5	5
			шт	722,25	18	722	18	90	0,1	-
210	Прайс-лист	-Приточная камера центральная каркасно-панельная ПКЦКП-1,6, 520 м3/час	1	98892,13	-	98892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			к-т							
		Система П1								
211	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	1	5068,98	127,82	5069	128	565	2,1	2
				394,54	47,25	395	47	128	0,23	-
			шт							
212	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
			шт							
213	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	6	798,85	16,96	4793	102	1488	1,12	7
				186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
			шт							
214	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
			шт							
215	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1115,92	8,82	12498	99	2273	0,96	11
				155,22	3,31	1738	37	128	0,02	-
			м2							
216	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,05	1174,73	9,61	23553	193	5398	1,28	26
				206,72	3,59	4145	72	128	0,02	-
			м2							
217	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,92	1169,91	13,82	2246	27	651	1,62	3
				259,88	5,18	499	10	128	0,03	-
			м2							
218	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1169,91	13,82	1872	22	543	1,62	3
				259,88	5,18	416	8	128	0,03	-
			м2							
219	Е0120-3-2	-Переход из т/л оцинкованной	0,26	1169,91	13,82	304	4	88	1,62	-

	стали т.0,5мм								
			259,88	5,18	68	1	128	0,03	-
220	С131312-16 -Пъезометрические лючки м2	1	39	-	39	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
221	С131312-78 -Средства для крепления воздуховодов шт	22,5	93	-	2093	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
222	Е0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов кг	28	258,32	92,82	7233	2599	3799	0,59	17
			100,8	34,88	2822	977	100	0,17	5
223	С11031-165 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	1,4	6240	-	8736	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0115-172-4-Масляная окраска креплений м3	0,6525	148,4	0,07	97	-	74	0,65	-
			108	0,02	70	-	105	-	-
	Система П2								
225	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
			186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
226	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
			186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
227	Е0120-3-11 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм шт	2,2	1115,92	8,82	2455	19	446	0,96	2
			155,22	3,31	341	7	128	0,02	-
228	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,64	1169,91	13,82	749	9	217	1,62	1
			259,88	5,18	166	3	128	0,03	-
229	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	23,76	1169,91	13,82	27797	328	8061	1,62	38
			259,88	5,18	6175	123	128	0,03	1
230	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,52	1169,91	13,82	608	7	176	1,62	1
			259,88	5,18	135	3	128	0,03	-

231	С131312-16	-Пъезометрические лючки	м2	1	39	-	39	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
232	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	шт	27	93	-	2511	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
233	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг	24	258,32	92,82	6200	2228	3256	0,59	14
					100,8	34,88	2419	837	100	0,17	4
234	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	1,2	6240	-	7488	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
235	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	м3	0,783	148,4	0,07	116	-	89	0,65	1
					108	0,02	85	-	105	-	-

Система В1

236	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных массой до 0,12 т	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
237	СПрайс-лист	-Вентиляторы канальные КЕ(КТ)60-35/31.4	шт	1	46885,58	-	46886	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
238	Е0120-27-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых	компл	1	279,15	18,6	279	19	178	0,81	1
					132,3	7,09	132	7	128	0,03	-
239	Прайс-лист	-Глушители шума пластинчатые прямоугольные KSG 60-35	шт	1	7363,36	-	7363	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
240	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
241	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
					186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
242	Е0120-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	3,8	1115,92	8,82	4241	34	771	0,96	4
					155,22	3,31	590	13	128	0,02	-

243	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	35,88	1174,73	9,61	42149	345	9659	1,28	46
				206,72	3,59	7417	129	128	0,02	1
		м2								
244	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,72	1144,51	11,11	824	8	224	1,48	1
				238,61	4,16	172	3	128	0,02	-
		м2								
245	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1169,91	13,82	8985	106	2606	1,62	12
				259,88	5,18	1996	40	128	0,03	-
		м2								
246	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
				259,88	5,18	1559	31	128	0,03	-
		м2								
247	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6	1169,91	13,82	3042	36	882	1,62	4
				259,88	5,18	676	13	128	0,03	-
		м2								
248	C131312-16	-Пъезометрические лючки	7	39	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
249	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	49,5	93	-	4604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
250	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,23	1169,91	13,82	269	3	78	1,62	-
				259,88	5,18	60	1	128	0,03	-
		м2								
251	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,93	1144,51	11,11	1064	10	289	1,48	1
				238,61	4,16	222	4	128	0,02	-
		м2								
252	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы)	0,79	1174,73	9,61	928	8	213	1,28	1
				206,72	3,59	163	3	128	0,02	-
		м2								
253	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	39,2	258,32	92,82	10126	3639	5319	0,59	23
				100,8	34,88	3951	1367	100	0,17	7
		м2								

254	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,96	6240	-	12230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
255	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	1,4355	148,4	0,07	213	-	163	0,65	1
		м2		108	0,02	155	-	105	-	-
		Система В2								
256	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
257	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К200/1	1	7693,17	-	7693	-	-	-	-

258	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	к-т	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
259	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 200/9-1	шт	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
260	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	к-т	6	798,85	16,96	4793	102	1488	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
261	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	8,64	1144,51	11,11	9889	96	2685	1,48	13
					238,61	4,16	2062	36	128	0,02	-
262	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,96	1169,91	13,82	10482	124	3040	1,62	14
					259,88	5,18	2328	46	128	0,03	-
263	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	0,8	1169,91	13,82	936	11	271	1,62	1
					259,88	5,18	208	4	128	0,03	-
264	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,024	1234,91	13,82	6204	69	1704	1,62	8
					259,88	5,18	1306	26	128	0,03	-
265	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	м2	0,34	1169,91	13,82	398	5	115	1,62	1
					259,88	5,18	88	2	128	0,03	-
266	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	м2	0,314	1151,91	13,82	362	4	107	1,62	1
					259,88	5,18	82	2	128	0,03	-
267	С131312-16	-Пъезометрические лючки	м2	2	39	-	78	-	-	-	-
268	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	шт	30	93	-	2790	-	-	-	-
269	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг	8,23	258,32	92,82	2126	764	1117	0,59	5
					100,8	34,88	830	287	100	0,17	1

270	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	0,41	6240	-	2558	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
271	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	м2	0,87	148,4	0,07	129	-	99	0,65	1
					108	0,02	94	-	105	-	-
		Система В3									
272	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
273	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	к-т	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
274	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
275	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 160/9-1	к-т	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
276	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт	6	798,85	16,96	4793	102	1488	1,12	7
					186,64	7,09	1120	43	128	0,03	-
277	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,4	1169,91	13,82	12167	144	3528	1,62	17
					259,88	5,18	2703	54	128	0,03	-
278	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,2	1169,91	13,82	3744	44	1086	1,62	5
					259,88	5,18	832	17	128	0,03	-
279	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	6,526	1234,91	13,82	8059	90	2214	1,62	11
					259,88	5,18	1696	34	128	0,03	-
280	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	м2	0,29	1169,91	13,82	339	4	98	1,62	-
					259,88	5,18	75	2	128	0,03	-
281	С131312-16	-Пъезометрические лючки	м2	2	39	-	78	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-

282	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	37,5	93	-	3488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
283	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	12,25	258,32	92,82	3164	1137	1662	0,59	7
				100,8	34,88	1235	427	100	0,17	2
		м2								
284	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,61	6240	-	3806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
285	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	1,0875	148,4	0,07	161	-	123	0,65	1
				108	0,02	117	-	105	-	-
		м2								

Система В4

286	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
287	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К100/1	1	4957,82	-	4958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
288	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
		шт								
289	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 100/9-1	1	2391,29	-	2391	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
290	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
291	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,6	1169,91	13,82	8891	105	2578	1,62	12
				259,88	5,18	1975	39	128	0,03	-
		м2								
292	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,082	1151,91	13,82	4702	56	1385	1,62	7
				259,88	5,18	1061	21	128	0,03	-
		м2								
293	С131312-16	-Пъезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
294	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	24	93	-	2232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

295	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг	7,8	258,32	92,82	2015	724	1058	0,59	5
					100,8	34,88	786	272	100	0,17	1
296	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	0,39	6240	-	2434	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
297	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	м2	0,696	148,4	0,07	103	-	79	0,65	-
					108	0,02	75	-	105	-	-
		Система В5									
298	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
299	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	к-т	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
300	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
301	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 160/9-1	к-т	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
302	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
303	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	8,84	1169,91	13,82	10342	122	2999	1,62	14
					259,88	5,18	2297	46	128	0,03	-
304	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,016	1151,91	13,82	4626	55	1362	1,62	6
					259,88	5,18	1044	21	128	0,03	-
305	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	м2	0,254	1169,91	13,82	297	4	86	1,62	-
					259,88	5,18	66	1	128	0,03	-
306	С131312-16	-Пъезометрические лючки	м2	2	39	-	78	-	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
307	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	13,5	93	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
308	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	10,05	258,32	92,82	2596	933	1364	0,59	6
				100,8	34,88	1013	351	100	0,17	2
		м2								
309	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,5	6240	-	3120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
310	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,3915	148,4	0,07	58	-	44	0,65	-
				108	0,02	42	-	105	-	-
		м2								
		Система В6								
311	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
312	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
313	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
		шт								
314	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 160/9-1	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
315	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
		шт								
316	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,32	1169,91	13,82	9734	115	2823	1,62	13
				259,88	5,18	2162	43	128	0,03	-
		м2								
317	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,016	1151,91	13,82	4626	55	1362	1,62	6
				259,88	5,18	1044	21	128	0,03	-
		м2								
318	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,156	1151,91	13,82	180	2	53	1,62	-
				259,88	5,18	41	1	128	0,03	-

319	С131312-16	-Пъезометрические лючки	м2	2	39	-	78	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
320	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	шт	13,5	93	-	1256	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
321	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг	8,8	258,32	92,82	2273	817	1194	0,59	5
					100,8	34,88	887	307	100	0,17	1
322	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	0,44	6240	-	2746	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
323	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	м3	0,3915	148,4	0,07	58	-	44	0,65	-
					108	0,02	42	-	105	-	-
		Система В7									
324	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	м2	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
325	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	шт	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
326	Е0120-25-1	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 125 мм	к-т	1	3759,93	9,66	3760	10	245	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
327	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 125/9-1	шт	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
328	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	к-т	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
329	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	8,84	1169,91	13,82	10342	122	2999	1,62	14
					259,88	5,18	2297	46	128	0,03	-
330	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 125 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,016	1151,91	13,82	4626	55	1362	1,62	6
					259,88	5,18	1044	21	128	0,03	-
			м2								

331	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,171	1169,91	13,82	200	2	58	1,62	-
				259,88	5,18	44	1	128	0,03	-
		м2								
332	С131312-16	-Пъезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
333	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	21	93	-	1953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
334	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	9,2	258,32	92,82	2377	854	1248	0,59	5
				100,8	34,88	927	321	100	0,17	2
		м2								
335	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,46	6240	-	2870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
336	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,609	148,4	0,07	90	-	69	0,65	-
				108	0,02	66	-	105	-	-
		м2								
		Система В8								
337	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
338	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
339	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
		шт								
340	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 160/9-1	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
341	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
		шт								
342	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,32	1169,91	13,82	9734	115	2823	1,62	13
				259,88	5,18	2162	43	128	0,03	-
		м2								
343	Е0120-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали	5,02	1234,91	13,82	6199	69	1703	1,62	8
				259,88	5,18	1305	26	128	0,03	-

		толщиной 0,6 мм							
		м2							
344	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход)	0,15	1169,91	13,82	175	2	51	1,62	-
				259,88	5,18	39	1	128	0,03	-
		м2								
345	С131312-16	-Пьезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
346	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	19,5	93	-	1814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
347	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	9,4	258,32	92,82	2428	873	1275	0,59	6
				100,8	34,88	948	328	100	0,17	2
		м2								
348	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,47	6240	-	2933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
349	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,5655	148,4	0,07	84	-	64	0,65	-
				108	0,02	61	-	105	-	-
		м2								
		Система В9								
350	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
351	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
352	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
		шт								
353	СПрайс-лист	-Глушитель шума KSK 160/9-1	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
354	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
		шт								
355	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								

356	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,64	1169,91	13,82	13618	161	3949	1,62	19
				259,88	5,18	3025	60	128	0,03	-
		м2								
357	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,028	1151,91	13,82	8096	97	2384	1,62	11
				259,88	5,18	1826	36	128	0,03	-
		м2								
358	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,32	1144,51	11,11	366	4	99	1,48	-
				238,61	4,16	76	1	128	0,02	-
		м2								
359	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,4	1169,91	13,82	468	6	136	1,62	1
				259,88	5,18	104	2	128	0,03	-
		м2								
360	С131312-16	-Пъезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
361	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	30	93	-	2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
362	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	14,2	258,32	92,82	3668	1318	1927	0,59	8
				100,8	34,88	1431	495	100	0,17	2
		м2								
363	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,71	6240	-	4430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
364	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,87	148,4	0,07	129	-	99	0,65	1
				108	0,02	94	-	105	-	-
		м2								

Система В10

365	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
366	СПрайс-лист	-Вентилятор канальный К160/1	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		к-т								
367	Е0120-25-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
				186,64	4,72	187	5	128	0,02	-

368	СПрайс-лист-Глушитель шума KSK 160/9-1	шт	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
369	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	к-т	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
370	E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	8,84	1169,91	13,82	10342	122	2999	1,62	14
				259,88	5,18	2297	46	128	0,03	-
371	E0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,514	1151,91	13,82	4048	49	1192	1,62	6
				259,88	5,18	913	18	128	0,03	-
372	E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход)	м2	0,26	1169,91	13,82	304	4	88	1,62	-
				259,88	5,18	68	1	128	0,03	-
373	C131312-16 -Пъезометрические лючки	м2	2	39	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	C131312-78 -Средства для крепления воздуховодов	шт	18	93	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
375	E0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг	11,2	258,32	92,82	2893	1040	1520	0,59	7
				100,8	34,88	1129	391	100	0,17	2
376	C11031-165 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2	0,56	6240	-	3494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
377	E0115-172-4-Масляная окраска креплений	м2	0,522	148,4	0,07	77	-	59	0,65	-
				108	0,02	56	-	105	-	-
	Система В11									
378	E0120-32-1 -Установка вентиляторов канальных		1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
379	СПрайс-лист-Вентилятор канальный К160/1	шт	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
380	E0120-25-2 -Установка глушителей шума	к-т	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1

	вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм		186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
381	СПрайс-лист-Глушитель шума KSK 160/9-1 шт	1	4080,23	-	4080	-	-	-	-
382	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм к-т	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
			186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
383	E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	6,24	1169,91	13,82	7300	86	2117	1,62	10
			259,88	5,18	1622	32	128	0,03	-
384	E0120-3-1 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	4,016	1151,91	13,82	4626	55	1362	1,62	6
			259,88	5,18	1044	21	128	0,03	-
385	E0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход) м2	0,26	1169,91	13,82	304	4	88	1,62	-
			259,88	5,18	68	1	128	0,03	-
386	C131312-16 -Пъезометрические лючки шт	2	39	-	78	-	-	-	-
387	C131312-78 -Средства для крепления воздуховодов кг	15	93	-	1395	-	-	-	-
388	E0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов м2	8,6	258,32	92,82	2222	798	1167	0,59	5
			100,8	34,88	867	300	100	0,17	1
389	C11031-165 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	0,43	6240	-	2683	-	-	-	-
390	E0115-172-4-Масляная окраска креплений м2	0,435	148,4	0,07	65	-	49	0,65	-
			108	0,02	47	-	105	-	-
	Система В12								
391	E0120-32-1 -Установка вентиляторов канальных шт	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
			682,76	11,81	683	12	128	0,05	-

392	СПрайс-лист-Вентилятор канальный К160/1	1	6240,01	-	6240	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
393	Е0120-25-2 -Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения диаметром 200 мм к-т	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
			186,64	4,72	187	5	128	0,02	-
394	СПрайс-лист-Глушитель шума KSK 160/9-1 шт	1	4078,45	-	4078	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
395	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм к-т	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
			186,64	7,09	933	35	128	0,03	-
396	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
			186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
397	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	13,36	1169,91	13,82	15630	185	4533	1,62	22
			259,88	5,18	3472	69	128	0,03	-
398	Е0120-3-4 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,514	1234,91	13,82	4339	49	1192	1,62	6
			259,88	5,18	913	18	128	0,03	-
399	Е0120-3-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы) м2	0,159	1169,91	13,82	186	2	54	1,62	-
			259,88	5,18	41	1	128	0,03	-
400	С131312-16 -Пъезометрические лючки шт	2	39	-	78	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
401	С131312-78 -Средства для крепления воздуховодов кг	30	93	-	2790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
402	Е0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов м2	13,6	258,32	92,82	3513	1262	1845	0,59	8
			100,8	34,88	1371	474	100	0,17	2
403	С11031-165 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	0,68	6240	-	4243	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
404	Е0115-172-4-Масляная окраска креплений	0,87	148,4	0,07	129	-	99	0,65	1

		м2		108	0,02	94	-	105	-	-
		Система BE1.....BE8								
405	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	16	798,85	16,96	12782	271	3967	1,12	18
				186,64	7,09	2986	113	128	0,03	1
		шт								
406	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	96	1174,73	9,61	112774	922	25844	1,28	123
				206,72	3,59	19846	345	128	0,02	2
		м2								
407	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	60	93	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
408	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	36,96	258,32	92,82	9548	3431	5015	0,59	22
				100,8	34,88	3726	1289	100	0,17	6
		м2								
409	C11031-165	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,84	6240	-	11482	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
410	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	1,74	148,4	0,07	258	-	197	0,65	1
		м2		108	0,02	188	-	105	-	-
		Система BE9								
411	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
412	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
413	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1144,51	11,11	8790	85	2387	1,48	11
				238,61	4,16	1833	32	128	0,02	-
		м2								
414	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
415	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2

		матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов		100,8	34,88	302	105	100	0,17	1
416	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	0,15	6240	-	936	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
417	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
				108	0,02	28	-	105	-	-
		Система ВЕ10,ВЕ11								
418	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	10,4	1169,91	13,82	12167	144	3528	1,62	17
				259,88	5,18	2703	54	128	0,03	-
419	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов кг	18	93	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
420	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов м2	3,6	258,32	92,82	930	334	488	0,59	2
				100,8	34,88	363	126	100	0,17	1
421	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	0,18	6240	-	1123	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
422	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,522	148,4	0,07	77	-	59	0,65	-
				108	0,02	56	-	105	-	-
		Система ВЕ12								
423	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
424	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
425	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640	8,96	1144,51	11,11	10255	100	2784	1,48	13

	мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		238,61	4,16	2138	37	128	0,02	-
426	С131312-78 -Средства для крепления воздуховодов	м2 10,5	93	-	977	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
427	Е0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг 3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
			100,8	34,88	302	105	100	0,17	1
428	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 0,15	6240	-	936	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
429	Е0115-172-4-Масляная окраска креплений	0,3045	148,4	0,07	45	-	35	0,65	-
		м2	108	0,02	33	-	105	-	-
	Система ВЕ13								
430	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
			186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
431	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт 1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
			186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
432	Е0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
			238,61	4,16	2291	40	128	0,02	-
433	С131312-78 -Средства для крепления воздуховодов	м2 10,5	93	-	977	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
434	Е0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг 4,22	258,32	92,82	1090	392	573	0,59	2
			100,8	34,88	425	147	100	0,17	1
435	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 0,21	6240	-	1310	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-

436	004 E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,3045	148,4	0,07	45	-	35	0,65	-
		м2		108	0,02	33	-	105	-	-
		Система ВЕ14								
437	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,8	1169,91	13,82	7955	94	2307	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1767	35	128	0,03	-
438	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	12	93	-	1116	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
439	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	2,64	258,32	92,82	682	245	358	0,59	2
		м2		100,8	34,88	266	92	100	0,17	-
440	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,13	6240	-	811	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
441	004 E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,348	148,4	0,07	52	-	39	0,65	-
		м2		108	0,02	38	-	105	-	-
		Система ВЕ15								
442	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
443	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
444	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,68	1144,51	11,11	8790	85	2387	1,48	11
		м2		238,61	4,16	1833	32	128	0,02	-
445	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
446	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		м2		100,8	34,88	302	105	100	0,17	1
447	C11031-165	-Маты теплоизоляционные URS,	0,15	6240	-	936	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марка М 25ф-50							
		м3		-	-	-	-	-	-	-
448	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
		м2		108	0,02	28	-	105	-	-
		Система ВЕ16								
449	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,2	1169,91	13,82	6084	72	1764	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1351	27	128	0,03	-
450	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
451	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		м2		100,8	34,88	202	70	100	0,17	-
452	C11031-165	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,1	6240	-	624	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
		м3		-	-	-	-	-	-	-
453	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
		м2		108	0,02	28	-	105	-	-
		Система ВЕ17								
454	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
455	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,2	1169,91	13,82	6084	72	1764	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1351	27	128	0,03	-
456	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
457	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	2,3	258,32	92,82	594	213	312	0,59	1
				100,8	34,88	232	80	100	0,17	-

		/воздуховодов							
458	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	0,12	6240	-	749	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
459	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,2175	148,4	0,07	32	-	25	0,65	-
				108	0,02	23	-	105	-	-
		Система ВЕ18...ВЕ21,ВЕ23,ВЕ24								
460	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	12	798,85	16,96	9586	203	2976	1,12	13
				186,64	7,09	2240	85	128	0,03	-
461	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	50,4	1174,73	9,61	59206	484	13568	1,28	65
				206,72	3,59	10419	181	128	0,02	1
462	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов кг	27	93	-	2511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
463	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов м2	31,8	258,32	92,82	8215	2952	4315	0,59	19
				100,8	34,88	3205	1109	100	0,17	5
464	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м2	1,62	6240	-	10109	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
465	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,783	148,4	0,07	116	-	89	0,65	1
				108	0,02	85	-	105	-	-
		Система ВЕ22								
466	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
467	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
				206,72	3,59	2171	38	128	0,02	-

468	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов м2	4,5	93	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
469	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов кг	6,2	258,32	92,82	1602	575	841	0,59	4
				100,8	34,88	625	216	100	0,17	1
470	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,31	6240	-	1934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
471	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,1305	148,4	0,07	19	-	15	0,65	-
				108	0,02	14	-	105	-	-
		Система ВЕ25								
472	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
473	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
474	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	4,8	1144,51	11,11	5494	53	1492	1,48	7
				238,61	4,16	1145	20	128	0,02	-
475	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов м2	4,5	93	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
476	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов кг	2,2	258,32	92,82	568	204	298	0,59	1
				100,8	34,88	222	77	100	0,17	-
477	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,11	6240	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
478	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,1305	148,4	0,07	19	-	15	0,65	-

		м2		108	0,02	14	-	105	-	-
		Система ВЕ26								
479	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1169,91	13,82	3744	44	1086	1,62	5
		м2		259,88	5,18	832	17	128	0,03	-
480	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	6	93	-	558	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
481	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	1,32	258,32	92,82	341	123	179	0,59	1
		м2		100,8	34,88	133	46	100	0,17	-
482	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,07	6240	-	437	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
483	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,174	148,4	0,07	26	-	20	0,65	-
		м2		108	0,02	19	-	105	-	-
		Система ВЕ27								
484	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	2	798,85	16,96	1598	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
485	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
486	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1174,73	9,61	19735	161	4523	1,28	22
		м2		206,72	3,59	3473	60	128	0,02	-
487	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,52	1169,91	13,82	608	7	176	1,62	1
		м2		259,88	5,18	135	3	128	0,03	-
488	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	10,5	93	-	977	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

489	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	14	258,32	92,82	3617	1299	1900	0,59	8
				100,8	34,88	1411	488	100	0,17	2
		м2								
490	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,7	6240	-	4368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
491	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,3045	148,4	0,07	45	-	35	0,65	-
				108	0,02	33	-	105	-	-
		м2								
		Система ВЕ28								
492	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
493	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,48	1144,51	11,11	5127	50	1392	1,48	7
				238,61	4,16	1069	19	128	0,02	-
		м2								
494	C131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	4,5	93	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
495	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	2,11	258,32	92,82	545	196	286	0,59	1
				100,8	34,88	213	74	100	0,17	-
		м2								
496	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,11	6240	-	686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
497	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,1305	148,4	0,07	19	-	15	0,65	-
				108	0,02	14	-	105	-	-
		м2								
		Система ВЕ29								
498	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								

499	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
				259,88	5,18	936	19	128	0,03	-
		м2								
500	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
501	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
				100,8	34,88	302	105	100	0,17	1
		м2								
502	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,15	6240	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
503	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
				108	0,02	28	-	105	-	-
		м2								
		Система ВЕ30								
504	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,2	1169,91	13,82	6084	72	1764	1,62	8
				259,88	5,18	1351	27	128	0,03	-
		м2								
505	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
506	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
				100,8	34,88	403	140	100	0,17	1
		м2								
507	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,2	6240	-	1248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
508	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
				108	0,02	28	-	105	-	-
		м2								
		Система ВЕ31								
509	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	1	320,85	16,96	321	17	248	1,12	1

		/Р/ номер 150 размером 150х150 мм		186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
510	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 7,8	1169,91 259,88	13,82 5,18	9125 2027	108 40	2646 128	1,62 0,03	13 -
511	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	м2 10,5	93 -	- -	977 -	- -	- -	- -	- -
512	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг 7,44	258,32 100,8	92,82 34,88	1922 750	691 260	1009 100	0,59 0,17	4 1
513	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 0,372	6240 -	- -	2321 -	- -	- -	- -	- -
514	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	м3 0,3045	148,4 108	0,07 0,02	45 33	- -	35 105	0,65 -	- -
		Система ВЕ32								
515	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	1	798,85 186,64	16,96 7,09	799 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
516	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт 2,6	1169,91 259,88	13,82 5,18	3042 676	36 13	882 128	1,62 0,03	4 -
517	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	м2 4,5	93 -	- -	419 -	- -	- -	- -	- -
518	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	кг 2	258,32 100,8	92,82 34,88	517 202	186 70	271 100	0,59 0,17	1 -
519	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м2 0,1	6240 -	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
			м3							

	8.02-04С-2 004								
520	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,1305	148,4	0,07	19	-	15	0,65	-
		м2		108	0,02	14	-	105	-	-
		Система ВЕ33								
521	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
522	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1144,51	11,11	4120	40	1119	1,48	5
				238,61	4,16	859	15	128	0,02	-
		м2								
523	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	4,5	93	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
524	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
				100,8	34,88	242	84	100	0,17	-
		м2								
525	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,12	6240	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
526	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,1305	148,4	0,07	19	-	15	0,65	-
		м2		108	0,02	14	-	105	-	-
		Система ВЕ34								
527	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	1	355,85	16,96	356	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
528	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,8	1144,51	11,11	7783	76	2113	1,48	10
				238,61	4,16	1623	28	128	0,02	-
		м2								
529	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	9	93	-	837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
530	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
				100,8	34,88	504	174	100	0,17	1

		/воздуховодов							
531	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,25	6240	-	1560	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
532	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,261	148,4	0,07	39	-	30	0,65	-
		м2		108	0,02	28	-	105	-	-
		Система ВЕ35								
533	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
534	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,16	1144,51	11,11	4761	46	1293	1,48	6
				238,61	4,16	993	17	128	0,02	-
		м2								
535	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	6	93	-	558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
536	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
				100,8	34,88	302	105	100	0,17	1
		м2								
537	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,15	6240	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
538	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,174	148,4	0,07	26	-	20	0,65	-
		м2		108	0,02	19	-	105	-	-
		Система ВЕ36								
539	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
				186,64	7,09	187	7	128	0,03	-
		шт								
540	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,6	1169,91	13,82	4212	50	1221	1,62	6
				259,88	5,18	936	19	128	0,03	-

541	С131312-78	м2 -Средства для крепления воздуховодов	4,5	93 -	- -	419 -	- -	- -	- -	-
542	Е0126-12-1	кг -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	3	258,32 100,8	92,82 34,88	775 302	278 105	407 100	0,59 0,17	2 1
543	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,15	6240 -	- -	936 -	- -	- -	- -	-
544	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,1305	148,4 108	0,07 0,02	19 14	- -	15 105	0,65 -	- -
		Система ВЕ37								
545	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85 186,64	16,96 7,09	642 373	34 14	496 128	1,12 0,03	2 -
546	Е0120-11-1	шт -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1	798,85 186,64	16,96 7,09	799 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 -
547	Е0120-3-3	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 640 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,76	1144,51 238,61	11,11 4,16	6592 1374	64 24	1790 128	1,48 0,02	9 -
548	С131312-78	м2 -Средства для крепления воздуховодов	6	93 -	- -	558 -	- -	- -	- -	-
549	Е0126-12-1	кг -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	3	258,32 100,8	92,82 34,88	775 302	278 105	407 100	0,59 0,17	2 1
550	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,15	6240 -	- -	936 -	- -	- -	- -	-
551	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений м2	0,174	148,4 108	0,07 0,02	26 19	- -	20 105	0,65 -	- -

		Система ВЕ38							
552	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,2	1169,91	13,82	3744	44	1086	1,62	5
		м2		259,88	5,18	832	17	128	0,03	-
553	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	6	93	-	558	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
554	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке /воздуховодов	1,8	258,32	92,82	465	167	244	0,59	1
		м2		100,8	34,88	181	63	100	0,17	-
555	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,09	6240	-	562	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
556	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,174	148,4	0,07	26	-	20	0,65	-
		м2		108	0,02	19	-	105	-	-
		Система В13								
557	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов канальных	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
558	Прайс-лист	-Вентилятор канальный К200/1	1	7693,13	-	7693	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
559	С131312-74	-Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,2	1040	-	208	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
560	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,36	1144,51	11,11	10713	104	2909	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2233	39	128	0,02	-
561	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переходы)	0,664	1144,51	11,11	760	7	206	1,48	1
		м2		238,61	4,16	158	3	128	0,02	-
562	С131312-16	-Пъезометрические лючки	2	39	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
563	С131312-78	-Средства для крепления воздуховодов	12	93	-	1116	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
564	Е0115-172-4	-Масляная окраска креплений	0,7395	148,4	0,07	110	-	84	0,65	-

м2		108	0,02	80	-	105	-	-
Вентиляция насосной на отм -2,400								
565 Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	8	798,85	16,96	6391	136	1984	1,12	9
шт		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1457502	45310			1392
	Тенге			228471	17098			83
Стоимость оборудования -	Тенге			200479	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			200479	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			2349	-	-		-
Материалы -	Тенге			723	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1480	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1332	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	200	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3903	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1680	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			206853	-	-		-
Материалы -	Тенге			23891	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	50538	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111708	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			50640	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7596	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15450	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272942	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		309
Сметная заработная плата -	Тенге			-	58134	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1047821	-	-		-
Материалы -	Тенге			612346	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	193550	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234574	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге			9567	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			247744	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37162	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77734	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1373299	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1305
Сметная заработная плата -	Тенге			-	230711	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1850623	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1625
Сметная заработная плата -	Тенге			-	290526	-		-
РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВЫЕ УЗЛЫ								
566 Ц0108-25-26-Монтаж блочно-модульного узла управления,модуля подготовки и рециркуляции ГВС,модуля коммерческого учета тепловой энергии	3	10965	4254	32895	12762	20822	36	108
ПРИМ.		6345	961,02	19035	2883	95	5,57	17

567	Прайс-лист	-Блочно-модульный узел управления	блок	1	915426,7	-	915427	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
568	Прайс-лист	-Блочный модуль подготовки и рециркуляции ГВС	шт	1	556849,48	-	556849	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
569	Прайс-лист	-Модуль коммерческого учета тепловой энергии	шт	1	207689,97	-	207690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1712861	12762			108
				Тенге			19035	2883			17
	Стоимость оборудования -			Тенге			1679966	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			1679966	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			32895	-	-		-
	Материалы -			Тенге			1098	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	21918	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			20822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	3123	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			3223	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			56940	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	25041	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			1736906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	25041	-		-

РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОТРАСА ПО ТЕХПОДПОЛЬЮ

570	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	120	935,75	20,8	112290	2496	21241	0,73	87
				130,5	7,79	15660	935	128	0,04	5
571	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 120	11,13	-	1336	-	1642	0,05	6
				10,69	-	1283	-	128	-	-
572	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м 9	200	-	1800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
573	Е0120-30-1	-Монтаж скользящих опор	кг 19,8	14,97	1,26	296	25	239	0,05	1
				8,96	0,47	177	9	128	-	-
574	С12021-262	-Опоры скользящие	кг 0,02	107900	-	2158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
575	Е0107-53-11	-Монтаж опорных подушек	т 18	430,22	24,15	7744	435	4554	1,03	19

576	С143018-70 -Опорные подушки ОП	шт	0,09	171,9	8,83	3094	159	140	0,04	1
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		26600	-	2394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
577	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,6	21,8	0,05	732	2	176	0,03	1
				5,81	0,02	195	1	90	-	-
578	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	33,6	19,64	0,02	660	1	95	0,02	1
				3,13	-	105	-	90	-	-
579	Е0126-35-1 -Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м2	120	72,96	16,85	8756	2022	5150	0,21	25
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	4631	520	100	0,03	3
580	С11031-237 -Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	120	280	-	33600	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
581	С11031-542 -Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	м	8	1930	-	15440	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				187206	4980			139
		Тенге				25146	1623			8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				71484	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3193	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8705	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				51198	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				6609	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9976	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1496	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4888	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				86347	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		54
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10201	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	115722	-	-	-	
Материалы -	Тенге	94258	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	18064	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1800	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	23	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	10	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	23122	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3468	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8331	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	147175	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	110	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21533	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	233522	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	164	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31734	-	-	

Локальная смета №2-1-5

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

582 У65-9-1	-Щиток распределительный	3	17952,54	24,68	53858	74	1145	3	9
СКЦЭ	навесной 380/220В,								
прим.	ОЩВ-3-63-6-036		396,54	5,31	1190	16	95	0,03	-
	устр-во								
583 У65-9-2	-Щиток распределительный	1	25287,77	38,9	25288	39	478	3	3
СКЦЭ	навесной 380/220В,								
прим.	ОЩВ-3-63-12-036		494,46	8,6	494	9	95	0,1	-
	устр-во								
584 У65-9-2	-Щиток распределительный	1	25287,77	38,9	25288	39	478	3	3
СКЦЭ	навесной 380/220В, ЩРВ-18М								
прим.			494,46	8,6	494	9	95	0,1	-
	устр-во								
585 У65-12-12	-Ящик управления освещением	1	16416,22	52,29	16416	52	570	4	4
СКЦЭ	ЯОУ 9602-3474-У31Р54								
прим.			592,37	7,59	592	8	95	0,04	-
	шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	120849	204			19
	Тенге	2771	41			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	120849	-	-	-	
Материалы -	Тенге	117874	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	2812	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	2671	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	401	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7411	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	130932	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3212	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	130932	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3212	-	-	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

586	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	9	4720	-	42480	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42480	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			42480	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2549	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			45029	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45029	-	-		-

Локальная смета 2-1-6

Электросиловое оборудование

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

587	Ц0108-572-7-Монтаж вводной панели	1	3458	241	3458	241	652	4	4
	шкаф		630	56,3	630	56	95	0,33	-
588	75-6-41 -Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,счетчик электрический "СТЭБ-04Н-7,5-3С" -2шт, трансформатор тока Т-0,66У3 150/5А,трансформатор тока Т-0,66У3 100/5А	1	147056,22	-	147056	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
589	Ц0108-572-7-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
			630	56,3	1260	113	95	0,33	1
	шкаф								
590	75-6-48 -Распределительная панель	2	76600	-	153200	-	-	-	-
прим.	ВРУ1Д-400-226УХЛ4		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
591	У65-9-1 -Щиток распределительный	1	17952,54	24,68	17953	25	-	3	3
СКЦЭ	навесной 380/220В, ЩРВ-72э-1								
прим.	38		396,54	5,31	397	5	-	0,03	-
	шт								
592	У65-9-1 -Щиток распределительный	2	17952,54	24,68	35905	49	-	3	6
СКЦЭ	навесной 380/220В, ЩРВ-36э-1								
прим.	38		396,54	5,31	793	11	-	0,03	-
	шт								
593	У65-8-22 -Щиток распределительный	1	7360,06	69,72	7360	70	372	3	3
СКЦЭ	навесной ЩРВ12								
прим.			381,86	10,12	382	10	95	0,1	-
	шт								
594	У65-12-1 -Устройство АВР	2	12291,59	39,83	24583	80	656	2	4
СКЦЭ	ЯАВРЗ-25-1,ЯАВРЗ-10-1								
прим.			340,24	5,06	680	10	95	0,03	-
	устр-во								
595	Ц0108-572-1-Блок управления открытого	2	1759	86	3518	172	681	2	4

	прим.	исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене		338	20,3	676	41	95	0,12	-
		шт								
596	75-6-40 прим.	-Ящик с промежуточным реле, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5441-1874, номинальный ток 0,6 А	2	53800	-	107600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
597	У65-14-3 СКЦЭ	-Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРВ-6122, устанавливаемые на стене или колонне	1	4705,3	44,79	4705	45	365	2	2
		устр-во		379,41	5,06	379	5	95	0,03	-
598	У65-14-17 СКЦЭ прим.	-Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-20, устанавливаемые на стене или колонне ЯРВ-20	1	3414,84	44,79	3415	45	365	2	2
		устр-во		379,41	5,06	379	5	95	0,03	-
		ЯЩИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ЯОВ-2ШТ.-ТП РК 140 ОДВО (1В,11В,111В)9С-2.2-2012-ЭЛ лист9								
599	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
		шт		317	13,5	634	27	95	0,08	-
600	С151803-197-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	2	4550	-	9100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
601	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
602	СПрайс-лист-	Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 10А	2	236,14	-	472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
603	Ц0108-529-1-	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на	2	1627,3	34,3	3255	69	997	3	6

	ток до 160 А		520	4,5	1040	9	95	0,03	-
604	СПрайс-лист-Контактор КМИ-11860 18А	шт 2	673,15	-	1346	-	-	-	-
605	Ц0108-317-4-Реле сигнальное	шт 2	- 3104,1	- 34,1	- 6208	- 68	- 3224	- 10	- 20
606	С1704-5045 -Реле промежуточное РП21-010 на 24в	шт 2	1688 640	9 -	3376 1280	18 -	95 -	0,05 -	- -
607	Ц0108-532-4-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт 3	- 467,4 263	- 9,4 -	- 1402 789	- 28 -	- 750 95	- 2 -	- 6 -
608	СПрайс-лист-Пост кнопочный ПКЕ 112-1	шт 2	245,04	-	490	-	-	-	-
609	СПрайс-лист-Пост кнопочный ПКЕ 212-1	шт 1	- 245,04	- -	- 245	- -	- -	- -	- -
610	Ц0108-641-1-Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	шт 2	- 5648,3 2880	- 16,3 2,3	- 11297 5760	- 33 5	- 5476 95	- 17 0,01	- 34 -
611	С1517 -Блок зажимов Б324-10 10 клемм	шт 2	133 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
612	Ц0111-169-2-Электрические проводки в малогабаритных щитах и пультах	шт 12	25,13 24,3	0,07 0,02	302 292	1 -	263 90	0,12 -	1 -
613	С151607-117-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 Изм. и доп. вып. 20	м 0,006	10001 -	- -	60 -	- -	- -	- -	- -
614	С151607-136-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000м 0,006	10269 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -
615	Ц0108-532-4-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1000м 20	467,4 263	9,4 -	9348 5260	188 -	4997 95	2 -	40 -
616	СПрайс-лист-Пост кнопочный ПКЕ 212-2	шт 12	334,08	-	4009	-	-	-	-

617	СПрайс-лист-Пост кнопочный ПКЕ 212-1	шт	8	-	-	-	-	-	-	-
				245,04	-	1960	-	-	-	-
618	Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	13	-	-	-	-	-	-	-
				782,9	17,9	10178	233	4808	3	39
				387	2,3	5031	30	95	0,01	-
619	Прайс-лист -Пускатель магнитный ПМЕ-122	шт	1	2386,67	-	2387	-	-	-	-
620	Прайс-лист -Пускатель магнитный ПМЛ-122002	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
				2717,43	-	2717	-	-	-	-
621	Прайс-лист -Пускатель магнитный ПМ-12-010270	шт	11	-	-	-	-	-	-	-
				1558,02	-	17138	-	-	-	-
622	Ц0108-591-2-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	14	-	-	-	-	-	-	-
				47	0,2	658	3	606	0,29	4
				45,5	0,1	637	1	95	-	-
623	Ц0108-591-9-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	98	62,7	0,2	6145	20	5390	0,34	33
				57,8	0,1	5664	10	95	-	-
624	Ц0108-591-1-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке 1	шт	9	123,9	0,7	1115	6	951	0,65	6
				111	0,2	999	2	95	-	-
625	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	2429	27,7	2,1	67283	5101	46613	0,1	243
				19,7	0,5	47851	1215	95	-	7
626	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	108	27,7	2,1	2992	227	2073	0,1	11
				19,7	0,5	2128	54	95	-	-
627	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	46	38,1	3,2	1753	147	1289	0,15	7
				28,8	0,7	1325	32	95	-	-
628	Ц0108-403-3-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	20	47,2	14,8	944	296	581	0,16	3
				26,3	4,3	526	86	95	0,02	-
629	Ц0108-405-1-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	5	60,5	2,8	303	14	264	0,32	2
				55,1	0,5	276	2	95	-	-
630	Ц0108-412-2-Затягивание проводов в	м	400	10,6	0,1	4240	40	3382	0,06	24

	проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2		8,8	0,1	3520	40	95	-	-
631 Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м 40	88,9	3,1	3556	124	1072	0,16	6
			27,9	0,3	1116	12	95	-	-
632 Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м 45	107,3	3,5	4829	158	1402	0,18	8
			32,4	0,4	1458	18	95	-	-
633 Ц0108-471-1- прим.	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм 40х40х4	м 20	431,6	21,6	8632	432	2886	0,9	18
			149	2,9	2980	58	95	0,02	-
634 Ц0108-409-6-	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	шт 1770	48,7	2,6	86199	4602	48763	0,17	301
			28,8	0,2	50976	354	95	-	2
635 Ц0108-409-8-	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	м 45	69,7	5,5	3137	248	1522	0,21	9
			34,9	0,7	1571	31	95	-	-
636 Ц0108-409-7-	Трубы ПВХ по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр 40 мм	м 134	58,8	4,3	7879	576	4099	0,19	25
			31,7	0,5	4248	67	95	-	-
637 Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м 280	125,6	64,1	35168	17948	15215	0,26	73
			41,4	15,8	11592	4424	95	0,09	26
638 Ц0108-155-1-	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой	м 6	373,8	-	2243	-	449	1	6
		проход	78,8	-	473	-	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			839866	31931			968
		Тенге			165551	6756			39
	Стоимость оборудования -	Тенге			436068	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			436068	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			403738	-	-		-
	Материалы -	Тенге			192995	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	172307	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13261	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			162532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24380	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33976	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			600246	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1089
Сметная заработная плата -	Тенге			-	196687	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1036377	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1089
Сметная заработная плата -	Тенге			-	196687	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

639	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-1лб	14	156	-	2184	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
640	С151803-51 -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,2	24200	-	4840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
641	С151803-48 -Коробки ответвительные пластмассовые для открытой проводки, тип КОР 94-3	0,03	26100	-	783	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
642	С151801-151-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип РС-16-007	94	145	-	13630	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
643	С151801-159-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип РШ-ВШ30	9	212	-	1908	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
644	С151801-149-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РС-16-004	4	96	-	384	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
645	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,112	16300	-	1826	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
646	С151601-597-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2	0,03264	105500	-	3444	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
647	С151601-595- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,22644	593100	-	134302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
648	С151601-594- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,0663	360600	-	23908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
649	С151601-593- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,1428	248700	-	35514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
650	С151601-592- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,35496	159700	-	56687	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
651	С151601-342- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,9537	60500	-	57699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
652	С151601-343- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,10914	79100	-	8633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
653	С151601-587- Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,5916	125400	-	74187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
654	С151601-291- 88 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х95+1х50 мм2	0,04692	363754	-	17067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
655	С151601-291- 87 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х70+1х35 мм2	0,00306	282160	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
656	С151603-21 - Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,1071	74900	-	8022	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
657	С151607-121- Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,412	25484	-	10499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

658	С151607-104 Изм. и доп. вып. 20 прим.	1000м Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 8 мм2 ГОСТ 6323-79 (ПРП)	0,00515	6181 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
659	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	км Кабели силовые на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,0204	28900 -	- -	590 -	- -	- -	- -	- -
660	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	1000м Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм м	107,1	30 -	- -	3213 -	- -	- -	- -	- -
661	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм м	1698,3	32 -	- -	54346 -	- -	- -	- -	- -
662	С130804-802 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм м	45,9	100 -	- -	4590 -	- -	- -	- -	- -
663	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	136,68	46 -	- -	6287 -	- -	- -	- -	- -
664	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	285,6	148 -	- -	42269 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			567705 --	- --			- --
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136259	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136259	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8176	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			144435	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			431446	-	-		-

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			431446	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			457333	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			601768	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ НАСОСОВ

665	Ц0108-409-6-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	440	48,7	2,6	21428	1144	12122	0,17	75
			28,8	0,2	12672	88	95	-	1
	м								
666	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	470	27,7	2,1	13019	987	9019	0,1	47
			19,7	0,5	9259	235	95	-	1
	м								
667	С130804-1 -Трубы винипластовые	116,2	650	-	75530	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 кг		-	-	-	-	-	-	-
668	С151601-341-Кабели силовые на напряжение 660 В , марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,04488	52100	-	2338	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
669	С151601-591-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,04488	99700	-	4475	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
670	С151603-21 -Кабель контрольный с медными жилами КНРЭ сеч.3х1мм2	0,02244	59400	-	1333	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
671	С151603-21 -Кабель контрольный КВВГ сеч.4х1мм2	0,2244	74900	-	16808	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
672	С151603-22 -Кабель контрольный КВВГ сеч.5х1мм2	0,1428	83000	-	11852	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			146783	2131			122
		Тенге			21931	323			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			111310	-	-		-
	Материалы -	Тенге			10385	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	22254	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76863	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			21141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3171	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7947	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	140398	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	134
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25425	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	35473	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35473	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2128	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37601	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	177999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	134
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25425	-	-

Локальная смета 2-1-7
Слаботочные устройства связи

РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

673 Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	120	114,4	7,8	13728	936	5620	0,29	35
		48,8	0,5	5856	60	95	-	-
674 Ц0108-409-1-Монтаж кабель-каналов 25x16мм и 25x25мм (м) прим.	36	108,6	48,9	3910	1760	1772	0,22	8
		39,6	12,2	1426	439	95	0,07	3
675 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг (м)	666	27,7	2,1	18448	1399	12781	0,1	67
		19,7	0,5	13120	333	95	-	2
676 Ц0110-350-2-Монтаж видеорегистраторов 3 прим (м)	1	438,9	9,2	439	9	434	2	2
		425	4,5	425	4	101	0,03	-
677 Прайс-лист -Видеорегистратор на 16 видеокамер EVERFOCUS ECOR 264-16x1 (шт)	1	58306,33	-	58306	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
678 Прайс-лист -Монитор 20 (шт)	2	7385,47	-	14771	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
680 Ц0110-350-2-Монтаж видеокамер 2 прим (шт)	11	4209,8	27,8	46308	306	43096	19	209
		3870	9	42570	99	101	0,05	1
681 Прайс-лист -Видеокамера наружной установки Vesta VC-337 (шт)	11	11484,58	-	126330	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
682 Ц0110-99-6 -Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый (шт)	3	1526,2	-	4579	-	3888	9	27
		1440	-	4320	-	90	-	-
683 Прайс-лист -Блок бесперебойного питания UPS-2200 (шт)	2	13251,44	-	26503	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
684 Прайс-лист -Блок бесперебойного питания ИВЭПР 12,5А (шт)	1	5194,56	-	5195	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

685	Ц0108-121-1-Установка аккумуляторов		1	307,7	-	308	-	263	2	2
		шт		277	-	277	-	95	-	-
686	Прайс-лист -Аккумулятор 7А/час		1	790,69	-	791	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
687	Прайс-лист -Видеоразъем		22	64,11	-	1410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
688	Прайс-лист -Жесткий диск на 250Гб		1	4594,53	-	4595	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
689	С151605-51 -Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-4-11, /ГОСТ 11326.8-79/		0,6324	30200	-	19098	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
690	СПрайс-лист-Кабель информационный 4х2х0,5мм2 UTR 5e		6,12	24,93	-	153	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
691	СПрайс-лист-Шнур гибкий ШВВП 2х0,75		40,8	17,1	-	698	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
692	СПрайс-лист-Металлорукав Ц-25		120	77,29	-	9275	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
693	СПрайс-лист-Кабельный канал 25х16мм		6	35,26	-	212	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
694	СПрайс-лист-Кабельный канал 25х25мм		30	48,79	-	1464	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
695	СПрайс-лист-Коннектор RJ-45		8	9,26	-	74	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
696	Ц0110-901-1-Коробка оконечная 2		11	85,5	0,2	941	2	461	0,23	3
		шт		38	0,1	418	1	110	-	-
697	С151803-55 -Коробка ответвительная HP100 прим.		11	505	-	5555	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
698	Ц0108-591-6-Переключатель неутопленного типа при открытой проводке		1	59,7	1	60	1	50	0,33	-
		шт		52,2	0,2	52	-	95	-	-
699	СПрайс-лист-Переключатель D-Link KVM-221		1	2372,06	-	2372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			365519	4413			352
			Тенге			68464	937			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			231105	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			231105	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			134414	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15842	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69401	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45695	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			68364	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10255	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12167	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		214945	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		392
Сметная заработная плата -	Тенге		-	79656	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		446050	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		392
Сметная заработная плата -	Тенге		-	79656	-		-

Локальная смета 2-1-8
Пожаро-охранная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

700 Ц0110-667-7-	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	48	248,5	0,2	11928	10	10325	1,3	62
			239	-	11472	-	90	-	-
		луч							
701 Прайс-лист -	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит 24М"	2	8166,42	-	16333	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
702 Ц0110-172-4-	Установка аккумулятора	1	283,4	-	283	-	374	2	2
			281	-	281	-	133	-	-
		шт							
703 СПрайс	-Аккумулятор 7Ач,12В, DT1207	1	790,69	-	791	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
704 Ц11-580-11-84	--Монтаж резисторов	200	40,5	-	8100	-	7695	0,22	44
			40,5	-	8100	-	95	-	-
		шт							
705 С3609-10128-	Стоимость резисторов	200	41	-	8200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
706 Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	181	369,9	1,6	66952	290	56526	2	362
			347	-	62807	-	90	-	-
		шт							
707 С Прайс	-Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-63 ДАНКО /17 резерв/	200	381,1	-	76219	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
708 Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	4	457,5	1,6	1830	6	1573	2	8
			437	-	1748	-	90	-	-
		шт							
709 С Прайс	-Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-1А-А1 /1 резерв/	5	212,63	-	1063	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
710 Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
			1982	-	1982	-	90	-	-
		шт							
711 СПрайс	-Оповещатель свето-звуковой комбинированный "Маяк-12К"	1	765,76	-	766	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
712	Ц0108-532-4	-Извещатель пожарный ручной	шт	14	467,4	9,4	6544	132	3498	2	28
					263	-	3682	-	95	-	-
713	С Прайс	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ /1 резерв/	шт	15	461,23	-	6919	-	-	-	-
714	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная	шт	380	85,5	0,2	32490	76	15926	0,23	87
					38	0,1	14440	38	110	-	-
715	С151803-48 прим.	-Коробка КК-8	шт	0,38	26100	-	9918	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
716	Ц0110-682-1-	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	1000шт	41	768	-	31488	-	26420	4	164
					716	-	29356	-	90	-	-
717	С151704-2	-Информационное табло "ВЫХОД",12В,80мА,95Дб,НБО-12-01К	шт	41	462	-	18942	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
718	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	4	332,4	-	1330	-	1281	2	8
					317	-	1268	-	101	-	-
719	СПрайс-лист-	Настенный громкоговоритель SWS-10	шт	4	2120,58	-	8482	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
720	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1	332,4	-	332	-	320	2	2
					317	-	317	-	101	-	-
721	СПрайс-лист-	Блок речевого оповещения Орфей	шт	1	4415,02	-	4415	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
722	Ц0108-409-1- прим.	Монтаж кабельных каналов	шт	815	108,6	48,9	88509	39854	40106	0,22	179
					39,6	12,2	32274	9943	95	0,07	58
723	СПрайс	-Кабельный канал 15х10	м	15	18,52	-	278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
724	СПрайс	-Кабельный канал 20х10	м	700	27,07	-	18948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
725	СПрайс	-Кабельный канал 25х16	м	100	35,26	-	3526	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
726	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	815	27,7	2,1	22576	1712	15640	0,1	82
					19,7	0,5	16056	408	95	-	2
727	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стенам и потолкам открыто, масса 1 м до 1 кг	м	385	72,1	-	27759	-	21067	0,38	146
					60,8	-	23408	-	90	-	-

728	СПрайс	-Кабель КСВВ, количество жил и сеч.4х0,5 мм2	м 1200	10,33	-	12395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
729	Ц0110-671-3	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам	м 400	73,7	1,3	29480	520	21204	0,33	132
				58,7	0,2	23480	80	90	-	-
730	С151607-248	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	м 0,4	17400	-	6960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
731	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубка ПХВ д 16мм /монтаж гильз для защиты кабеля при проходе через стены учтен при монтаже кабеля/	1000м 4,386	650	-	2851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			528667	42600			1318
			Тенге			230671	10469			61
	Стоимость оборудования -		Тенге			16333	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			16333	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			512335	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58392	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	241139	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			180672	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			223739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		112
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33561	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44164	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			780238	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1490
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	274700	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			796571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1490
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	274700	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

732	Ц0110-667-7	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	12	248,5	0,2	2982	2	2581	1,3	16
				239	-	2868	-	90	-	-
733	Прайс	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит 12М"	луч 1	6396,03	-	6396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
734	Ц0110-172-4	-Установка аккумулятора	шт 1	283,4	-	283	-	374	2	2

735	СПрайс	-Аккумулятор 7Ач,12В, DT1207	шт	1	281 790,69	- -	281 791	- -	133 -	- -	- -
736	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная	шт	240	- 85,5	- 0,2	- 20520	- 48	- 10058	- 0,23	- 55
737	С151803-48 прим.	-Коробка КК-8	шт	0,24	38 26100	0,1 -	9120 6264	24 -	110 -	- -	- -
738	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	1000шт	1	- 2062,7 1982	- 1,6 -	- 2063 1982	- 2 -	- 1784 90	- 11 -	- 11 -
739	С Прайс	-Оповещатель свето-звуковой комбинированный "Маяк-12К"	шт	1	765,76	-	766	-	-	-	-
740	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	123	- 195,7 178	- - -	- 24071 21894	- - -	- 19705 90	- 1 -	- 123 -
741	СПрайс	-Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-32 Полюс /14 резерв/	шт	137	81,92 -	- -	11223 -	- -	- -	- -	- -
742	Ц0110-668-5-	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	70	259,1 239	- -	18137 16730	- -	15057 90	1 -	70 -
743	С Прайс	-Извещатель охранный акустический ИО-329-4 Стекло-3	шт	77	1188,88 -	- -	91544 -	- -	- -	- -	- -
744	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	шт	680	27,7 19,7	2,1 0,5	18836 13396	1428 340	13049 95	0,1 -	68 2
745	СПрайс	-Кабель КСВВ, количество жил и сеч.2х0,5 мм2	м	693,6	5,34 -	- -	3706 -	- -	- -	- -	- -
746	Ц0108-409-6-	Прокладка труб ПВХ диам. до 25 мм в готовые борозды	м	650	48,7 28,8	2,6 0,2	31655 18720	1690 130	17907 95	0,17 -	111 1
747	С130804-1 прим.	-Труба ПВХ д 16мм	м	114,231	650 -	- -	74250 -	- -	- -	- -	- -
748	Ц0110-55-5	-Прокладка кабеля по стенам и потолкам, масса 1 м до 1 кг	кг	10	72,1 60,8	- -	721 608	- -	547 90	0,38 -	4 -
749	СПрайс	-Кабель КСВВ, количество жил и	м	10	10,33	-	103	-	-	-	-

сеч.4х0,5 мм2								
м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			314310	3170			459
	Тенге			85599	494			3
Стоимость оборудования -	Тенге			6396	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6396	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			307914	-	-		-
Материалы -	Тенге			30499	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	86093	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188646	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			81063	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12159	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			412315	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
Сметная заработная плата -	Тенге			-	98252	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			418711	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
Сметная заработная плата -	Тенге			-	98252	-		-

Локальная смета 2-1-10

ЛИФТЫ

750 Ц0103-564-2-Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте	1	26684	3194	26684	3194	14451	99	99
		15800	256,99	15800	257	90	1,49	1
751 Ценовое предлож.N1 85 от03.12.2014г. -Лифт грузовой ПГ241 М	1 лифт	670876,17	-	670876	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			697560	3194			99
	Тенге			15800	257			1
Стоимость оборудования -	Тенге			670876	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			670876	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			26684	-	-		-
Материалы -	Тенге			7690	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16057	-		-
Накладные расходы -	Тенге			14451	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2168	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2468	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			43603	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18225	-		-
ИТОГО	Тенге			714480	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге			-	18225	-		-

Локальная смета 7-7

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=37,5м2

752	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	37,5	33,43	29,06	1254	1090	563	0,01	-
				1,03	10,26	39	385	133	0,05	2
		м2								
753	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,75	1052,26	68,13	3946	255	170	0,14	1
				21,38	12,76	80	48	133	0,04	-
		м3								
754	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	37,5	395,82	33,28	14843	1248	822	0,03	1
				5	11,49	188	431	133	0,04	2
		м2								

БОРДЮРЫ

755	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	20	740,07	6,63	14801	133	2938	0,7	14
				108,68	1,76	2174	35	133	0,01	-
		м								
756	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	2	3560	-	7120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
757	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	0,602	31816	-	19153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	61118	2726		16
	Тенге	2480	898		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	61118	-	-	-

Материалы -	Тенге	499	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3378	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19153	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	36259	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4493	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	674	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3937	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	69547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4052	-	-
ИТОГО	Тенге	69547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4052	-	-

Локальная смета 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКА

758	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	37,5	1,41	1,41	53	53	11	-	-
				-	0,3	-	11	97	-	-
759	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	м2 75	9,24	9,24	693	693	218	-	-
				-	3	-	225	97	0,01	1
760	Е0101-24-10- Ко=6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 450	7,91	7,91	3560	3560	1121	-	-
				-	2,57	-	1156	97	0,01	4
761	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3 75	18,22	18,22	1367	1367	461	-	-
				-	6,33	-	475	97	0,02	2
762	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 375	0,53	0,53	200	200	68	-	-
				-	0,19	-	70	97	-	-
763	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 55	39,75	37,82	2186	2080	687	0,01	1
				1,87	11	103	605	97	0,04	2
764	Е010333-А15- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 15 км	м3 96,25	119,02	119,02	11456	11456	2291	-	-

т		-	23,8	-	2291	100	0,5	48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			19514	19408			1
	Тенге			103	4833			57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19514	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4936	-		-
Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			4856	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	728	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1462	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5664	-		-
ИТОГО	Тенге			25833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5664	-		-

Протокол замены №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Общестроительные работы подземной части

РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка

Облицовка цоколя

1	СПрайс лист	-Плитка сайдинг (ПВХ) "Стоун-Хаус"	80,3	1052,34	-	84503	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			84503	-			-
			Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			84503	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			84503	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			5070	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			89573	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			89573	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

Облицовка приямков

2	СПрайс лист	-Плитка сайдинг (ПВХ) "Стоун-Хаус"	4,03	1052,34	-	4241	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			4241	-			-

		Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4241	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4241	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			254	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4495	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			4495	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Общестроительные работы надземной части

РАЗДЕЛ 7. Двери

3	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	58,005	328,76	20,41	19070	1184	9144	0,74	43
	м2			124,24	7,13	7207	414	120	0,03	2
4	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	58,005	12700	-	736664	-	-	-	-
	м2			-	-	-	-	-	-	-
5	Е0110-36-1	-Установка наличников из ПВХ профилей	261	12,44	0,32	3247	84	3727	0,08	20
	м			11,79	0,11	3077	29	120	-	-
6	СПрайс-лист	-Стоимость наличников из ПВХ профилей	292,32	184,49	-	53931	-	-	-	-
	м			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				812911	1267			64
		Тенге				10284	442			2
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				812911	-	-		-
Материалы -		Тенге				10765	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	10726	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				790595	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				12871	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1931	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				49547	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			875329	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	12657	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			875329	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	12657	-		-

РАЗДЕЛ 9. Витражи

7	Е0110-92-2 -Установка витражей из ПВХ профилей прим.	45,4904	328,76	20,41	14955	929	7171	0,74	34
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 м2		124,24	7,13	5652	324	120	0,03	2
8	С12061-190 -Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные стеклопакетами, с фурнитурой прим.	45,4904	10900	-	495845	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			510801	929			34
		Тенге			5652	324			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510801	-	-		-
	Материалы -	Тенге			8375	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5976	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			495845	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1076	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7052	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			549050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7052	-		-

Протокол замены №2

Локальная смета 6-4

1	Ц0128-331-2-Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе	4	4390,13	33	17561	132	13137	24	96

	канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч		4050	4,5	16200	18	81	0,03	-
2	СПрайс-лист-Жироуловитель типа ЛОС-Ж производительность до 0,28л/сек	шт 4 шт	34219,79 -	- -	136879 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге Тенге			154440 16200	132 18			96 -
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			17561	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1229	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	16218	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			13137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1970	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1842	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			32539	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18188	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136879	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136879	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8213	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145092	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			177631	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18188	-		-

Локальная смета 7-7

ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=37,5м2

11	Е0127-29-1 -Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 187,514	428,01 7,58	36,34 12,4	80258 1421	6814 2325	4485 119,7	0,05 0,04	9 8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге Тенге			80258 1421	6814 2325			9 8
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80258	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3747	-		-
	Местные материалы -	Тенге			72022	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	673	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5085	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89827	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4419	-		-
	ИТОГО	Тенге			89827	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4419	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	18625805	322822		15828
	Тенге	2733142	109788		681
Стоимость оборудования -	Тенге	3241223	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	3241223	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1848788	-	-	-
Материалы -	Тенге	436727	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	649679	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	683877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	609252	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	305
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	91388	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	147482	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2605523	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3985
Сметная заработная плата -	Тенге	-	741067	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11442010	-	-	-
Материалы -	Тенге	1549812	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1949328	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4961946	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2871053	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2149976	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1075
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	322496	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	815519	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14407505	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12450
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2271824	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	930240	-	-	-
Материалы -	Тенге	27494	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32309	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	854708	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	213	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29078	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4362	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57559	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1016877	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	188
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36670	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1163543	-	-	-
Материалы -	Тенге	706604	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	211614	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	236374	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	23	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	9576	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	270866	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	135
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40630	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86065	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1520474	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1415
Сметная заработная плата -	Тенге	-	252244	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	22791601	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18038

Сметная заработная плата -	Тенге	-	3301805	-	-
коэффициент перехода К=2,7362144	Тенге	62362707			
НДС 12%	Тенге	7483525			
ВСЕГО ПО АКТУ № 11 ЗА НОЯБРЬ 2017 г.	Тенге	69846232			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

Технадзор:_____

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Генподрядчик: **ТОО «Егоровские склады»**

Форма КС-3

Субподрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование объекта **СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО**

Справка №12

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		1	**17.10.2016 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР в базисных ценах 2001 года	Из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР базис	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО									
Всего по стройке	375 440 882	82 455 660	137 211 792	30 134 941					45 052 904
с НДС 12%	420 493 786	92 350 339							
Всего по стройке		82 455 660							9 894 679
с НДС 12%		92 350 339							

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады» **Пашина И.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север" **Агафонов А.И.**

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север" **Форма 2В**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 140 МЕСТ В МКР. "ОРМАН" В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД

Акт № 12
приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Основание: Договор №1 от 17.10.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	
		Локальная смета 2-1-1												
		Общестроительные работы подземной части												
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы												
1	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,70818 м2	21,8	0,05		81	-		19	0,03		-	
				5,81	0,02		22	-		90	-		-	
2	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	7,41636 м2	20,36	0,02		151	-		28	0,02		-	
				4,16	-		31	-		90	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				232	-					-	
			Тенге				52	-					-	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				232	-		-			-	
		Материалы -	Тенге				179	-		-			-	
		Всего заработная плата -	Тенге				-	52		-			-	
		Накладные расходы -	Тенге				47	-		-			-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	7		-			-	

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			295	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	60	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			295	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	60	-		-

РАЗДЕЛ 12. Разные работы

Козырьки лестниц НЛ-1,2

3	Е0109-53-2 -Устройство каркаса козырька	0,177	13657,63	1162,95	2417	206	1189	46,6	8
	т		7357,5	108	1302	19	90	0,53	-
4	С12021-242 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,177	162700	-	28798	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
5	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,9	21,8	0,05	107	-	26	0,03	-
			5,81	0,02	28	-	90	-	-
	м2								
6	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,8	20,36	0,02	200	-	37	0,02	-
			4,16	-	41	-	90	-	-
	м2								
7	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,2	121,68	8,3	1606	110	1498	0,57	7
			94,18	1,17	1243	15	119	-	-
	м2								
8	СПрайс-лист-Профлист НС-35-1000А-0,7мм с полимерным покрытием	15,18	586,46	-	8903	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
9	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	8,7	99,7	7,72	867	67	701	0,4	4
			67,31	0,39	586	3	119	-	-
	м								
10	СПрайс-лист-Плоский лист с полимерным покрытием толщ.0,7мм	3,6778	364,71	-	1341	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			44239	383			20
		Тенге			3200	38			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13024	-	-		-
	Материалы -	Тенге			705	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1917	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10244	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		2261	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	339	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		917	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16202	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2256	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		31215	-	-		-
Материалы -	Тенге		909	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1321	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		28798	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1189	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	178	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1944	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		34349	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1500	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		50551	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3756	-		-

Локальная смета 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

РАЗДЕЛ 4. Перегородки и двери туалетных

11 Е0115-165-1-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным перегородок	63,987	165,65	1,61	10599	103	5997	0,53	34
		88,65	0,61	5672	39	105	-	-
12 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,78824	21,8	0,05	61	-	15	0,03	-
		5,81	0,02	16	-	90	-	-
13 Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	5,57648	20,36	0,02	114	-	21	0,02	-
		4,16	-	23	-	90	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10773	103			34
	Тенге			5712	39			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10773	-	-		-
Материалы -	Тенге			4958	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	5751	-		-
Накладные расходы -	Тенге			6033	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	905	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1008	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17814	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6656	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17814	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
Сметная заработная плата -	Тенге			-	6656	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Тип 1

14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм) м2	214,06	237,86	9,95	50916	2130	14729	0,36	76
				52,2	3,74	11174	801	123	0,02	4
15	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	214,06	229,8	4,02	49192	861	1390	0,03	6
				3,78	1,5	809	321	123	0,01	2
16	Е0111-36-1 прим.	-Устройство покрытий из гомогенного линолеума толщ. 5мм на клее "Бустилат" м2	214,06	2040	4,9	436682	1049	15890	0,38	82
				58,5	1,85	12523	396	123	0,01	2

Тип 2

17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(25мм) м2	827,06	237,86	9,95	196722	8229	56907	0,36	294
				52,2	3,74	43173	3093	123	0,02	15
18	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	827,06	38,3	0,67	31677	554	895	-	4
				0,63	0,25	521	207	123	-	1
19	Е0111-36-1 прим.	-Устройство покрытий из гомогенного линолеума толщ.5мм на клее "Бустилат" м2	827,06	2040	4,9	1687202	4053	61393	0,38	316
				58,5	1,85	48383	1530	123	0,01	7

Тип 3

20	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	242,85	237,86	9,95	57764	2416	16710	0,36	86
				52,2	3,74	12677	908	123	0,02	4
21	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, гидроизол м2	242,85	340,45	18,42	82678	4473	27738	0,42	101
				85,95	6,91	20873	1678	123	0,03	8
22	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	242,85	232,19	9,05	56387	2198	16205	0,25	61
				50,85	3,4	12349	826	123	0,02	4
23	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	242,85	1041,83	15,2	253008	3691	53967	1,07	260
				173,3	7,37	42086	1790	123	0,04	9

	8.02-03-20 02								
		Тип 4							
24	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	131,11	237,86	9,95	31185	1305	9021	0,36	47
				52,2	3,74	6844	490	123	0,02	2
		м2								
25	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	131,11	1041,83	15,2	136594	1993	29136	1,07	140
				173,3	7,37	22721	966	123	0,04	5
		м2								
		Тип 5								
26	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	315	237,86	9,95	74925	3134	21674	0,36	112
				52,2	3,74	16443	1178	123	0,02	6
		м2								
27	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	315	1950,96	30,36	614552	9563	54362	0,8	252
				132,85	7,46	41848	2349	123	0,04	12
		м2								
		Тип 6								
28	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	26,02	237,86	9,95	6189	259	1790	0,36	9
				52,2	3,74	1358	97	123	0,02	-
		м2								
29	E0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	26,02	-38,3	-0,67	-997	-17	-28	-	-
				-0,63	-0,25	-16	-7	123	-	-
		м2								
30	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	26,02	340,45	18,42	8858	479	2972	0,42	11
				85,95	6,91	2236	180	123	0,03	1
		м2								
31	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	26,02	232,19	9,05	6042	235	1736	0,25	7
				50,85	3,4	1323	88	123	0,02	-
		м2								
32	E0111-27-6 Изм. и доп. вып.	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в	26,02	1041,83	15,2	27108	396	5782	1,07	28
				173,3	7,37	4509	192	123	0,04	1

	8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (мороустойчивая плитка) м2							
		Тип 7							
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм) м2	8,52	237,86	9,95	2027	85	586	0,36	3
				52,2	3,74	445	32	123	0,02	-
34	Е0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	8,52	-38,3	-0,67	-326	-6	-9	-	-
				-0,63	-0,25	-5	-2	123	-	-
35	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол) м2	8,52	340,45	18,42	2901	157	973	0,42	4
				85,95	6,91	732	59	123	0,03	-
36	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	8,52	232,19	9,05	1978	77	569	0,25	2
				50,85	3,4	433	29	123	0,02	-
37	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (мороустойчивая плитка) м2	8,52	1041,83	15,2	8876	130	1893	1,07	9
				173,3	7,37	1477	63	123	0,04	-
		Тип 8								
38	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм) м2	31,54	237,86	9,95	7502	314	2170	0,36	11
				52,2	3,74	1646	118	123	0,02	1
39	Е0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	31,54	-38,3	-0,67	-1208	-21	-34	-	-
				-0,63	-0,25	-20	-8	123	-	-
40	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	31,54	1950,96	30,36	61533	958	5443	0,8	25
				132,85	7,46	4190	235	123	0,04	1

Тип 9

41	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	52,8	237,86	9,95	12559	525	3633	0,36	19
				52,2	3,74	2756	197	123	0,02	1
		м2								
42	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	52,8	1950,96	30,36	103011	1603	9112	0,8	42
				132,85	7,46	7014	394	123	0,04	2
		м2								

Тип 10

43	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	131,72	237,86	9,95	31331	1311	9063	0,36	47
				52,2	3,74	6876	493	123	0,02	2
		м2								
44	E0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	131,72	-38,3	-0,67	-5045	-88	-143	-	-1
				-0,63	-0,25	-83	-33	123	-	-
		м2								
45	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	131,72	340,45	18,42	44844	2426	15045	0,42	55
				85,95	6,91	11321	910	123	0,03	4
		м2								
46	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	131,72	232,19	9,05	30584	1192	8789	0,25	33
				50,85	3,4	6698	448	123	0,02	2
		м2								
47	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (мороустойчивая плитка)	131,72	1041,83	15,2	137230	2002	29271	1,07	141
				173,3	7,37	22827	971	123	0,04	5
		м2								

Тип 11

48	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	24,98	237,86	9,95	5942	249	1719	0,36	9
				52,2	3,74	1304	93	123	0,02	-
		м2								
49	E0111-11-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,98	-38,3	-0,67	-957	-17	-27	-	-
				-0,63	-0,25	-16	-6	123	-	-
		м2								

50	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой, (гидроизол)	24,98	340,45	18,42	8504	460	2853	0,42	10
				85,95	6,91	2147	173	123	0,03	1
		м2								
51	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	24,98	232,19	9,05	5800	226	1667	0,25	6
				50,85	3,4	1270	85	123	0,02	-
		м2								
52	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток (мороустойчивая плитка)	24,98	1041,83	15,2	26025	380	5551	1,07	27
				173,3	7,37	4329	184	123	0,04	1
		м2								

Устройство плинтусов

53	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	1113,9984	123,31	0,16	137368	178	22266	0,09	100
				16,18	0,07	18024	78	123	-	-
		м								
54	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	604,764	141,17	0,32	85377	194	31049	0,24	143
				41,63	0,11	25176	67	123	-	-
		м								
55	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных	427,2938	954,71	1,3	407940	554	20644	0,23	98
				38,61	0,67	16498	286	123	-	1
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	4920480	59888			2675
	Тенге	436874	21949			108
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4920480	-	-		-
Материалы -	Тенге	3721283	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	458824	-		-
Местные материалы -	Тенге	702435	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	564353	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		282
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	84653	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	329090	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5813923	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3066
Сметная заработная плата -	Тенге	-	543476	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	5813923	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3066
Сметная заработная плата -	Тенге	-	543476	-		-

РАЗДЕЛ 8. Окна

56	Е0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	67,0055	251,66	1,88	16863	126	2790	0,23	15
				38,93	0,72	2609	48	105	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				16863	126			15
		Тенге				2609	48			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16863	-	-		-
	Материалы -	Тенге				14128	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2657	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	418	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1179	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		17
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3075	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				20831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		17
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3075	-		-

РАЗДЕЛ 11. Лестницы

Лестница Л-1(Л-1н)

57	Е0113-16-6 - Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,29692	21,8	0,05	573	1	138	0,03	1
				5,81	0,02	153	1	90	-	-
58	Е0113-26-6 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	м2	52,59384	20,36	0,02	1071	1	197	0,02	1
				4,16	-	219	-	90	-	-

Лестница Л-2(Л-2н)

59	Е0113-16-6 - Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	91,62144	21,8	0,05	1997	5	481	0,03	3
				5,81	0,02	532	2	90	-	-
60	Е0113-26-6 - Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ко=2	м2	183,24288	20,36	0,02	3731	4	686	0,02	4
				4,16	-	762	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7372	11			9
		Тенге				1666	2			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7372	-	-		-

Материалы -	Тенге			5695	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1669	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1502	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	225	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9406	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1894	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9406	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1894	-		-

РАЗДЕЛ 13. Террасы

61	Е0109-43-1	-Монтаж стоек	0,51396	11487,34	4590,56	5904	2359	2574	25,3	13
		т		4725	840,11	2428	432	90	3,01	2
62	С12021-117	-Стойки	0,51396	113100	-	58129	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
63	Е0109-17-12	-Монтаж ригелей перекрытия	0,8203	8108,11	5078,47	6651	4166	2802	16,29	13
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	т		2956,64	839,11	2425	688	90	2,46	2
64	С12021-118	-Ригели	0,8203	110400	-	90561	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0109-24-1	-Монтаж связей	0,20366	13864,97	4022,39	2824	819	1863	56,5	12
		т		9090	1071,86	1851	218	90	3,81	1
66	С12021-116	-Связи	0,20366	122800	-	25009	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,21704	175710,1	1826,1	38136	396	2671	42,7	9
		т		8100	690,75	1758	150	140	3,37	1
68	ССН РК 8.02-04-20 02 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	1,75496	1860	-	3264	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	0,01674	20,14	0,23	1	-	-	0,12	-
		шт		19,91	0,09	-	-	-	-	-
70	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,01674	119700	-	2004	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	Е0109-42-1	-Монтаж покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	134	207,8	34,24	27845	4589	7179	0,32	42
				51,08	8,45	6845	1132	90	0,03	4

72	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,8	м2 154,1	1190 -	- -	183379 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2 0,04212	93408,57 31950	2434,57 920,25	3934 1346	103 39	1938 140	170 4,49	7 -
74	Е0106-22-1	-Устройство перекрытий толщиной до 200 мм, В25	т 13,42	14088,27 1282,5	241,1 91,08	189065 17211	3236 1222	19355 105	8,06 0,44	108 6
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	м3 0,39168	41200 -	- -	16137 -	- -	- -	- -	- -
76	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 52,60078	21,8 5,81	0,05 0,02	1147 306	3 1	276 90	0,03 -	2 -
77	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 105,20156	20,36 4,16	0,02 -	2142 438	2 -	394 90	0,02 -	2 -
		Ограждение лоджий и террас	м2							
78	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	39,1	277,64 98,55	6,56 2,48	10856 3853	256 97	5530 140	0,57 0,01	22 -
79	С12021-96	-Ограждения	м 0,63034	177400 -	- -	111822 -	- -	- -	- -	- -
80	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	т 0,01318	172357,31 47475	536,06 202,5	2272 626	7 3	660 105	289 0,99	4 -
81	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т 17,37504	21,8 5,81	0,05 0,02	379 101	1 -	91 90	0,03 -	1 -
82	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 34,75008	20,36 4,16	0,02 -	707 145	1 -	130 90	0,02 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		м2 Тенге Тенге			782168 39333	15937 3983			236 16

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	450157	-	-		-
Материалы -	Тенге	85920	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27295	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	201520	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	132930	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	31046	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4657	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28872	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	510075	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		179
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31952	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	332011	-	-		-
Материалы -	Тенге	17741	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16021	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	288786	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14419	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2163	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20786	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	367216	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		96
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18184	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	877291	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		275
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50135	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Потолок								
83 E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1831,98	257,14	2,33	471075	4269	85657	0,26	476
		43,65	0,88	79966	1612	105	-	8
м2								
Стены и перегородки кирпичные								
84 E0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	250,3	173,1	1,88	43327	471	20768	0,47	117
		78,3	0,72	19598	180	105	-	1
м2								
85 E0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2646,07	306,5	2,1	811020	5557	182873	0,39	1032
		65,03	0,79	172074	2090	105	-	10
м2								
Стены ж.бетонные								
86 E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	313,19	251,66	1,88	78817	589	13039	0,23	72
		38,93	0,72	12192	225	105	-	1

	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
	м2								
87	E0115-165-1-0 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	30,24	118,3	1,61	3577	49	1670	0,31	9
			51,98	0,61	1572	18	105	-	-
	м2								
	Низ стен и перегородкок кирпичных								
88	E0115-165-8- Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	67,63	173,1	1,88	11707	127	5611	0,47	32
			78,3	0,72	5295	49	105	-	-
	м2								
	Низ стен ж.бетонных								
89	E0115-165-1-0 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	11,15	118,3	1,61	1319	18	616	0,31	3
			51,98	0,61	580	7	105	-	-
	м2								
	Колонны								
90	E0115-165-1-0 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску колон	10,74	118,3	1,61	1271	17	593	0,31	3
			51,98	0,61	558	7	105	-	-
	м2								
91	E0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	210,43	251,66	1,88	52957	396	8761	0,23	49
			38,93	0,72	8192	152	105	-	1
	м2								
	Стены гипсокартонные								
92	E0115-69-2 -Шпаклевка стен сухими смесями	90,11	92,28	0,65	8315	59	4409	0,29	26
	м2		46,35	0,25	4177	23	105	-	-
93	E0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	90,11	251,66	1,88	22677	169	3752	0,23	21
			38,93	0,72	3508	65	105	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		1506063	11719			1841

		Тенге		307713	4428			22
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1506063	-	-		-
Материалы -		Тенге		1183252	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	312140	-		-
Местные материалы -		Тенге		3380	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		327747	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		164
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	49162	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		110029	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1943839	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2027
Сметная заработная плата -		Тенге		-	361302	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		1943839	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2027
Сметная заработная плата -		Тенге		-	361302	-		-

РАЗДЕЛ 16. Разные работы

Ограждение радиаторов

94	Е0156-10-2	-Установка подоконных досок на кронштейнах	19,64	59,75	0,3	1173	6	862	0,23	4
		м		36,54	0,05	718	1	120	-	-
95	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	19,64	2030	-	39869	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	С130810-46	-Кронштейны для крепления решеток	0,34	9630	-	3274	-	-	-	-
		100шт		-	-	-	-	-	-	-

Козырьки КМ-1, 2

97	Е0109-24-1	-Монтаж козырьков	0,73184	13864,97	4022,39	10147	2944	6693	56,5	41
		т		9090	1071,86	6652	784	90	3,81	3
98	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,73184	146000	-	106849	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	ССН РК 8.02-04-2002 т.3	-Доплата на применение марки стали С245	0,73184	1860	-	1361	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	25,4	121,68	8,3	3091	211	2882	0,57	14
		м2		94,18	1,17	2392	30	119	-	-

101	С11011-3940- Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	29,21	745	-	21761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	3	395,34	6,19	1186	19	162	0,27	1
				45,06	0,43	135	1	119	-	-
		м								
103	С11011-3059- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3	343	-	1029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
104	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,96	631,99	1,24	3135	6	907	0,97	5
				153,23	0,47	760	2	119	-	-
		м2								
105	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,22336	21,8	0,05	463	1	111	0,03	1
				5,81	0,02	123	-	90	-	-
		м2								
106	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	42,44672	20,36	0,02	864	1	159	0,02	1
				4,16	-	177	-	90	-	-
		м2								
		Люк и стремянка								
107	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				191,93	11,68	123	7	120	0,06	-
		м2								
108	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,64	12300	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
109	Е0110-28-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	0,64	982,74	2,26	629	1	141	1,22	1
				183,38	0,86	117	1	120	-	-
		м2								
110	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
111	Е0107-20-3	Установка уголка	0,00288	72510,1	1826,1	209	5	35	42,7	-
		т		8100	690,75	23	2	140	3,37	-

112	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм	0,0344	8800	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100м								
113	Е0109-29-1	-Монтаж стремянки	0,0561	13711,47	5475,87	769	307	333	28,9	2
				5040	1552,87	283	87	90	5,46	-
		т								
114	С12021-267	-Стремянка	0,0561	133700	-	7501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
115	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6269	21,8	0,05	35	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	9	-	90	-	-
		м2								
116	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2538	20,36	0,02	66	-	12	0,02	-
				4,16	-	14	-	90	-	-
		м2								

КРЕПЛЕНИЕ КАНАТА ДЛЯ ЛАЗАНИЯ И ШВЕДСКОЙ СТЕНКИ

117	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05368	175710,1	1826,1	9432	98	661	42,7	2
				8100	690,75	435	37	140	3,37	-
		т								
118	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0106	93997,62	304,24	996	3	369	198	2
				33075	114,75	351	1	105	0,56	-
		1т								
119	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,8	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-
				5,81	0,02	10	-	90	-	-
		м2								
120	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	223748	3622			75
	Тенге	12337	955			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97121	-	-		-
Материалы -	Тенге	15859	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5485	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	75489	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6491	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	974	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6217	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	109829	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6459	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	126627	-	-		-
Материалы -	Тенге	730	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7807	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115710	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	7026	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1054	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8019	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	141672	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8861	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге	251501	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		86
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15320	-	-	

Локальная смета 2-1-5

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

121	Е0121-17-5	-Монтаж светильников накладных	230	199,08	6,3	45789	1450	19511	0,48	111
		шт		76,05	2,5	17492	575	108	0,01	3
122	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	122	169,86	57,56	20723	7022	16178	0,55	67
				86,85	35,93	10596	4384	108	0,16	19
		шт								
123	Е0121-17-1 прим.	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	37	169,86	57,56	6285	2130	4906	0,55	20
				86,85	35,93	3213	1330	108	0,16	6
		шт								
124	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	36	135,55	-	4880	-	4829	0,78	28
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			124,2	-	4471	-	108	-	-
		шт								
125	Е0121-17-18	-Монтаж светильников ночного освещения ДС-19	7	119,6	2,58	837	18	770	0,61	4
				100,8	1,02	706	7	108	0,01	-
		шт								
126	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	150	35,4	-	5310	-	4776	0,19	28
				29,48	-	4422	-	108	-	-
		шт								
127	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных	25	45,74	-	1144	-	838	0,2	5

	выключателей утопленного типа при скрытой проводке		31,05	-	776	-	108	-	-
128	E0121-22-3 -Установка 3-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 9	45,74	-	412	-	302	0,2	2
			31,05	-	279	-	108	-	-
129	E0121-22-1 -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт 38	36,26	-	1378	-	1108	0,17	6
			27	-	1026	-	108	-	-
130	E0121-22-7 -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт 1	29,13	-	29	-	29	0,17	-
			27	-	27	-	108	-	-
131	E0121-29-1 -Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт 6	74,15	-	445	-	296	0,29	2
			45,68	-	274	-	108	-	-
132	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	шт 9	228,8	13,2	2059	119	1772	1	9
			205	2,3	1845	21	95	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89290	10739			283
		Тенге			45127	6316			28
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			89290	-	-		-
	Материалы -	Тенге			33424	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	51443	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			55316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8675	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			153282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59741	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			153282	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59741	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

133	C151702-36 -Светильник накладной с двойным параболическим отражателем 220в,50гц и c1P 20,с люминесцентными лампами 2x18вт,LRN 218 Original Jpal	25	1500	-	37500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
134	C151702-24 -Светильник накладной с двойным параболическим отражателем 220в,50гц и c1P 20,с люминесцентными лампами 4x18вт,LRN 418 Original Jpal	шт 150	2940	-	441000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

135	С151702-27	-Светильник накладной с двойным параболическим отражателем 220в,50гц и с1Р 20,с люминесцентными лампами 2х36вт,LRN 236 Original Jpal	шт	55	2480	-	136400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	С151701-14	-Светильник настенно-потолочный Х-1131 с энергосберегающими лампами 1х15вт	шт	63	871	-	54873	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
137	С151702-24 прим.	-Светильник с люминисцентной лампой потолочный OPL/S 4x18	шт	38	2940	-	111720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
138	С151702-27 прим.	-Светильник с люминисцентной лампой потолочный Arctic 2x36	шт	20	2480	-	49600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	С151702-32 прим.	-Светильник с люминисцентной лампой потолочный Arctic 1x36	шт	1	1290	-	1290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
140	С151701-82 прим	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ (НПО22-2х60)	шт	37	365	-	13505	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
141	С151702-9 прим	-Светильник светодиодный-освещение входов LUNA LED3-6W	шт	25	2330	-	58250	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
142	С1507-3001	-Светильник ночного освещения ДС-19	шт	7	420	-	2940	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
143	С151704-2 прим.	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 (БС-831)	шт	11	462	-	5082	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
144	С151706-77 К=1,02	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	810	82	-	66420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
145	С151706-80 К=1,02	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	154	101	-	15554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
146	С151706-80 прим.	-Компактная люминесцентная лампа TL-D36W/830 MASTER SUPER 80	шт	8	101	-	808	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
147	С151706-1	-Компактные люминисцентные	шт	139	162	-	22518	-	-	-	-

	К=1,02 прим.	лампы Spiral 15W/860 E27 и 3U 7W-2700R-E27		-	-	-	-	-	-	-
148	С151706-59	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	4	16	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	С151706-53	шт -Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	1	19	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	С151701-90	шт -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	5	561	-	2805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С151803-51	шт -Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1	24200	-	24200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	С151803-53	1000шт -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	40	244	-	9760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	С151705-3	шт -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип ОС-40	953	14	-	13342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	С151801-132	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, розеток	0,184	16300	-	2999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	С151801-12	1000шт -Выключатель одноклавишный, тип ВС10-1-1лб	150	156	-	23400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
156	С151801-17	шт -Выключатель ширококлавишный строенный 0-3-6/220,ВС10-3-0-лб	9	354	-	3186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип ВС10-2-0-ЛБ	25	182	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С151801-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип ВС20-1-0-ГБ	38	134	-	5092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С151801-159 прим.	шт -Розетка штепсельная открытой установки РА16-683	1	212	-	212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

160	С151801-119-Звонок электрический "Сверчок"	6	431	-	2586	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1109675	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1109675	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1109675	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66580	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1176255	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1176255	-	-		-

Локальная смета 2-1-9

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ

РАЗДЕЛ 1. Мебель

161	СЦена поставщика	-Кровать с переменной высотой ложа и ограждением	21	12343,75	-	259219	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
162	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.41	-Кровать 1400х600	121	6235	-	754435	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.22	-Стол детский 2-х местный 1000х500х340	1	3655	-	3655	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
164	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.21	-Стол детский 4-х местный 700х700х340	2	3763	-	7526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
165	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.21	-Стол детский 4-х местный 700х700х380	2	3763	-	7526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.22	-Стол детский 2-х местный 1000х500х380	1	3655	-	3655	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	БСН РК	-Стол детский 4-х местный	6	3763	-	22578	-	-	-	-

	8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.21	700x700x430 шт		-	-	-	-	-	-	-
168	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.21	-Стол детский 4-х местный 700x700x480 шт	6	3763 -	- -	22578 -	- -	- -	- -	- -
169	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.22	-Стол детский 2-х местный 1000x500x540 шт	20	3655 -	- -	73100 -	- -	- -	- -	- -
170	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.22	-Стол детский 2-х местный 1000x500x600 шт	19	3655 -	- -	69445 -	- -	- -	- -	- -
171	СЦена поставщика	-Стул детский 250x200x170 шт	10	1496,25 -	- -	14963 -	- -	- -	- -	- -
172	СЦена поставщика	-Стул детский 250x200x200 шт	10	1496,25 -	- -	14963 -	- -	- -	- -	- -
173	СЦена поставщика	-Стул детский 250x200x240 шт	24	1496,25 -	- -	35910 -	- -	- -	- -	- -
174	СЦена поставщика	-Стул детский 280x230x280 шт	36	1496,25 -	- -	53865 -	- -	- -	- -	- -
175	СЦена поставщика	-Стул детский 300x260x320 шт	40	1496,25 -	- -	59850 -	- -	- -	- -	- -
176	СЦена поставщика	-Стул детский 320x290x360 шт	88	1496,25 -	- -	131670 -	- -	- -	- -	- -
177	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.19	-Стол для кормления 900x500x720 шт	4	6020 -	- -	24080 -	- -	- -	- -	- -
178	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.6	-Табурет для персонала шт	12	2580 -	- -	30960 -	- -	- -	- -	- -
179	БСН РК 8.02-13-20 04	-Стол воспитателя 1100x600x720 шт	7	6450 -	- -	45150 -	- -	- -	- -	- -

	сборник 5.3 табл.1Б п.4									
180	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.5	-Стул полумягкий	шт	52	2258	-	117416	-	-	-	-
181	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.28	-Шкаф для наглядных пособий 500x350x1400	шт	20	5805	-	116100	-	-	-	-
182	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.26	-Детский уголок Природа 1500x350x1100	шт	6	4730	-	28380	-	-	-	-
183	СЦена поставщика	-Детский уголок	шт	6	6338,27	-	38030	-	-	-	-
184	СЦена поставщика	-Детский уголок кухня	шт	6	9164,51	-	54987	-	-	-	-
185	СЦена поставщика	-Детский уголок магазин	шт	6	11377,71	-	68266	-	-	-	-
186	СЦена поставщика	-Детский уголок машина	шт	3	14214,34	-	42643	-	-	-	-
187	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.27	-Стенка для игрушек 1900x350x1200	шт	7	3870	-	27090	-	-	-	-
188	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.8	-Шкаф для одежды детей с подсушкой 2-х секционный 600x350/530xH365 H1300	шт	70	17845	-	1249150	-	-	-	-
189	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.2	-Скамья для переодевания 1200x320x300	шт	14	3440	-	48160	-	-	-	-
190	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Шкаф для одежды персонала 900x470x1960	шт	14	15480	-	216720	-	-	-	-

	5.3 табл.1Б п.9									
191	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф для горшков на 10 ячеек 530x300x1400	2	12255	-	24510	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.1Б п.36	шт		-	-	-	-	-	-	-
192	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф подвесной для посуды 1050x420x1000	9	13330	-	119970	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.1Б п.125	шт		-	-	-	-	-	-	-
193	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф для белья 1300x120x1500	7	7525	-	52675	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.1Б п.29	шт		-	-	-	-	-	-	-
194	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф хозяйственный 560x470x1400	7	15050	-	105350	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.1Б п.37	шт		-	-	-	-	-	-	-
195	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф для полотенец на 12 ячеек 1200x100x1200	12	15050	-	180600	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.1 п.37	шт		-	-	-	-	-	-	-
196	БСН РК 8.02-13-20 04	-Шкаф канцелярский 800x432x1800	11	19125	-	210375	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.2Б п.10	шт		-	-	-	-	-	-	-
197	БСН РК 8.02-13-20 04	-Стол письменный 1400x740x800	10	9675	-	96750	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.2Б п.5	шт		-	-	-	-	-	-	-
198	БСН РК 8.02-13-20 04	-Холодильник (для вакцин и медикаментов)	1	33907	-	33907	-	-	-	-
	сборник 5.3 табл.2Б п.237	шт		-	-	-	-	-	-	-
199	БСН РК 8.02-13-20 04	-Кушетка медицинская 2000x600x575	1	6480	-	6480	-	-	-	-

	сборник 5.3 табл.2Б п.55		шт							
200	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.58 п.100	-Ширма 1800 мм	шт	1	11825	-	11825	-	-	-	-
201	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.129	-Весы электронные	шт	1	5276	-	5276	-	-	-	-
202	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.57	-Медицинский столик со стеклянной крышкой 700x440x800	шт	1	5590	-	5590	-	-	-	-
203	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.132	-Облучатель бактерицидный ОБНП-1x30-01	шт	4	19341	-	77364	-	-	-	-
204	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 1,2 табл.3 п.129	-Компьютер персональный	шт	3	57760	-	173280	-	-	-	-
205	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.2	-Кресло для руководителя	шт	1	7310	-	7310	-	-	-	-
206	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.300	-Скамья гимнастическая 2000x300x240 мм	шт	1	1075	-	1075	-	-	-	-
207	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.300	-Скамья гимнастическая 2000x200x200 мм	шт	1	1075	-	1075	-	-	-	-
208	БСН РК 8.02-13-20	-Стенка шведская 800x100x2000 мм		2	1935	-	3870	-	-	-	-

	04 сборник 5.3 табл.2Б п.295		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.292	-Мостик качалка	шт	1	12406 -	- -	12406 -	- -	- -	- -	- -
210	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.306	-Щит баскетбольный	шт	1	3010 -	- -	3010 -	- -	- -	- -	- -
211	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.99	-Стеллаж СБС21 -односторонний 920x250x2100 мм	шт	12	18275 -	- -	219300 -	- -	- -	- -	- -
212	СЦена поставщика	-Цифровое пианино 1272x595x894	шт	1	77462 -	- -	77462 -	- -	- -	- -	- -
213	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.19	-Стул для пианино	шт	1	2258 -	- -	2258 -	- -	- -	- -	- -
214	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.7	-Тумба под телевизор	шт	1	4300 -	- -	4300 -	- -	- -	- -	- -
215	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.7	-Тумба под музыкальный центр	шт	1	4300 -	- -	4300 -	- -	- -	- -	- -
216	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.7	-Тумба под теле-видиоаппаратуру	шт	1	4300 -	- -	4300 -	- -	- -	- -	- -
217	1302-87	-Музыкальный центр	шт.	1	36000 -	- -	36000 -	- -	- -	- -	- -
218	БСН РК 8.02-13-20	-Телевизор 31ф 220,05кВт		1	25000	-	25000	-	-	-	-

	04 сборник 5.3 табл.2Б п.310		шт		-	-	-	-	-	-	-
219	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.1 табл.2 п.4	-Проектор 31ф 220,02кВт	шт	1	39475 -	- -	39475 -	- -	- -	- -	- -
220	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.9	-Шкаф для одежды индивидуальный 500х500х1800	шт	7	15480 -	- -	108360 -	- -	- -	- -	- -
221	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.103	-Стол 1000х600х860	шт	7	8600 -	- -	60200 -	- -	- -	- -	- -
222	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1Б п.8	-Сушильный шкаф для одежды	шт	1	17845 -	- -	17845 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге Тенге		5373567 -	- -			- -
	Стоимость оборудования - ВСЕГО,Стоимость оборудования -				Тенге Тенге		5373567 5373567	- -	- -		- -
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге		5373567	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтируемое оборудование									
223	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.66	-Ванна моечная 2-х гнездовая 1010х530х870	шт	7	10258 -	- -	71806 -	- -	- -	- -	- -
224	СЦена поставщика	-Котел пищеварочный, 60л 800х860х1090, 33ф 380,9,0кВт	шт	1	234910,64 -	- -	234911 -	- -	- -	- -	- -
225	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б	-Плита электрическая с жарочным шкафом, 860х930х850, 33ф 380,15,8кВт	шт	1	132233 -	- -	132233 -	- -	- -	- -	- -

	п.75									
226	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Бп.70	-Кипятильник электрический, 50л, 33ф 380,6,0кВт	1	31792	-	31792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
227	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 1.2 табл.3 п.70	-Электросковорода, 1000x830x850, 33ф 380,6,0кВт	1	112800	-	112800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
228	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.80	-Среднетемпературный холодильный шкаф, 1402x620x2028, 31ф 230,0,35кВт	1	143947	-	143947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
229	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.80	-Среднетемпературный холодильный шкаф, 700x620x2028, 31ф 230,0,35кВт	1	143947	-	143947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
230	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.96	-Электросоковыжималка, 310x205x360, 31ф 220,0,25кВт	1	11058	-	11058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
231	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.76	-Мясорубка для сырых продуктов, 980x400x441, 33ф 380,1,9кВт	1	42930	-	42930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
232	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.85	-Универсальный механический электропровод, 540x340x375, 33ф 380,1,1кВт	1	93887	-	93887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
233	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.81	-Низкотемпературный холодильный шкаф, 31ф 230,0,55кВт	1	102424	-	102424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
234	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3	-Машина для очистки корнеплодов, 650x450x930, 33ф 380,0,75кВт	1	71415	-	71415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

	табл.2Б п.69									
235	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.76	-Мясорубка для вареных продуктов, 680х400х441, 33ф 380,1,9кВт шт	1	42930 --	- -	42930 -	- -	- -	- -	- -
236	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 1.2 табл.3 п.50	-Овощерезательная машина, 33ф 380,1,0кВт шт	1	72050 --	- -	72050 -	- -	- -	- -	- -
237	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.78	-Машина хлеборезательная автоматическая, 33ф 380,3,7кВт шт	1	89967 --	- -	89967 -	- -	- -	- -	- -
238	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.67	-Ванна моечная односекционная, 530х530х870 шт	3	5862 --	- -	17586 -	- -	- -	- -	- -
239	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.66	-Ванна моечная двухсекционная, 1550х800х870 шт	1	10258 --	- -	10258 -	- -	- -	- -	- -
240	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.113	-Стиральная машина шт	2	420290 --	- -	840580 -	- -	- -	- -	- -
3 241	СЦена поставщика	-Барабан сушильный шт	1	246968 --	- -	246968 -	- -	- -	- -	- -
242	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.90	-Зонт вытяжной ЗПВ 100/100 шт	3	14975 --	- -	44925 -	- -	- -	- -	- -
243	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.90	-Зонт вытяжной ЗПВ 120/60 шт	1	14975 --	- -	14975 -	- -	- -	- -	- -
244	БСН РК	-Зонт вытяжной ЗПВ 160/80	1	25341	-	25341	-	-	-	-

	8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.90	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2598730	-		-
			Тенге			-	-		-
	Стоимость оборудования -		Тенге			2598730	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			2598730	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2598730	-	-	-

РАЗДЕЛ 3. Немонтируемое оборудование

245	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.104	-Стол производственный 1200х600х825	шт	4	10320	-	41280	-	-	-	-
246	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.122	-Стол производственный 800х600х860	шт	8	7955	-	63640	-	-	-	-
247	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.91	-Весы для готовой продукции, 325х325х95, 31ф 220,0,007кВт	шт	1	14600	-	14600	-	-	-	-
248	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.91	-Весы для сырой продукции, 325х325х95, 31ф 220,0,007кВт	шт	1	14600	-	14600	-	-	-	-
249	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.91	-Весы товарные, 325х325х95, 31ф 220,0,007кВт	шт	1	14600	-	14600	-	-	-	-
250	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.98	-Стеллаж, 400х1000х1740	шт	8	10535	-	84280	-	-	-	-
251	БСН РК 8.02-13-20	-Подтоварник, 400х400х420		2	2800	-	5600	-	-	-	-

	04 сборник 5.3 табл.2Б п.93		шт		-	-	-	-	-	-	-
252	БСН РК 8.02-13-20	-Подтоварник, 400х1200х420		2	2800	-	5600	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.93		шт		-	-	-	-	-	-	-
253	БСН РК 8.02-13-20	-Шкаф для хранения хлеба, 660х640х1956		1	28595	-	28595	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.109		шт		-	-	-	-	-	-	-
254	БСН РК 8.02-13-20	-Стол обеденный, 800х800х850		2	2580	-	5160	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.4		шт		-	-	-	-	-	-	-
255	БСН РК 8.02-13-20	-Весы напольные товарные, 420х635х765, 31ф 220,0,01кВт		1	14600	-	14600	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.91		шт		-	-	-	-	-	-	-
256	БСН РК 8.02-13-20	-Стол гладильный, 1260х420х920, 31ф 220,0,7кВт		1	1957	-	1957	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.121		шт		-	-	-	-	-	-	-
257	БСН РК 8.02-13-20	-Ларь для грязного белья стальной, 1050х630х850		3	13545	-	40635	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.118		шт		-	-	-	-	-	-	-
258	БСН РК 8.02-13-20	-Стеллаж, 400х960х1600		10	14620	-	146200	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.123		шт		-	-	-	-	-	-	-
259	БСН РК 8.02-13-20	-Ларь для овощей		1	2840	-	2840	-	-	-	-
	04 сборник 5.3 табл.2Б п.92		шт		-	-	-	-	-	-	-
260	БСН РК	-Швейная машина		1	6375	-	6375	-	-	-	-

	8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.119		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				490562	-			-
			Тенге				-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге				490562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				490562	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				490562	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. Инвентарь

Мелкий хозяйственный

261	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2Б п.170	-Ведро для сбора пищевых отходов педальное ВП-1	шт	9	540	-	4860	-	-	-	-
262	1304-146	-Доска для объявлений	шт.	7	3000	-	21000	-	-	-	-
263	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 1.2 табл.3 п.120	-Сушилка для тарелок полупорционных,мелких,для блюдец	шт	27	2244	-	60588	-	-	-	-
264	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 1.2 табл.3 п.120	-Сушилка для бокалов	шт	9	2244	-	20196	-	-	-	-
265	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2	-Сушилка для вилок, ложек и ножей	шт	27	2224	-	60048	-	-	-	-
266	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.170	-Ведро с педальной крышкой	шт	9	540	-	4860	-	-	-	-
267	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Пинцеты	шт	2	130	-	260	-	-	-	-

	5.3 табл.2 п.257									
268	прайс-лист	-Роторасширитель	1	604,88	-	605	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
269	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.58 п.63	-Языкодержатель	1	750	-	750	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
270	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.127	-Ведро с педальной крышкой	1	540	-	540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
271	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.248	-Бикс маленький	1	2537	-	2537	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
272	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.252	-Лоток почкообразный	5	60	-	300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
273	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.1 табл.2 п.21	-Гигрометр	1	546	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
274	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.58 п.80	-Лампа кварцевая	1	9028	-	9028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
275	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.58 п.83	-Облучатель бактерицидный портативный	1	11346	-	11346	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
276	5536-53	-Счетный материал	23	1080	-	24840	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
277	СН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Дорожки для спальных комнат	84	1330	-	111720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

	5.5 табл.36 п.199									
278	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.147	-Занавески для окон шт	34	2550 - -	- - -	86700 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
279	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.36 п.116	-Ковер шт	18	18992 - -	- - -	341856 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
280	1201-7	-Матрац шт.	142	11200 - -	- - -	1590400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
281	Прайс-лист	-Подушки шт	142	353,37 - -	- - -	50179 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
282	Прайс-лист	-Комплект постельного белья кт	282	890,5 - -	- - -	251120 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
283	Прайс-лист	-Одеяла шт	142	1060,12 - -	- - -	150536 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
284	Прайс-лист	-Покрывала для кроватей шт	142	424,05 - -	- - -	60215 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
285	Прайс-лист	-Полотенца шт	282	123,68 - -	- - -	34878 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
286	Прайс-лист	-Наматрасники шт	280	989,44 - -	- - -	277043 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
287	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.177	-Посуда разных емкостей (кастрюли, ведра, ковш, черпак) шт	24	363 - -	- - -	8712 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
288	СЦена поставщика	-Комплект раздаточной посуды шт	150	1222 - -	- - -	183300 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
289	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.36 п.157	-Полки с ячейками для досок и ножей шт	1	3892 - -	- - -	3892 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Спортивный и музыкальный								
290	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Кегли шт	20	182 - -	- - -	3640 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

	5.5 табл.38 п.19									
291	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.38 п.19	-Кольцеброс	шт	10	254 -	- -	2540 -	- -	- -	- -	- -
292	5538-37	-Скакалки	шт.	75	240 -	- -	18000 -	- -	- -	- -	- -
293	5538-26 прим.	-Мячи надувные	шт.	37	64 -	- -	2368 -	- -	- -	- -	- -
294	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.273	-Бревно	шт	1	20200 -	- -	20200 -	- -	- -	- -	- -
295	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.44	-Гири пластмассовые с наполнением водой до 3 кг	шт	10	690 -	- -	6900 -	- -	- -	- -	- -
296	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.38 п.19	-Кегли	шт	2	182 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
297	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.38 п.20	-Кольцеброс	шт	2	254 -	- -	508 -	- -	- -	- -	- -
298	5539-70	-Набор для хоккея	шт.	31	1200 -	- -	37200 -	- -	- -	- -	- -
299	5538-23	-Шведская стенка	шт.	1	2004 -	- -	2004 -	- -	- -	- -	- -
300	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.288, 289	-Лыжи детские	шт	24	1080 -	- -	25920 -	- -	- -	- -	- -
301	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Флажки разноцветные	шт	12	30 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -

	5.5 табл.39 п.62									
302	5539-54	-Палки гимнастические	15	80	-	1200	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
303	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.297	-Основание и конусы для палок	11	5000	-	55000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
304	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.291	-Мат спортивный	2	7327	-	14654	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
305	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.304	-Мишени	2	645	-	1290	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
306	5539-50 прим.	-Мячи массажные	35	1360	-	47600	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
307	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.47	-Мяч для баскетбола д-20см	5	1360	-	6800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
308	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.48	-Мяч для волейбола д-21см	5	1360	-	6800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
309	5539-50 прим.	-Мячи для подскоков	18	1360	-	24480	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
310	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.47	-Мяч для баскетбола стандартный	5	1360	-	6800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
311	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.48	-Мяч для волейбола стандартный	5	1360	-	6800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
312	СН РК	-Обруч д-55-100см двух	27	88	-	2376	-	-	-	-

	8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.38 п.28	размеров	шт		-	-	-	-	-	-	-
313	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.38 п.31	-Палка гимнастическая короткая, двух размеров	шт	24	124 -	- -	2976 -	- -	- -	- -	- -
314	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.298	-Прыгалка	шт	24	15050 -	- -	361200 -	- -	- -	- -	- -
315	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.40 п.8	-Бубны	шт	8	1313 -	- -	10504 -	- -	- -	- -	- -
316	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.1 табл.2 п.198	-Домбра	шт	1	14700 -	- -	14700 -	- -	- -	- -	- -
317	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.39 п.62	-Флажки	шт	60	25 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
		Художественный									
318	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.1 п.28	-Стенд для анализа детских работ	шт	7	5805 -	- -	40635 -	- -	- -	- -	- -
319	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.275	-Строительный набор маленький	шт	2	1300 -	- -	2600 -	- -	- -	- -	- -
320	СН РК 8.02-13-20 04 сборник	-Строительный набор большой	шт	5	700 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -

	5.3 табл.2 п.274									
321	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.52 п.29	-Лопаты	24	288	-	6912	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
322	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.36 п.156	-Лопаты детские	40	420	-	16800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
323	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.37 п.38	-Игрушки мелкие	83	420	-	34860	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Жесткий хозяйственный								
324	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.142	-Пылесос	7	5000	-	35000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
325	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.124	-Утюг бытовой	3	1080	-	3240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4201086	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			4201086	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4201086	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4201086	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Игрушки								
326	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.36 п.264 прим.	-Игрушки с пристегивающими элементами	6	800	-	4800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
327	5537-36	-Игры настольные разные	127	600	-	76200	-	-	-	-

		(шашки,шахматы,лото)		-	-	-	-	-	-	-
328	5537-37	-Игры "Конструктор" разные (строительные наборы,конструктор) шт.	47	800	-	37600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
329	5537-38	-Игрушки,развивающие сенсорику набор	14	420	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
330	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.37 п.38	-Набор пластмассовых игрушек шт.	95	420	-	39900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
331	БСН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.5 табл.36 п.112	-Куклы для театра и из мягких материалов	34	3800	-	129200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			293580	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			293580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			293580	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			293580	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Противопожарный инвентарь								
332	СН РК 8.02-13-20 04 сборник 5.3 табл.2 п.319	-Огнетушитель пенный 10л	20	2540	-	50800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50800	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			50800	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			50800	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			50800	-	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
333	Е0117-1-2	-Установка стальных ванн	11	509,07	93,94	5600	1033	5164	1,95	21
				330,75	36	3638	396	128	0,17	2
334	Ц0128-268-1	-Котел варочный, емкостью 0,45 м3 комплект	1	1584,97	96,31	1585	96	1055	31	31
				1152	20,25	1152	20	90	0,12	-
335	Ц0128-927-1	-Плита электрическая шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8

2									
336	Ц0128-923-1-Кипятильник	шт	1	1356,75 1140,24	6,75 -	1357 1140	7 -	90 1015	0,04 8	- 8
337	Ц0128-927-5-Сковорода электрическая	шт	1	1127,25 1397,41	- 28,73	1127 1397	- 29	90 1229	- 11	- 11
338	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный	шт	2	1354,5 1850,15	11,25 38	1355 3700	11 76	90 3256	0,07 12	- 24
339	Ц0108-602-2-Электросоковыжималка	шт	1	1793,25 763,4	15,75 5,4	3587 763	32 5	90 597	0,09 2	- 2
340	Ц0128-922-3-Мясорубка	шт	2	626 984,01	2,3 5,43	626 1968	2 11	95 1729	0,01 7	- 14
341	Ц0128-925-1-Привод универсальный	шт	1	958,5 1212,81	2,25 -	1917 1213	5 -	90 1069	0,01 9	- 9
342	Ц0128-911-2-Шкаф холодильный	шт	1	1188 1850,15	- 38	1188 1850	- 38	90 1628	- 12	- 12
343	Ц0128-605-1-Машина для очистки корнеплодов 0	шт	1	1793,25 3672,83	15,75 193,99	1793 3673	16 194	90 3037	0,09 20	- 20
344	Ц0128-921-1-Универсальная овощерезательная машина 4	шт	1	3330 1266,97	45 9,28	3330 1267	45 9	90 1116	0,26 9	- 9
345	Ц0128-60-1 -Машина хлеборезательная	шт	1	1235,25 8075,55	4,5 918,86	1235 8076	5 919	90 6393	0,03 43	- 43
346	Ц0136-2-4 -Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	шт	2	6885 3800,35 3172,5	218,25 386,87 96,75	6885 7601 6345	218 774 194	90 5885 90	1,27 20 0,56	1 40 1
347	Ц36-4-3 -Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т	шт	1	30,4 21,5	4,52 0,84	30 22	5 1	18 80	30 -	30 -
348	Ц0134-55-4 -Монтаж зонта вытяжного	шт	4	1916,83 1896,75	- -	7667 7587	- -	6828 90	10 -	40 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				48918	3205			322
		Тенге				43143	950			5
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				43318	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1641	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	40059	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				36083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5412	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4764	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				84165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		322
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	45472	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5600	-	-		-
Материалы -	Тенге			928	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4034	-		-
Накладные расходы -	Тенге			5164	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	775	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			646	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11409	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4809	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			95574	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
Сметная заработная плата -	Тенге			-	50281	-		-

Локальная смета 2-1-10
ЛИФТЫ

349 Ц0103-560-3-	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	1	397320	115630	397320	115630	234297	1427	1427
		лифт	232200	28130,47	232200	28130	90	163,16	163
350 Ц0103-560-7- Ко=35	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	35	-2213,8	-90	-77483	-3150	-66191	-13	-455
		м	-2099	-2,3	-73465	-81	90	-0,01	-
351 Ц0103-560-5- Ко=10	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	10	-13878	-4455	-138780	-44550	-76770	-46	-460
		остан.	-7403	-1126,98	-74030	-11270	90	-6,54	-65
352 Ценовое предлож.N82 от26.11.2014г.	-Лифт пассажирский ЛП 0610 БКЭ	1	1313482,6	-	1313483	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1494540	67930			512
		Тенге			84705	16780			97
Стоимость оборудования -		Тенге			1313483	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1313483	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			181057	-	-		-
Материалы -		Тенге			28422	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	101485	-		-
Накладные расходы -		Тенге			91337	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		46
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13700	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16344	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			288737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		655

Сметная заработная плата -	Тенге			-	115186	-		-
ИТОГО	Тенге			1602220	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		655
Сметная заработная плата -	Тенге			-	115186	-		-

Локальная смета 6-1
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

ВОДОПРОВОД

353 E0122-31-3 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,127	8287,75	-	1053	-	1326	51,5	7
км		8032,5	-	1020	-	130	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1053	-			7
	Тенге			1020	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1053	-	-		-
Материалы -	Тенге			3	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1020	-		-
Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1326	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2521	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1219	-		-
ИТОГО	Тенге			2521	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1219	-		-

Локальная смета 6-2

Наружная канализация

354 СПисьмо "Кызылжар су" -Стоимость воды,необходимой для гидравлического испытания труб	6	74,31	-	446	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ	Тенге			446	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			446	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473	-	-		-
ИТОГО	Тенге			473	-	-		-

Локальная смета 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ТЕНЕВОЙ НАВЕС (7шт)

355	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундамента из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,2м	6,16	12501,84	2330,85	77011	14358	7272	1,96	12
				348,75	677,84	2148	4175	115	2,92	18
		м3								
356	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,16	300	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
357	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,056	65000	-	3640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
358	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,112	67700	-	7582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
359	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,196	93997,62	304,24	18424	60	6830	198	39
				33075	114,75	6483	22	105	0,56	-
		1т								
360	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	2,786	4646,85	2285,57	12946	6368	5508	9,35	26
				1579,5	617,13	4400	1719	90	2,34	7
		т								
361	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т (Ст-1,2)	2,786	162700	-	453282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
362	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	5,754	13864,97	4022,39	79779	23145	52624	56,5	325
				9090	1071,86	52304	6167	90	3,81	22
		т								
363	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	8,54	1333,5	312,12	11388	2666	5223	2,96	25
				679,5	-	5803	-	90	-	-
		т								
364	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	4,34	114900	-	498666	-	-	-	-

			-	-	-	-	-	-	-
365	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т 1,414	162700	-	230058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
366	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (Р-1,П1,П2)	т 1,974	5030,5	2020,02	9930	3988	4930	14,1	28
				2272,5	502,43	4486	992	90	1,79	4
367	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м (Ф-1,2,3)	т 2,583	9523,56	4795,68	24599	12387	11809	23	59
				3712,5	1367,15	9589	3531	90	5,24	14
368	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 4,557	2452,13	545,76	11174	2487	5048	5,25	24
				1230,75	-	5609	-	90	-	-
369	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т 4,039	162700	-	657145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
370	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т 0,518	154200	-	79876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
371	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т 361,9	28,74	0,02	10399	7	1892	0,03	11
				5,81	-	2103	-	90	-	-
372	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2 723,8	20,36	0,02	14736	14	2710	0,02	15
				4,16	-	3011	-	90	-	-
373	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м2 11,2	402,75	-	4511	-	5097	2,8	31
				402,75	-	4511	-	113	-	-
374	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 2,38	2461,27	100,89	5858	240	455	0,85	2
				123,75	38,25	295	91	118	0,18	-
375	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ,бетон кл.В12.5	м3 3,01	10520,66	98,32	31667	296	2315	4,41	13
				695,25	37,15	2093	112	105	0,18	1

376	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	9,17	105	-	963	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
377	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,367	20163,92	316,57	67892	1066	14573	22,5	76
					3487,5	119,25	11742	402	120	0,58	2
378	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ,(толщ.40мм)	м3	297,5	2101,44	11,03	625177	3281	36344	0,6	179
					95,18	4,14	28316	1232	123	0,02	6
379	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	297,5	167,96	1,88	49969	559	24684	0,47	139
					78,3	0,72	23294	214	105	-	1
380	Е0109-43-2	-Облицовка цоколя профлистом МП-18 т.0.7мм	м2	105	327,87	125,09	34426	13134	16418	0,94	99
					144	29,74	15120	3123	90	0,1	11
381	С11011-3609 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 ,МП18-0,7	м2	120,75	452	-	54579	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
382	Е0114-27-2 прим.	-Покрытие навеса и стенок сотовым поликарбонатом	м2	438,13	752,55	1,56	329713	683	46460	0,62	271
					99,45	0,59	43572	258	106	-	1
383	СПрайс-лист	-Сотовый поликарбонат толщ.10мм	м2	460,0365	621,88	-	286086	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
384	С12031-157 прим.	-Декоративная крышка ТН-03 и прижимная планка ТП-01 из алюминиевого профиля	м2	1733,9	61	-	105768	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
385	С12031-339 прим.	-Бутилкаучуковая лента	м	69,356	598	-	41475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
386	Е0110-7-1 прим.	-Устройство поручня из досок 100х40мм	м2	8,61	1297,31	4,64	11170	40	618	0,36	3
					58,05	1,76	500	15	120	0,01	-
387	Е0110-35-1 прим.	-Установка скамьи тип1,2,3	м2	42	164,3	23,87	6901	1003	5512	0,68	28
					100,35	9,02	4215	379	120	0,04	2
388	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	шт	0,413	162700	-	67195	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
389	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	т	11,2	28,74	0,02	322	-	59	0,03	-
					5,81	-	65	-	90	-	-

390	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	22,4	20,36	0,02	456	-	84	0,02	-
					4,16	-	93	-	90	-	-
391	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м2	0,3024	21521,72	316,57	6508	96	1309	22,5	7
					3487,5	119,25	1055	36	120	0,58	-
392	Е0111-33-2	-Устройство скамьи из досок 100х40мм	м3	24,99	2139,76	11,03	53473	276	3053	0,6	15
					95,18	4,14	2379	103	123	0,02	1
393	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (скамьи)	м2	24,99	167,96	1,88	4197	47	2073	0,47	12
					78,3	0,72	1957	18	105	-	-
394	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен (поручня)	м2	8,61	165,65	1,61	1426	14	807	0,53	5
					88,65	0,61	763	5	105	-	-

ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

395	Е0105-29-3п рим.	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5	м3	1	12501,84	2330,85	12502	2331	1181	1,96	2
					348,75	677,84	349	678	115	2,92	3
396	Е0106-1-22	-Устройство монолитного ростверка из бетона кл.В12.5	т	0,74	10381,51	353,46	7682	262	558	3,6	3
					585	133,52	433	99	105	0,65	-
397	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,015	65000	-	975	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
398	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,084	65900	-	5536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
399	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД1,2,3)	1т	0,024	93997,62	304,24	2256	7	836	198	5
					33075	114,75	794	3	105	0,56	-
400	Е0107-60-4	-Устройство защитного металлического ограждения	м	12,4	727,68	5,89	9023	73	1285	0,42	5
					71,78	2,23	890	28	140	0,01	-
401	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	1,9	28,74	0,02	55	-	10	0,03	-
					5,81	-	11	-	90	-	-

402	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,8	20,36	0,02	77	-	14	0,02	-
					4,16	-	16	-	90	-	-
403	E0107-64-3	-Устройство воздушного зазора из плоских асбестоцементных листов толщ.10мм	м2	4,9	936,37	5,2	4588	25	691	0,66	3
					98,78	1,96	484	10	140	0,01	-
404	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероидом)	м2	2,5	735,41	11,21	1839	28	105	0,2	1
					31,5	4,21	79	11	118	0,02	-
405	E0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (пеноблоки)	м2	2,56	1912,51	372,83	4896	954	2216	3,72	10
					594	139,5	1521	357	118	0,68	2
406	СПрайс-лист	-Стоимость пеноблоков размером 400x200x200мм	м3	2,3552	7123,3	-	16777	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
407	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм Мр100 толщ.50мм	м3	1,6	162,06	15,94	259	26	77	0,24	-
					34,65	5,96	55	10	119	0,03	-
408	E0112-17-2к о=35	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	56	7,49	0,14	419	8	11	-	-
					0,11	0,05	6	3	119	-	-
409	E0106-36-4	-Железнение поверхности	м2	1,6	57,48	0,23	92	-	86	0,29	-
			м2		51,3	0,09	82	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4059191	89929			1473
			Тенге				240624	23793			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1888726	-	-		-
		Материалы -	Тенге				1082599	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	151573	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				522417	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге				114641	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				169218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	25383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				123477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2181420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	176956	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2170465	-	-		-
		Материалы -	Тенге				22758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	112844	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1986222	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	101559	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15234	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136321	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2408346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	693
Сметная заработная плата -	Тенге	-	128078	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	4589766	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1703
Сметная заработная плата -	Тенге	-	305033	-	-

Локальная смета 7-6
НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

410 Е0101-14-2 -Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	104	16,15	16,15	1679	1679	423	-	-
		-	4,19	-	436	97	0,01	2
411 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	88	6,48	6,48	570	570	180	-	-
		-	2,1	-	185	97	0,01	1
412 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	88	21,55	4,52	1896	397	1454	0,11	10
		17,03	-	1499	-	97	-	-
413 Е0133-103-1-Установка опор наружного освещения	23	1534,11	878,23	35285	20199	18177	3,06	70
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 прим. опора		506,25	246,42	11644	5668	105	1,03	24
414 Е0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,05	229603,38	-	11480	-	1143	133	7
		20790	-	1040	-	110	-	-
415 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг кан.-км	53	27,7	2,1	1468	111	1017	0,1	5
		19,7	0,5	1044	27	95	-	-
416 Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	290	26,4	3,1	7656	899	5400	0,11	32
		19,1	0,5	5539	145	95	-	1

417	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	36	66,8	18,1	2405	652	824	0,12	4
					20,3	3,8	731	137	95	0,02	1
418	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	283	36,7	27,8	10386	7867	4221	0,06	17
					8,8	6,9	2490	1953	95	0,04	11
419	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	7	11,2	7,9	78	55	35	0,02	-
					3,3	2	23	14	95	0,01	-
420	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	м	23	1745,38	1411,25	40144	32459	13834	2,01	46
					333	239,85	7659	5517	105	0,81	19
421	С151703-8 прим.	-Светильники ЖТУ06-100	шт	23	4950	-	113850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
422	С151706-83 прим.	-Лампа натриевая ДНаТ-150	шт	23	496	-	11408	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
423	Ц0110-901-1 2	-Коробка оконечная	шт	24	85,5	0,2	2052	5	1006	0,23	6
					38	0,1	912	2	110	-	-
424	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
					227	2,3	227	2	95	0,01	-
425	СПрайс-лист	-Автоматический выключатель ВА57-31-16А	шт	1	2813,7	-	2814	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
426	Ц0108-526-1 к=0,3	-Демонтаж автоматического выключателя на 32А	шт	1	72,06	3,96	72	4	65	0,3	-
					68,1	0,69	68	1	95	-	-
427	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
					263	-	263	-	95	-	-
428	Прайс-лист	-Пост управления кнопочный ПКЕ 212-2	шт	1	334,08	-	334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
429	СПрайс-лист	-Стоимость опор КО1-1	шт	23	3665,07	-	84297	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
430	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	шт	0,03672	159700	-	5864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		1000 м							
431	С151601-553-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,34986	142700	-	49925	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000 м							
432	С151607-236-Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2(для зарядки светильников)	0,136	20800	-	2829	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000 м							
433	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-150	210	16,03	-	3366	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
434	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-250	7	29,21	-	204	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
435	С151803-145-Коробка ответвительная ЕКМ2020	23	1660	-	38180	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
436	С151803-53 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244	-	244	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
437	Е0146-27-2 -Пробивка проемов в конструкциях из бетона (для вывода кабеля)	0,001	9649,24	5565,49	10	6	6	23,8	-
			4083,75	2101,5	4	2	100	10,27	-
		м3							
438	С143008-92 -Песок природный	15,84	875	-	13860	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	443324	64926		200
	Тенге	33142	14088		58
Стоимость монтажных работ -	Тенге	336615	-	-	-
Материалы -	Тенге	4199	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26753	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	257525	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	13860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26870	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4031	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	385295	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	159
Сметная заработная плата -	Тенге	-	30784	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	106709	-	-	-
Материалы -	Тенге	13882	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20477	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55789	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21383	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3207	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7685	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	135777	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23684	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	521072	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	282
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54468	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	27766699	328520		7704
	Тенге	1257259	93369		432
Стоимость оборудования -	Тенге	14321807	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	14321807	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1759956	-	-	-
Материалы -	Тенге	67686	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	219741	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1367201	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	13860	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	209606	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31441	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	118174	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2087735	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1475
Сметная заработная плата -	Тенге	-	251182	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9019018	-	-	-
Материалы -	Тенге	6128462	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	988859	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	865905	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	953416	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1134196	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	567
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	170129	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	609193	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10762407	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6524
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1158989	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2660318	-	-	-
Материалы -	Тенге	42139	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137993	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2419516	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	124193	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18629	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	167071	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2951582	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	848
Сметная заработная плата -	Тенге	-	156622	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5600	-	-	-
Материалы -	Тенге	928	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4034	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5164	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	775	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	11409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4809	-	-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	30134941	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8872
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1571601	-	-

коэфициент перехода К=2,7362144	Тенге	82455660
НДС 12%	**Тенге**	**9894679**
ВСЕГО ПО АКТУ № 12 ЗА ДЕКАБРЬ 2017 г.	**Тенге**	**92350339**

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор:_____