СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2017 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

ОҚО, Сайрам ауданындағы "КХ-37" "Шымкент-Қызыласкер-Түйетас" автомобиль жолының 4,9+6,15 шақырымын қайта құру

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты подрядчика	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ОҚО, Сайрам ауданындағы "КХ-37" "Шымкент-Қызыләскер-Түйетас" автомобиль жолының 4,9+6,15 шақырымын қайта құру**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за август 2017 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда(ПК2+64.74-4+64.12,ПК8+0.0-9+39.0,ПК69+53.30-72+43.74,ПК79+35.74-85+59.37)								
1	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,7**	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, нижний слой толщиной 12(20см) см.Устройство**								
		м2 основания или покрытия	**3 024,328**	**205,48**	**165,98**	**621448**	**501980**	**193095**	**0,04**	**120**
				38,98	**48,90**	**117902**	**147875**	**60,3**	**0,02**	**58**
2	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**								
		м3	**765,155**	**1097,00**	**--**	**839375**	**--**	**35254**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,5**	**Основания и покрытияиз песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесейдвухслойные, верхний слой толщиной 10(15) см. Устройство**								
		м2 основания или покрытия	**2 856,667**	**184,91**	**130,87**	**528219**	**373855**	**184640**	**0,05**	**154**
				53,69	**36,82**	**153370**	**105182**	**60,3**	**0,02**	**46**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** м3	542,767	1097,00 --	-- --	595415 --	-- --	25007 --	-- --	-- --
5	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** т	1,736	117473,52 --	1725,21 868,84	203905 --	2995 1508	9512 60,3	-- 0,58	-- 1
6	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Покрытие из черногощебня, плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3,толщина 6 см. Устройство. /толщ.12см/** м2	2 254,424	2036,03 106,27	259,94 69,13	4590077 239586	586015 155854	441248 60,3	0,09 0,02	204 45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7378439**	**1464844**			**478**
			Тенге			**510858**	**410419**			**150**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7378439**				
		Материалы -	Тенге			**3967947**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**921277**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1434790**				
		Накладные расходы -	Тенге			**888756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**555530**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**333226**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**661376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8928571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921277**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**8928571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921277**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7378439**	**1464844**			**478**
			Тенге			**510858**	**410419**			**150**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7378439**				
		Материалы -	Тенге			**3967947**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**921277**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1434790**				
		Накладные расходы -	Тенге			**888756**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**555530**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**333226**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**661376**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8928571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**629**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**921277**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8928571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							629
		Сметная заработная плата -	Тенге				921277			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 928 571**				
		НДС 12%				1 071 429				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**10 000 000**				

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**