Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **931240000052-Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **110240015592-ТОО Байнур Строй Монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция самотечного коллектора д-200мм по пр.Мира от ул.Маресьева до ул.Рыскулова**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №660 от 19.05.2025 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 12-26 Суммарная смета для стройки - 12-26 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э5843: Наружные сети канализации [2- 1]										
1	1	1216-0102-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,перекачка стоков автонасосами	м	134	22 064,0 0,0	22 064,0 6 831,0	2 956 576,0 0,0	2 956 576,0 915 354,0			2 956 576,0	
2	2	244-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм-(в сборе с ГР-150) - /4шт по 20м/	м	40	5 031,0		201 240,0		201 240,0		201 240,0	
3	3	1216-0102-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное до прочистки и промывки при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	134	2 029,0 528,0	1 500,0 265,0	271 886,0 70 752,0	201 000,0 35 510,0	134,0		271 886,0	
4	4	1216-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм.Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава,прочистка и промывка	м	134	17 389,0 5 403,0	11 902,0 4 759,0	2 330 126,0 724 002,0	1 594 868,0 637 706,0	11 256,0		2 330 126,0	
5	5	1216-0102-1201 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации. Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 150-250 мм, самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (паронагреватель) излучения	м	629	10 721,0 2 844,0	7 779,0 1 617,0	6 743 509,0 1 788 876,0	4 892 991,0 1 017 093,0	61 642,0		6 743 509,0	
6	6	1216-0102-1201 *РСНБ РК 2022*	Сети самотечной канализации.Восстановление полимерно-композитным рукавом-лайнером диаметром 150-250 мм,самоотверждающимся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения	м	495	-12 344,0 -2 844,0	-9 402,0 -1 845,0	-6 110 280,0 -1 407 780,0	-4 653 990,0 -913 275,0	-48 510,0		-6 110 280,0	
7	7	Прайс лист ТОО "Сан Мир Астана"	Рукав полимерный Nordiwall диаметром 200 мм	м	134	250 000,0		33 500 000,0		33 500 000,0		33 500 000,0	
8	8	217-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося шириной 1300 мм,толщиной 0,8 мм	м	134	17 389,0		2 330 126,0		2 330 126,0		2 330 126,0	Казахстан
9	9	1216-0102-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод.Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	134	880,0 364,0	515,0 152,0	117 920,0 48 776,0	69 010,0 20 368,0	134,0		117 920,0	
10	10	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	629	421,0 351,0	2,0 0,0	264 809,0 220 779,0	1 258,0 0,0	42 772,0		264 809,0	
11	11	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	10	9 226,0 6 691,0	1 237,0 375,0	92 260,0 66 910,0	12 370,0 3 750,0	12 980,0		92 260,0	
12	12	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком,тип Т (С250)	комплект	10	63 070,0		630 700,0		630 700,0		630 700,0	Казахстан
13	13	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками -/отмостка -28 ш/		8,01	45 509,0	18,0	364 527,0	144,0	243 744,0		364 527,0	

Подписано через EQURYLYS.KZ (#22034658-df59-4fda-ace1-16f9984dbd2e)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ подстилающего слоя		15 061,0	0,0	120 639,0	0,0				
14	14	241-117-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 200 мм	шт.	12	13 285,0		159 420,0		159 420,0		159 420,0	
15	15	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Прочистка сущ.колодцев-28 шт.Помещения.Очистка от строительного мусора	т	3,17	8 423,0	0,0	26 701,0	0,0			26 701,0	
						8 423,0	0,0	26 701,0	0,0				
16	16	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка	т	10,07	255,0		2 568,0				2 568,0	
17	17	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки10 км	т·км	100,7	70,0		7 049,0				7 049,0	
18	18	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /стен колодцев цементно-песчаным раствором 1:2,толщ.20мм/	$м^2$ поверхности	90	2 600,0	35,0	234 000,0	3 150,0	66 330,0		234 000,0	
						1 828,0	11,0	164 520,0	990,0				
			ИТОГО по смете Э5843: Наружные сети канализации [2- 1]					**44 123 137,0**	**5 077 377,0**	**37 211 968,0**	**0,0**	**44 123 137,0**	
								1 824 175,0	**1 717 496,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**44 123 137,0**	**5 077 377,0**	**37 211 968,0**	**0,0**	**44 123 137,0**	
								1 824 175,0	**1 717 496,0**	**0,0**	**0,0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6%)							44123137*6/100		2 647 388,22	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							44123137+0+0+2647388,22		**46 770 525,22**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							46770525,22*5/100		2 338 526,26	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							46770525,22*5/100		2 338 526,26	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**51 447 577,74**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388							51447577,74*1,0388		**53 443 743,76**	
			Понижающий коэф К=0,98							53443743,76*0,98		**52 374 868,88**	
			НДС (12%)							52374868,88*12/100		6 284 984,27	
			Итого с НДС							53443743,76+6413249,25		**58 659 853,15**	

Представители заказчика:

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению

Азамат Д.К. _____

Заместитель главного инженера

Ашубаев Ж.Б. _____

Начальник ОКС

Мейрхан Е.К. _____

Начальник канализационных сетей

Хайруллин М.О. _____

Подписано через EQURYLYS.KZ (#22034658-df59-4fda-ace1-16f9984dbd2e)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 911009301317 - БИТЕМИРОВ ҚАЗБЕК null	Генеральный подрядчик	Подписано: 25.11.2025 17:29
Технический надзор: ИИН 540408300039 - АЛТЫНБАЕВ САГИНГАЛИ null	Эксперт	Подписано: 26.11.2025 11:53
Авторский надзор: ИИН 930827302175 - ӘБДІЛЛА АЛДИЯР null	Эксперт	Подписано: 26.11.2025 17:01
Заказчик: ИИН 951006350376 - МЕЙРХАН ЕРЖАН null	Начальник ОКС	Подписано: 26.11.2025 17:02
Заказчик: ИИН 840823302907 - АЗАМАТ ДАНИЯР null	Главный инженер по водоснабженю и водоотведению	-
Заказчик: ИИН 710126300122 - АШУБАЕВ ЖАКСЫБАЙ null	Заместитель главного инженера по водоотведению	Подписано: 27.11.2025 08:49

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#22034658-df59-4fda-ace1-16f9984dbd2e)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#22034658-df59-4fda-ace1-16f9984dbd2e)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#22034658-df59-4fda-ace1-16f9984dbd2e)