СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2019 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этаж) ПГБ-2,3

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
Итого затраты подрядчика	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Otay-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения города Туркестан (2-этаж) ПГБ-2,3**
(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за август 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d225x20,5 в ПЭ футляре d315x28,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 135м-15шт								
1	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (ФУТЛЯР)**								
		км трубопровода	**0,0852798**	**634568,66**	**247009,48**	**54116**	**21065**	**24393**	**306,00**	**26**
				386784,00	**73827,08**	**32985**	**6296**	**62,1**	**63,40**	**5**
2	**С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**								
		м	**86,1326086**	**19595,00**	**--**	**1687768**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**								
		м трубопровода	**85,2798105**	**-178,12**	**-1,31**	**-15190**	**-111**	**-4413**	**-0,05**	**-4**
				-85,67	**--**	**-7306**	**--**	**60,4**	**--**	**--**
4	**Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы п/э диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр**								
		м трубы, уложенной в футляре	**85,2798105**	**1494,29**	**8,64**	**127433**	**737**	**64400**	**0,90**	**77**
				1213,20	**2,84**	**103461**	**242**	**62,1**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
		шт.		3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
6	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
		м3		4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
10	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	1	297,00	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
		шт		514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1
12	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
		м3		1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
13	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	2,2376042	387,00	--	866	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d200x18,2 в ПЭ футляре d280x25,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 34м-5шт						
14	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	0,034	634568,66	247009,48	21575	8398	9725	306,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-010502-0822 23-010502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 280х 25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		км трубопровода	34,34	386784,00	73827,08	13151	2510	62,1	63,40	2
				15474,00	--	531377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	34	-178,12	-1,31	-6056	-44	-1759	-0,05	-2
				-85,67	--	-2913	--	60,4	--	--
17	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы п/э диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	34	1494,29	8,64	50806	294	25675	0,90	31
				1213,20	2,84	41249	96	62,1	--	--
18	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
		шт.	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
				3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
19	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер								
		т	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15								
		м3	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
				4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
23	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак								
		шт	1	297,00	--	297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт								
		шт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
				514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2865	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	8963,28	922,38	8963	922	1746	2,29	2
		футляр		2792,74	19,35	2793	19	62,1	0,05	--
26	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
		м3		1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
27	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	1,770862	387,00	--	685	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d160x14,6 в ПЭ футляре d250x22,7 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 80м-7шт								
28	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	0,08	595700,75	220781,57	47656	17663	21846	296,00	24
		км трубопровода		374144,00	65593,43	29932	5247	62,1	56,49	5
29	С123-010502-0821 23-010502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х 22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	80,8	12347,00	--	997638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	80	-178,12	-1,31	-14249	-104	-4140	-0,05	-4
		м трубопровода		-85,67	--	-6854	--	60,4	--	--
31	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы п/э диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	80	1431,01	8,09	114481	647	60332	0,90	72
		м трубы, уложенной в футляре		1211,85	2,57	96948	205	62,1	--	--
32	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
		шт.		3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
33	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15								
		м3	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
				4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
37	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак								
		шт	1	297,00	--	297	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт								
		шт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
				514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1
39	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,25575	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм								
		футляр	1	8001,25	823,38	8001	823	1559	2,04	2
				2493,00	17,28	2493	17	62,1	0,05	--
40	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
				1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
41	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая								
		кг	2,2977019	387,00	--	889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d125x11,4 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 10м-1шт						
42	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР)								
		км трубопровода	0,01	558718,98	196439,80	5587	1964	2603	286,00	3
				361504,00	57715,23	3615	577	62,1	49,89	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-010502-0818 23-010502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	10,1	6390,00	--	64539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	10	-111,23	-1,31	-1112	-13	-517	-0,05	-1
		м		-85,67	--	-857	--	60,4	--	--
45	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 125 мм	10	1431,01	8,09	14310	81	7542	0,90	9
		м		1211,85	2,57	12118	26	62,1	--	--
46	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
		шт.		3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
47	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
		м3		4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
51	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	1	297,00	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
		шт		514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	5756,52	592,38	5757	592	1122	1,47	1
		футляр		1793,60	12,43	1794	12	62,1	0,05	--
54	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
		м3		1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
55	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	0,8538533	387,00	--	330	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d110x10 в ПЭ футляре d180x16,4 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 39м-4шт						
56	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	0,039	558718,98	196439,80	21790	7661	10153	286,00	11
		км трубопровода		361504,00	57715,23	14099	2251	62,1	49,89	2
57	С123-010502-0818 23-010502-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х 16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	39,39	6390,00	--	251702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	39	-111,23	-1,31	-4338	-51	-2018	-0,05	-2
		м		-85,67	--	-3341	--	60,4	--	--
59	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 110 мм	39	1302,45	7,54	50796	294	27671	0,84	33
		м		1140,24	2,30	44470	90	62,1	--	--
60	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
		шт.		3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
61	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
		м3		4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
65	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	1	297,00	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
		шт		514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1
67	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	5756,52	592,38	5757	592	1122	1,47	1
		футляр		1793,60	12,43	1794	12	62,1	0,05	--
68	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
		м3		1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
69	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	1,3519358	387,00	--	523	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d90x8,2 в ПЭ футляре d160x14,6 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 159м-13шт						
70	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	0,159	463493,92	151186,48	73696	24039	35197	247,00	39
		км трубопровода		312208,00	44253,52	49641	7036	62,1	38,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	160,59	5079,00	--	815637	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	159	-111,23	-1,31	-17686	-207	-8228	-0,05	-8
		м		-85,67	--	-13622	--	60,4	--	--
73	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр П/Э труб диам. 90 мм	159	1302,45	7,54	207090	1199	112813	0,84	134
		м		1140,24	2,30	181299	365	62,1	--	--
74	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	6234,03	2146,62	6234	2147	2720	2,74	3
		шт.		3586,66	793,23	3587	793	62,1	0,48	--
75	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	0,00667	340191,00	--	2269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,99	593,00	--	587	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	499537,00	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В15	0,014	23365,44	1011,06	327	14	32	3,94	--
		м3		4377,34	367,58	61	5	48,5	0,23	--
79	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	1	297,00	--	297	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	3	1436,89	922,70	4311	2768	1435	0,41	1
		шт		514,19	256,31	1543	769	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	1	5115,17	526,38	5115	526	997	1,31	1
		футляр		1593,77	11,04	1594	11	62,1	0,05	--
82	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	0,02	5218,10	159,74	104	3	14	1,02	--
		м3		1058,76	47,29	21	1	62,1	0,04	--
83	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	1,2729208	387,00	--	493	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу длиной общ. 5000м - 493шт								
84	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)**	5	356372,56	106789,12	1781863	533946	870654	194,00	970
		км трубопровода		249484,00	30919,81	1247420	154599	62,1	26,83	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6983513	650506			1451
			Тенге			1877231	189023			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7042144				
	Материалы -		Тенге			107488				
	Всего заработная плата -		Тенге				2101146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4371495				
		Накладные расходы -	Тенге			1304758				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1304758		
		Сметная прибыль -	Тенге			667752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9014653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2101146			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-58631				
	Материалы -		Тенге			-23207				
	Всего заработная плата -		Тенге				-34892			
		Накладные расходы -	Тенге			-21075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-21075		
		Сметная прибыль -	Тенге			-6376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-86082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-34892			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8928571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1614
		Сметная заработная плата -	Тенге				2066254			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6983513	650506			1451
			Тенге			1877231	189023			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7042144				
	Материалы -		Тенге			107488				
	Всего заработная плата -		Тенге				2101146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4371495				
		Накладные расходы -	Тенге			1304758				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1304758		
		Сметная прибыль -	Тенге			667752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9014653				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				2101146			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-58631				
	Материалы -		Тенге			-23207				
	Всего заработная плата -		Тенге				-34892			
		Накладные расходы -	Тенге			-21075				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-21075		
		Сметная прибыль -	Тенге			-6376				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-86082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-34892			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8928571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1614
		Сметная заработная плата -	Тенге				2066254			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 928 571**				
		НДС 12%				1 071 429				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**10 000 000**				

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**