Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-2 Внутриплощадочные сети водопровода** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	637.29	378.0	240 896.0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	19.71	9 653.0	190 261.0	
3	3	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	43	12 121.0	517 567.0	
			Трубопроводы					
4	14	241-105-0158 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 108х4,0 мм**	м	69	21 428.0	1 478 532.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	22	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	1	7 164.0	7 164.0	
6	23	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 517.0	2 517.0	Казахстан
7	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	17	1 607.0	27 319.0	Казахстан
8	27	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	3 501.0	17 505.0	Казахстан
9	29	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм /Свободный/	шт.	20	10 362.0	207 240.0	
10	31	241-415-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	15	5 763.0	86 445.0	
11	33	241-415-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	35	10 362.0	362 670.0	
12	35	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	4	7 743.0	30 972.0	Казахстан
13	38	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.5	1 092.0	1 638.0	Казахстан
14	39	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	708.0	14 160.0	
15	41	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	57	1 092.0	62 244.0	Казахстан
16	42	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.043	3 916 590.0	168 413.0	
17	43	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2 882.0	11 528.0	
18	44	241-113-0124 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	9 914.0	59 484.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б.диам.1000мм					
19	45	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые диаметром 1000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1.06	78 833.0	83 563.0	
20	46	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	16 527.0	16 527.0	Казахстан
21	47	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	1	17 673.0	17 673.0	Казахстан
22	48	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	23 141.0	46 282.0	Казахстан
23	49	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	15 239.0	15 239.0	Казахстан
24	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4 614.0	4 614.0	Казахстан
25	51	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	17 673.0	17 673.0	Казахстан
26	52	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	11.5	3 920.0	45 080.0	
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б.диам.1500мм - 3шт					
27	53	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.15	66 926.0	411 595.0	
28	54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	28 211.0	84 633.0	Казахстан
29	55	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	31 824.0	95 472.0	Казахстан
30	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	6	30 235.0	181 410.0	Казахстан
31	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	21 638.0	64 914.0	Казахстан
32	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	4 614.0	13 842.0	Казахстан
33	59	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	17 673.0	53 019.0	Казахстан
34	60	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	37.5	3 920.0	147 000.0	
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б.диам.2000мм - 3шт					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	61	6301-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые диаметром 2000 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9.51	56 403.0	536 393.0	
36	62	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	56 608.0	169 824.0	Казахстан
37	63	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	37 042.0	111 126.0	Казахстан
38	64	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	42 603.0	255 618.0	Казахстан
39	65	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	39 265.0	117 795.0	Казахстан
40	66	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4 614.0	13 842.0	Казахстан
41	67	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	17 673.0	53 019.0	Казахстан
42	68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43.5	3 920.0	170 520.0	
43	69	1113-0101-0208 *РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	43.5	3 867.0	168 214.0	
44	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	7	41 165.0	288 155.0	Казахстан
			ИТОГО по акту				6 669 597	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)			6669597*8,8/100	586 925	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			6669597+0+0+586925	7 256 522	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			7256522*5/100	362 826	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			7256522*3/100	217 696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				7 837 044	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	2 767 981	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	%	38	1.0587	3 152 890	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	%	28	1.0790	2 367 728	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				8 288 599	
			Тендерная скидка	0.98			8 122 827	
			НДС 12%	%	12		974 739.22	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				**9 097 566.04**	

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер) (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сайдалин Б.С. Директор по производству Мажаханов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг-ст»

Эксперт технического надзора Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TS-Smart Construction»

Авторский надзор Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)