Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-5 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 - 2шт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-5 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150м3 -2шт работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Объемы даны на 2 резервуара					
			Раздел 1: Сторонтельные работы					
1	1	6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 168.753	303.0	354 132.0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м бе	м^3 грунта	36.147	9 653.0	348 927.0	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	220.12	1 400.0	308 168.0	
			Устройство въезда					
4	4	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	148	380.0	56 240.0	
5	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	148	662.0	97 976.0	
			Обратная засыпка					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	8	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	200.9	481.0	96 633.0	
7	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	140.58	4 196.0	589 874.0	
			Итого по разделу 1: Сторонтельные работы				1 851 950	
			Раздел 2: Ж/б элементы выгреба					
			Днище и стены /АС-7,9/					
8	17	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	12.74	38 148.0	486 006.0	
9	18	1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024*	Устройство стен и плоских днищ железобетонных прямоугольных сооружений, толщина более 150 мм	м^3	108.6	86 049.0	9 344 921.0	
10	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6.71256	285 594.0	1 917 067.0	
11	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.26316	302 286.0	79 550.0	
			Каркас Кп-1 -8 шт (АС-7,12)					
12	21	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.17504	87 456.0	15 308.0	
13	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16608	285 594.0	47 431.0	
14	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00896	302 286.0	2 708.0	
			(АС-6)					
15	24	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МН 124-2,МН 118-6	т стальных элементов	0.2136	1 510 684.0	322 682.0	
16	25	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка сальников СП,ПР,ПД	т стальных элементов	0.0624	1 510 684.0	94 267.0	
			Перекрытие /АС-4/					
17	26	1106-0407-0101 *РСНБ РК 2024*	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12	18 549.0	222 588.0	
18	27	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м^3	105.96	91 351.0	9 679 552.0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	28	1106-0101-0229 *РСНБ РК 2024*	Пояса в опалубке.Устройство (усиление плит)	$м^3$	1.2	120 426.0	144 511.0	
20	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.12728	285 594.0	36 350.0	
			Монолитный пояс (АС7,12)					
21	30	1106-0101-0229 *РСНБ РК 2024*	Пояса в опалубке.Устройство (усиление плит)	$м^3$	1.6	120 426.0	192 682.0	
22	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.231776	285 594.0	66 194.0	
23	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.096	302 286.0	29 019.0	
			Узел А Кр-1					
24	33	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.0894	87 456.0	7 819.0	
25	34	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0894	285 594.0	25 532.0	
			КАМЕРА ЛАЗА /АС-16/					
26	35	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1.7	49 733.0	84 546.0	
27	36	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 824.0	127 296.0	Казахстан
28	37	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181.0	26 362.0	Казахстан
29	38	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	21 638.0	43 276.0	Казахстан
30	39	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0.011044	1 510 684.0	16 684.0	
31	40	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	13.6	457.0	6 215.0	
32	41	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка МД-1,МД-2,МД-3,МД-4,МД-5	т	0.064	2 335 921.0	149 499.0	
			Крышка люка К-1 /АС-23/					
33	42	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0.106	227 516.0	24 117.0	
34	43	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.106	19 569.0	2 074.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	44	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т конструкций	0.01996	446 828.0	8 919.0	
36	45	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.00336	342 578.0	1 151.0	
37	46	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0166	471 974.0	7 835.0	
38	47	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00084	408 199.0	343.0	
39	48	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.09744	592.0	58.0	
40	49	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.09744	445.0	43.0	
			Крышка люка К-2 /АС-24/					
41	50	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0.05	227 516.0	11 376.0	
42	51	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.05	19 569.0	978.0	
43	52	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т конструкций	0.0156	446 828.0	6 971.0	
44	53	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0012	342 578.0	411.0	
45	54	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0144	471 974.0	6 796.0	
46	55	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00088	408 199.0	359.0	
47	56	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.0348	592.0	21.0	
48	57	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.0348	445.0	15.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	58	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем,плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.6	98 231.0	58 939.0	
50	59	234-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	$м^3$	0.648	20 633.0	13 370.0	Казахстан
			Стремянка Лм-1 /АС-24/					
51	60	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.161	273 868.0	44 093.0	
52	61	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.161	1 131 473.0	182 167.0	Казахстан
53	62	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	4.669	592.0	2 764.0	
54	63	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	4.669	445.0	2 078.0	
			КАМЕРА ПРИБОРОВ /АС-19/					
55	64	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1.7	49 733.0	84 546.0	
56	65	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	31 824.0	127 296.0	Казахстан
57	66	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181.0	26 362.0	Казахстан
58	67	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	21 638.0	43 276.0	Казахстан
59	68	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0.101299	1 510 684.0	153 031.0	
60	69	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	13.6	457.0	6 215.0	
61	70	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка МД-2 - МД-6	т	0.064	2 335 921.0	149 499.0	
			Крышка люка К-1 /АС-22/					
62	71	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0.106	227 516.0	24 117.0	
63	72	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.106	19 569.0	2 074.0	
64	73	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т конструкций	0.01996	446 828.0	8 919.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	74	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.00336	342 578.0	1 151.0	
66	75	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0166	471 974.0	7 835.0	
67	76	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00084	408 199.0	343.0	
68	77	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.09744	592.0	58.0	
69	78	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.09744	445.0	43.0	
70	79	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0.05	227 516.0	11 376.0	
			Крышка люка К-2 /АС-23					
71	80	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0.05	19 569.0	978.0	
72	81	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т конструкций	0.0156	446 828.0	6 971.0	
73	82	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0012	342 578.0	411.0	
74	83	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.0144	471 974.0	6 796.0	
75	84	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00088	408 199.0	359.0	
76	85	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.09744	592.0	58.0	
77	86	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.09744	445.0	43.0	
78	87	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0.6	98 231.0	58 939.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	88	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0.648	51 092.0	33 108.0	Казахстан
			Изоляционные работы. Перекрытие					
80	89	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/10/мм.Устройство	$м^2$ стяжки	282	1 922.0	542 004.0	
81	90	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	282	-170.0	-47 940.0	
82	91	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282	2 402.0	677 364.0	
83	92	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция оклеечная.Устройство на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	282	1 426.0	402 132.0	
			Итого по разделу 2: Ж/б элементы выгреба				25 870 307	
			Раздел 3: Трубопроводы					
			Отводящий трубопровод (АС-13)					
84	99	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6.812	3 614.0	24 619.0	
85	100	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	/Решетка/.Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.0006	1 139 033.0	683.0	Казахстан
86	101	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2.0445	592.0	1 210.0	
87	102	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	2.0445	445.0	910.0	
			Переливной трубопровод (АС-14)					
88	103	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство /упор/ В10	$м^3$	0.08	62 150.0	4 972.0	
89	104	1109-0105-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0.01306	451 054.0	5 891.0	
90	105	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0108	342 578.0	3 700.0	
91	106	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.00226	366 233.0	828.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	107	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.37874	592.0	224.0	
93	108	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.37874	445.0	169.0	
			Подводящий трубопровод (АС-15)					
94	109	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство /упор/ В10	$м^3$	0.08	62 150.0	4 972.0	
95	110	1109-0105-0301 *РСНБ РК 2024*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т конструкций	0.02814	451 054.0	12 693.0	
96	111	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм	т	0.0108	342 578.0	3 700.0	
97	112	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.01734	366 233.0	6 350.0	
98	113	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0.81606	592.0	483.0	
99	114	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-724	$м^2$	0.81606	445.0	363.0	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы				71 767	
			Раздел 4: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
			Подводящий трубопровод					
100	115	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0072	2 335 401.0	16 815.0	
101	116	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7.2	3 614.0	26 021.0	
102	117	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0072	5 550 191.0	39 961.0	
103	118	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.0108	4 366 295.0	47 156.0	
			Спускной трубопровод					
104	119	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0034	2 335 401.0	7 940.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	120	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3.4	3 614.0	12 288.0	
106	121	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.0034	5 550 191.0	18 871.0	
			Переливной водопровод					
107	122	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.007	2 335 401.0	16 348.0	
108	123	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	3 614.0	25 298.0	
109	124	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0.007	5 550 191.0	38 851.0	
110	125	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.0208	4 366 295.0	90 819.0	
			Отводящий трубопровод					
			Труба д159х4 -3,343 м.учтена в смете на строительные работы (АС-13)					
111	126	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.0056	4 366 295.0	24 451.0	
112	127	241-112-0217 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	2	13 953.0	27 906.0	
			Итого по разделу 4: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				392 725	
			Раздел 5: ОТОПЛЕНИЕ					
			Объемы даны на 2 резервуара					
113	128	1120-0501-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка фильтра на системе приточно-вытяжной вентиляции ячейкового	$м^2$ поверхности в свету	0.0628	30 225.0	1 898.0	
114	129	246-301-0606 *РСНБ РК 2022*	/Панельный фильтр с кассетой для круглых каналов EY3 200/.Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	15 261.0	30 522.0	Казахстан
115	130	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.011	4 444 039.0	48 884.0	
			Панельный фильтр					
			Кассета фильтра					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	131	6301-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 600 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.003	11 983 865.0	35 952.0	
117	132	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	11	7 743.0	85 173.0	
118	133	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0(4) мм	м	3	47 269.0	141 807.0	
119	134	6111-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных).Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	8 183.0	16 366.0	
120	135	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.033166	354 405.0	11 754.0	
121	136	6111-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	/Натягивание сетки/.Изоляция поверхностей фасонных.Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	20 739.0	41 478.0	
122	137	261-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	$м^2$	2.44	1 218.0	2 972.0	
123	138	6118-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 630 мм.Установка над шахтами	зонт	2	13 161.0	26 322.0	
124	139	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2 235.0	4 470.0	
125	140	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2	704.0	1 408.0	
126	141	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.026	3 916 590.0	101 831.0	
127	142	241-112-0225 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	2	11 561.0	23 122.0	
128	143	241-116-0113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	7 224.0	57 792.0	
129	144	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями КО-811	$м^2$	8	526.0	4 208.0	
130	145	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 180 мм.Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	8	1 936.0	15 488.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	146	234-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	4	7 061.0	28 244.0	
132	147	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	9 942.0	39 768.0	
133	148	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.03248	471 974.0	15 330.0	
134	149	246-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 190 до 210	шт.	4	362.0	1 448.0	
135	150	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	2	8 872.0	17 744.0	
136	151	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40),наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0.004	10 452.0	42.0	Казахстан
137	152	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 163.0	2 326.0	
138	153	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.00832	831 695.0	6 920.0	Казахстан
			Итого по разделу 5: ОТОПЛЕНИЕ				763 269	
			ИТОГО по акту				28 950 018	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)			28950018*8,8/100	2 547 602	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			28950018+0+0+2547602	31 497 620	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			31497620*5/100	1 574 881	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			31497620*3/100	944 929	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				34 017 430	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	12 014 684	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	%	38	1.0587	13 685 416	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	%	28	1.0790	10 277 346	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				35 977 446	
			Тендерная скидка	0.98			35 257 897	
			НДС 12%	%	12		4 230 947.68	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				39 488 845.04	

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Сайдалин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

"LT Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по производству — Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг-ст»

Эксперт технического надзора — Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TS-Smart Construction»

Авторский надзор — Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)