Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" БИН 220740008104, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, тел.8(728)2329288**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", БИН 070340012412, г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41. тел.8(7172)695788**

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2025 года
Договор о государственных закупках работ № 30 от 2025-05-19
Наименование бюджетной программы: 002-032-432/002-015-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинского района области Жетісу. Корректировка (Участок с ПК0+00 по ПК150+00) и (Участок с ПК150+00 по ПК307+82)		**002-015-432**							
			2025 год	**1 000 000,00**						
			002-032-432							
			2025 год	**3 194 840 027,49**	**2 556 843 912**	**958 452 008,25**	**1 460 983 618**	**1 095 860 294**	**328 758 088**	**767 102 206**
			2026 год	**4 633 721 049,47**						
			2027 год	**5 646 357 070,61**						
	Всего			**13 475 918 147,57**	**2 556 843 912**	**958 452 008,25**	**1 460 983 618**	**1 095 860 294**	**328 758 088**	**767 102 206**

Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
БИН 220740008104

Досжанов А.М.

Представитель заказчика:

Далдыбаев Н.Б.

Воронцов Р.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "TN stroy"
БИН 100240019523

ДЛЯ ФОРМ №3

Оспанов Г.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-Жоба"

Жанделиев К.Ж.

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070340012412

Алдунгаров Е.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" БИН 220740008104, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, тел.8(728)2329288

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ", БИН 070340012412, г.Астана, район Сарыарка, Коктал, 41, тел.8(7172)695788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция автомобильной дороги к водопаду "Бурхан-Булак" Ескельдинского района области Жетісу Корректировка (Участок с ПК0+00 по ПК150+00; с ПК150+00 по ПК307+82;)

Объект: Реконструкция автомобильной дороги

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №30 от 19.05.2025г.

АКТ
приемки выполненных работ
за Ноябрь месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**793 595 386**
		Буровзрывные работы в скальных грунтах 6 группы				
60	1103-1501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Площадь взрываемая. Укрытие металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	$м^2$	104536	3 261	340 891 896
61	1103-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м	$м^3$	1465	1 909	2 796 685
62	1103-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м	$м^3$	14372	2 971	42 699 212
63	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	$м^3$	15	4 139	62 085
64	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	$м^3$	144	6 194	891 936
65	1103-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	$м^3$	2930	1 822	5 338 460
66	1103-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	$м^3$	28743	2 756	79 215 708
67	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	$м^3$	29	4 139	120 031
68	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	$м^3$	287	6 194	1 777 678
69	1103-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Грунты 5 группы. Разрыхление скважинными зарядами уступа высотой более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)	$м^3$	3418	1 154	3 944 372

1	2	3	4	5	6	7
70	1103-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзи=1,08 Изп. и доп. вып. 28*	Грунты 6 группы. Разрыхление скважинными зарядами уступа высотой более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)	м^3	33534	1 577	52 883 118
71	1103-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзи=1,08 Изп. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	м^3	34	4 139	140 726
72	1103-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзи=1,08 Изп. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами при высоте уступа 0,5 м (планировка поверхности)	м^3	335	6 194	2 074 990
73	1103-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзи=1,08 Изп. и доп. вып. 28*	Грунты 4-5 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м^3	1953	7 670	14 979 510
74	1103-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кзи=1,08 Изп. и доп. вып. 28*	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	м^3	19159	10 939	209 580 301
		Механизированные земляные работы в ранее разрыхленном грунте 6 группы				
80	6101-0104-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 4	м3	32 878	574	18 871 972
81	6101-0104-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Добавлять при перемещения грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0204	м^3	32 878	527	17 326 706
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**793 595 386**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -9,7%	9,7%			**76 978 752**
		Итого				**870 574 138**
		Сметная прибыль - 5%	5%			43 528 707
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%			26 117 224
		ИТОГО				940 220 070
		в том числе на 1 квартал 2025 год, доля 10%, К=1,0192				95 827 229
		в том числе на 2 квартал 2025 год, доля 10%, К=1,0388				97 670 061
		в том числе на 3 квартал 2025 год, доля 35%, К=1,0587				348 393 846
		в том числе на 4 квартал 2025 год, доля 45%, К=1,079				456 523 855
		ИТОГО				998 414 991
		Налог на добавленную стоимость 12%	12%			119 809 799
		ИТОГО С НДС				**1 118 224 790**
		Всего с учетом тендерной скидки				**1 095 860 294**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Зам. Руководителя
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
БИН 220740008104

_____ **Досжанов А.М.**

Представители заказчика:

_____ **Далдыбаев Н.Б.**

_____ **Воронцов Р.А.**

ПРИНЯЛ:
Технический надзор:
ТОО "TN stroy"
Эксперт технического надзора
МВН 100240019523

_____ **Кульчанов Т.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО Алматы-Жоба"

_____ **Жанденеев К.Ж.**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Кульчанов Т.Б.

СДАЛ:
Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"
БИН 070340012313

_____ **Аллунгаров Е.С.**