Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Бурение скважины**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №8

за **Ноябрь 2025 (месяц, год) на 6-1 Скважина №573-14,573-14а работы**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Бурение скважины					
1	1	6301-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	38 197.0	76 394.0	
2	2	1104-0101-0102 *РСНБ РК 2024*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	13.4	11 461.0	153 577.0	
3	3	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	4	20 465.0	81 860.0	
4	4	1104-0101-0105 *РСНБ РК 2024*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	15	41 045.0	599 257.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2024*	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы.** *Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1*	м бурения	23.6	82 862.0	1 955 543.0	
6	6	218-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	15 600	343.0	5 350 800.0	
7	7	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	96	36.0	3 456.0	Казахстан
			Разные работы					
8	8	1104-0201-0101 *РСНБ РК 2024*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости.** *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	18.6	3 574.0	66 476.0	
9	9	1104-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	**Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.** *Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9*	м закрепленной скважины	93.8	5 621.0	527 250.0	
10	13	1104-0201-1301 *РСНБ РК 2024*	Резка трубы обсадной, наружный диаметр 168 мм	резка	57.6	1 187.0	68 371.0	
11	14	241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	57.6	22 173.0	1 277 165.0	Казахстан
12	15	216-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96 с минеральными добавками	т	4.22	32 292.0	136 272.0	Казахстан
13	16	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82 /для разглинизации/	$м^3$	1.26	215.0	271.0	Казахстан
14	17	1130-0102-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство монолитного фундамента	$м^3$ бетона в деле	2.5	57 640.0	144 100.0	
15	18	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении преобразователя уровнемера первичного, масса до 10 кг	шт.	2	18 608.0	37 216.0	
16	19	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Уровнемер УЭ-50	шт.	2	61 551.0	123 102.0	
17	20	215-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	2	145 504.0	291 008.0	
18	21	1109-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0.4	256 929.0	102 772.0	
19	22	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (направляющие фонари)	т	0.4	1 159 417.0	463 767.0	Казахстан
			ИТОГО по акту				11 458 657	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)			11458657*8,8/100	1 008 362	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			11458657+0+0+1008362	**12 467 019**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			12467019*5/100	623 351	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			12467019*3/100	374 011	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**13 464 381**	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	**%**	**34**	**1.0388**	**4 755 512**	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	**%**	**38**	**1.0587**	**5 416 801**	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	**%**	**28**	**1.0790**	**4 067 859**	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**14 240 172**	
			Тендерная скидка	**0.98**			**13 955 368**	
			НДС 12%	**%**	**12**		**1 674 644.19**	
			Итого с НДС				**15 630 012.46**	

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района" БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сайдалин К.Б. Зам по производству Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Инжиниринг-ст»

Эксперт технического надзора Тусеинов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TS-Smart Construction»

Авторский надзор Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)