Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 149

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области (Корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34 от 25.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №9

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **7-1 Генеральный план** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	$м^3$ грунта	656.95	120.0	78 834.0	
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	656.95	222.0	145 843.0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1 /для озеленения/	$м^3$	109.8	84.0	9 223.0	
4	4	6101-0106-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	109.8	236.0	25 913.0	
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	509.8	140.0	71 372.0	
6	6	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	509.8	240.0	122 352.0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	509.8	98.0	49 960.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	509.8	243.0	123 881.0	
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	509.8	662.0	337 488.0	
			Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка				964 866	
			Подраздел 2: Арык					
10	10	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	121.3664	379.0	45 998.0	
11	11	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3.7536	9 653.0	36 234.0	
			Итого по подразделу 2: Арык				82 232	
			Подраздел 3: ПОКРЫТИЯ					
			ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП1 - 1056,88м2					
12	13	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	158.532	10 032.0	1 590 393.0	
13	14	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	158.532	7 241.0	1 147 930.0	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ТИП2 -29,52м2					
14	15	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	4.428	7 241.0	32 063.0	
15	18	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	53	5 564.0	294 892.0	
16	19	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	53	1 351.0	71 603.0	Казахстан
			ОТМОСТКА ПО ТИПУ ДЕТ.89 СЕР.2.110-3п2 - 113,23м2					
17	20	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	16.9845	7 241.0	122 985.0	
			Итого по подразделу 3: ПОКРЫТИЯ				3 259 866	
			Подраздел 6: Ограждение					
			Проволочное ограждение охранной тропы					
18	30	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	415.3	8 647.0	3 591 099.0	
			Железобетонное ограждение Серия 3,017-3.1-7					
19	31	6104-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	452.4	9 860.0	4 460 664.0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	32	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	34.684	57 413.0	1 991 312.0	Казахстан
21	33	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^3$	98.02	59 481.0	5 830 328.0	Казахстан
22	34	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности,оцинкованная,марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	40.716	845.0	34 405.0	
			Колючая проволока 3-ряда высотой 0.5 м -452,4п.м.					
23	35	6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	м оград	452.4	8 647.0	3 911 902.67	
24	36	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Столбы железобетонные	$м^3$	40.716	57 413.0	2 337 628.0	Казахстан
			Металлические ворота с калиткой-1шт					
25	37	6104-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	130 601.0	130 601.0	
26	38	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 324.0	4 324.0	
27	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0.9	57 413.0	51 672.0	Казахстан
28	40	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Столбы железобетонные	$м^3$	0.27	57 413.0	15 502.0	Казахстан
29	41	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные с калиткой	т	0.29895	1 135 295.0	339 396.0	Казахстан
			Итого по подразделу 6: Ограждение				22 698 834	
			ИТОГО по акту				27 005 798	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)			27005798*8,8/100	2 376 510	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			27005798+0+0+2376510	29 382 308	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			29382308*5/100	1 469 115	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			29382308*3/100	881 469	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				31 732 892	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	11 207 804	
			в том числе на III квартал 2025 год - 38 %, к-1,0587	%	38	1.0587	12 766 333	
			в том числе на IV квартал 2025 год - 28 %, к-1,079	%	28	1.0790	9 587 141	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				33 561 278	
			Тендерная скидка	0.98			32 890 052	
			НДС 12%	%	12		3 946 806.27	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с НДС				36 836 858.48	

Принял (Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

"IT-Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сайдалин Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. по производству Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инжиниринг-ст»
Эксперт технического надзора Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «TS-Smart Construction»
Авторский надзор Әліпбек Ө.Н. , Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)