Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №24 от 24.02.2025г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области	30 466 441,7								30 466 441,7
	в т.ч. НДС	3 264 261,6								3 264 261,6
	Удержание 30% аванса	9 139 932,5								9 139 932,5
	Удержание 5% гарантии качества	1 523 322,1								1 523 322,1
	Итого к оплате	**19 803 187,1**								**19 803 187,1**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель
_____Джатканбаев К.Е.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
_____Абильдаев С.Б.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство внутриквартального газопровода в селе Абдыкадыр Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области**

(наименование)

Договор: №24 от 24.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ за май 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1 Газопровод низкого давления												
			Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	2397,09704	241,16	241,16	578084	578084		103291	735884
			НР-72%; СП-8%				59,85		143466		54509	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затаратам труда -1,2	м3 грунта	74,1370217	2686,84		199194			143420	370023
			НР-72%; СП-8%			2686,84		199194			27409	
3	3	1101-00205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	248,5	2239,04		556401			400609	1033570
			НР-72%; СП-8%			2239,04		556401			76560	
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	236,049942	280,49	280,49	66210	66210		11831	84284
			НР-72%; СП-8%				69,61		16431		6244	
5	5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 6 км	т км	1449,894	49,00		71045				76729
			СП-8%								5684	

6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	236,049942	38,06	33,68	8984	7950	47	2311	12199
			НР-72%; СП-8%			4,18	9,42	987	2224		904	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,1	1167,57		16463			11853	30581
			НР-72%; СП-8%			1167,57		16463			2265	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1567,9	51,28	51,28	80402	80402		16353	104500
			НР-72%; СП-8%				14,49		22719		7745	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1567,9	221,23	107,45	346867	168471		181735	570887
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	178396	74005		42286	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	138,1	7348,88	226,74	1014880	31313	789021	201206	1313373
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	194547	8692		97287	
			Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0135	630096,26	311056,42	8506	4199		5424	15044
			НР-99%; СП-8%			319039,84	86775,78	4307	1171		1114	
12	12	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,169	616070,47	304509,97	104116	51462		66484	184248
			НР-99%; СП-8%			311560,50	85807,07	52654	14501		13648	
13	13	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,527	565330,61	271260,61	297929	142954		195135	532509
			НР-99%; СП-8%			294070,52	79944,16	154975	42131		39445	
14	14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0265	523501,31	242379,52	13873	6423		9322	25051
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	7450	1966		1856	
15	15	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,425	523501,31	242379,52	222488	103011		149500	401747
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	119477	31533		29759	
16	16	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,152	494288,05	223683,98	569420	257684		391890	1038215
			НР-99%; СП-8%			270604,07	73014,76	311736	84113		76905	

17	17	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,627	487968,74	219798,94	305956	137814		211575	558935
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	168142	45570		41403	
18	18	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13,635	8241		112366		112366	-	121355
			СП-8%								8989	
19	19	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	170,69	6276,00		1071250		1071250		1156950
			СП-8%								85700	
20	20	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	532,27	4896,00		2605994		2605994		2814474
			СП-8%								208480	
21	21	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	26,765	3894,0		104223		104223		112561
			СП-8%								8338	
22	22	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	429,25	2619,0		1124206		1124206		1214142
			СП-8%								89936	
23	23	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8мм	м	333,3	1804,0		601273		601273		649375
			СП-8%								48102	
24	24	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	830,22	1297,0		1076795		1076795		1162939
			СП-8%								86144	
25	31	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 160/75 с ЗН	шт	1	68342,73		68343		68343		73810
			СП-8%								5467	
26	32	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 140/32 с ЗН	шт	2	62584,29		125169		125169		135182
			СП-8%								10013	
27	33	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 140/63 с ЗН	шт	2	60646,29		121293		121293		130996
			СП-8%								9703	
28	34	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 140/110 с ЗН	шт	1	48148,55		48149		48149		52001
			СП-8%								3852	
29	35	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 1250/32 с ЗН	шт	11	34573,45		380308		380308		410733
			СП-8%								30425	

30	36	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 125/63 с ЗН	шт	1	32635,45		32635		32635		35246
			СП-8%								2611	
31	37	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 90/32 с ЗН	шт	9	13697,14		123274		123274		133136
			СП-8%								9862	
32	38	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 75/32 с ЗН	шт	4	18222,48		72890		72890		78721
			СП-8%								5831	
33	39	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 75/63 с ЗН	шт	1	11549,68		11550		11550		12474
			СП-8%								924	
34	40	Прайс лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63/32 с ЗН	шт	7	9347,57		65433		65433		70668
			СП-8%								5235	
35	41	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 32 с ЗН	шт	1	4966,12		4966		4966		5363
			СП-8%								397	
36	42	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43,2	7348,88	226,74	317472	9795	246819	62941	410846
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	60858	2719		30433	
37	44	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт	2	5769,38		11539		11539		12462
			СП-8%								923	
38	45	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 32 с ЗН	шт	6	3733,02		22398		22398		24190
			СП-8%								1792	
39	48	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 125мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 125мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1933,27	276,41	1933	276		1643	3862
			НР-99%; СП-8%			1656,86	2,52	1657	3		286	
40	49	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1618,18	250,20	1618	250		1356	3212
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
41	50	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	6	1460,94	150,96	8766	906		7784	17874
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	7860	2		1324	
42	51	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 160/140 с ЗН	шт	1	32183,73		32184		32184		34759
			СП-8%								2575	
43	52	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 140/125 с ЗН	шт	1	29057,25		29057		29057		31382
			СП-8%								2325	
44	53	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 125/90 с ЗН	шт	1	34099,88		34100		34100		36828
			СП-8%								2728	
45	54	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 90/32 с ЗН	шт	1	13080,59		13081		13081		14127
			; СП-8%								1046	

46	55	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 75/63 с ЗН	шт	1	8906,79		8907		8907		9620
			; СП-8%								713	
47	56	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 63/32 с ЗН	шт	5	6672,80		33364		33364		36032
			; СП-8%								2668	
48	57	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,1	42714,80	14229,09	4271	1423	557	- 2837	7677
			НР-99%; СП-8%			22919,35	5738,19	2292	574		569	
49	58	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	12934		12934		12934		13969
			СП-8%								1035	
50	59	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка	м3 железобетонных конструкции	0,035	18149,50	9501,69	635	333	22	478	1202
			НР-118%; СП-8%			8008,43	3567,21	280	125		89	
51	60	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	69088		2418		2418		2612
			СП-8%								193	
52	61	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319
			; СП-8%								986	
53	62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.26	Люки чугунные. Установка	шт	1	2857,08	582,37	2857	582	216	2274	5541
			НР-99%; СП-8%			2059,11	237,13	2059	237		411	
54	63	244-202-0106РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31353
			СП-8%								2323	
55	64	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан	1	3909,94	198,64	3910	199	295	3471	7971
			НР-99%; СП-8%			3415,92	89,91	3416	90		591	
56	65	Прайс лист	Кран шаровый РЕ 100 SDR 11 диаметром 140мм	шт	1	353349,86		353350		353350		381618
			СП-8%								28268	
57	66	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт	1	30231		30231		30231		32649
			СП-8%								2418	
58	67	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/	шт	2	1618,18	250,20	3236	500		2712	6424
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	

59	68	Прайс лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ100 SDR11, DN 140	шт	2	9303,86		18608		18608		20097
			СП-8%								1489	
60	69	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	19054,00		381				412
			СП-8%								31	
61	70	1106-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150	м3	0,125	27750,76	1465,14	3469	183	3073	231	3995
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	213	41		296	
62	71	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	7348,88	226,74	19254	594	14969	3817	24917
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	3691	165		1845	
63	72	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,1	42714,80	14229,09	4271	1423	557	2837	7677
			НР-99%; СП-8%			22919,35	5738,19	2292	574		569	
64	73	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	1	12934		12934		12934		13969
			СП-8%								1035	
65	74	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка	м3 железобетонных конструкции	0,035	18149,50	9501,69	635	333	22	478	1202
			НР-118%; СП-8%			8008,43	3567,21	280	125		89	
66	75	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,035	69088		2418		2418		2612
			СП-8%								193	
67	76	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00362	3406760		12332		12332		13319
			; СП-8%								986	
68	77	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.26	Люки чугунные. Установка	шт	1	2857,08	582,37	2857	582	216	2274	5541
			НР-99%; СП-8%			2059,11	237,13	2059	237		411	
69	78	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31353
			СП-8%								2323	
70	79	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан	1	3909,94	198,64	3910	199	295	3471	7971
			НР-99%; СП-8%			3415,92	89,91	3416	90		591	

71	80	Прайс лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 75мм	шт	1	109957,82		109958		109958		118755
			СП-8%								8797	
72	81	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт	1	30231		30231		30231		32650
			СП-8%								2419	
73	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН	шт	2	1618,18	250,20	3236	500		2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
74	83	Прайс лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ100 SDR11, DN 110	шт	2	3919,71		7839		7839		8466
			СП-8%								627	
75	84	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,02	19054,00		381				412
			СП-8%								31	
76	85	1106-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150	м3	0,125	27750,76	1465,14	3469	183	3073	231	3995
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	213	41		296	
77	86	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,62	7348,88	226,74	19254	594	14969	3817	24917
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	3691	165		1845	
78	87	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1368913,81	1005351,72	9582	7037		4239	14927
			НР-99%; СП-8%			363562,09	248187,01	2545	1737		1106	
79	88	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5мм	м	7,07	16308		115298		115298		124522
			СП-8%								9224	
80	89	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	-134,22	-1,55	-940	-11	-146	-767	-1844
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-783			-137	
81	90	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 200мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	7	2001,49	12,14	14010	85	2622	11216	27244
			НР-99%; СП-8%			1614,75	3,78	11303	26		2018	
82	91	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	8624,36	2997,36	8624	2997	857	5768	15544
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	4770	1056		1151	
83	92	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	0,5	926		463		463		500
			СП-8%								37	

84	93	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 225мм. Установка сварном соединении /патрубок-накладка/	шт	1	3343,50	488,37	3344	488		2837	6675
			НР-99%; СП-8%			2855,13	10,07	2855	10		495	
85	94	241-215-0310 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами 225х63мм	шт	1	8268		8268		8268	-	8929
			СП-8%								661	
86	95	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	1	1402,23	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
87	96	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1607,41		1607		1607		1736
			СП-8%								129	
88	97	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	1	1402,23	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
89	98	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	1	590		590		590		637
			СП-8%								47	
90	99	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	1	532		532		532		575
			СП-8%								43	
91	100	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000043	813201,00		35		35		38
			СП-8%								3	
92	101	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5мм	шт	1	455		455		455		491
			СП-8%								36	
93	102	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью /225мм/	футляр	1	4109,37	1125,97	4109	1126		2974	7650
			НР-99%; СП-8%			2983,40	20,68	2983	21		567	
94	103	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	2	417		834		834		901
			СП-8%								67	
95	104	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,6999437	511,00		358		358		386
			СП-8%								29	
96	105	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	7348,88	226,74	147	5	114	29	190
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	28	1		14	

97	106	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	643064,09	318702,67	12861	6374		8162	22705
			НР-99%; СП-8%			324361,42	87858,03	6487	1757		1682	
98	107	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	20,2	10415,00		210383		210383	-	227214
			СП-8%								16831	
99	108	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	-118,22	-1,55	-2364	-31	-97	-2190	-4918
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-2236			-364	
100	109	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	20	1741,76	10,55	34835	211	4271	30110	70141
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	30353	61		5196	
101	110	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	2	8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
102	111	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	3	926,00		2778		2778		3000
			СП-8%								222	
103	112	1128-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 180мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/полимерные диаметром 180мм. Установка на сварном соединении	шт	2	2902,59	394,01	5805	788		4979	11647
			НР-99%; СП-8%			2508,58	6,29	5017	13		863	
104	113	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами 180х63мм	шт	2	6811		13622		13622		14712
			СП-8%								1090	
105	114	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	2	2635,67	366,70	5271	733		4501	10554
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
106	115	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1607,41		3215		3215		3472
			СП-8%								257	
107	116	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении/переход полиэтилен-сталь"/	шт	2	2635,67	366,70	5271	733		4501	10554
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
108	117	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	2	590		1180		1180		1275
			СП-8%								95	
109	118	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	2	532		1064		1064		1149

			СП-8%								85	
110	119	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00		70		70		76
			СП-8%								6	
111	120	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5мм	шт	2	455		910		910	-	983
			СП-8%								73	
112	121	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью /180мм/	футляр	2	3287,49	900,77	6575	1802		4758	12240
			НР-99%; СП-8%			2386,72	16,54	4773	33		907	
113	122	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	3,2	177,00		566		566		612
			СП-8%								46	
114	123	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,024624	511,00		524		524		565
			СП-8%								42	
115	124	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	7348,88	226,74	294	9	229	58	380
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	56	3		28	
116	125	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0145	630096,26	311056,42	9136	4510	0	5826	16159
			НР-99%; СП-8%			319039,84	86775,78	4626	1258		1197	
117	126	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6мм	м	14,645	8241,00		120689		120689		130345
			СП-8%								9655	
118	127	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,5	-118,22	-1,55	-1714	-22	-70	-1589	-3567
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-1621			-264	
119	128	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	14,5	1741,76	10,55	25256	153	3097	21830	50852
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	22006	44		3767	
120	129	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	2	8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
121	130	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	3	926		2778		2778		3000
			СП-8%								222	
122	131	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт	2	2635,67	366,70	5271	733		4501	10554

			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
123	132	214-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN16 размерами 160х32мм	шт	2	6810,00		13620		13620		14710
			СП-8%								1090	
124	133	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт	2	2635,67	366,70	5271	733		4501	10554
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
125	134	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1607,41		3215		3215		3472
			СП-8%								257	
126	135	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении /переход полиэтилен-сталь"/	шт	2	2635,67	366,70	5271	733		4501	10554
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
127	136	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	2	590		1180		1180		1275
			СП-8%								95	
128	137	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	2	532		1064		1064		1149
			СП-8%								85	
129	138	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00		70		70		76
			СП-8%								6	
130	139	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5мм	шт	2	455		910		910		983
			СП-8%								73	
131	140	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/160мм/	футляр	2	2921,23	800,42	5842	1601		4228	10876
			НР-99%; СП-8%			2120,81	14,70	4242	29		805	
132	141	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	2,8	177,00		496		496		535
			СП-8%								40	
133	142	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,849265	511,00		434		434		469
			СП-8%								35	
134	143	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	7348,88	226,74	294	9	229	58	380
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	56	3		28	
135	144	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,010	565330,61	271260,61	5653	2713		3703	10105
			НР-99%; СП-8%			294070,52	79944,16	2941	799		748	

136	145	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	10,1	4896,00		49450		49450		53406
			СП-8%								3956	
137	146	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	-118,22	-1,55	-1182	-16	-49	-1096	-2460
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-1118			-182	
138	147	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	10	1741,76	10,55	17418	106	2136	15055	35070
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	15177	31		2598	
139	148	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	8624,36	2997,36	8624	2997	857	5768	15543
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	4770	1056		1151	
140	149	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	1,5	926		1389		1389		1500
			СП-8%								111	
141	150	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт	1	1933,27	276,41	1933	276		1643	3862
			НР-99%; СП-8%			1656,86	2,52	1657	3		286	
142	151	214-215-0305 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN16 размерами 125х63мм	шт	1	6810,00		6810		6810		7355
			СП-8%								545	
143	152	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	1	1402,33	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
144	153	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	1	1607,41		1607		1607		1736
			СП-8%								129	
145	154	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	1	1402,33	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
146	155	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	1	590		590		590		637
			СП-8%								47	
147	156	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	1	532		532		532		575
			СП-8%								43	
148	157	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35		38
			СП-8%								3	

149	158	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40мм	шт	1	455		455		455		491
			СП-8%								36	
150	159	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью /125мм/	футляр	1	2282,48	625,40	2282	625		1652	4249
			НР-99%; СП-8%			1657,08	11,49	1657	11		315	
151	160	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	0,95	198,00		188		188		202
			СП-8%								14	
152	161	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	0,408626	511,00		209		209		225
			СП-8%								17	
153	162	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	7348,88	226,74	147	5	114	29	190
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	28	1		14	
154	163	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	523501,31	242379,52	3141	1454		2111	5672
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	1687	445		420	
155	164	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0мм	м	6,06	3894,00		23598		23598		25486
			СП-8%								1888	
156	165	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,0	-118,22	-1,55	-709	-9	-29	-657	-1475
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-671			-109	
157	166	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	6,0	1741,76	10,55	10451	63	1281	9033	21042
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	9106	18		1559	
158	167	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	1	8624,36	2997,36	8624	2997	857	5768	15543
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	4770	1056		1151	
159	168	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	1,5	926		1389		1389		1500
			СП-8%								111	
160	169	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт	1	1618,18	250,20	1618	250		1356	3212
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
161	170	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами 110х32мм	шт	1	6810		6810		6810		7355
			СП-8%								545	

162	171	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	1	1402,33	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
163	172	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=140мм	шт	1	1607,41		1607		1607	-	1736
			СП-8%								129	
164	173	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход полиэтилен-сталь"/	шт	1	1402,33	120,60	1402	121		1269	2885
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	1282	0		214	
165	174	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	1	590		590		590		637
			СП-8%								47	
166	175	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	1	532		532		532		575
			СП-8%								43	
167	176	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201		35		35		38
			СП-8%								3	
168	177	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40мм	шт	1	455		455		455		491
			СП-8%								36	
169	178	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	1	2010,01	550,74	2010	551		1455	3742
			НР-99%; СП-8%			1459,27	10,11	1459	10		277	
170	179	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	0,8	198,00		158		158		170
			СП-8%								11	
171	180	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик 51-Г-10	кг	0,3502262	849,00		297		297		321
			СП-8%								24	
172	181	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	7348,88	226,74	147	5	114	29	190
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	28	1		14	
173	182	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0395	523501,31	242379,52	20678	9574		13897	37340
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	11104	2931		2765	
174	183	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для одачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	39,8950	1297		51744		51744		55884
			СП-8%								4140	

175	184	1116-1101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	39,5	-114,64	-1,55	-4528	-61	-51	-4328	-9565
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-4416			-709	
176	185	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	39,5	1741,76	10,55	68800	417	8436	- 59467	138528
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	59947	121		10261	
177	186	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	5	8624,36	2997,36	43122	14987	4284	28839	77717
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	23851	5279		5757	
178	187	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	7,5	926,00		6945		6945		7501
			СП-8%								556	
179	188	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт	5	1460,94	150,96	7305	755		6487	14895
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	6550	2		1103	
180	189	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами63х63мм	шт	5	6810		34050		34050		36774
			СП-8%								2724	
181	190	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	5	1402,33	120,60	7012	603		6346	14427
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
182	191	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	5	1607,41		8037		8037		8680
			СП-8%								643	
183	192	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/ полиэтилен-сталь"/	шт	5	1402,33	120,60	7012	603		6346	14427
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
184	193	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	5	590		2950		2950		3186
			СП-8%								236	
185	194	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	5	532		2660		2660		2873
			СП-8%								213	
186	195	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000215	813201		175		175		189
			СП-8%								14	
187	196	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40мм	шт	5	455		2275		2275		2457
			СП-8%								182	

188	197	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/63мм/	футляр	5	147,95	314,54	5740	1573		4154	10686
			НР-99%; СП-8%			833,41	5,78	4167	29		792	
189	198	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	4,0	198,00		792		792	-	855
			СП-8%								63	
190	199	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,685853	849,00		582		582		629
			СП-8%								47	
191	200	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 150мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок	км трубопровода	0,0005	1485880,98	528514,26	743	264	43	534	1379
			НР-99%; СП-8%			871553,28	208063,84	436	104		102	
192	201	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5мм	м	0,502	7849		3940		3940		4255
			СП-8%								315	
193	202	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов диаметром 150мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	362141,82	69202,43	181	35	76	82	284
			НР-99%; СП-8%			140274,78	25369,47	70	13		21	
194	203	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00058	1698658,12	708822,66	985	411	70	640	1755
			НР-99%; СП-8%			869581,44	244767,88	504	142		130	
195	204	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0мм	м	0,58232	18227,00		10614		10614		11463
			СП-8%								849	
196	205	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200мм	м	0,58	-134,22	-1,55	-78	-1	-12	-64	-153
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-65			-11	
197	206	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкции	0,00857	76563,21	3354,72	656	29	26	419	1161
			НР-69%; СП-8%			70127,41	649,91	601	6		86	
198	207	222-509-100213 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857	814490		6980		6980		7538
			СП-8%								558	
199	208	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	630096,26	311056,42	693	342	0	442	1226
			НР-99%; СП-8%			319039,84	86775,78	351	95		91	

200	209	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	1,111	10415		11571		11571		12497
			СП-8%								926	
201	210	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 150мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1667708,99	1410543,37	1834	1552	13	508	2530
			НР-91%; СП-8%			245378,64	261797,07	270	288		187	
202	211	1122-0801-02059 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход " полиэтилен-сталь"/	шт	1	2635,67	366,70	2636	367		2251	5278
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	2269	5		391	
203	212	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ160/СТ159	шт	1	103499,04		103499		103499		111779
			СП-8%								8280	
204	213	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	1	2635,67	366,70	2636	367		2251	5278
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	2269	5		391	
205	214	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=160мм	шт	1	10052,46		10052		10052		10856
			СП-8%								804	
206	215	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка на сварном соединении /отвод/	шт	1	2635,67	366,70	2636	367		2251	5278
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	2269	5		391	
207	216	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хввостиком, DN 160мм	шт	1	46992,86		46993		46993		50752
			СП-8%								3759	
208	217	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5873,71	1609,40	5874	1609		4251	10935
			НР-99%; СП-8%			4264,31	29,56	4264	30		810	
209	218	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1мм, д=150 ГОСТ 15180-86	1000шт	0,001	114793,00		115		115		124
			; СП-8%								9	
210	219	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,8604123	511,00		951		951		1027
			СП-8%								76	
211	220	1106-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150ссц	м3	0,05	27850,72	1465,14	1393	73	1234	92	1604
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	85	16		119	
212	221	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,00314	132420,71	6486,55	416	20	7	273	744

			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	388	8		55	
213	222	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,00314	565637,00		1776		1776		1918
			СП-8%				52,01		0		142	
214	223	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 50мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок	км трубопровода	0,02	990768,87	300138,43	19815	6003	562	- 15613	38268
			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008,0	13251	2520		2840	
215	224	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	20,08	585,00		11747		11747		12687
			СП-8%								940	
216	225	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	248301,94	62767,50	4966	1255	1099	3033	8639
			НР-99%; СП-8%			130562,02	22600,3	2611	452		640	
217	226	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 100мм. Укладка с пневматическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,0232	713081,77	147012,81	16543	3411	781	13512	32459
			НР-99%; СП-8%			532396,80	55883,61	12352	1296		2404	
218	227	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0мм	м	23,2928	3903,00		90912		90912		98185
			СП-8%								7273	
219	228	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200мм	м	23,20	-134,22	-1,55	-3114	-36	-484	-2542	-6108
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-2594			-452	
220	229	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкции	0,2076	76563,21	3354,72	15895	696	640	10138	28116
			НР-69%; СП-8%			70127,41	649,91	14558	135		2083	
221	230	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,2076	814490		169088		169088		182615
			СП-8%								13527	
222	231	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0536	523501,31	242379,52	28060	12992		18857	50669
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	15068	3977		3752	
223	232	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0мм	м	55,348	352		19482		19482		21040
			СП-8%								1558	
224	233	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	54,8	-118,22	-1,55	-6478	-85	-266	-6004	-13480
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-6127			-998	

225	234	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0548	1219151,47	1023417,10	66810	56083	615	18708	92359
			НР-99%; СП-8%			184509,52	190643,91	10111	10447		6841	
226	235	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	40	1460,94	150,96	58438	6038		51890	119154
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	52399	14		8827	
227	236	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ 25	шт	40	8731,02		349241		349241		377180
			СП-8%								27939	
228	237	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	80	1460,94	150,96	116875	12077		103779	238306
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	104798	29		17652	
229	238	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	80	1607,41		128593		128593		138880
			СП-8%								10287	
230	239	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт	40	1460,94	150,96	58438	6038		51890	119154
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	52399	14		8827	
231	240	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 110 с удлиненным хвостиком	шт	40	3733,02		149321		149321		161267
			СП-8%								11946	
232	241	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	40	1809,01	495,67	72360	19827		52369	134707
			НР-99%; СП-8%			1313,34	9,10	52534	364		9978	
233	242	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1мм, д=150 ГОСТ 15180-86	1000шт	0,04	114793,00		4592		4592		4959
			; СП-8%								367	
234	243	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	10,06508	511		5143		5143		5554
			СП-8%								411	
235	244	1106-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150ссц	м3	2	27850,72	1465,14	55701	2930	49371	3688	64140
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	3400	652		4751	
236	245	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,1256	132420,71	6486,55	16632	815	299	10930	29767
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	15518	323		2205	
237	246	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,1256	565637,00		71044		71044		76728
			СП-8%				52,01		7		5684	

238	247	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	17	8624,36	2997,36	146614	50955	14565	98052	264239
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	81094	17948		19573	
239	248	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,07429	1115896,26	9373,88	82900	696	76057	7415	97540
			НР-118%; СП-8%			82732,10	1852,10	6146	138		7225	
240	249	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м3	0,238	31338,59	1281,48	7459	305	5768	1367	9532
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	1386	116		706	
241	250	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	17	532		9044		9044		9767
			СП-8%								723	
242	251	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000731	813201		594		594		641
			СП-8%								47	
243	252	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	487968,74	219798,94	8295	3737		5737	15154
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	4559	1236		1122	
244	253	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	487968,74	219798,94	8295	3737		5737	15154
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	4559	1236		1122	
245	254	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам.до 50мм	м	17	-114,64	-1,55	-1949	-26	-22	-1863	-4117
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-1901			-305	
246	255	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100 SDR11 ГОСТ 18509-2001 размерами 32х3,0мм	м	17	340		5780		5780		6242
			СП-8%								462	
247	256	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,02	11257,75	1385,69	11483	1413	5938	4391	17144
			НР-94%; СП-8%			4050,13	529,07	4131	540		1270	
248	257	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F100)	м3	0,952	31477,31	1281,48	29966	1220	23203	5468	38269
			НР-91%; СП-8%			5822,69	489,07	5543	466		2834	
249	258	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4кг/плата,уголок 50х50х5/. Установка	т	0,07004	329013,20	1806,32	23044	127		20904	47464
			НР-91%; СП-8%			327206,88	762,93	22918	53		3516	
250	259	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5мм	т	0,00612	441684		2703		2703		2919

			СП-8%								216	
251	260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50мм, толщиной 5мм	т	0,06392	463375		29619		29619		31988
			СП-8%								2369	
252	261	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,1552763	1346077,03	649469,17	209014	100847	3840	134312	370792
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,20	104327	31342		27466	
253	262	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	17	532		9044		9044		9767
			СП-8%								723	
254	263	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3мм	т	0,009367	403617,00		3781		3781		4083
			СП-8%								302	
255	264	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинокованные ГОСТ 11371-78	кг	0,01445	783,00		11		11		12
			СП-8%								1	
256	265	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	2,72	258		702		702		757
			СП-8%								56	
257	266	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производствванных здании. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	68	197,84	1,19	13453	81		9252	24521
			НР-69%; СП-8%			196,65	0,54	13372	37		1816	
258	267	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016949	813201		1378		1378		1488
			СП-8%								110	
259	268	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып.26	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	0,34	730,61	259,85	248	88	9	136	415
			НР-72%; СП-8%			445,22	108,56	151	37		31	
260	269	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0,00646	79643,00		514		514		555
			СП-8%								41	
261	270	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,4339354	11257,75	1385,69	38658	4758	19992	14781	57714
			НР-94%; СП-8%			4050,13	529,07	13908	1817		4275	
262	271	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	34,339354	6170,49	447,79	211891	15377	171624	27749	258811
			НР-94%; СП-8%			724,83	134,84	24890	4630		19171	

263	272	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	2,94	32015,35	20146,97	94125	59232		31753	135949
			НР-61%; СП-8%			11868,38	5837,18	34893	17161		10071	
264	273	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250мх0,2м детекционная	м	2940	34,00		99960		99960	-	107957
			СП-8%								7997	
265	274	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Кабель масса 1м до 0,6кг. Прокладка в траншее	км	2,94	69218,45	26665,03	203502	78395		100013	327796
			НР-61%; СП-8%			42553,42	13214,06	125107	38849		24281	
266	275	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	2,94	306836		902098		902098		974266
			СП-8%								72168	
267	276	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплении с откосами глубиной до 1,5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,475375	1939,54		10620			7646	19726
			НР-72%; СП-8%			1939,54		10620			1461	
268	277	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,475375	1063,06		5821			4191	10813
			НР-72%; СП-8%			1063,06		5821			801	
269	278	1106-00101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150 ссц	м3	2,232	35912,24	2320,07	80156	5178	60165	14546	102279
			НР-91%; СП-8%			6636,52	525,22	14813	1172		7576	
270	279	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	31	2431,30	1176,43	75370	36469	9581	48007	133247
			НР-108%; СП-8%			945,82	488,07	29320	15130		9870	
271	280	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р51177-2017	шт	31	7002		217062		217062		234427
			СП-8%								17365	
272	281	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт	31	1175,86		36452		4262	34765	76914
			НР-108%; СП-8%			1038,37		32189			5698	
273	282	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой й углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6мм ГОСТ 14637-89=/Таблички	т	0,028613	354405		10141		10141		10952
			СП-8%								811	
274	283	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	2,1	464,19	316,83	975	665		503	1596
			НР-108%; СП-8%			147,36	74,60	309	157		118	

275	284	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог добавлена песчано-гравийная смесь дресва-1,22м3	м3 материала в плотном теле	2,1	4577,96	1291,25	9614	2712	6499	1169	11646
			НР-108%; СП-8%			191,84	323,64	403	680		863	
276	285	414-104-0501РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,36	170		571		571		617
			СП-8%								46	
277	286	412-101-0217 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность 5 до 10т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30км	т км	84	42		3528		3528		3810
			СП-8%								282	
278	287	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 150мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1825	1667708,99	1410543,37	304357	257424	2151	84229	419673
			НР-91%; СП-8%			245378,64	261797,07	44782	47778		31087	
279	290	1139-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 194мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	32	2243,70	54,08	71798	1731	4247	40151	120905
			НР-61%; СП-8%			2056,91		65821			8956	
280	291	1139-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	126	1565,98	40,02	197313	5043	10851	110666	332617
			НР-61%; СП-8%			1439,84		181420			24638	
281	292	1139-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 114мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	1562,73	36,77	18753	441	1033	10540	31635
			НР-61%; СП-8%			1439,84		17278			2343	
282	293	1139-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	20	1129,91	25,96	22598	519	1510	12547	37957
			НР-61%; СП-8%			1028,46		20569			2812	
283	294	1139-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединении перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	272	902,28	21,63	245420	5883	15746	136511	412485
			НР-61%; СП-8%			822,76		223791			30554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								**3860535**	**25 552 753**

											1892254	
			Раздел 2. Надземный газопровод низкого давления									
284	295	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1485880,98	528514,26	2972	1057	172	2138	5519
			НР-99%; СП-8%			871553,28	208063,84	1743	416		409	
285	296	241-102-0220 РСНБ РК 2022	630114мм ГОСТ 10705-80 размерамми 159х5,0мм	м	2,008	8689		17448		17448		18844
			СП-8%								1396	
286	297	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка	т фасонных частей	0,0082	1346077,03	649469,17	11038	5326	203	7093	19581
			НР-99%; СП-8%			671879,73	201849,20	5509	1655		1450	
287	298	241-112-0114 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 150х5,0мм	шт	1	7297		7297		7297		7881
			СП-8%								584	
288	299	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х3,0-76х4,0мм	шт	1	1686		1686		1686		1821
			СП-8%								135	
289	300	1125-0211-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,27	Трубопроводы диаметром 159х5мм. Контроль качества сварных соединении методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	1	10397,54	9481,97	10398	9482	8	3372	14872
			НР-91%; СП-8%			907,76	2797,81	908	2798		1102	
290	301	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	3,562	419		1492		1492		1612
			СП-8%								119	
291	302	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	1219270,57	1023417,10	2439	2047	23	683	3371
			НР-91%; СП-8%			184509,52	190643,91	369	381		250	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2								**13286**	**73 499**
											5445	
			Итого по локальной смете:									**25 626 252**
			В том числе									
			Накладные расходы									3873821
			Сметная прибыль									1897699
			Сметная стоимость									25626252
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%									333141

			Итого:									25959394
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									80474
			Итого:									26039868
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									520797
			Итого:									26560665
			В том числе в текущих ценах на 2023год-100%, К=1,0450539									27757327
			Налог на добавленную стоимость 12%									3330879
			Итого									31088206
			Понижающий коэффициент									0,98000
			Всего:									**30 466 441,7**
			В том числе НДС									**3 264 261,6**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель

_____**Джатканбаев К.Е.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____**Абильдаев С.Б.**

м.п.

Технический надзор:

ТОО "КДК Инжиниринг"

Эксперт

_____**Бегалтаев Б.О.**

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Kaz Internation Company"

Эксперт

_____**Джанаев А.О.**