Форма 4

Наименование объекта - Капремонт фасада жилых домов по ул Женис дом 1 мкр Деева в городе Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Субподрядчик: ТОО "Бозай KZ"

Акт приемки выполненных работ

Форма 2

Составлен(а) 2023.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Очистка участка от мусора	$м^2$	60	69,15	--	4149	--	--	2987	7708
					69,15	--	4149	--		571	
2	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Заливка бетона под козырки кровли В20. Устройство	$м^3$	2,5	100300,19	3288,16	250750	8221	158489	61944	337709
					33616,13	797,05	84040	1993		25016	
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,055	331233,00	--	18218	--	18218	--	19675
					--	--	--	--		1457	
		Стены									
4	Е11-131001-0501 1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской	$м^2$ поверхности	16	1485,18	338,67	23763	5419	12964	6235	32398
					336,22	205,00	5380	3280		2400	
5	Е11-70516-104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	80	101,53	11,92	8122	954	--	5496	14708
					89,61	5,81	7169	465		1090	
6	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,6385542	1957,00	--	18863	--	18863	--	20372
					--	--	--	--		1509	
7	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	120	206,92	20,73	24830	2488	--	16960	45133
					186,19	10,10	22343	1212		3343	
8	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,4578313	1957,00	--	28294	--	28294	--	30558
					--	--	--	--		2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Промазка швов цементным раствором	м шва	827,4	768,83	5,18	636130	4286	9399	449659	1172649
					752,29	2,52	622445	2085		86860	
10	Е12-120102-0703 1212-0102-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску тикурили красками: огрунтовка с люлек	$м^2$	1242,6	774,04	18,00	961822	22367	595466	247899	1306494
					276,83	0,25	343989	311		96774	
11	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, тикурили	$м^2$ окрашиваемой поверхности	156	2804,43	5,98	437491	933	389716	34049	509263
					300,27	2,87	46842	448		37724	
12	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	$м^2$	40	442,32	--	17693	--	--	12739	32866
					442,32	--	17693	--		2434	
13	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Нижний часть балкона. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	40	570,27	9,27	22811	371	19168	2363	27188
					81,79	0,25	3272	10		2014	
14	Е12-120102-804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Нижний часть балкона. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	40	644,15	35,84	25766	1433	13596	7802	36253
					268,43	2,46	10737	98		2686	
15	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	70	1877,57	11,23	131430	786	42604	63606	210639
					1257,71	4,30	88040	301		15603	
16	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70	1323,53	5,98	92647	419	71209	15278	116559
					300,27	2,87	21019	201		8634	
17	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	25	8909,29	0,53	222732	13	33600	136166	387610
					7564,77	--	189119	--		28712	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4307785
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1466237				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1411588		
		- Накладные расходы	Тенге							1063183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							319091	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2023года	Тенге								4 307 785
		временные здания и сооружения	Тенге	0,72%							31 016
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								4 338 801
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	Тенге	1,02%							44 256
		Итого с дополнительными затратми связанными с климатическими условиями	Тенге								4 383 057
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							87 661
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								4 470 718
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	Тенге	1,079							4 823 905
		Налог на добавочную стоимость	Тенге	12,00%							578 869
		Итого с налогом на добавочную стоимось	Тенге								5 402 773

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Директор: _____Молдашов М.Е.

Субподрядчик: ТОО "Бозай KZ"

Директор: _____Молдашов М.Е.