СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Договор:

Строительство газоснабжения улиц Достык, Женис, Айтеке Би, П. Тайшылуы, Ордабек Ата, Т. Рыскулов, Д. Нурпеисова, Жастар, А. Молдагулова, Курмангазы, Мекенбай Ата в н.п Кызылжар, с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 392 857	15 000 000	13 392 857	15 000 000
Итого затраты подрядчика	**13 392 857**	**15 000 000**	**13 392 857**	**15 000 000**

Заказчик:
Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК и Ж-7"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения улиц Достык, Женис, Айтеке Би, П. Тайшылуы, Ордабек Ата, Т. Рыскулов, Д. Нурпеисова, Жастар, А. Молдагулова, Курмангазы, Мекенбай Ата в н.п Кызылжар, с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за август 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
1	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	5 297,66	161,77 85,54	76,23 35,46	856982 453141	403841 187875	425802 59,1	0,11 0,03	572 139
2	Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м разравнивание лишнего грунта** м3	637,47	41,14 --	41,14 15,21	26224 --	26224 9698	6946 59,1	-- 0,01	-- 6
3	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы** м3	577,26	5218,10 1058,76	159,74 47,29	3012221 611184	92212 27296	526027 62,1	1,02 0,04	589 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,39	558718,98	196439,80	220431	77501	114989	286,00	113
				361504,00	57715,23	142624	22770	62,1	49,89	20
5	С123-010502-0820 23-010502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	430,17	10032,00	--	4315509	--	163989	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,12	558718,98	196439,80	66116	23246	34490	286,00	34
				361504,00	57715,23	42779	6830	62,1	49,89	6
7	С123-010502-0819 23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200 x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	127,50	7925,00	--	1010458	--	38397	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,25	463493,92	151186,48	113898	37152	60792	247,00	61
				312208,00	44253,52	76721	10875	62,1	38,24	9
9	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	266,98	5079,00	--	1355994	--	51528	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10977832	660176			1368
			Тенге			1326449	265344			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10977832				
		Материалы -	Тенге			2309247				
		Всего заработная плата -	Тенге				1591793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6681960				
		Накладные расходы -	Тенге			1422961				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					968982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					453979		
		Сметная прибыль -	Тенге			992063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13392857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591793			1569

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13392857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591793			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10977832	660176			1368
			Тенге			1326449	265344			200
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10977832				
		Материалы -	Тенге			2309247				
		Всего заработная плата -	Тенге				1591793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6681960				
		Накладные расходы -	Тенге			1422961				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					968982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					453979		
		Сметная прибыль -	Тенге			992063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13392857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591793			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13392857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1569
		Сметная заработная плата -	Тенге				1591793			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**13 392 857**				
		НДС 12%				1 607 143				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**15 000 000**				

Генеральный Директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ **Ракитский Е.В.**