Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» декабря 2023 года

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны». БИН 130740015861, тел.: 8 7172 55 69 44, 010000, г. Астана, Бейбитшилик, 11

(наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «28» декабря 2023 года

В соответствии консорциального соглашения от 14.05.2015г. ТОО «АП-ИМПЭКС» БИН 030340003189 в лице директора Мубаракова Руслана Бериковича и ТОО «QR Engineering» БИН 060140006538 в лице директора Айдарханова Дархана Темирхановича г. Астана, ул. Алматы, дом 7 офис 402, БЦ «SEVEN» тел.: 8-7172-30-27-50.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «28» декабря 2023 года **ТОО «Казахстанский центр управления проектами» в лице эксперта Курманбеков Болат Баспанович № KZ77VJE00062249, KZ50VJE00062250, KZ23VJE00062251 от 11.02.2021 г. БИН 170440008459, тел.: +7701 662 79 98**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 28 декабря 2023 года **ТОО «Институт инженерного проектирования» в лице эксперта авторского надзора Утивленов Алихан Амирович. По приказу №21/73 от 22.10.2021 г. БИН 920640000250. тел.: + 77172 940801.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный» Первый пусковой комплекс ВО-1, I (повышенный).**

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу**: от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный, г.Астана, Первый пусковой комплекс ВО-1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____" _____ 20_____ года, подтверждает что:

(дата ознакомления)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

постановление акимата города Нур-Султан от 15.09.2022 года № 510-2606;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинской области" от 15.11.2019 № KZ46REA00152719 от 19 ноября 2019 года

(наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Институт инженерного проектирования», № 15/105

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного)

Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны», приказы № 05-04/91 от 13.07.2018 года; № 06-12/174 от 24.12.2021 г.; № 06-12/206 от 13.12.2023 г.

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 года**;

окончание работ **декабрь 2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2**8**; фактически, месяц: **49**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водопровода					
1-я нитка водовода (Во-1)					
Труба чугунные напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " Tuton" Ø1200	м	43130,6	43130,6	43130,6	43130,6
Труба чугунные напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " TF" Ø1200	м	774	774	774	774
Труба стальная электросварная Ø1620х10	м	525,8	525,8	525,8	525,8
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	77	77	77	77
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	161,5	161,5	161,5	161,5
Колодец водопроводный из сборных ж / б элементов диаметром 2000 мм	шт	45	45	45	45
Камера монолитная	шт	99	99	99	99

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период Реконструкция самотечного коллектора протяженность трассы 2486,4 м диаметром 700 мм

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство участка реконструируемой 1-й нитки водовода от насосной станции I-го подъема до ж.м. «Железнодорожный». Протяженность проектируемого участка водовода Ø1200 мм составляет 43,9 км (1 нитка)

Водопроводные камеры из монолитного железобета в количестве 99 шт. а также мокрые колодца в количестве 45 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 24 852 981,18 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 21 624 308,53 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 834 953,09 тысяч тенге, прочие 2 393 719,56 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 23 187 794,821 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 20 223 011,630 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 480 376,602 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 3,05% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство и реконструкция сетей водопровода в г. Астане.**

Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1-го подъема до ж.м. Железнодорожный»_ Первый пусковой комплекс ВО-1, 0049(повышенный).

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Сыздыков Ерлан Амангельдыевич _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Курманбеков Болат Баспанович № KZ77VJE00062249, KZ50VJE00062250, KZ23VJE00062251 от 11.02.2021 г. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Казахстанский центр управления проектами» Угрин Андрей Иванович _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Курманбеков Болат Баспанович № KZ77VJE00062249, KZ50VJE00062250, KZ23VJE00062251 от 11.02.2021 г.

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО «Институт инженерного проектирования» Руководитель Жанадилова Самал Нохаевна. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

2) Место печати (при наличии) организация

ТОО «Институт инженерного проектирования» Руководитель Жанадилова Самал Нохаевна _____.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Утивленов Алихан Амирович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АП-ИМПЭКС" в лице директора Мубараков Руслан Берикович. БИН 030340003189. лицензия СМР 1 категории № 14001797 от 12.02.2014 года** .

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод ВО-1			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	43130,6	
	1) из стальных труб Ø 1620х10 мм.	м	525,8	футляр
	2) из чугунных труб напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " Tuton" Ø 1200 мм.	м	43130,6	
	3) из чугунных труб напорные раструбные из ВЧШГ с наружным лаковым и внутренним ЦПП покрытием, соединение " TF" Ø1200	м	774	
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		

	4) из полиэтиленовых труб Ø 300 мм.	м	77	
	5) из полиэтиленовых труб Ø 400 мм.	м	161,5	
	6) из полиэтиленовых труб Ø 225х13,4 мм.	м	10	
	7) из полиэтиленовых труб Ø 160х9,5 мм.	м	5	
3	Прочие устройства	шт	3	Электромагнитны расходомер Ø 120 мм.
	Смотровой колодец	шт	45	
	Задвижка d-80	шт	12	AVK фланцевая с полнопроходная и ВЧШГ PN10 короткая Ø 80
	Задвижка d-150	шт	1	AVK фланцевая с полнопроходная и ВЧШГ PN10 короткая Ø 150
	Задвижка d-200	шт	3	AVK фланцевая с полнопроходная и ВЧШГ PN10 короткая Ø 200
	Задвижка d-300	шт	14	AVK фланцевая с полнопроходная и ВЧШГ PN10 короткая Ø 300
	Задвижка d-400	шт	29	AVK фланцевая с полнопроходная и ВЧШГ PN10 короткая
	Задвижка d-1200	шт	24	Дисковый поворотный затвор с двойным эксцентриситетом Ø 1200

		шт		
		шт		
	Вентили d-	шт		
	Кран d-	шт		
	Гидрант	шт	1	AVK Пожарный подземный гидрант ПГ-4250
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
	Камера монолитная	шт	99	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Заказчик: Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»

Сыздыков Ерлан Амангельдыевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Институт инженерного проектирования»

Утивленов Алихан Амирович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)