Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолатранстехмонтаж"
Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный".) .Корректировка сметной документации."
Объект: Наружные сети водопровода ВО1
Договор субподрядных работ № 43АТ от 21.08.2023 г.

Форма 2В

Акт выполненных работ №1 (ЛС 2-1)
за август 2023 года

№ п/п	№ п/п по лок. смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы, 1 участок										
1	5	1101-0101-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2876,645		227,62	227,62	654782	654782	--	78954	792434
			НР - 72%; СП - 8%				--	38,12	--	109658		58699	
2	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	155,58972		2306,92	--	358933	--	--	258432	666754
			НР - 72%; СП - 8%				2306,92	--	358933	--		49389	
3	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	м3 грунта	94,396		2768,30	--	261318	--	--	188149	485424
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	261318	--		35957	
4	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	м3 грунта	21,3766		2768,30	--	59177	--	--	42607	109927
			НР - 72%; СП - 8%				2768,30	--	59177	--		8143	
5	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	м3 грунта	12,8262		3321,96	--	42608	--	--	30678	79149
			НР - 72%; СП - 8%				3321,96	--	42608	--		5863	
6	10	1101-0102-0320 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта/лишний грунт/	0,621		214,54	206,98	133	128	1	22	167

			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		7,11	40,97	4	25		12	
			Стоимость общестроительных работ					1376951	654910	1	598842	2133855
			Всего заработная плата	Тенге				722040	109683	--	158063	
			Накладные расходы	Тенге				1376951				
			Сметная прибыль	Тенге					831723			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				598842				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				158063				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2133856				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								523
			Нормативная трудоемкость	Тенге					831723			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2133856				
				Тенге								523
									831723			
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОД ВО1									
7	49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**100,9785**	**4330,52**	**191,76**	**437289**	**19363**	**271360**	**151585**	**635983**
			НР - 99%; СП - 8%			**1451,46**	**64,86**	**146566**	**6549**		**47110**	
8	74	1122-0201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,3**	**6301148,68**	**2662886,14**	**1890345**	**798865**	**4889**	**1317681**	**3464668**
			НР - 99%; СП - 8%			**3621970,00**	**814664,72**	**1086591**	**244399**		**256642**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2327634**	**818228**	**276249**	**1469266**	**4100651**
			Стоимость общестроительных работ					**1233157**	**250948**	--	**303752**	
			Материалы	Тенге				**2327634**				
			Всего заработная плата	Тенге				**276248**				
			Накладные расходы	Тенге					**1484105**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1469266**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**303752**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**4100652**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**828**
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**4100652**	**1484105**			
			Сметная заработная плата	чел.-ч								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**828**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**1484105**			
			- Зарплата рабочих строителей									**6234508**
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1955197**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1473138**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**360631**			
			- Накладные расходы	Тенге						**276248**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2068108**	
											461815	

Временные здания и сооружения (1,04 %)								**64 839**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)								**207 878**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)								**130 145**
Итого в текущих ценах 2021 года								**6 637 370**
Объемы 2021г. 100%								**6 637 370**
ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ								**6 637 370**
на 2021 год - К=1								**6 637 370**
Итого НДС 12%								**796 484**
НДС на 2021 год								**796 484**
Итого с НДС								**7 433 854**
ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,94345212788								**7 013 486**

Возврат Временные здания и сооружение 15%									9 726
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах									9 726
Итого с Возвратом									7 003 760

ТОО "АП-ИМПЭКС"

_____ **Мубараков Р.Б.**

Директор

ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

_____ **Кушубаев М.Ш.**

Директор