Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 588/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Фасад													
Подраздел 1. Отделка наружних стен													
						MF1							
1	18	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки		145,5	19932,52	556,00	2900182	80898	1786243	828404	4026873
			НР - 80%; СП - 8%				7099,94	16,94	1033041	2465		298287	
2	20	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	$м^2$		145,5	13032,00	--	1896156	--	1896156	--	2047848
			СП - 8%				--	--	--	--		151692	
						MF1-1							
3		1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки		125,24	19932,52	556,00	2496349	69634	1537519	713054	3466155
			НР - 80%; СП - 8%				7099,94	16,94	889196	2122		256752	
4		231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	$м^2$		125,24	13032,00	--	1632128	--	1632128	--	1762698
			СП - 8%				--	--	--	--		130570	
						MF2							

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	21	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки		101,26	19932,52	556,00	2018367	56300	1243127	576524	2802482
			НР - 80% СП - 8%				7099,94	16,94	718940	1715		207591	
6	23	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²		101,26	13032,00	--	1319620	--	1319620	--	1425190
			СП - 8%				--	--	--	--		105570	
						MF3							
7		1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м² поверхности облицовки		173,19	19932,52	556,00	3452113	96294	2126180	986057	4793224
			НР - 80% СП - 8%				7099,94	16,94	1229639	2934		355053	
8	25	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³		24,27	31059,00	--	753802	--	753802	--	814106
			СП - 8%				--	--	--	--		60304	
9	26	231-301-0102 РСНБ РК 2022	Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм	м²		173,19	13032,00	--	2257012	--	2257012	--	2437573
			СП - 8%				--	--	--	--		180561	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					3870816				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						303126			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						9236			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							14551786		
		Накладные расходы		тенге								3104039	
		Сметная прибыль		тенге								1746380	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									23576148
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					18725729	303126	14551787	3104039	23576149
									3870816	9236	--	1746380	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					18725729				
		Материалы		тенге					6693068				
		Всего заработная плата		тенге						3880052			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7858718				
			Накладные расходы	тенге					3104039				
			Сметная прибыль	тенге					1746380				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23576148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1828
			Сметная заработная плата	тенге						3880052			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					23576148				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1828
			Сметная заработная плата	тенге						3880052			

РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен

Подраздел 1. +/-0,000

			Кладка из газоблока-наружные стены										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		113,01	1943,65	25,18	219652	2845	88345	103669	349186
			НР - 80%; СП - 8%				1136,73	9,95	128462	1124		25866	
11		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		113,01	879,61	6,43	99405	727	34431	51631	163119
			НР - 80%; СП - 8%				568,51	2,58	64247	292		12083	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					192709				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3572			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						1416			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							122775		
		Накладные расходы		тенге								155300	
		Сметная прибыль		тенге								37949	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									512306
			Подраздел 2. +3.750										
			Кладка из газоблока-наружные стены										
12		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		257,01	1943,65	25,18	499537	6471	200915	235766	794127
			НР - 80%; СП - 8%				1136,73	9,95	292151	2557		58824	
13		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		257,01	879,61	6,43	226069	1652	78304	117420	370969
			НР - 80%; СП - 8%				568,51	2,58	146113	663		27480	
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
14		234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		5,178	19969,00	–	103399	--	103399	--	111671
			СП - 8%				–	--	--	–		8272	
			Г4- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
15	80	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		51,74	4638,70	40,83	240006	2112	155203	75282	340511
			НР - 90%; СП - 8%				1598,20	18,48	82691	956		25223	
16	82	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		2,587	19969,00	–	51660	--	51660	--	55793
			СП - 8%				–	--	--	–		4133	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Г11-Гипсокартон лист ГКЛ тол.=12,5мм										
17	85	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		112	4638,70	40,83	519534	4573	335963	162961	737095
			НР - 90%; СП - 8%				1598,20	18,48	178998	2070		54600	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					699953				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						14808			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						6246			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							925443		
		Накладные расходы		тенге								591429	
		Сметная прибыль		тенге								178532	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									2410166
			Подраздел 3. +8,700										
			Кладка из газоблока-наружные стены										
18		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		545,73	1943,65	25,18	1060708	13741	426619	500620	1686235
			НР - 80%; СП - 8%				1136,73	9,95	620348	5430		124907	
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
19		234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		4,55	19969,00	--	90859	--	90859	--	98128
			СП - 8%				--	--	--	--		7269	
			Г4- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
20	103	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		51	4638,70	40,83	236574	2082	152984	74206	335642
			НР - 90%; СП - 8%				1598,20	18,48	81508	942		24863	
21	105	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		2,55	19969,00	--	50921	--	50921	--	54995
			СП - 8%				--	--	--	--		4074	
			Г11-Гипсокартон лист ГКЛ тол.=12,5мм										
22	108	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		88	4638,70	40,83	408206	3593	263971	128041	579147
			НР - 90%; СП - 8%				1598,20	18,48	140642	1626		42900	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23		234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		4,4	19969,00	–	87864	–	87864	–	94893
			СП - 8%				–	–	–	–		7029	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					842498				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						19416			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						7998			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1073217		
		Накладные расходы		тенге								702867	
		Сметная прибыль		тенге								211042	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									2849041
			Подраздел 4. +13,650										
			Кладка из газоблока-наружные стены										
24		1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		468,37	1943,65	25,18	910347	11793	366144	429655	1447202
			НР - 80%; СП - 8%				1136,73	9,95	532410	4660		107201	
25		1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности		468,37	879,61	6,43	411983	3011	142699	213984	676045
			НР - 80%; СП - 8%				568,51	2,58	266273	1208		50078	
			Г5- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
26		234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		4,55	19969,00	–	90859	–	90859	–	98128
			СП - 8%				–	–	–	–		7269	
			Г4- Влагостойкий гипсокартон лист ГКЛВ тол.=12,5мм										
27	126	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		51	4638,70	40,83	236574	2082	152984	74206	335642
			НР - 90%; СП - 8%				1598,20	18,48	81508	942		24863	
28	128	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$		2,55	19969,00	–	50921	–	50921	–	54995
			СП - 8%				–	–	–	–		4074	
			Г11-Гипсокартон лист ГКЛ тол.=12,5мм										
29	131	1110-0404-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)		70	4638,70	40,83	324709	2859	209976	101851	460685

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90% СП - 8%			1598,20		18,48	111874	1294		34125	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					992065				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						19745			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						8104			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1013582		
		Накладные расходы		тенге								819696	
		Сметная прибыль		тенге								227610	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									3072699
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					5919787	57541	3135021	2269292	8844208
									2727225	23764	--	655133	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5919787				
		Материалы		тенге					2608534				
		Всего заработная плата		тенге						2750989			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					526483				
			Накладные расходы	тенге					2269292				
			Сметная прибыль	тенге					655133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8844212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1422
			Сметная заработная плата	тенге						2750989			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					8844212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1422
			Сметная заработная плата	тенге						2750989			
РАЗДЕЛ 10. Витраж внутренний													
Подраздел 1. Витраж-1 Алюминиевые													
30		**Прайс-лист п.**	**FS5-1. 4890x3550. (3 шт.) Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.**	**$м^2$**		**52,08**	**234572,08**	**--**	**12216514**	**--**	**12216514**	**--**	**13193835**
			СП - 8%				--	--	--	--		977321	
31		**Прайс-лист п.**	**FS5-2. 6930x3550. (3 шт.) Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.**	**$м^2$**		**73,8**	**234572,08**	**--**	**17311420**	**--**	**17311420**	**--**	**18696334**
			СП - 8%				--	--	--	--		1384914	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32		Прайс-лист п.	FS6-1. 2600x3550. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (1 шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		9,23	234572,08	--	2165100	--	2165100	--	2338308
			СП - 8%				--	--	--	--		173208	
33		Прайс-лист п.	FS6-2. 2600x3550. (2 шт.) Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		18,46	234572,08	--	4330201	--	4330201	--	4676617
			СП - 8%				--	--	--	--		346416	
34		Прайс-лист п.	FS7-1. 29050x3550. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (2 шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		103,13	234572,08	--	24191419	--	24191419	--	26126733
			СП - 8%				--	--	--	--		1935314	
35		Прайс-лист п.	FS7-2. 29050x3550. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		103,13	234572,08	--	24191419	--	24191419	--	26126733
			СП - 8%				--	--	--	--		1935314	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36		Прайс-лист п.	FS7-3. 6950x3550. (шт. 4). Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	м²		98,68	234572,08	–	23147573	–	23147573	–	24999379
			СП - 8%				–	–	–	–		1851806	
37		Прайс-лист п.	FS8-1. 2600x3550. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (1 шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	м²		9,23	234572,08	–	2165100	–	2165100	–	2338308
			СП - 8%				–	–	–	–		173208	
38		Прайс-лист п.	FS8-2. 2600x3550. (шт. 2). Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	м²		18,46	234572,08	–	4330201	–	4330201	–	4676617
			СП - 8%				–	–	–	–		346416	
39		Прайс-лист п.	FS9-1. 6440x3550. (шт. 2). Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	м²		45,72	234572,08	–	10724635	–	10724635	–	11582606
			СП - 8%				–	–	–	–		857971	
40		Прайс-лист п.	FS9-2. 6930x3550. (шт. 2). Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	м²		49,2	234572,08	–	11540946	–	11540946	–	12464222
			СП - 8%				–	–	–	–		923276	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41		Прайс-лист п.	FS9-3. 4890x3550. (шт. 2). Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		34,72	234572,08	--	8144343	--	8144343	--	8795891
			СП - 8%				--	--	--	--		651548	
42		Прайс-лист п.	ОП-2. 3400x2600. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Заполнение внутренних витражей и окон стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное.	$м^2$		8,84	234572,08	--	2073617	--	2073617	--	2239506
			СП - 8%				--	--	--	--		165889	
43		Прайс-лист п.	FD1. 3800x2700. (2 шт.) Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (1шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних невидимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 26мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное с эмалитом.	$м^2$		20,52	234572,08	--	4813419	--	4813419	--	5198493
			СП - 8%				--	--	--	--		385074	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44		Прайс-лист п.	FD2. 5600x2700. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (1шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних невидимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 26мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное с эмалитом.	$м^2$		15,12	234572,08	--	3546730	--	3546730	--	3830468
			СП - 8%				--	--	--	--		283738	
45		Прайс-лист п.	FD3. 3400x2700. Внутренние алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W62» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. С двухстворчатой дверью (1шт.) Заполнение внутренних видимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 8мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 28мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 16мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение внутренних невидимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 26мм по формуле – 6мм прозрачное, закаленное + 14мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное с эмалитом.	$м^2$		8,84	234572,08	--	2073617	--	2073617	--	2239506
			СП - 8%				--	--	--	--		165889	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							156966254		
		Сметная прибыль		тенге								12557302	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									169523556

Подраздел 2. Витраж-2 Алюминиевые

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46		Прайс-лист п.	D520 Наружные алюминиевые окна из оконно-дверной системы «W72» производство «ALUTECH» (Беларусь). Окна с поворотным открыванием во внутрь. Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Заполнение наружных окон стеклопакет двухкамерный толщиной 42мм по формуле – 6мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 4мм прозрачное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 4мм прозрачное, закаленное.	м²		44	238139,64	--	10478144	--	10478144	--	11316395
			СП - 8%				--	--	--	--		838251	
47		Прайс-лист п.	Наружные алюминиевые двери из оконно-дверной системы «W72» производство «ALUTECH» (Беларусь). Двери с наружным открыванием, ручка изнутри антипаника, с наружи из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. Цвет профиля - RAL 7016 (матовый).	м²		35,64	351378,58	--	12523133	--	12523133	--	13524984
			СП - 8%				--	--	--	--		1001851	
						Зенитный фонарь							
48		223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²		606	-106055,00	--	-64269330	--	-64269330	--	-69410876
			СП - 8%				--	--	--	--		-5141546	
49		217-401-0205 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 10 мм	м²		606	-20334,00	--	-12322404	--	-12322404	--	-13308196
			СП - 8%				--	--	--	--		-985792	
50		Прайс-лист п.	Профиль: Алюминиевый профиль "SCHUCO" (Германия), специальная-крышная система 75мм со сплошной резиной. На стоечных профилях применяется стандартная декоративная крышка. На ригельных профилях - стеклопакет будет стыковаться через силиконовый шов; Цвет профиля - RAL 7016 (матовый).	м²		606	323043,21	--	195764185	--	195764185	--	211425322
			СП - 8%				--	--	--	--		15661137	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							142173728		
		Сметная прибыль		тенге								11373901	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									153547629
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					299139982	--	299139982	--	323071185
									--	--	--	23931203	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					299139982				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					299139982				
			Сметная прибыль	тенге					23931203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					323071185				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					323071185				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**355491545**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**6598041**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**360667**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**33000**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**316826785**		
			- Накладные расходы	тенге								**5373331**	
			- Сметная прибыль	тенге								**26332716**	
			Итого по АКТУ:										**355 491 545**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**355 491 545**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**4 265 899**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**359 757 444**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**4 676 847**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**364 434 290**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**7 288 686**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**371 722 976**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**432 313 821**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**51 877 659**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**484 191 480**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 589/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Водопровод и канализация (ВК) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. Канализация К1										
1	Прайс-лист п.	**Система инсталяции для унитаза GROHE Rapid SL с панелью**	шт		50	130000,00	–	6500000	–		–	6500000
						--	–	--	–	6500000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					6500000	–	--	–	6500000
								--	–	6500000	–	
	Стоимость оборудования		тенге					6500000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					6500000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					6500000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6500000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							6500000		
		Итого по АКТУ:										6 500 000
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря										6 500 000
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
		Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										6 500 000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**7 559 500**
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**907 140**
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**8 466 640**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 590/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Система видеонаблюдения (ВН) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	**Прайс-лист п.9160**	**Расширение лицензии на 1 IP канал (камера/декодер) MBV-XCHANPRO**	**шт**		94	**231249,48**	--	**21737451**	--	**21737451**	--	**23476447**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1738996**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**21737451**	--	**21737451**	--	**23476447**
								--	--	--	**1738996**	
	Стоимость монтажных работ		тенге					**21737451**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**21737451**				
		Сметная прибыль	тенге					**1738996**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					**23476447**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**23476447**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**23476447**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**21737451**		
		- Сметная прибыль	тенге								**1738996**	
		Итого по АКТУ:										**23 476 447**
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**23 476 447**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**281 717**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:										**23 758 164**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**308 856**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**24 067 021**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**481 340**
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**24 548 361**
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**28 549 744**
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**3 425 969**
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**31 975 713**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 591
за ноябрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	27	Перечень поз.8005	**Детектор обнаружения СО (монооксид углерода) SCO Cofem**	шт		4	119973,06	–	479892	–	479892	–	518283
			СП - 8%				--	--	--	--		38391	
			Кабели и трубы										
2	34	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66**	км		0,02	371741,00	–	7435	–	7435	–	8030
			СП - 8%				--	--	--	--		595	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					487327	--	487327	–	526313
									--	--	--	38986	
		Стоимость монтажных работ		тенге					479892				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					479892				
			Сметная прибыль	тенге					38391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					518283				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7435				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7435				
			Сметная прибыль	тенге					595				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					8030				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					526313				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									526313
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							487327		
			- Сметная прибыль	тенге								38986	
			Итого по АКТУ:										526 313
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										526 313

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									6 316
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										532 629
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									6 924
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										539 553
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									10 791
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										550 344
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									640 050
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									76 806
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										716 856

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 591/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы										
1	Прайс-лист п.6800	Большой корпус, Двойное действие, В помещении, Красный FMC-210-DM-G-R BOSCH	шт		5	53185,00	--	265925	--	265925	--	287199
		СП - 8%				--	--	--	--		21274	
2	Прайс-лист п.6801	Входы и выходы, Два контролируемых входа и 2 релейных выхода, Для поверхностного монтажа FLM-420-RHV-S BOSCH	шт		5	174093,75	--	870469	--		--	870469
						--	--	--	--	870469	--	
3	Перечень поз.	Детектор обнаружения NO2 (диоксид азота) SDN Cofem	шт		12	254306,25	--	3051675	--	3051675	--	3295809
		СП - 8%				--	--	--	--		244134	
4	Прайс-лист п.4891/1	BIS Automation Engine 4.9 Лицензия на дополнительные 1000 детекторных точек BIS-XAUE-1KP49	шт		2	1728622,88	--	3457246	--	3457246	--	3733826
		СП - 8%				--	--	--	--		276580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7645315	--	6774846	--	8187303
								--	--	870469	541988	
	Стоимость оборудования		тенге					870469				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					870469				
	Стоимость монтажных работ		тенге					6774846				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6774846				
		Сметная прибыль	тенге					541988				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					7316834				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					8187303				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**8187303**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**6774846**		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**870469**		
		- Сметная прибыль	тенге								**541988**	
		Итого по АКТУ:										**8 187 303**
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**870 469**
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**7 316 834**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**87 802**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:										**7 404 636**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**96 260**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**7 500 896**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**150 018**
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**8 521 383**
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**9 910 369**
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**1 189 244**
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**11 099 613**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Библиотека с научно-исследовательским центром (А07)

АКТ выполненных работ № 592/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Конференц-системы (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Конференц-зал пом. №228										
1	4	Перечень поз.4901	**Удлинительный кабель с разъемами,25 м LBB4116/25**	шт		1	101522,32	--	101522	--		--	101522
							--	--	--	--	101522	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					101522	--	--	--	101522
									--	--	101522	--	
		Стоимость оборудования		тенге					101522				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					101522				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					101522				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									101522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	тенге							101522		
			Итого по АКТУ:										101 522
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										101 522
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										0
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									0
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										0
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									0
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										0
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									0
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										101 522
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									118 070
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									14 168

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**132 238**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 593
за ноябрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
						Тип 8							
1	9	1111-0101-3107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м² до 3 штук**	м² покрытия		1870,5	23050,72	456,43	43116372	853752	33829041	8165799	55384738
			НР - 94%, СП - 8%				4508,73	135,49	8433579	253434		4102568	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					8433579				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						853752			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						253434			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							33829040		
		Накладные расходы		тенге								8165799	
		Сметная прибыль		тенге								4102568	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									55384739
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					43116372	853752	33829041	8165799	55384738
									8433579	253434	--	4102568	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					43116372				
		Материалы		тенге					33829040				
		Всего заработная плата		тенге						8687013			
			Накладные расходы	тенге					8165799				
			Сметная прибыль	тенге					4102568				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					55384739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4497

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						8687013			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					55384739				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4497
			Сметная заработная плата	тенге						8687013			
			РАЗДЕЛ 3. Экспликация стен										
			Подраздел 1. +/-0,000										
			Г11- Гипсокартон лист ГКЛ тол.=12,5мм										
2	22	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		105	672,12	2,47	70573	260	18126	41827	121392
			НР - 80%, СП - 8%				497,02	0,92	52187	97		8992	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					52187				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						260			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						97			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							18126		
		Накладные расходы		тенге								41827	
		Сметная прибыль		тенге								8992	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									121392
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					70573	260	18126	41827	121392
									52187	97	–	8992	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					70573				
		Материалы		тенге					18126				
		Всего заработная плата		тенге						52284			
			Накладные расходы	тенге					41827				
			Сметная прибыль	тенге					8992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					121392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	тенге						52284			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					121392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
			Сметная заработная плата	тенге						52284			
			РАЗДЕЛ 5. Витраж										
			Подраздел 1. Наружный Витраж										
3	46	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$		768,26	12978,05	671,31	9970517	515740	6247	6735896	18042924
			НР - 69%, СП - 8%				12298,61	408,25	9448530	313642		1336511	
4	58	1110-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях**	$м^2$		75,68	4048,78	45,22	306412	3422	58108	221689	570349
			НР - 90%, СП - 8%				3235,75	19,02	244882	1439		42248	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	59	Прайс-лист п.5349	**Наружный Двери Проф. RAL 7016 Schuco ADS75 или аналогичная Дверная система, интегрируемая в фасадную систему, с термическим разделением, тройным остеклением с низкоэмиссионным тонированным стеклом светло-голубого цвета. с нажимной планкой и автоматически закрывающимися аксессуарами - Двери усилены стальными профилями для рамной конструкции из BOX 100x100x3 мм - всего 160 м профилей.**	$м^2$		75,68	476820,83	--	36085800	--	36085800	--	38972664
			СП - 8%				--	--	--	--		2886864	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					9693412				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						519162			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						315081			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							36150154		
		Накладные расходы		тенге								6957585	
		Сметная прибыль		тенге								4265623	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									57585937
			Подраздел 2. Внутренний Витраж										
6	60	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$		6,6	12978,05	671,31	85655	4430	54	57867	155004
			НР - 69% СП - 8%				12298,61	408,25	81171	2694		11482	
7	61	223-301-0108 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	$м^2$		6,6	106055,00	--	699963	--	699963	--	755960
			СП - 8%				--	--	--	--		55997	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					81171				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4430			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						2694			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							700017		
		Накладные расходы		тенге								57867	
		Сметная прибыль		тенге								67479	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									910964
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					47148347	523592	36850172	7015452	58496901
									9774583	317775	--	4333102	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					37092175				
		Материалы		тенге					58108				
		Всего заработная плата		тенге						246321			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					36785763				
			Накладные расходы	тенге					221689				
			Сметная прибыль	тенге					2985109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					40298973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									144
			Сметная заработная плата	тенге						246321			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ		тенге					10056172				
		Материалы		тенге					6300				
		Всего заработная плата		тенге						9846037			
			Накладные расходы	тенге					6793763				
			Сметная прибыль	тенге					1347993				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					18197928				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4491
			Сметная заработная плата	тенге						9846037			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					58496901				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4635
			Сметная заработная плата	тенге						10092358			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									114003032
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					18260349				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1377604			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						571306			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							70697337		
			- Накладные расходы	тенге								15223078	
			- Сметная прибыль	тенге								8444662	
			Итого по АКТУ:										114 003 032
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										114 003 032
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									1 368 036
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										115 371 068
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									1 499 824
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										116 870 892
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									2 337 418
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										119 208 310
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									138 639 265
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									16 636 712
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										155 275 976

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 593/1
за ноябрь месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
						Тип 8							
1	1	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		1870,5	1133,22	60,70	2119688	113539	805494	1144484	3525313
			НР - 94%, СП - 8%				641,89	9,02	1200655	16872		261141	
2		1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		1870,5	4634,11	120,30	8668103	225021	6309290	2042025	11566929
			НР - 94%, СП - 8%				1140,76	20,62	2133792	38570		856801	
3		1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности		1870,5	3669,15	59,71	6863145	111687	5463993	1230901	8741576
			НР - 94%, СП - 8%				688,30	11,76	1287465	21997		647530	
4	2	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		1870,5	1036,58	86,31	1938923	161443	1085058	676298	2824436
			НР - 92%, СП - 8%				370,18	22,82	692422	42685		209215	
5	3	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ /ТехноНИКОЛЬ CARBON PROF/	$м^3$		93,525	34911,00	--	3265051	--	3265051	--	3526255

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		261204	
6	4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		306,762	11020,68	1621,76	3380726	497494	1298463	1684357	5470291
			НР - 94%, СП - 8%				5166,12	675,11	1584769	207098		405208	
7	5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		1870,5	270,14	0,91	505297	1702	382031	115054	669976
			НР - 94%, СП - 8%				64,99	0,45	121564	842		49624	
8	7	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		1870,5	1117,66	37,32	2090583	69807	941703	1056384	3398717
			НР - 94%, СП - 8%				576,89	23,92	1079073	44742		251751	
9	8	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки		1870,5	1668,55	78,37	3121023	146591	2818825	229735	3618819
			НР - 94%, СП - 8%				83,19	47,47	155607	88793		268061	
10		214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм/сетка 150х150 мм/	т		15,00141	351466,00	--	5272486	--	5272486	--	5694285
			СП - 8%				--	--	--	--		421799	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					8255347				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1327284			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						461599			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							27642391		
		Накладные расходы		тенге								8179238	
		Сметная прибыль		тенге								3632334	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									49036597
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					37225025	1327284	27642394	8179238	49036597
									8255347	461599	--	3632334	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					37225025				
		Материалы		тенге					19104854				
		Всего заработная плата		тенге						8716946			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					8537537				
			Накладные расходы	тенге					8179238				
			Сметная прибыль	тенге					3632334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					49036597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4296
			Сметная заработная плата	тенге						8716946			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					49036597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4296
			Сметная заработная плата	тенге						8716946			

РАЗДЕЛ 5. Витраж

Подраздел 1. Наружный Витраж

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11		Прайс-лист п.	FS-ГВ 14440x8920 (2шт), FS-ГВ-2 23520x3650 (2шт), Наружные алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Для дверей в витражах используется теплая система «W72» профиля двери с наружным открыванием, ручка из нержавеющей стали высотой 1400мм, с доводчиком, с порогом, замок под шар. Цвет фурнитуры – черный. Заполнение наружных видимых частей витража стеклопакет двухкамерный толщиной50мм по формуле – 10мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 6мм прозрачное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение дверей в витражах стеклопакет однокамерный толщиной 32мм по формуле – 8мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 18мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение наружных невидимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 32мм по формуле – 8мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 18мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное. .	$м^2$		368,22	275672,04	–	101507959	–	101507959	–	109628595
			СП - 8%				–	–	–	–		8120636	
12		Прайс-лист п.	FS-ГВ-5 28650x20765, FS-ГВ-6 28650x20645, Наружные алюминиевые витражи из стоечно-ригельной системы «F50» производство «ALUTECH» (Беларусь). Цвет профиля - RAL 7016 (матовый). Заполнение наружных видимых частей витража стеклопакет двухкамерный толщиной 52мм по формуле – 12мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 6мм прозрачное + 14мм алюминиевая рамка с аргоном + 6мм прозрачное, закаленное. Заполнение наружных невидимых частей витража стеклопакет однокамерный толщиной 32мм по формуле – 8мм MultiComfort Light 55/38 закаленное + 18мм алюминиевая рамка + 6мм прозрачное, закаленное с эмалитом.	$м^2$		368,22	275672,04	–	101507959	–	101507959	–	109628595
			СП - 8%				–	–	–	–		8120636	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							203015918		
		Сметная прибыль		тенге								16241272	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									219257190
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					203015918	–	203015918	–	219257190
									–	–	–	16241272	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					203015918				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					203015918				
			Сметная прибыль	тенге					16241272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					219257190				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					219257190				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**268293787**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**8255347**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1327284**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**461599**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**230658309**		
		- Накладные расходы	тенге							**8179238**	
		- Сметная прибыль	тенге							**19873606**	
		Итого по АКТУ:									**268 293 787**
		в том числе стоимость оборудования, инвентаря									**0**
		Итого стоимость без оборудование, инвентаря:									**268 293 787**
		Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%								**3 219 525**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:									**271 513 312**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%								**3 529 673**
		Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:									**275 042 986**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								**5 500 860**
		Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием									**280 543 845**
		Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163								**326 272 492**
		НДС на 2024 год, - 12 %	12%								**39 152 699**
		Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС									**365 425 191**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____