Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "AveNiu"

Договор: №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 28 августа 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№106	14.08.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	70 000 000	70 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000
Всего по стройке	70 000 000	**70 000 000**	62 500 000			0	0	0	0	**7 500 000**	**70 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Курбанов Ә.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "AveNiu"

Директор _____ **Мутәлі М.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагаш[illegible]о района"

Форма-2

Инженер: ТОО "AveNiu"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газоснабжение н.п.Ердаут									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м^3	м^3 грунта	8932,06	160,98	152,86	1437883	1365355	--	276894	1851973
					8,12	34,94	72528	312086		137196	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	226	2338,34	--	528465	--	--	380494	981676
					2338,34	--	528465	--		72718	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	491,0	7149,78	245,55	3510416	120561	2667458	747127	4598147
					1471,33	65,74	722397	32277		340603	
		Труба									
10	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/с запасом	м	3444	3894,00	--	13410936	--	13410936	--	14483811
					--	--	--	--		1072875	
11	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/с запасом	м	720	2619,00	--	1885680	--	1885680	--	2036534
					--	--	--	--		150854	
13	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/с запасом	м	5078	1297,00	--	6586166	--	6586166	--	7113059
					--	--	--	--		526893	
		Сигнальная лента,провод									
55	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	8612	34,00	--	292808	--	292808	--	316233
					--	--	--	--		23425	
57	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	8,66	283466,00	--	2454816	--	2454816	--	2651201
					--	--	--	--		196385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								34032634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34032634
		2-2 Газоснабжение н.п.51 разъезд									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	8979,2375	160,98	152,86	1445478	1372567	--	278356	1861755
					8,12	34,94	72911	313735		137921	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	112	2338,34	--	261894	--	--	188563	486494
					2338,34	--	261894	--		36037	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м^3 основания	672	7149,78	245,55	4804652	165010	3650909	1022582	6293413
					1471,33	65,74	988734	44177		466179	
		Труба									
10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011/с запасом	м	9158	1297,00	--	11877926	--	11877926	--	12828160
					--	--	--	--		950234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21469822
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21469822
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								55502456

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	55 502 456
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	55 502 456
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	1 609 571
Итого с временными	Тенге	57 112 027
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%	Тенге	519 719
Итого с зимними	Тенге	57 631 746
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 152 635
Итого СМР	Тенге	58 784 381
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	58 784 381
Итого в текущих ценах	Тенге	63 775 510
Понижающий коэффициент К=0,98000000	Тенге	62 500 000
НДС (12%)	Тенге	7 500 000
ВСЕГО	Тенге	70 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель_____Құрбанов Ә.

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

Инженер-эксперт _____Мутәлі М.Ә.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____Миркамалов Б.Б.