Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "AveNiu"

Договор: №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 27 сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№106	14.08.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	80 000 000	80 000 000	8 928 571							1 071 429	10 000 000
Всего по стройке	**80 000 000**	**80 000 000**	**8 928 571**			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 071 429**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Құрбанов Ә.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "AveNiu"

Директор _____ **Мүтәлі М.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашс района" **Форма-2**

Инженер: ТОО "AveNiu"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

А К Т №2

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газоснабжение н.п.Ердаут									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	146,0	7149,78	245,55	1043994	35855	793299	222195	1367484
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	214840	9599		101295	
		Труба									
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,889	553258,68	259613,52	1045067	490392	–	694074	1878273
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	554675	146410		139131	
12	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,885	522119,43	239415,18	984284	451338	–	669971	1786595
		НР - 99%; СП - 8%			282704,25	76275,75	532946	143793		132340	
		Сигнальная лента,провод									
54	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3/Монтаж на сигнальную ленту/	км кабеля	3,82	35748,22	23347,74	136447	89116	–	43068	193877
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	47331	23272		14361	
56	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3838,18	455,88	194,61	1749748	746947	217433	752746	2702693
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	785368	260113		200200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7928922
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7928922
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		7 928 922						
		в том числе оборудование	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе СМР	**Тенге**		**7 928 922**						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**		229 939						
		Итого с временными	**Тенге**		**8 158 861**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%	**Тенге**		74 246						
		Итого с зимними	**Тенге**		**8 233 107**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		164 662						
		Итого СМР	**Тенге**		**8 397 769**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		8 397 769						
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		9 110 787						
		Понижающий коэффициент К=0,98000000	**Тенге**		**8 928 572**						
		НДС (12%)	**Тенге**		1 071 429						
		ВСЕГО	**Тенге**		**10 000 000**						

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель_____Құрбанов Ә.

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

Инженер-эксперт_____Мұғалі М.Ә.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.