Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "AveNiu"

Договор: №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 18 октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№106	14.08.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	171 543 170	171 543 170	81 734 973							9 808 197	91 543 170
Всего по стройке	**171 543 170**	**171 543 170**	**81 734 973**			**0**	**0**	**0**	**0**	**9 808 197**	**91 543 170**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Құрбанов Ә.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "AveNiu"

Директор _____ **Мұтәлі М.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

1023010
Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "AveNiu"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №106 от 14.08.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

А К Т №3
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/Мягкий грунт	$м^3$ грунта	536,06	1110,92	–	595523	–	–	428776	1106243
		ПР - 72%, СП - 8%			1110,92	–	595523	–		81944	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6473,11	44,51	44,51	288118	288118	–	60495	376502
		ПР - 72%, СП - 8%			–	12,98	–	84021		27889	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	6473,11	230,73	111,79	1493541	723629	–	784106	2459858
		ПР - 72%, СП - 8%			118,94	49,30	769912	319124		182212	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	6473,11	109,82	94,98	710877	614816	9062	169414	950714
		ПР - 72%, СП - 8%			13,44	22,91	86999	148299		70423	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	622,55	44,51	44,51	27710	27710	–	5818	36210
		ПР - 72%, СП - 8%			–	12,98	–	8081		2682	
		Труба									
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,1301	553258,68	259613,52	1178480	552995	–	782680	2118052
		ПР - 99%, СП - 8%			293645,16	77509,51	625485	165101		156893	
12	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,126	522119,43	239415,18	1109937	508956	–	755499	2014671
		ПР - 99%, СП - 8%			282704,25	76275,75	600981	162149		149235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сигнальная лента,провод									
54	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3/Монтаж на сигнальную ленту/	км кабеля	4,795	35748,22	23347,74	171416	111955	–	54106	243564
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	59462	29236		18042	
56	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4821,82	455,88	194,61	2198173	938375	273156	945660	3395340
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	986642	326775		251507	
		Футляр под дорогой									
82	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,27	Футляр стальной диаметром 400 мм/диаметром 108х5/.Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	124	8790,44	5991,00	1090015	742884	189184	349241	1554396
		НР - 99%; СП - 8%			1273,77	1571,14	157947	194821		115140	
83	Е11-221401-1102 1122-1401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м.Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	16528,29	7816,73	198339	93801	88781	32473	249277
		НР - 99%; СП - 8%			1313,10	1420,35	15757	17044		18465	
84	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	1427562,23	1054381,04	21413	15815	–	9365	33241
		НР - 99%; СП - 8%			373181,19	257486,52	5598	3862		2462	
85	С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	11948,00	–	322596	–	322596	–	348404
		СП - 8%			–	–	–	–		25808	
86	Е11-220501-0403 1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	650616,51	325176,66	23422	11706	–	14793	41273
		НР - 99%; СП - 8%			325439,85	89640,44	11716	3227		3057	
87	С1241-201-0415 241-201-0415 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36	6058,00	–	218088	–	218088	–	235535
		СП - 8%			–	–	–	–		17447	
88	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,416	553258,68	259613,52	230156	107999	–	152856	413653
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	122156	32244		30641	
89	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	416	4054,00	–	1686464	–	1686464	–	1821381
		СП - 8%			–	–	–	–		134917	
90	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	603	1809,92	11,13	1091382	6712	128776	948242	2202795
		НР - 99%; СП - 8%			1585,23	3,19	955894	1924		163172	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	637	7149,78	245,55	4554410	156415	3460758	969323	5965633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	4	937237	41876		441900	
		Фасонные части									
93	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	54	1689,01	259,89	91207	14034	–	76471	181092
		НР - 99%; СП - 8%			1429,12	1,31	77172	71		13414	
94	С1241-210-0626 241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х110 мм/100х100/	шт.	1	12211,00	–	12211	–	12211	–	13188
		СП - 8%			–	–	–	–		977	
95	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6021,00	–	6021	–	6021	–	6503
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
96	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	5614,00	–	5614	–	5614	–	6063
		СП - 8%			–	–	–	–		449	
97	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	18	10452,00	–	188136	–	188136	–	203187
		СП - 8%			–	–	–	–		15051	
98	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	6079,00	–	6079	–	6079	–	6565
		СП - 8%			–	–	–	–		486	
99	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157,00	–	5157	–	5157	–	5570
		СП - 8%			–	–	–	–		413	
100	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	4501,00	–	9002	–	9002	–	9722
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
101	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	–	4818	–	4818	–	5203
		СП - 8%			–	–	–	–		385	
102	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	1726,00	–	5178	–	5178	–	5592
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
103	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	–	5260	–	5260	–	5681
		СП - 8%			–	–	–	–		421	
104	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	13	3992,00	–	51896	–	51896	–	56048
		СП - 8%			–	–	–	–		4152	
105	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	4170,00	–	20850	–	20850	–	22518
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
106	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	5	3499,00	–	17495	–	17495	–	18895
		СП - 8%			–	–	–	–		1400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.У[illegible]вка на сварном соединении	шт.	174	1522,39	153,87	264896	26773	–	235807	540759
		НР - 99%, СП - 8%			1368,52	0,38	238122	66		40057	
108	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	59	2528,00	–	149152	–	149152	–	161084
		СП - 8%			–	–	–	–		11932	
109	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	62	849,00	–	52638	–	52638	–	56849
		СП - 8%			–	–	–	–		4211	
110	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	23	1887,00	–	43401	–	43401	–	46873
		СП - 8%			–	–	–	–		3472	
111	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30	1677,00	–	50310	–	50310	–	54335
		СП - 8%			–	–	–	–		4025	
112	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/для седелок и тройников	$м^3$ основания	160	7149,78	245,55	1143965	39288	869264	243472	1498432
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	235413	10518		110995	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								28470901
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления									
129	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,552	1028724,93	310323,85	567856	171299	14440	450229	1099531
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	382117	72660		81447	
130	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	554,208	2123,00	–	1176584	–	1176584	–	1270711
		СП - 8%			–	–	–	–		94127	
131	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0035	1385628,83	658776,63	4850	2305	88	3164	8655
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	2457	738		641	
132	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	757,00	–	5299	–	5299	–	5723
		СП - 8%			–	–	–	–		424	
		Опоры для трубы 57х3,5мм (110шт)									
133	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	23,32	2026,02	–	47247	–	–	34018	87766
		НР - 72%; СП - 8%			2026,02	–	47247	–		6501	
134	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	23,32	45310,59	2600,38	1056643	60641	834286	158804	1312682
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	161716	12794		97236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов при зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	1,9052	148342,17 127063,04	10087,12 595,67	282622 242081	19218 1135	21323	167819 36035	486476
136	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ СП - 8%	кг	101,2	708,00 –	– –	71650 –	– –	71650	– 5732	77382
137	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	451	2123,00 –	– –	957473 –	– –	957473	– 76598	1034071
		Схема обвязки ГРПШ-6 с нижней подводкой газа (26шт)									
139	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1 счетчиком G-4 в металлическом шкафу/	шт.	26	200271,76 –	– –	5207066 –	– –	5207066	– –	5207066
142	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	26	12890,00 –	– –	335140 –	– –	335140	– 26811	361951
		Схема обвязки ГРПШ-6 с верхней подводкой газа (1шт)									
150	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1 счетчиком G-4 в металлическом шкафу/	шт.	1	200271,76 –	– –	200272 –	– –	200272	– –	200272
		Схема обвязки ГРПШ-10 с нижней подводкой газа (40шт)									
160	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу/	шт.	40	200271,76 –	– –	8010870 –	– –	8010870	– –	8010870
163	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	40	12890,00 –	– –	515600 –	– –	515600	– 41248	556848
		Схема обвязки ГРПШ-10 с верхней подводкой газа (4шт)									
171	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу/	шт.	4	200271,76 –	– –	801087 –	– –	801087	– –	801087
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**20521091**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				14219295				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**48991992**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14219295		
		2-2 Газоснабжение н.п.51 разъезд									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручну[illegible]ппа грунтов 1/Мягкий грунт	м^3 грунта	669,6	1110,92	–	743844	–	–	535566	1381761
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	–	743844	–		102351	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	7046,7	44,51	44,51	313647	313647	–	65886	409904
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,98	–	91466		30371	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	7046,7	230,73	111,79	1625875	787746	–	853561	2677800
		НР - 72%; СП - 8%			118,94	49,30	838129	347400		198363	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	7046,7	109,82	94,98	773864	669291	9866	184411	1034943
		НР - 72%; СП - 8%			13,44	22,91	94707	161439		76668	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	701,6	44,51	44,51	31227	31228	–	6560	40811
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,98	–	9107		3024	
		Труба									
9	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	8,714	522119,43	239415,18	4549749	2086264	–	3096870	8258349
		НР - 99%; СП - 8%			282704,25	76275,75	2463485	664667		611730	
		Узел линейного газопровода (209шт)									
18	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,3135	515553,60	235392,47	161626	73796	–	110517	293914
		НР - 99%; СП - 8%			280161,13	75925,10	87831	23803		21771	
19	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	313,5	352,00	–	110352	–	110352	–	119180
		СП - 8%			–	–	–	–		8828	
		Сигнальная лента,провод									
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3/Монтаж на сигнальную ленту/	км кабеля	8,982	35748,22	23347,74	321091	209710	–	101349	456235
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	111381	54765		33795	
21	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	8982	34,00	–	305388	–	305388	–	329819
		СП - 8%			–	–	–	–		24431	
22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9021	455,88	194,61	4112493	1755577	511039	1769199	6352227
		НР - 77%; СП - 8%			204,62	67,77	1845877	611353		470535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	9,021	283466,00	–	2557147	–	2557147	–	2761719
		СП - 8%			–	–	–	–		204572	
		Футляр под дорогой									
31	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,4563	4054,00	–	249144	–	249144	–	269075
		СП - 8%			–	–	–	–		19932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								24385737
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24385737
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								73377729
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14219295		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	73 377 729
в том числе оборудование	Тенге	14 219 295
в том числе СМР	Тенге	59 158 434
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	1 715 595
Итого с временными	Тенге	60 874 029
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%	Тенге	553 954
Итого с зимними	Тенге	61 427 982
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 228 560
Итого СМР	Тенге	62 656 542
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	14 219 295
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	76 875 837
Итого в текущих ценах	Тенге	83 403 034
Понижающий коэффициент К=0,98000000	Тенге	81 734 973
НДС (12%)	Тенге	9 808 197
ВСЕГО	Тенге	91 543 170

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель_____ **Курбанов Ә.**

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

Инженер-эксперт_____**Мүтәлі М.Ә.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстройс

Директор_____**Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Авангард-ОК"

_____**Избасаров А.Е.**