Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Инженер: ТОО "AveNiu"

Договор: Доп.соглашение №01 от 29.10.2024 г. к договору №106 от 14.08.2024 г.

Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 07 ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№106	14.08.2024 г.			ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	171 543 170	171 543 170	49 441 340							5 932 961	55 374 300
Всего по стройке	**171 543 170**	**171 543 170**	**49 441 340**			**0**	**0**	**0**	**0**	**5 932 961**	**55 374 300**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель _____ **Құрбанов Ә.**

ИНЖЕНЕР:

ТОО "AveNiu"

Директор _____ **Мүтәлі М.Ә.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ремстрой"

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Инженер: ТОО "AveNiu"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: Доп.соглашение №01 от 29.10.2024 г. к договору №106 от 14.08.2024 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения н.п.Ердаут,51 разъезд в с/о Дарбаза Сарыагашского района,ЮКО (Корректировка)

Форма-2

А К Т №4
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газоснабжение н.п.Ердаут									
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН (66шт)									
63	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	98,9538	7149,78 1471,33	245,55 65,74	707498 145594	24298 6505	537606	150578 68646	926722
64	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,033	1028724,93 692240,64	310323,85 131629,64	33948 22844	10241 4344	863	26916 4869	65733
65	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	33,132	2123,00 –	– –	70339 –	– –	70339	– 5627	75966
66	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,03828	1136738,50 741686,40	311385,06 114703,77	43514 28392	11920 4391	3202	32455 6078	82046
67	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	38,28	6935,00 –	– –	265472 –	– –	265472	– 21238	286710
68	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж/Пластина** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,56562	138223,76 129100,61	6714,26 2685,88	78182 73022	3798 1519	1362	51433 10369	139985
69	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,56562	814490,00 –	– –	460692 –	– –	460692	– 36855	497547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0759	522119,43 282704,25	239415,18 76275,75	39629 21457	18171 5789	–	26974 5328	71931
71	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	76,659	1297,00 –	– –	99427 –	– –	99427	– 7954	107381
72	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	75,9	765,22 747,59	– –	58080 56742	– –	1338	55607 9095	122782
73	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	264	1522,39 1368,52	153,87 0,38	401911 361289	40621 100	–	357775 60775	820462
74	С1241-210-0610 241-210-0610 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм СП - 8%	шт.	66	4087,00 –	– –	269742 –	– –	269742	– 21579	291321
75	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	132	849,00 –	– –	112068 –	– –	112068	– 8965	121033
76	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	66	1887,00 –	– –	124542 –	– –	124542	– 9963	134505
77	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	35,64	589,00 –	– –	20992 –	– –	20992	– 1679	22671
78	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью/159х4мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	66	8006,73 2556,55	981,38 17,73	528444 168732	64771 1170	294941	168204 55732	752379
79	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	3,3	34272,71 1776,06	1646,46 340,52	113100 5861	5434 1124	101805	6356 9556	129013
80	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	33	1584,01 1528,45	21,00 5,07	52272 50439	693 167	1140	46558 7906	106736
81	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,30822	621783,00 –	– –	191646 –	– –	191646	– 15332	206978
		Фасонные части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	54	1689,01 1429,12	259,89 1,31	91207 77172	14034 71	–	76471 13414	181092
94	С1241-210-0626 241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х110 мм/100х100/ СП - 8%	шт.	1	12211,00 –	– –	12211 –	– –	12211	– 977	13188
95	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	6021,00 –	– –	6021 –	– –	6021	– 482	6503
96	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	1	5614,00 –	– –	5614 –	– –	5614	– 449	6063
97	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63х90 мм СП - 8%	шт.	18	10452,00 –	– –	188136 –	– –	188136	– 15051	203187
98	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х90 мм СП - 8%	шт.	1	6079,00 –	– –	6079 –	– –	6079	– 486	6565
99	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм СП - 8%	шт.	1	5157,00 –	– –	5157 –	– –	5157	– 413	5570
100	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 90х63 мм СП - 8%	шт.	2	4501,00 –	– –	9002 –	– –	9002	– 720	9722
101	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	2	2409,00 –	– –	4818 –	– –	4818	– 385	5203
102	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	3	1726,00 –	– –	5178 –	– –	5178	– 414	5592
103	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	1	5260,00 –	– –	5260 –	– –	5260	– 421	5681
104	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	13	3992,00 –	– –	51896 –	– –	51896	– 4152	56048
105	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	5	4170,00 –	– –	20850 –	– –	20850	– 1668	22518
106	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм СП - 8%	шт.	5	3499,00 –	– –	17495 –	– –	17495	– 1400	18895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	174	1522,39 1368,52	153,87 0,38	264896 238122	26773 66	–	235807 40057	540759
108	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	59	2528,00 –	– –	149152 –	– –	149152	– 11932	161084
109	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	62	849,00 –	– –	52638 –	– –	52638	– 4211	56849
110	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	23	1887,00 –	– –	43401 –	– –	43401	– 3472	46873
111	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	30	1677,00 –	– –	50310 –	– –	50310	– 4025	54335
112	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/для седелок и тройников НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	160	7149,78 1471,33	245,55 65,74	1143965 235413	39288 10518	869264	243472 110995	1498432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7866060
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления									
		Схема обвязки ГРПШ-6 с нижней подводкой газа (26шт)									
138	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	26	24587,32 19637,86	1382,89 442,11	639270 510584	35955 11495	92731	511638 92073	1242980
140	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	52	926,00 –	– –	48152 –	– –	48152	– 3852	52004
141	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	26	2161,23 1880,63	124,64 56,35	56192 48896	3241 1465	4055	49858 8484	114534
143	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	52	557,00 –	– –	28964 –	– –	28964	– 2317	31281
144	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	26	591,00 –	– –	15366 –	– –	15366	– 1229	16595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	19	–		5	
158	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	2	765,22	–	1530	–	35	1465	3235
					747,59	–	1495	–		240	
		Схема обвязки ГРПШ-10 с нижней подводкой газа (40шт)									
159	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	40	24587,32	1382,89	983493	55315	142664	787135	1912278
					19637,86	442,11	785514	17684		141650	
161	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	80	926,00	–	74080	–	74080	–	80006
					–	–	–	–		5926	
162	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	40	2161,23	124,64	86449	4986	6238	76704	176206
					1880,63	56,35	75225	2254		13052	
164	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	80	557,00	–	44560	–	44560	–	48125
					–	–	–	–		3565	
165	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	40	591,00	–	23640	–	23640	–	25531
					–	–	–	–		1891	
166	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	80	415,00	–	33200	–	33200	–	35856
					–	–	–	–		2656	
167	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	8	225,15	6,22	1801	50	764	685	2685
					123,42	0,74	987	6		199	
168	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	8	188,52	4,53	1508	36	895	402	2063
					72,13	0,74	577	6		153	
169	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	80	765,22	–	61218	–	1411	58611	129416
					747,59	–	59807	–		9586	
		Схема обвязки ГРПШ-10 с верхней подводкой газа (4шт)									
170	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство НР - 98%; СП - 8%	установка	4	24587,32	1382,89	98349	5531	14267	78713	191228
					19637,86	442,11	78551	1768		14165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8	926,00 –	– –	7408 –	– –	7408	– 593	8001
173	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	2161,23 1880,63	124,64 56,35	8645 7523	498 225	624	7670 1305	17621
174	С1242-209-3003 242-209-3003 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	12890,00 –	– –	51560 –	– –	51560	– 4125	55685
175	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	8	557,00 –	– –	4456 –	– –	4456	– 356	4812
176	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	591,00 –	– –	2364 –	– –	2364	– 189	2553
177	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 32 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	8	415,00 –	– –	3320 –	– –	3320	– 266	3586
178	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,8	225,15 123,42	6,22 0,74	180 99	5 1	76	69 20	268
179	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	0,8	188,52 72,13	4,53 0,74	151 58	4 1	89	40 15	207
180	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	8	765,22 747,59	– –	6122 5981	– –	141	5861 959	12942
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,ГРПШ-10 - 71ШТ									
181	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14,91	2381,24 2381,24	– –	35504 35504	– –	–	25563 4885	65952
182	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Разравнивание лишнего грунта вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	14,91	1110,92 1110,92	– –	16564 16564	– –	–	11926 2279	30769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м^3	14,91	43896,87 6934,64	2600,38 548,61	654502 103395	38772 8180	512335	101534 60483	816518
184	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	1,8744	34303,02 16433,56	14802,33 4531,84	64298 30803	27745 8494	5750	27115 7313	98726
185	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,8744	973588,00 –	– –	1824893 –	– –	1824893	– 145991	1970884
186	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	1,8744	4308,57 3244,30	687,33 1,88	8076 6081	1289 4	706	4198 982	13256
187	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м^2	99,4	225,15 123,42	6,22 0,74	22380 12268	619 74	9493	8516 2472	33368
188	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м^2	99,4	188,52 72,13	4,53 0,74	18739 7170	451 74	11118	4998 1899	25635
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,ГРПШ-10 -71ШТ									
189	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	56,8	1552,41 1552,41	– –	88177 88177	– –	–	63488 12133	163798
190	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	43,182	1110,92 1110,92	– –	47971 47971	– –	–	34539 6601	89112
191	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	355	975,49 252,21	31,48 9,94	346299 89535	11176 3529	245588	67006 33065	446370
192	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,4473	490233,00 –	– –	219281 –	– –	219281	– 17542	236823
193	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	142	7735,82 1621,32	247,34 85,83	1098486 230227	35122 12188	833137	174539 101842	1374868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	1,60602	479350,00 –	– –	769846 –	– –	769846	– 61588	831434
		ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ - 2ШТ									
195	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,576	1552,41 1552,41	– –	894 894	– –	–	644 123	1661
196	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,576	1110,92 1110,92	– –	640 640	– –	–	461 88	1189
197	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,16	42971,73 6934,64	2600,38 548,61	49847 8044	3016 636	38787	7899 4620	62366
198	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,090496	34303,02 16433,56	14802,33 4531,84	3104 1487	1339 410	278	1309 353	4766
199	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже НР - 69%; СП - 8%	т	0,090496	4308,57 3244,30	687,33 1,88	390 294	62 –	34	203 47	640
200	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,090496	1018274,00 –	– –	92150 –	– –	92150	– 7372	99522
201	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ограждения защитные оборудования.Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,05473	161253,47 144025,96	2115,24 678,85	8825 7883	116 37	826	5465 1143	15433
202	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,0481	973588,00 –	– –	46830 –	– –	46830	– 3746	50576
203	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	$м^2$	3	888,00 –	– –	2664 –	– –	2664	– 213	2877
204	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	7735,82 1621,32	247,34 85,83	185660 38912	5936 2060	140812	29500 17213	232372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09048	479350,00	–	43372	–	43372	–	46842
		СП - 8%			–	–	–	–		3470	
206	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали,диаметр 12 мм	м	12	669,31	22,96	8032	276	4297	2545	11423
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	3459	76		846	
207	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01068	376202,00	–	4018	–	4018	–	4339
		СП - 8%			–	–	–	–		321	
		Контроль соединений									
208	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,163	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования/диаметром 57 мм/	стык	28	5273,84	4676,84	147668	130952	–	51463	215061
		НР - 91%; СП - 8%			597,00	1422,74	16716	39837		15930	
		Антикоррозийная защита трубопроводов									
209	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	169	225,15	6,22	38050	1051	16141	14478	56731
		НР - 69%; СП - 8%			123,42	0,74	20858	125		4203	
210	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	169	188,52	4,53	31860	766	18904	8497	43585
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	12190	125		3228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11410521
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19276581
		2-2 Газоснабжение н.п.51 разъезд									
		РАЗДЕЛ 1.Подземный газопровод среднего давления									
		Сигнальная лента,провод									
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3/Монтаж на сигнальную ленту/	км кабеля	8,982	35748,22	23347,74	321091	209710	–	101349	456235
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	111381	54765		33795	
21	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	8982	34,00	–	305388	–	305388	–	329819
		СП - 8%			–	–	–	–		24431	
22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9021	455,88	194,61	4112493	1755577	511039	1769199	6352227
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	1845877	611353		470535	
23	С1243-142-0109 243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	9,021	283466,00	–	2557147	–	2557147	–	2761719
		СП - 8%			–	–	–	–		204572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Футляр под дорогой									
29	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=0.63	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	273	1140,25 998,70	7,01 2,01	311288 272645	1914 549	36729	270461 46541	628290
30	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,273	553258,68 293645,16	259613,52 77509,51	151040 80165	70874 21160	–	100312 20108	271460
31	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	211,5437	4054,00 –	– –	857598 –	– –	857598	– 68608	926206
32	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое *НР - 98%; СП - 8%*	м газопровода	512	765,22 747,59	– –	391793 382766	– –	9027	375112 61353	828258
33	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	672	7149,78 1471,33	245,55 65,74	4804652 988734	165009 44177	3650909	1022582 466180	6293414
		Фасонные части									
34	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/для седелок и тройников *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ основания	40	7149,78 1471,33	245,55 65,74	285991 58853	9822 2630	217316	60868 27749	374608
35	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1689,01 1429,12	259,89 1,31	3378 2858	520 3	–	2832 497	6707
36	С1241-210-0626 241-210-0626 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х110 мм/100х100/ *СП - 8%*	шт.	1	12211,00 –	– –	12211 –	– –	12211	– 977	13188
37	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	1	5157,00 –	– –	5157 –	– –	5157	– 413	5570
38	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	83	1522,39 1368,52	153,87 0,38	126358 113587	12772 32	–	112482 19107	257948
39	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	19	2528,00 –	– –	48032 –	– –	48032	– 3843	51875
40	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	16	849,00	–	13584	–	13584	–	14671

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
41	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	16	1887,00 –	– –	30192 –	– –	30192	– 2415	32607
42	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	32	1677,00 –	– –	53664 –	– –	53664	– 4293	57957
43	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	40	7149,78 1471,33	245,55 65,74	285991 58853	9822 2630	217316	60868 27749	374608
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЗН (17шт)									
44	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	36,091	7149,78 1471,33	245,55 65,74	258043 53102	8863 2373	196078	54920 25037	338000
45	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0085	1028724,93 692240,64	310323,85 131629,64	8744 5884	2638 1119	222	6933 1254	16931
46	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,534	2123,00 –	– –	18118 –	– –	18118	– 1449	19567
47	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/Футляр НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00986	1136738,50 741686,40	311385,06 114703,77	11208 7313	3070 1131	825	8360 1565	21133
48	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	9,86	6935,00 –	– –	68379 –	– –	68379	– 5470	73849
49	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж/Пластина НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,14569	138223,76 129100,61	6714,26 2685,88	20138 18809	978 391	351	13248 2671	36057
50	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,14569	814490,00 –	– –	118663 –	– –	118663	– 9493	128156
51	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01955	522119,43 282704,25	239415,18 76275,75	10207 5527	4680 1491	–	6948 1372	18527
52	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	19,7455	1297,00 –	– –	25610 –	– –	25610	– 2049	27659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы.Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	19,55	765,22 747,59	– –	14960 14615	– –	345	14323 2343	31626
54	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	68	1522,39 1368,52	153,87 0,38	103523 93059	10463 26	–	92154 15654	211332
55	С1241-210-0610 241-210-0610 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм СП - 8%	шт.	17	4087,00 –	– –	69479 –	– –	69479	– 5558	75037
56	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	34	849,00 –	– –	28866 –	– –	28866	– 2309	31175
57	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	17	1887,00 –	– –	32079 –	– –	32079	– 2566	34645
58	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) СП - 8%	кг	9,18	589,00 –	– –	5407 –	– –	5407	– 433	5840
59	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью/159х4мм НР - 99%; СП - 8%	футляр	17	8006,73 2556,55	981,38 17,73	136114 43461	16683 301	75970	43325 14355	193794
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,85	34272,71 1776,06	1646,46 340,52	29132 1510	1399 289	26223	1637 2462	33231
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	8,5	1584,01 1528,45	21,00 5,07	13464 12992	178 43	294	11992 2037	27493
62	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,07939	621783,00 –	– –	49363 –	– –	49363	– 3949	53312
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21414731
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод среднего давления									
		Схема обвязки ГРПШ-6 с нижней подводкой газа (7шт)									
96	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1 счетчиком G-4 в металлическом шкафу/	шт.	7	200271,76 –	– –	1401902 –	– –	1401902	– –	1401902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Схема обвязки ГРПШ-10 с нижней подводкой газа (10шт)									
107	513-302-0220 513-302-0220 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-01-У1/ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу/	шт.	10	200271,76	–	2002718	–		–	2002718
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		–	–	–	–	2002718	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3404620
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								24819351
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**						3404620		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								44095932
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**						3404620		

в том числе оборудование	**Тенге**	**44 095 932**
в том числе СМР	**Тенге**	**3 404 620**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	**40 691 312**
Итого с временными	**Тенге**	1 180 048
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,91%	**Тенге**	**41 871 360**
Итого с зимними	**Тенге**	381 029
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	**42 252 389**
Итого СМР	**Тенге**	845 048
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	**43 097 437**
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	3 404 620
Итого в текущих ценах	**Тенге**	46 502 057
Понижающий коэффициент К=0,98000000	**Тенге**	50 450 346
НДС (12%)	**Тенге**	**49 441 340**
ВСЕГО	**Тенге**	5 932 961
		55 374 300

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

Руководитель_____**Курбанов Ә.**

Технический надзор:

ТОО "AveNiu"

Инженер-эсперт_____**Мұтәлі М.Ә.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Авангард-ОК"

_____**Избасаров А.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

Директор_____**Миркамалов Б.Б.**